Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша/
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша /
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
нысан /форма

Сәйкестік туралы декларация/
Декларация о соответствии

2023 жылғы «24» 07 /
«____» _____ 2023 года

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ЖАҢА АРНА 2002», Республика Казахстан, Туркестанская область , г. Арысь Төле би, 27
(ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес)
Атынан/в лице ***заместителя директора Шынболатова Ауесхан Акимханулы***
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
объектісі бойынша/по объекту: ***«Строительство пристройки к школе-гимназии № 45 на земельном участке площадью 1,2909 га по ул. Калдаякова в г. Шымкент.»***
объектінің атауы, орналасқан жері/наименование, местонахождения объекта
тапсырыс беруші/заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства города Шымкент», Аитбеков Жанадил Нургалиулы***
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
мынаны куәландырады/удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Қосымша мердігер ұйым/Субподрядные организации:

2) қосымша мердігерлік ұйымдар /субподрядными организациями:
ТОО «АЗАТСтройСервис», ГСЛ №17010705 от 13.06.2017г, в лице директора М.С.Бекайдарова
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
ТОО «BEREKE STROY GROUP», ГСЛ №23010170 от 28.04.2023г, в лице директора А.А.Мырзакулова
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
ТОО «КДСМ», ГСЛ №15013982 от 27.07.2015г, в лице директора М.С. Есимова
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Промпроект ТИСАР», № ППТ-39-2020

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержден(а)

ГУ "Управление строительства города Шымкент" 19/75-Н/Қ от 02.09.2021 года

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Технико-экономические показатели					
Общая площадь участка в красных линиях	га	1,2909		1,2909	
Этажность	этаж	3		3	
Площадь застройки	м2	1321,7		1321,7	
в т.ч. входной группы, крылец, пандусов:	м2	195,2		195,2	
Общая площадь здания:	м2	4856,9		4856,9	
в т.ч. общая площадь подземной части	м2	698		698	
Полезная площадь здания:	м2	4703,6		4703,6	
в т.ч. полезная площадь подземной части	м2	698		698	
Расчётная площадь здания:	м2	4579,65		4579,65	
в т.ч. расчетная площадь подземной части	м2				
Здание школы-гимназии №45					
Вместимость	человек	300		300	
Кол-во работающих сотрудников	человек	33		33	
Кол-во лифтов грузоподъемностью 1000 кг	шт	1		1	
Кол-во подъемника для МГН в бассейне	шт				
Инженерные сети и сооружения имеют следующие показатели:					
Общая протяженность водопроводной сети	м	838		838	

Общая протяженность канализационной сети К1	м	318		318	
Общая протяженность проектируемой телефонной канализации	м	492		492	
Общая протяженность запроектированных тепловых сетей	м	87		87	
Общая протяженность сетей электроснабжения 6 кВ	м	360		360	
Общая протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ	м	756		756	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Характеристика здания:

Уровень ответственности - II.

Степень огнестойкости здания - II.

Здание школы (трехэтажный с подвалом).

Конструктивная схема - каркасно-стеновая в виде продольных, поперечных монолитных рам и наружных стен, усиленные железобетонными включениями. Пространственная устойчивость и прочность здания, обеспечивается совместной работой стен, жестко связанной с монолитными рамами, также жесткого диска перекрытия с антисейсмическими поясами и монолитными фундаментами.

Для обеспечения несущей способности основания под фундаменты предусмотрена подушка из песчано-гравийной смеси толщиной 3,15 (3,35) м с послойным уплотнением.

Фундаменты - фундаментная плита, выполненный из бетона кл. В20. Под плитой устраивается подбетонка из бетона кл. В3,5.

Стены подвала – монолитные железобетонные из бетоны класса В25, марка. Рамы – монолитные железобетонные из бетона марки С20/25. Колонны – приняты сечением 400х400 мм, ригели - 400х450h мм. Армирование колонн и ригелей выполнено вязаными пространственными каркасами из стержневой арматуры класса А400 и А240 по ГОСТ 34028-2016.

Перемычки, сердечники – монолитные, железобетонные из бетона марки С12/15.

Перекрытие – сборные железобетонные многопустотные панели перекрытий по серии Wl Tech 2011/kz в.3. На уровне железобетонных перекрытий предусмотрен антисейсмический пояс из бетона марки С12/15, арматура А400 и А240 по ГОСТ 34028-2016.

Кровля – из профилированного листа по ГОСТ 24045-2016 по металлическому каркасу выполненные из прокатных профилей по ГОСТ 30245-2012, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19903-2015.

Лестницы – лестничные марши и площадки монолитные железобетонные из бетона марки С20/25, по стальным косоурам по ГОСТ 8240-97.

Стены лифтовой шахты приняты из полнотелого керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М75 толщиной 380мм.

Цоколь - облицовка сплиттерной плиткой.

Крыльца ступени – из термообработанного гранита, исключающего скольжение.

Противопожарные требования

Планировка обеспечивает возможность устройства естественного освещения во всех основных помещениях и организацию необходимого комплекса средств эвакуации.

Полы - керамические, линолеумные, деревянные, бетонные, спортивное покрытие.

Окна - металлопластиковые с однокамерными стеклопакетами.

Витражи наружные – металлопласиковые, двухкамерный стеклопакет.

Витражи внутренние (перегородки) – алюминиевые.

Двери - внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88, наружные двери металлические индивидуального изготовления.Двери внутренние – деревянные индивидуального изготовления с огнестойкостью EI 30.

Участок проектирования находится на территории существующей школы-гимназии №45, расположенной вдоль улицы Ш. Калдаякова, между улицей Жангельдина и проспектом Республики

Близлежащая существующая застройка: с запада, севера и востока на расстоянии 28-52 метров расположены пятиэтажные многоквартирные жилые дома; с юго-востока на расстоянии 53 метров детский сад №19; с юга и юго-запада на расстоянии 25-40 метров многоквартирные пятиэтажные жилые дома.

Под пятно застройки попадает существующая спортивная площадка, турники, ограждения и ценные зелёные насаждения. Демонтаж покрытий спортивной площадки, дорожек и ограждений, предусмотрен на листе ГП-10. Также проектом предусмотрен вынос сетей электроснабжения, которые попадают под пятно застройки.

Площадка для строительства пристройки к школе имеет сложную геометрическую форму в плане, общие наибольшие размеры 156.32 х 93.83 метров.

Существующий рельеф с уклоном i=0.0149 с севера (498.84) на юг (496.50)

Проектируемый объект пристраивается с южной стороны участка к спортивному залу.

По периметру пристройки предусмотрены пожарные проезды, сопряжённые с тротуарами и разворотные площадки 12х12 метров, обеспечивающие беспрепятственный доступ пожарной спецтехники в любое помещение проектируемого объекта. Покрытие проездов из асфальтобетона, тротуаров из брусчатки.

Проектом предусмотрены площадки: для сбора учащихся; спортивные с расстоянием от здания школы на 15 м; для подвижных игр (0-4 класс) с расстоянием от здания школы на 15 м; для тихого отдыха с расстоянием от здания школы на 15 м; для мусорных контейнеров с расстоянием от здания школы на 25 м, с расстановкой малых архитектурных форм по соответствующим назначениям площадок.

Согласно заданию, на проектирование и письму №01-12-/121 от 02.08.21, спортивное ядро (футбольное поле) объединено с физкультурно-спортивной зоной КГУ «Шымкентская городская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2, находящаяся на расстоянии не более 250 метров.

Покрытие площадок спортивных, для подвижных игр и тихого отдыха из резиновой крошки.

Покрытие площадки для сбора учащихся из брусчатки. Покрытие площадки для мусорных контейнеров из бетона.

На месте снесённого ограждения территории предусмотрено новое декоративное ограждение высотой 2 метра.

Озеленение территории представлено посадкой саженцев деревьев с комом (куст можжевельника, дерево сосна, тополь пирамидальный), газонами многолетних трав.

Технологическое оборудование учебных помещений, столовой, пищеблока, принято в соответствии с нормами. Конструкция мебели, ее габариты, правила расстановки приняты в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также ГОСТ 11015-93, 11016-93.

Вместимость 300 учащихся, с 5-11 классы; наполняемость классов - 25 учащихся.

На первом этаже расположены: столовая, гардероб, кабинет завуча, классные помещения, санузлы.

На втором этаже расположены: спортивный зал с раздевальными, комната тренера, кабинет психолога и логопеда, классные помещения, санузлы.

На третьем этаже расположены: классные помещения, лаборантские, кабинет заведующего хозяйством, санузлы.

Учебные помещения включают рабочую зону (размещение учебных столов

учащихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособии. Учебные помещения оснащены техническими средствами обучения, проекционной аппаратурой, современной компьютерной техникой, лингафонно-мультимедийным оборудованием, магнитофонами. В соответствии с назначением учебного помещения столы преподавателей и демонстрационные столы снабжены пультом управления проекционной аппаратурой, сигнализацией и системой звукоусиления.

Питание всех групп учащихся организовано в столовой. Обеденный зал рассчитан на 78 посадочных мест. Производственная мощность столовой-1158 блюд/день. Производственные помещения разработаны в полном объеме, с учетом работы столовой на сырье. При объемно-планировочных и конструкторских решениях были предусмотрены поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Горячий цех оснащен тепловым, холодильным, механическим и вспомогательным оборудованием. Расстановка оборудования линейно-групповая, позволяющая группировать его по технологии размещением в линии. Вспомогательное оборудование установлено в самостоятельные линии, расположенные параллельно линиям теплового оборудования. Участок приготовления вторых блюд оборудован-плитами, котлами и прочим технологическим оборудованием. Механическое оборудование в цехах расположено с учетом удобного обслуживания всех технологических линий. Цеха имеют удобную связь друг с другом, а также с другими помещениями. Холодные блюда готовят на холодном участке. Реализация готовых блюд осуществляется через раздаточную. Мытье кухонной и столовой посуды, производится в специально выделенных помещениях. Доставка продуктов и товара осуществляется автотранспортом через загрузочную. В зонах наибольшего тепло- и влаговыделения проектом предусмотрены местные отсосы.

Спортивный зал обеспечивает выполнение полной программы по физвоспитанию учащихся и внеурочных занятий спортом. Для проведения занятий предусмотрены помещения, укомплектованные спортинвентарем и тренажерами, раздевалки с душевыми, комната тренера.

Согласно критериев отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении, утверждённых постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2021 года № 234, здание школы-гимназии №45 относится к объектам массового скопления людей, уязвимым в террористическом отношении.

Согласно пункта 54 постановления утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 305, все объекты, уязвимые в террористическом отношении, в обязательном порядке оснащаются системами охранными телевизионными и системами оповещения.

В соответствии с этими требованиями, объект оборудуется системой видеонаблюдения и оповещения (см. альбомы ВН и ПС).

Общее число учащихся - 300 человек.

Количество смен - 1 смена.

Количество классов - 12 классов.

Вместимость класса - 25 ученика.

Соотношение и количество параллелей - 0:1:1.

Численность работающих - 33 человек.

Технически сложные объекты II (нормального) уровня ответственности.

Степень огнестойкости – II.

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа пристройки что соответствует абсолютной отметке- 498,85.

Проектом предусматривается пристройка к существующей школе, предназначенная для осуществления общеобразовательного процесса II и III ступени (параллель 0:1:1, (с 5 по 11 классы)).

Здание сложной формы, разделенное на 5 блоков, отделяемых деформационными

швами.
Блок 1 - в осях 10-12 и А-К.
Блок 2 - в осях 6-9, 10-12 и Л-М.
Блок 3 - в осях 6-9 и Н-Ф.
Блок 4 - в осях 1-5 и С-Х.
Блок 5 - в осях 4/1-4/2 и Х/1-Х/3.
Высота этажа-3,6 м (от пола до пола).
Высота помещений -3,3 м (от пола до потолка).
Высота подвального этажа - 2.2м (от пола до пола).
Высота спорт зала-до низа выступающий конструкций металлокаркаса составляет от 7,14 м до 8,37м (наклонная балка).

Доступность маломобильных групп населения. Для доступности маломобильных групп населения на входах в здание предусмотрены подъемник (типа PTU-01). На всех входах в здание имеются поручни на ограждениях.

Перепад уровней поверхности полов не более 0,014м. Ширина дверных проемов и проходов внутри помещения не менее 0,9м, ширина коридоров не менее 1,8м. Для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здание предусмотрен лифт на 2-3 этажи без машинного отделения с размером кабины 1,3х2,1м и дверей (El30 ширина 1,1) предусмотрены с учетом размеров инвалидных колясок и возможности транспортировки человека на носилках. На каждом этаже предусмотрены санузлы с учётом требований для МГН.

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/ Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ **март 2022 г.;**
айы, жылы/месяц, год
жұмыстардың аяқталуы/окончание работ **июнь 2023 г.;**
айы, жылы/месяц, год
құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, ай/месяц: **13**;
нақты/фактически, ай/месяц: **13**;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша) / Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» _____ Елімбетов Б
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

Начальник Альфарабийского РЭС _____ Бидинов К.Т.
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

Руководитель ГКП «ҚуатЖылуОрталық-3» _____ Орынбаев Н.
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

Директор ЮК ДЭСД АО «Казахтелеком» _____ Топетов Б.А
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі) / Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами): ***Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции №2023-1342/47(1-31) РО-23-01708 от 19.06.2023г., Экспертное заключение по измерению звукоизоляции №47 от 19.06.2023г.;***

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды / Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Руководитель ГУ «Управление занятости
и социальной защиты акимата города Шымкента» _____ Нарбекова Б.
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

Мердігер (бас мердігер), объектісін қабылдауға дайын деп санайды/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство пристройки к школе-гимназии № 45 на земельном участке площадью 1,2909 га по ул. Калдаякова в г.Шымкент»***

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады/готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)

Заместитель директора ТОО «ЖАҢА АРНА 2002» - Шынболатов Ауесхан Акимханулы

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

колы, күні/подпись, дата

Мөрдің орны (болған жағдайда)/ Место печати (при наличии)