Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«15» ноября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бабэк Курылыс», Азизов Рахиб Хазайыроглы, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ул.Есет-батыра д.22/42ТОО
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Азизова Рахиб Хазайыр оглы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство внеплощадочных сетей и сооружений газоснабжения, электроснабжения, технического водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, телефонной связи к тепличному комплексу ТОО «Greenhouse Kazakhstan»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) Проектная организация: ТОО «Батыс инжиниринг». Рабочий проект № 10/2015-С12 -ГСН
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», от 18.02.2016 года №29
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Технический водопровод	м	2х871		2х871	
Газоснабжение	м	7710		7710	
Электроснабжение КЛ 10 кВ	м	7070		7070	
Телефонизация	м	950		950	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь участка	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений:			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. <u>Подвод инженерной инфраструктуры к тепличному комплексу предусматривает строительство зданий и сооружений:</u>

а) На водозаборе: комплектная насосная станция ; ковшовый водозабор (искусственный залив);

б) На участке инженерных сооружений: ЦРП (центральный распределительный пункт), водопроводный колодец ВК-7, выгреб на 8 м3, ПГБ(пункт газораспределительный блочный), ящик абонентского доступа;

2. <u>Электроснабжение комплекса</u>: Общая длина кабельной трассы -2,15 км. Установленная мощность оборудования теплиц и м/р «Астана» -3,3 МВт. Протяженность траншей типа Т-1 -2,01 км. Протяженность траншей типа Т-3 -2,13 км. Пересечений с инженерными сетями -20 шт. Прокол под А/Д -2 шт – 70м;

Рабочее напряжение -10 кВ. Кабел АСБ с алюминиевыми жилами в изоляции из пропитанной бумаги. Точкой подключения кабельных линий будет одна существующая ячейка №01 «Астана» и вторая вновь устанавливаемая типа КРН-IV.

Для перехода автомобильной дороги Актобе-Орск предусмотрен два прокола под автодорогой с установкой стальных труб диаметром 159мм.

3. <u>ЦРП</u>. Около территории тепличного комплекса устанавливается центральный распределительный пункт (ЦРП) состоящий из 14 ячеек типа К-59. ЦРП установлен на фундаментные блоки с выдержкой расстояния между низом ячейки и землей не менее 400мм и площадка засыпана щебнем.

4. <u>Телефонная связь</u>. Для прокладки кабельной линии связи выбран кабель ТППэп 10х2х0,5.По всей длине кабеля в траншее уложен сигнальные ленты. На углах поворота, в местах пересечений существующих коммуникации и на прямых участках кабельной трассы установлен информационные таблички. Для перехода автомобильной дороги Актобе-Орск предусмотрен два прокола под автодорогой с установкой полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

5. <u>Техническое водоснабжение</u>. Источником технического водоснабжения тепличного комплекса является поверхностный водозабор из реки Каргалы в объеме 730,0 тыс. куб. м/год. Для забора воды из реки предусмотрен устройство ковшового водозабора (искусственного залива), служащего для частичного осветления воды.

6. <u>Насосная станция</u>. Насосная станция (Q-83,3 м3/час) выполнена и укомплектована всей необходимой арматурой, шкафом управления и автоматикой. Корпус насосной станции выполнен из стекловолокна. Вода при помощи насосной станции по напорному водоводу в две нитки из

полиэтиленовых труб SDR 26 Ø200х7.7мм подается к границе земельного участка тепличного комплекса, возле которой установлен колодец.

7. **Газоснабжение**. Для газоснабжения котельных тепличного комплекса предусмотрен: подводящий газопровод Д=530х7,0мм, Рпр=1,2Мпа, Рраб=0,55 Мпа, ПГБ. Точка подключения-строящийся магистральный газопровод Ду-530х7,0мм около района «Нур-Сити». Врезка к существующим потребителям -32 шт. ПГБ-13-2НВ-У1- 1шт.

8. **Электрохимзащита**. Электрохимической защитой предусмотрен газопровод высокого давления (4696 м) от подземной коррозии и от коррозии блуждающих токов и электроснабжение станции УКЗВ и УКЗН (кабельная линия 0,22 кВ протяженностью 60м);

9. **Выгреб на 8 м3**. Сооружение подземное из железобетонных колец диаметром 2м., высотой 2,7 м. Стены-сборные железобетонные. Днище и перекрытие сборные железобетонные плиты.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28 июня 2016 года** (согласно уведомлению KZ66REA00029751)
месяц, год

окончание работ: **18 ноября 2016 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 (десять) месяцев** ;

фактически, месяц: **5 (пять) месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внеплощадочных сетей и сооружений газоснабжения, электроснабжения, технического водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, телефонной связи к тепличному комплексу ТОО «Greenhouse Kazakhstan»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Азизов Рахиб Хазайыр оглы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Бабек-Курылыс Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан