Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» октября 2020 года

Заказчик **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района", Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Каирбаева, 32, руководитель Булимисов С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)

от 02 октября 2020 г., ТОО компания «АСП», директор Агыбаев Азат Зарлыкович, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Кирова,153

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

от 02 октября 2020 г., ТОО «Управление капитальным строительством – ПВ», директор Шайпранов Д. Т. , аттестат эксперта № KZ 32VJE00020476 от 14.10.2016г., Калышбеков М.Б., аттестат эксперта № KZ 47VSE00031361 от 16.10.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

от 02 октября 2020 г., ИП «Попова И.А.» директор Попова И.А., лицензия ГСЛ №000995-1 , эксперт по авторскому надзору Третьяков С.Н., аттестат эксперта № 93VJE00049642 от 02.10.2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, Чернорецкий сельский округ, село Чернорецк, улица Восточная, 16» (без наружных инженерных сетей)»**, (капитальный ремонт), объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Павлодарская область, Павлодарский район, Чернорецкий сельский округ, село Чернорецк, улица Восточная, 16»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок _____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области, талон№ KZ37REA00174997 от 26.05.2020 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ИП «Попова И.А.»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **26 мая 2020 года**;

месяц, год

окончание работ **02 октября 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**

фактически, месяц: **4**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
1. Этажность		2		2	
2. Площадь застройки	М2	419,5		419,5	
3. Жилая площадь	М2	441,2		441,2	
4. Общая площадь	М2	707,4		707,4	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Наружная отделка стен - кладка из облицовочного керамического кирпича, устройство входной группы (площадки и пандуса) с козырьком, внутренние отделочные работы, устройство натяжного потолка, установка деревянных внутренних и стальных наружных дверей в квартирах, монтаж внутренних инженерных систем В1, К1, Т3, установка водонагревателей, душевых поддонов, капитальный ремонт силового электрооборудования и электрического освещения, установка электрических плит.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **45 952,668** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **38 498,146** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **41 357,401** тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **34 395,230** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, Чернорецкий сельский округ, село Чернорецк, улица Восточная, 16» (без наружных инженерных сетей)»

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Булимисов С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. (при наличии)

Технический надзор
Калышбеков М.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. (при наличии)

Авторский надзор
Третьяков С.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Агыбаев А. З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

Павлодар қ. 2020 жылғы «02» қазан

Тапсырыс беруші **«Павлодар ауданының экономиканың нақты сектор бөлімі» ММ, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ-сы, Қайырбаев к-сі, 32, бөлім басшысы Бөлемісов Серік Қайыгелдіұлы**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) **2020 жылғы 02 қазан, «АСП» ЖШС, атынан әрекет ететін директоры Ағыбаев Азат Зарлықұлы, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қ-сы, Киров,153**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы жөнінде қорытынды (қоса беріледі)
2020 жылғы 02 қазан, «Күрделі құрылысты басқару - ПВ» ЖШС атынан әрекет ететін директоры Шайпранов Дәулет Тасболатұлы, 2017 жылғы 16 қазандағы № KZ04VJE00031359, № KZ74VJE00031360, № KZ47VJE00031361, 2018 жылғы 28 маусымдағы № KZ06VJE00039180, № KZ76VJE00039181, 2018 жылғы 05 шілдедегі № KZ39VJE00039362

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі)
2020 жылғы 02 қазан, «Попова И.А.» ЖК, атынан әрекет ететін директоры Попова Ирина Анатольевна, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қ-сы, Астана к-сі,7-69

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
адресу, **Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Чернорецк ауылдық округі, Чернорецк ауылы, Восточная көшесі, 16**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

мекенжайы бойынша **«Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Чернорецк ауылдық округі, Чернорецк ауылы, Восточная көшесі, 16 мекенжайында орналасқан жатақхана ғимаратын күрделі жөндеу» (сыртқы инженерлік желілерсіз)»**

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп,

дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) **2016 жылғы «26» желтоқсандағы № 14-211-020-066 тұрақты жер пайдалану құқығын беретін Актісі** жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды

тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2018 жылғы «17» қаңтардағы № 1-04-05/1 Павлодар ауданы Чернорецк ауылдық округі әкімінің өкімі;

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе жүзеге асыру нақты әрекеттердің бастамасы немесе тоқтату жөніндегі хабарламаны қабылдау туралы_____

.. хабарламаны қабылдаған ұйымның атауы, талон терілген күн

3) жобаны (жобалау-сметалық құжаттамаларды)

ИП «ПОПОВА И.А.

жоба ұйымының атауыжоба нөмірі

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыс бастамасы **2020 жылдың 26 маусымнан**

айы, жылы

жұмыстарды аяқтау **2020 жылдың 02 қазанында**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **4**;

нақты **4**;

3. Объектнің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылығы, өнімділігі және т.с.с	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Соның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі		
Қабаттылығы		2		2	
құрылыс ауданы	ш.м.	419,5		419,5	
Тұрғын ауданы	ш.м.	441,2		441,2	
Жалпы ауданы	ш.м.	707,4		707,4	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **Сыртқы қабырғалар - кірпіштерден қалау керамикалық кірпіш шығару құрылғысы кіреберісін (алаңдар және пандус) күнқағары бар, ішкі әрлеу жұмыстары, құрылғы керілген төбе орнату ағаш ішкі және болат, сыртқы есіктің пәтерлерде, монтаждау, ішкі инженерлік жүйелер В1, К1, Т3, су қыздыратын қондырғылар, себезгі тұғырықтар, күрделі жөндеу күштік электр жабдықтарын және электрлік жарықтандыру, электр плиталарын орнату**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің

ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы **45 952,668** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **38 498,146** мың теңге,

жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **-** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **41 357,401** мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж **34 395,230** мың теңге;

жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **-** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Чернорецк ауылдық округі, Чернорецк ауылы, Восточная көшесі, 16 мекенжайында орналасқан жатақхана ғимаратын күрделі жөндеу» (сыртқы инженерлік желілерсіз)»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші

Бөлемісов С.Қ.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау

Қалышбеков М.Б.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау

Третьяков С.Н.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)

Ағыбаев А.З.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

02 октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО компания «АСП», г. Павлодар, ул. Кирова,153
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Агыбаева А. З.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, Чернорецкий сельский округ, село Чернорецк, улица Восточная, 16» (без наружных инженерных сетей)»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района", в лице руководителя Булимисова С.К.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Павлодар Рем Комплекс», в лице директора Киев М.М.***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ИП «Попова И.А.»***
наименование проектной организации, номер проекта
_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. Изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Этажность		2		2	
2. Площадь застройки	М2	419,5		419,5	
3. Жилая площадь	М2	441,2		441,2	
4. Общая площадь	М2	707,4		707,4	

5. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:** *Наружная отделка стен - кладка из облицовочного керамического кирпича, устройство входной группы (площадки и пандуса) с козырьком, внутренние отделочные работы, устройство натяжного потолка, установка деревянных внутренних и стальных наружных дверей в квартирах, монтаж внутренних инженерных систем В1, К1, Т3, установка водонагревателей, душевых поддонов, капитальный ремонт силового электрооборудования и электрического освещения, установка электрических плит.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования *не предусмотрено*;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**
начало работ ***май 2020 года***
окончание работ ***сентябрь 2020 года***
по норме или по проекту организации строительства, месяц*: 2 месяца;*
фактически, месяц*: 4 месяца;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата , Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО компания «АСП»* считает объект **Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, Чернорецкий сельский округ, село Чернорецк, улица Восточная, 16» (без наружных инженерных сетей)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО компания « АСП»**

Директор _____ ***Агыбаев А.З.***

подпись М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

Подрядчик: **ТОО компания "АСП"**

Форма КС-3

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, Чернорецкий сельский округ, село Чернорецк, улица Восточная, 16» (без наружных инженерных сетей)»**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 28 мая 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
			100	11.05.20				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1 ЛС 2-1-1	1 923 898,75	1 717 766,74							206 132,01	1 923 898,75
Акт № 2 ЛС 2-1-2	525 777,40	469 444,11							56 333,29	525 777,40
Удержание исполнения договора в размере 5%	122 483,81	109 360,54							13 123,27	122 483,81
Удержание исполнения договора в размере 30%	734 902,85	656 163,26							78 739,59	734 902,85
Всего к оплате	**1 592 289,50**	**952 242,94**							**170 602,45**	**1 592 289,50**

Заказчик:

ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

Руководитель _____ **Булимисов С.К.**

Подрядчик:

ТОО компания "АСП"

Директор _____ **Агыбаев А.З.**

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, Чернорецкий сельский округ, село Чернорецк, улица Восточная, 16» (без наружных инженерных сетей)»

Акт №1 выполненых работ за 28 мая 2020г.
(Локальная смета № 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1225,72	135,1	–	165595	–	–	119230	307611
					135,1	–	165597	–	–	22786	
2	1212-0104-0504	Стены Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	545,66	195,06	–	106436	–	–	76635	197717
					195,06	–	106438	–	–	14646	
3	1212-0104-0501	Потолок Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	710,4	135,1	–	95975	–	–	69103	178284
					135,1	–	95976	–	–	13206	
4	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	85,6	943,31	2,48	80747	212	48385	23219	112283
					375,58	1,16	32150	99	–	8317	
5	1134-0108-0708	Откосы .Демонтаж облицовки перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности	11,96	1507,53	6,77	18030	81	–	13659	34224

				1500,75	1,92	17949	23	–	2535	
6 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	28,3	416		11773		–	–	12715
				–		–		–	942	
7 4101-0105-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	28,3	238		6735		–	–	7274
				–		–		–	539	
	Итого по разделу 1					**850 108**				
Раздел 2 Наружные откосы										
15 1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,896	5013,6	1452,23	44601	12919	25391	10834	59870
				707,17	602,29	6291	5358	–	4435	
16 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	7,1168	21880,2	1042,88	155717	7422	141003	7909	176716
				1024,62	196,58	7292	1399	–	13090	
	Итого по разделу 2					**236 586**				
Раздел 3 Перегородки										
3.1 Подвал										
17 1205-0101-0903	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	1,58	3201,27	99,37	5058	157	2745	1593	7183
				1364,56	35,44	2156	56	–	532	
3.2 1этаж										
18 1205-0101-0904	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	75,91	3363,96	99,54	255358	7556	131934	85372	367988
				1526,39	35,62	115868	2704	–	27258	
3.3 2этаж										

205-0101-0904	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	75,91	3363,96	99,54	255358	7556	131934	85372	367988
				1526,39	35,62	115868	2704	–	27258	

Итого по разделу 3	**743159,00**
Итого по акту	**1829853,00**
Временные здания и сооружения 0.9%(к=0.8)	13174,94
Затраты на производство СМР в зимнее время 1.54%	28179,74
Итого	**1871207,68**
Непредвиденные затраты 2%	37424,15
итого	**1908631,83**
с учетом понижающего к= 0,899999	1717766,74
НДС 12%	206132,01
Всего	**1923898,75**

Заказчик ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
Руководитель **Булимисов С.К.**

Подрядчик ТОО компания "АСП"
Директор **Агыбаев А.З.**

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, Чернорецкий сельский округ, село Чернорецк, улица Восточная, 16» (без наружных инженерных сетей)»

Акт №2 выполненых работ за 28 мая 2020г.
(Локальная смета № 2-1-2)

Внутренний водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1											
1	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	30	2350,43	21	70513	630	32618	36533	115610
					1242,17	0,47	37265	14	–	8564	
2	1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	45	1282,31	13,84	57704	623	12564	43632	109443
					989,27	0,11	44517	5	–	8107	
3	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	109	1128,2	11,72	122973,8	1277,48	20566	99119	239861

Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16,5	1063,85	11,72	17553,525	193,38	20566	15004	35162
			927,79	0,11	15308,535	1,815	–	2605	

Итого по смете		**500 076**
Итого по акту		**500075,88**
Временные здания и сооружения 0.9%(к=0.8)		3600,55
Затраты на производство СМР в зимнее время 1.54%		7701,17
Итого		**511377,59**
Непредвиденные затраты 2%		10227,55
итого		**521605,15**
с учетом понижающего к=	0,899999	469444,11
НДС 12%		56333,29
Всего		**525777,40**

Заказчик ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
Руководитель **Булимисов С.К.**

Подрядчик ТОО компания "АСП"
Директор **Агыбаев А.З.**

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"** Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО компания "АСП"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, Чернорецкий сельский округ, село Чернорецк, улица Восточная, 16» (без наружных инженерных сетей)»**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат от 29 июня 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование			код	Наименование	код
			100	11.05.20						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 3	17 657 362,33	15 765 502,08							1 891 860,25	17 657 362,33
Акт № 4	4 090 555,21	3 652 281,44							438 273,77	4 090 555,21
Акт № 5	7 095 465,40	6 335 236,96							760 228,44	7 095 465,40
Акт № 6	9 448 924,54	8 436 539,77							1 012 384,77	9 448 924,54
Удержание исполнения договора в размере 5%	1 914 615,37	1 709 478,01							88 630,66	1 914 615,37
Удержание исполнения договора в размере 30%	11 487 692,24	10 256 868,08							531 783,96	11 487 692,24
Всего к оплате	**24 889 999,86**	**22 223 214,16**							**3 482 332,61**	**24 889 999,86**

Заказчик:

ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

Руководитель _____ **Булимисов С.К.**

Подрядчик:

ТОО компания "АСП"

Директор _____ **Агыбаев А.З.**

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, Чернорецкий сельский округ, село Чернорецк, улица Восточная, 16» (без наружных инженерных сетей)»

Акт приемки выполненных работ №3 за 29 июня 2020г.

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2 Наружные откосы					
		2.1 Фасад					
		1108-0401-0301					
1	8		Облицовка керамическим кирпичем армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	353,5	6055,65	2140674
		1108-0401-0302					
2	9		Облицовка кирпичем армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	247,3	5513,07	1363381
3	10	1134-0108-0703	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	38,27	4641,55	177632
4	11	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	85,6	1311,72	112283
		1108-0701-0101					
5	12		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	247,3	1042,33	257767

		2.2 отмостка(ошибочно взятые объемы в 1 акте)					
6	13	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	-4,448	6729,99	-29935
7	14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	-3,5584	24830,82	-88358
		Раздел 4 Ограждение лестничной площадки					
		4.0 Подраздел без наименования					
8	18	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	19,2	13844,53	265815
9	19	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,04	1349,22	31086
		Раздел 5 Отделочные работы					
		5.1 Стены					
10	20	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-подвал	м2 окрашиваемой поверхности	715,4	79,41	56811
11	21	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм-1 этаж	м2	972,29	1215,17	1181495
12	22	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм-2 этаж	м2	972,29	1215,17	1181495
13	23	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями-1 этаж	м2	841,45	1769,15	1488655

14	24	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями-2 этаж	м2	841,45	1769,15	1488655
15	25	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-1 этаж	м2 окрашиваемой поверхности	841,45	690,53	581045
16	26	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-2 этаж	м2 окрашиваемой поверхности	841,45	690,53	581045
17	27	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-1 этаж	м2 поверхности облицовки	130,64	5734,51	749157
18	28	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-2 этаж	м2 поверхности облицовки	130,64	5734,51	749157
19	29	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-фартук 1 этаж	м2 поверхности облицовки	7,2	5734,31	41287
20	30	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-фартук 2 этаж	м2 поверхности облицовки	7,2	5734,31	41287

		5.2 Потолок					
		1115-0401-0202					
21	31		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-подвал	м2 окрашиваемой поверхности	340,6	79,42	27050
		<u>Раздел 6 Полы</u>					
		1111-0101-0902					
22	32		Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	300,2	2848,53	855129
23	33	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	300,2	4646,49	1394876
		6.3 Тип3					
		1111-0101-0401					
24	34		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24	1913,79	45931
		1111-0101-0402					
25	35		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	24	1152,5	27660
26	36	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 1,2этаж	м2 стяжки	24	1039,08	24938
27	37	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	192	116,48	22365
28	38	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24	4279	102696
		6.4 плинтус					

29	39	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	802,56	332,42	266784
		Раздел 7 Проемы					
		7.0 Подраздел без наименования					
30	40	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	18,9	52556,24	993313
		Раздел 8 Входная группа					
		8.1 Площадка					
31	41	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	2,08	6729,81	13998
32	42	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство	м3	1,18	26940,68	31790
33	43	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02324	229044,24	5323
34	44	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	7,8	5429,23	42348
		8.3 козырек					
35	45	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,281	74017,79	20799
36	46	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,281	231626,33	65087
37	47	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2071	272674,08	56471
38	48	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,07384	330611,76	24412

39	49	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	13,44	4471,13	60092
40	50	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство фартука	м примыканий	6,72	2250	15120
41	51	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	4	2895,75	11583
42	52	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	10,32	246,24	2541
43	53	1134-0108-0701	Каркасы стен. Облицовка ноцинкованной сталью с полимерным покрытием	м2 поверхности	12,98	1470,03	19081
44	54	2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	14,927	2696,76	40255
45	55	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	3948	1974
46	56	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,3	12696,67	3809
47	57	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,138	6731,88	929
48	58	2103-0302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	19	279,72	5315
49	59	1108-0201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,7	71104,29	49773

Раздел 9 Разные работы

9.0 Подраздел без наименования

50	60	4101-0205-1027	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 27 км	т	325,48	585,36	190523

Всего		**16792399**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		120 905
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)		260 465
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**343 475**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г		**17 517 244**
с учетом понижающ	0,899999	15765502,08
НДС 12%		1891860,25
Всего		**17657362,33**

Заказчик ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
Руководитель **Булимисов С.К.**

Подрядчик ТОО компания "АСП"
Директор **Агыбаев А.З.**

Авторский надзор ИП АСПК
Эксперт **Третьяков С.Н.**

Эксперт Технического надзор
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" **Калышбеков М.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, Чернорецкий сельский округ, село Чернорецк, улица Восточная, 16» (без наружных инженерных сетей)»

Акт приемки выполненных работ №4 за 29 июня 2020г.

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1				
1	4	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	3554,78	113753
2	5	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	672,84	5383
3	6	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	861,84	13789
4	7	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1205,28	9642
5	8	2302-0401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	35,64	1996
6	9	2302-0401-1402	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	63,72	1529

7	10	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	20,52	903
8	11	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	32,4	583
9	12	2302-0401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	36,72	330
10	13	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	16	3477,56	55641
11	14	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	27736,5	110946
12	15	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	75	817,87	61340
13	16	2111-0403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	30	656,64	19699
14	17	2111-0403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	45	344,52	15503

Раздел 2 Горячий водопровод Т3

15	18	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	113,5	2131,04	241875
16	19	2302-0401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	35,64	1497
17	20	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	20,52	739
18	21	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	4922,75	78764
19	22	2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,16	4461,48	714
20	23	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	6	46835,83	281015
21	24	5104-0106-0111 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	6	86282	517692
		Раздел 3 Водомерный узел					
22	25	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	13068	13068
23	26	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	10447	10447
24	27	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	43016	43016

25	28	2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	422,28	845
26	29	2302-1199-9928	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	2	41,04	82
27	30	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	6233,5	12467
28	31	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2920	2920
29	32	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	14431	43293
30	33	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,8	3853,57	10790
31	34	1129-0175-0101	Детали металлические закладные массой до 4 кг. Установка	т закладных деталей	0,00126	923015,87	1163
32	35	2106-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	2	206,28	413
33	36	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство упора под водомерный узел	м3	0,002	29000	58
		Раздел 4 Канализация батовая К1					
34	37	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	161	2011,25	323811

35	38	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	93	1816,71	168954
36	39	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	16	432	6912
37	40	2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	207,36	3318
38	41	2302-0403-1404	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	32	362,88	11612
39	42	2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	147,96	13612
40	43	2302-0401-1209	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	1392,12	87704
41	44	2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	48	668,52	32089
42	45	2302-0403-0803	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	62	564,84	35020
43	46	2302-0403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	32	189	6048
44	47	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	70	234,36	16405
45	48	2302-0403-1303	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	710,64	4264
46	49	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	50	2566,56	128328

Раздел 5 Канализационные выпуски К1

47	50	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб	10	3497	34970
48	51	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка гильз	км трубопровода	0,002	3424000	6848
		Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование					
49	52	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	16	10619,81	169917
50	53	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	16	849,96	13599
51	54	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	16	6039,19	96627
52	55	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	16	24738,5	395816
53	56	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	16	8853,63	141658
54	57	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	16	17609,38	281750
55	58	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	16	9489	151824
56	59	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	16	849,96	13599
57	60	2303-0102-1233	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	16	6367,68	101883
		Всего					**3918463**

Временные здания и сооружения (0,9 %)		23 291
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)		50 175
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**66 166**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г		**4 058 095**
с учетом понижающ	0,899999	3652281,44
НДС 12%		438273,77
Всего		**4090555,21**

Заказчик ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
Руководитель **Булимисов С.К.**

Подрядчик ТОО компания "АСП"
Директор **Агыбаев А.З.**

Авторский надзор ИП АСПК
Эксперт **Третьяков С.Н.**

Эксперт Технического надзор
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" **Калышбеков М.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, Чернорецкий сельский округ, село Чернорецк, улица Восточная, 16» (без наружных инженерных сетей)»

Акт приемки выполненных работ №5 за 29 июня 2020г.

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В				
			1.1 ВРУ				
1	1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	23340	23340
2	2	5108-0401-0402 (об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	171684	171684
			1.2 ЩЭ1-ЩЭ4				
3	3	1308-0305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	4	7462	29848
4	4	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	9190,8	36763
5	5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	6251	125020

6	6	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1985,04	7940
7	7	2307-0204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	547,56	8761
		1.3 ЩК1-ЩК16					
8	8	1308-0305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	16	7461,38	119382
9	9	2307-0201-0301	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	16	7257,6	116122
10	10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	112	3442,17	385523
11	11	2307-0204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	547,56	8761
12	12	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	502,2	16070
13	13	2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	502,2	8035
14	14	2307-0204-0604	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	663,12	10610
15	15	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	4480,92	143389
16	16	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	16	841,19	13459
17	17	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	16	7402,32	118437
		1.4 ЯТП					

18	18	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2328	2328
19	19	2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12269,88	12270
20	20	5910-0000-0000 (пл) (ПЗ)	Плита электрическая бытовая Flama AE14020-W	шт	16	50804	812864
21	21	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	16	1381,38	22102
22	22	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	16	806,76	12908
		Раздел 2 Оборудование светотехническое					
		2.0 Подраздел без наименования					
23	23	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	2770	5540
24	24	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, модели ССАГОСТ 17677-82	шт.	6	5473,44	32841
25	25	2307-0103-0306	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	2	9369	18738
26	26	1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	16	3316,63	53066
27	27	2307-0101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	16	1614,6	25834
28	28	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6	1966,17	11797
29	29	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4536	4536

30	30	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	16	704,16	11267
31	31	2910-0000-0000 (пл)	ДРЛ 125	шт	2	906,12	1812
32	32	2940-0000-0000 (пл)	Датчики движения ДД024В	шт	9	2208,6	19877
33	33	1310-0701-0308	Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель неподвижный. Монтаж оборудования	шт.	1	1945	1945
34	34	2950-0000-0000 (пл)	Фотореле ФР601	шт	5	1224,72	6124
		Раздел 3 Электроустановочные изделия					
35	35	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	701,67	2105
36	36	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	32	624,75	19992
37	37	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	44	624,75	27489
38	38	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	1017,36	3052
39	39	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	32	383,4	12269
40	40	2307-0218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	44	252,72	11120

41	41	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	196	738,89	144823
42	42	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	164	456,84	74922
43	43	2307-0220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32	439,56	14066
44	44	1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	16	1505,94	24095
45	45	2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	32	1340,28	42889
46	46	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	76	5625,05	427504
47	47	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614АУ2	шт.	76	3879,36	294831
48	48	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	614	965,19	592628
49	49	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	614	51,84	31830
50	50	2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	80	158,76	12701

		Раздел 4 Кабельные изделия				
51	51 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	76	427,91	32521
52	52 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1663	1045,97	1739443
53	53 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	97	482,44	46797
54	54 2306-0144-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07752	1854087,84	143729
55	55 2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11424	671666,04	76731
56	56 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1887	457765,56	86381
57	57 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,73236	298364,04	218510
58	58 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,62016	189424,44	117474
59	59 2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	130696,2	5332
60	60 2306-0144-0105	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09894	160174,8	15848
		Раздел 5 Заземление				
61	61 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,62	2505,56	4059
62	62 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,08	1307,41	1412

63	63	1308-0201-0301	Устройство постели	м кабеля	9	653,89	5885
64	64	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,54	1973,16	1066
65	65	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	0,54	301,32	163
66	66	4101-0101-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,918	471,96	433
67	67	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3562,67	10688
68	68	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	734,25	20559
69	69	1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	шт.	2	3083	6166
70	70	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02	474414,84	9488
71	71	1308-0401-0501	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов	шт.	1	65259	65259
			Раздел 6 Изделия для прокладки кабеля				
72	72	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	76	413,42	31420
73	73	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	76	183,6	13954

Всего	**6788627**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	41 789
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	90 026
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**118 718**

Итого в текущих ценах с 26.03.18 г		**7 039 160**
с учетом понижающ	0,899999	6335236,96
НДС 12%		760228,44
Всего		**7095465,40**

Заказчик ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
Руководитель **Булимисов С.К.**

Подрядчик ТОО компания "АСП"
Директор **Агыбаев А.З.**

Авторский надзор ИП АСПК
Эксперт **Третьяков С.Н.**

Эксперт Технического надзор
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" **Калышбеков М.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, Чернорецкий сельский округ, село Чернорецк, улица Восточная, 16» (без наружных инженерных сетей)»

Акт приемки выполненных работ №6 за 29 июня 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2 Добавить					
		2.1 Фундамент					
1	26	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	530,4	571,34	303040
2	27	2111-0401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	26,52	11632,68	308499
3	28	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	15,22	31570,3	480500
4	29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2493	210025,44	52359
		2.2 Отделочные работы					
5	30	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	677,2	3064,28	2075128
6	31	1111-0101-4001	Плинтуса потолочные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	328	410,65	134693
7	32	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	14,4	5734,44	82576

		2.3 Проемы				
8	33	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	15,12	52556,28	794651
9	34	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	79,8	2494,51	199062
10	35	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	26,88	14738,76	396177
11	36	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	52,92	12453,48	659039
12	37	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	44	3499,2	153965
13	38	1134-0108-0703	Откосы Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	119,6	4641,55	555129
14	39	1146-0401-0106	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка	м3	6,88	29212,21	200980
		2.4 Полы				
15	40	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	300,2	2848,53	855129
16	41	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	300,2	4646,49	1394876
17	42	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	63,4	1913,83	121337
18	43	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	63,4	1152,48	73067
19	44	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 1,2этаж	м2 стяжки	63,4	1039,1	65879

20	45 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101К=8,000;	м2 стяжки	507,2	116,48	59078
21	46 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4	4278,94	17115,76
23	48 1212-0101-0603	Полы. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	5,576	677,96	3780,30496

Всего		**8986060,065**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		64 700
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)		139 381
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**183 803**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г		**9 373 943**
с учетом понижающ	0,899999	8436539,77
НДС 12%		1012384,77
Всего		**9448924,54**

Заказчик ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
Руководитель **Булимисов С.К.**

Подрядчик ТОО компания "АСП"
Директор **Агыбаев А.З.**

Авторский надзор ИП АСПК
Эксперт **Третьяков С.Н.**

Эксперт Технического надзор
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" **Калышбеков М.Б.**