Наименование стройк Строительство ОСШ на 200 ученических мест в с.Кызылдихан, Казыгуртского района, ЮКО

Форма 2

Заказчик: **ТОО "Отырабат-Құрылыс"**

Субподрядчик: **ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"**

А К Т

приемки выполненных работ

за март 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ								
		МОНОЛИТНЫЙ ЛОТОК								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В7,5	0,42	9194,77	66,01	3862	28	97	1,35	1
		м3		195,75	24,93	82	10	105	0,12	--
2	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм, ИЗ БМ В15,СТЕНЫ И ДНИЩЕ	0,96	14709,37	1588,34	14121	1525	2752	13,20	13
		м3		2187,00	542,77	2100	521	105	2,00	2
3	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм, СЕТКА С-1	0,539748	41200,00	--	22238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0107-53-11	Установка плит покрытий для подпольных каналов	8	399,66	24,15	3197	193	2024	1,03	8
		шт		171,90	8,83	1375	71	140	0,04	--
5	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские	0,16	26000,00	--	4160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,16	-134,00	--	-21	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,16	-250,00	--	-40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47516	1746			21
		Накладные расходы -	Тенге			4873				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55533				
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		ЗАДЕЛКА ШВОВ В СТЕНЕ (АС -63)								
8	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	25,2	24,27	3,61	612	91	676	0,11	3
		м		17,80	1,37	449	35	140	0,01	--
9	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	0,24	2530,00	--	607	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	0,00061	1607200,00	--	981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-862	МЕМБРАНА 600х0,7	0,0409	50200,00	--	2053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАДЕЛКА ШВОВ В ПЕРЕКРЫТИИ (АС -63)								
12	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых	11,68	64,91	2,43	758	28	110	0,04	--
		м		5,78	0,92	68	11	140	--	--
13	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	0,06	2530,00	--	152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-862	МЕМБРАНА 600х0,7	0,01896	50200,00	--	952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	0,000305	1607200,00	--	490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6605	119			3
		Накладные расходы -	Тенге			786				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			443				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7834				

ВСЕГО, сметная стоимость СМР	Тенге			**63 367**				
Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			2154				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			65521				
Доп. Затраты при производстве работ 0,7%	Тенге			459				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			262				
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			634				
Итого в ценах 2001 года	Тенге			66876				
Пересчет в текущих ценах 2015 г. К-2,55742	Тенге			171030				
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			3421				
Налог на добавленную стоимость	Тенге			20524				
Итого с НДС	**Тенге**			**194974**				

Заказчик:
ТОО "Отырабат-Курылыс"

Директор _____

Субподрядчик:
ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"

Директор _____