Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«29» июля 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Отырабат-Курылыс», БИН 050440009968, ЮКО, Казыгуртский район, Казыгуртский с.о., ул. Ынтымак №49*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Утешова Р.М.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство общей образовательной школы на 200 ученических мест в населенном пункте Кызылдихан сельского округа Турбат, Казыгуртского района, ЮКО»*, по адресу *населенный пункт Кызылдихан с/о Турбат, Казыгуртского района, ЮКО*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района», 160301, ЮКО, Казыгуртский район, с/о Казыгурт, ул. Кунаева б/н*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Агатем» БИН 090140000386, ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ» БИН 100840011232*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «А Строй Проект», №07-2014*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района»*;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Мощность, вместимость	мест	200	200	200	200
Общая площадь участка	га	1,250	1,250	1,250	1,250
Площадь застройки	м2	1866,74	1866,74	1866,74	1866,74
Общая площадь	м2	2949,38	2949,38	2949,38	2949,38
Полезная площадь	м2	2632,38	2632,38	2632,38	2632,38
Строительный объем	м3	15165,3	15165,3	15165,3	15165,3
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн. тенге	148,010	148,010	148,010	148,010
- в том числе СМР	млн. тенге	127,305	127,305	127,305	127,305
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015 года	млн. тенге	432,425	432,425	432,425	432,425
- в том числе СМР	млн. тенге	325,572	325,572	325,572	325,572

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Вместимость школы 200мест. Здание школы состоит из учебного блока №1, соединенного переходной галереей с блоком №2 (столовая, спортзал, актовый зал и библиотека), отдельно стоящим блоком №3 (здание школьных мастерских), здание котельной, уборная на 12 очков, выгреб на 24 м3 и резервуары воды на 100 м3 (2 шт.).*

Учебный блок №1- двухэтажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 56,80х17,70 м, без подвала. Высота этажа 3,3м. Конструктивная схема здания принята с несущими продольными и поперечными рамами, и кирпичными стенами комплексной конструкции. В здании блока №1 предусмотрены помещения для начальных и старших классов. В основном учебном процессе потоки начальных и старших классов не пересекается.

Для начальных и старших классов гардеробная и санузлы предусмотрены отдельно.

Учебный блок №2 - двухэтажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 32,85х24,00 м, без подвала. Высота этажа (столовая) 3,3м, высота помещения спортзала 7м, высота помещений библиотеки и актового зала 3,7 м. Конструктивная схема здания в осях «1/1» и «3/1»

(спортзал) каркасная, одноэтажная в виде стоек, защемленных в фундаментах и шарнирно сопряженных со строительными конструкциями. Конструктивная схема здания в осях «4/1» и «8/1» (столовая, актовый зал, библиотека) каркасная, рамная с жесткими узлами спряжения ригелей с колоннами. В здании блока №2 предусмотрены столовая, спортзал, актовый зал и библиотека.

Переходная галерея - двухэтажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 15,0х6,00м, без подвала. Высота этажа 3,3м. Галерея служит для функционального сообщения между блоками №1 и №2.

Блок№3 - одноэтажный, отдельно стоящий, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 15,4х9,90 м, без подвала. Высота этажа 3,0м. Здание решено в жесткой конструктивной схеме с поперечными и продольными несущими стенами.

Котельная -одноэтажный, отдельно стоящий, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 6,0х7,88 м, без подвала. Высота этажа 3,0м. Здание решено в жесткой конструктивной схеме с поперечными и продольными несущими стенами. В котельной предусмотрена остановка двух котлов производительностью 220 кВт.

Уборная 12очков - одноэтажный, отдельно стоящий, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 6,0х4,85 м, с водопроницаемой выгребом. Высота помещений 2,5м.

Пожарный резервуар емкостью 100 м3 (2 шт)-монолитный железобетонный прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,0х6,4 м. Глубина резервуара 3,7м. Резервуар предназначен для пожаротушения.

Выгреб на 24 м3 - прямоугольной формы в плане с размерами в осях 3,3х3,3 м. Глубина резервуара 3,15м. Выгреб предназначен для сбора сточных вод из сети канализации.

Источником водоснабжения служит существующий наружный водопровод д56мм (стальная). Внутренняя сеть предусмотрена из полиэтиленовых труб.

Канализационная сеть прокладывается из асбестоцементных труб Д150мм без напора.

Трубопроводы тепловой сети проложены подземно в непроходных ж/б каналах, лоткового типа.

Система отопления здания школы - однотрубная, вертикальная с верхней разводкой.

Электроснабжение школы, котельной предусмотрена от проектируемой КТПГ250-10/0,4кВ с двумя кабельными линиями. В качестве резервного питания проектом, применена дизельная электростанция.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *30 июня 2015 г.*;

месяц, год

окончание работ *01 августа 2016 г.*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *6 (шесть)*;

фактически, месяц: *10 (десять)*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Отырабат-Курылыс»* считает объект *«Строительство общей образовательной школы на 200 ученических мест в населенном пункте Кызылдихан сельского округа Турбат, Казыгуртского района, ЮКО»* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Отырабат-Курылыс» директор Утешов Р.М

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.