Приложение 2
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235 форма

Декларация о соответствии

«24» 12 2020 г

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО«АС Курылыс» Мангистауская область, г. Актау, 17 микрорайон, дом 46, офис 6.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Адилбеков Жумабай Зинуллаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:«**Строительство общежития на 100 мест к КГКП «Атыраускийколледж транспорта и коммуникации».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление строительства Атырауской области"в лице Вр.ио. руководителя Жантуреев М.Ж. г.Атырау , Айтеке би, 77.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Курылыс BuildingStroy»№ 000089 от 27.07.2017г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)**ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Объем здания	м3	9252,2	9252,2	9252,2	9252,2
Площадь застройки	м2	564,16	564,16	564,16	564,16
Общая площадь	м2	1914.1	1914.1	1914.1	1914.1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание общежития конструктивно 4-х этажное, без цокольного этажа. Помещение имеет в плане прямоугольную форму Общая высота здания 16,4м, высота этажа 2,8м.
Фундаменты- состоят из железобетонной плиты монолитная сплошная, толщ 500мм из бетона марки В 15.
Перекрытие монолитные железобетонные плиты.
Колонны – железобетонные из бетона марки В25, из продольных и поперечных арматур Ду 8-25 мм.
Ригели- железобетонные из бетона марки В25, из продольных и поперечных арматур Ду 8-20 мм.
Наружные стены из ракушеблока толщ 390мм, предусматривается обшивка силикатными кирпичами.
Полы – деревянные, керамическая плитка и бетон.
Окна – металлопластиковые с москитными сетками всех помещениях.
Двери внутренние -деревянные.
Двери наружные- металлические.
Кровля- четырехскатная с уклоном.
Внутренняя отделка стен - штукатурка цементно- песчаном растворе и шпатлевка, улучшенная окраска водоэмульсионными моющими составами.
Стены сан. узла и ванной, кухни облицовываются керамической плиткой на высоту 1,8м.
Лестницы- площадки и марши монолитные ж/б.
Пандус- монолитный из бетона В10.
Системная отопления однотрубная, с нижней разводкой и П- образными стояками из стальных труб.
Вентиляция приточно- вытяжная с естественным и механическим побуждением.
Теплоснабжение проектируемых зданий 4-х трубная. Источником теплоснабжения является внутриплощадочные тепловые сети.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019 год**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 год**.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8месяцев;**

фактически, месяц : **18месяцев:**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Атырауские тепловые сети» _____ **Н.Шамшатов**

Начальник ГРЭС АО «Атырау» Жарык» _____ **Г. Канатов**

КГП «Атырау Су Арнасы» _____ **А. Кенжегалиев**

АО «Казактелеком» _____ **Н.Макулов**

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),
подписьруководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждаетсяэкспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Н.Хабиева _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство общежития на 100 мест к КГКП «Атырауский колледж транспорта и коммуникации.** готовымк приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному срокув соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)