Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Тупкараганский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская, г.Форт-Шевченко, ул.Д.Тажиулы, № 13** — **150740017366**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD",Республика Казахстан, Мангистауская, г.Жанаозен, Промзона, зд. Темиртас-1** — **980740001739**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 39 от 27.11.2015г. доп.согл. № 3 от 05.08.2016г. от "____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
69	**10.11.2016**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселкового водопровода в селе "Акшукур" за ноябрь 2016 г.		тенге	1	176 339 799,67	176 339 799,67	18 893 549,96	176 339 799,67
			Итого	1	x	176 339 799,67	18 893 549,96	176 339 799,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик : **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"** Форма №2в

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»**

Договор № 39 от 27. 11. 2015г. Доп.соглашение №3 от 05.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе "Акшукур"**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2016 г.

по обьекту : **"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе "Акшукур"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинист	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Смета № 4-1-3 Кабельные сети										
22	Ц0108-141-1 прим.	Укладка сигнальной ленты	22	26,40	3,10	581	68	410	0,11	2
		м		19,10	0,50	420	11	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			581	68			2
			Тенге			420	11			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			581				
		Материалы -	Тенге			92				
		Всего заработная плата -	Тенге				431			
		Накладные расходы -	Тенге			410				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1050				
РАЗДЕЛ 2.Насосная станция Смета № 6-1-3 Водопровод, канализацию										
		ВОДОПРОВОД В1								
69	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--

71	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	5983,32	1,57	5983	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
72	Е0116-31-1 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 15 мм	20	175,87	3,65	3517	73	4082	0,89	18
		м		158,42	1,02	3168	20	128	--	--
74	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	51,29033	21,80	0,05	1118	3	269	0,03	2
		м2		5,81	0,02	298	1	90	--	--
75	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	51,29033	100,70	0,07	5165	4	3249	0,37	19
		м2		60,30	0,02	3093	1	105	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			17296	178			47
			Тенге			8055	58			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6283				
Материалы -			Тенге			2886				
Всего заработная плата -			Тенге				3393			
		Накладные расходы -	Тенге			3518				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				528			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			588				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3921			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			11013				
Материалы -			Тенге			6177				
Всего заработная плата -			Тенге				4721			

		Накладные расходы -	Тенге			6043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				906			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28468				
РАЗДЕЛ 3. Наружные сети водопровода и канализации Смета № 6-2-1 Резервуар №1 питьевой и противопожарной воды ж/б V - 1000 куб.м.										
65	Е0113-51-1	Испытание на непроницаемость покрытия наливом воды	1100	255,25	--	280775	--	153698	0,68	748
		м3		155,25	--	170775	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			280775	--			748
			Тенге			170775	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			280775				
	Всего заработная плата -		Тенге				170775			
	Местные материалы -		Тенге			110000				
		Накладные расходы -	Тенге			153698				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23055			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460541				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			460541				
РАЗДЕЛ 4. Наружные сети водопровода и канализации Смета № 6-2-1 Резервуар №2 питьевой и противопожарной воды ж/б V -1000 куб.м.										
65	Е0113-51-1	Испытание на непроницаемость покрытия наливом воды	1100	255,25	--	280775	--	153698	0,68	748
		м3		155,25	--	170775	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			280775	--			748
			Тенге			170775	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			280775				
	Всего заработная плата -		Тенге				170775			
	Местные материалы -		Тенге			110000				
		Накладные расходы -	Тенге			153698				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23055			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26068				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			460541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							825
		Сметная заработная плата -	Тенге				193830			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			460541				
РАЗДЕЛ 5.Наружные сети водопровода и канализации Смета № 6-2-2 Площадку водопроводных сооружений. Водопровод.										
45	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	35	48086,09	17877,09	1683013	625698	1565140	173,00	6055
		км		29700,00	4698,68	1039500	164454	130	18,10	634
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			1683013	625698			6055
			Тенге			1039500	164454			634
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1683013				
Материалы -			Тенге			315				
Всего заработная плата -			Тенге				1203954			
Местные материалы -			Тенге			17500				
		Накладные расходы -	Тенге			1565140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							783
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				234771			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194889				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3443042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7471
		Сметная заработная плата -	Тенге				1438725			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			3443042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7471
		Сметная заработная плата -	Тенге				1438725			
РАЗДЕЛ 6. Наружные сети водоснабжения и канализации Смета № 6-2-3 Кольцевые и межпоселковые сети водопровода В1.										
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	25242,633	6,48	6,48	163558	163558	51509	--	--
		м3		--	2,10	--	53102	97	0,01	203
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	25242,633	3,20	3,20	80764	80764	25435	--	--
		м3		--	1,04	--	26222	97	--	100

7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23602,926	21,55	4,52	508550	106592	389899	0,11	2549
		м3		17,03	--	401958	--	97	--	--
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,5	60591,69	25695,31	151479	64238	129637	194,00	485
		км		33075,00	6813,45	82688	17034	130	26,38	66
15	С130804-954 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2273,8991	3082,00	--	7008157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.32,40,50 мм	18,865	9218,13	--	173900	--	196993	51,50	972
23		км		8032,50	--	151533	--	130	--	--
16	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63 мм	0,062	10688,13	--	663	--	647	51,50	3
24		км		8032,50	--	498	--	130	--	--
17	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	37,5	12752,75	--	478228	--	391584	51,50	1931
25		км		8032,50	--	301219	--	130	--	--
18	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 225 мм	2,45	41004,63	--	100461	--	35760	72,10	177
26		км		11227,50	--	27507	--	130	--	--
19	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	23,725	54010,88	--	1281408	--	346284	72,10	1711
27		км		11227,50	--	266372	--	130	--	--

20	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	847	75,82	1,57	64220	1330	73181	0,41	347
29		1счетчик		67,50	--	57173	--	128	--	--
21	E0116-20-2	Установка кранов шаровых, диам.20 мм	1694	64,57	1,57	109382	2660	117089	0,30	508
		1кран		54,00	--	91476	--	128	--	--
44	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /гильзы в стенках колодца/	0,3396	154577,68	66009,80	52495	22417	42001	376,00	128
		км		70200,00	24936,75	23840	8469	130	121,79	41
45	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /гильзы в стенках колодца/	0,006	70074,97	10674,97	420	64	412	270,00	2
		км		48825,00	4032,00	293	24	130	19,69	--
46	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм /гильзы в стенках колодца/	0,4083	62546,88	6788,50	25538	2772	25605	253,00	103
		км		45675,00	2565,00	18649	1047	130	12,52	5
56	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	639	21,80	0,05	13929	32	3353	0,03	19
		м2		5,81	0,02	3713	13	90	--	--
57	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	639	100,70	0,07	64345	45	40472	0,37	236
		м2		60,30	0,02	38532	13	105	--	--
81	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	278	18075,87	36,99	5025092	10283	108962	1,82	506
		шт		288,00	13,50	80064	3753	130	0,07	19
82	E0127-84-1	Установка указателя гидранта	278	157,67	--	43832	--	44010	0,69	192
		шт		119,03	--	33090	--	133	--	--
84	E0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	24,35724	17757,36	3488,98	432520	84982	198488	32,70	796
		т		4950,00	1318,50	120568	32115	130	6,44	157
90	E0122-37-1	Установка вантузов одинарных д-50мм	10	13378,84	17,71	133788	177	3627	1,62	16
91		шт		272,25	6,75	2723	68	130	0,03	--

	E0122-33-5	Установка стальных фасонных частей	0,5597	121294,13	49389,75	67888	27643	59251	312,70	175
98		т		62775,00	18657,00	35135	10442	130	91,12	51
32	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок и отводов, переходов	1885	300,57	225,64	566571	425328	314914	0,41	780
129		шт		69,53	58,98	131064	111177	130	0,23	426
33	E0116-12-1	Установка фланцевых соединений	100	893,06	36,99	89306	3699	24480	0,96	96
		шт		177,75	13,50	17775	1350	128	0,07	7
144	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	4913,46	790,75	24,55	3885338	120625	296315	0,26	1292
		м2		39,83	9,20	195703	45204	123	0,04	221
145	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1556,94	35806,86	1879,87	55749133	2926845	3995278	8,86	13794
		м3		1435,50	538,43	2234987	838303	130	2,06	3209
146	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1556,74	183,00	--	284883	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	E0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	3572,2	575,70	12,52	2056521	44722	201548	0,24	868
		м2		38,03	4,39	135851	15689	133	0,02	63
150	E0127-56-2	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать до 10 см	3572,2	-44,43	--	-158699	--	-3943	-0,01	-19

		м2		-0,83	--	-2965	--	133	--	--
151	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см	6344,1	551,13	--	3496449	--	208832	0,14	914
		м2		24,75	--	157016	--	133	--	--
152	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенках колодца	2022	495,38	242,43	1001655	490193	757017	1,24	2507
153		отверст.		231,75	142,64	468599	288418	100	0,23	457
41	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	2022	2017,57	1,57	4079527	3175	1019088	2,36	4772
		1сальник		393,75	--	796163	--	128	--	--
154	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9737,3757	245,44	3,82	2389941	37197	445701	0,21	2064
		м2		37,35	1,44	363691	14022	118	0,01	68
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			89421242	4619341			37924
			Тенге			6234914	1466464			5095
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78070652				
		Материалы -	Тенге			15398781				
		Всего заработная плата -	Тенге				6737442			
		Местные материалы -	Тенге			52791064				
		Накладные расходы -	Тенге			8309592				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1246439			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5182815				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91563058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41444
		Сметная заработная плата -	Тенге				7983880			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11350590				
		Материалы -	Тенге			3368984				
		Всего заработная плата -	Тенге				963936			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7008157				
		Накладные расходы -	Тенге			1233838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							617
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185076			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			755066				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13339494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6347

		Сметная заработная плата -	Тенге				1149012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			104902552				
РАЗДЕЛ 7. Благоустройство Смета № 7-1-2 Озеленение										
		ДЕРЕВЬЯ /104 ШТ/								
1	Е0147-5-6	Подготовка стандартных посадочных местдля деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте,размеры 0,8х0,8х0,5 м	104	232,07	55,44	24135	5765	26552	1,25	130
		яма		176,63	21,29	18370	2214	129	0,09	9
2	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комомземли размером 1,0х1,0х0,6 м	104	1081,59	286,81	112485	29828	99849	3,88	403
		шт		674,55	69,71	70153	7249	129	0,29	30
		КУСТАРНИКИ /25 ШТ/								
4	Е0147-4-11	Подготовка стандартных посадочных местдля деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м	25	108,29	15,14	2707	378	3189	0,68	17
		яма		93,15	5,74	2329	144	129	0,02	1
5	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	25	445,59	163,33	11140	4083	8406	1,25	31
		шт		220,50	40,14	5513	1004	129	0,17	4
6	С143012-49	Кустарники /томариск/, с комом размером 0,5х0,4м	25	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7		ЦВЕТНИК /8 м2/								
	Е0147-27-1	Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	8	57,86	9,48	463	76	537	0,36	3
8		м2		48,38	3,64	387	29	129	0,01	--
49	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	8	316,04	--	2528	--	702	0,47	4
9		м2		68,04	--	544	--	129	--	--

50	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	8	241,45	--	1932	--	2163	1,35	11
10	Цена	Анютины глазки	160	83,46	--	13354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Цена	Бархатцы	96	83,46	--	8012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	85,3	0,20	0,20	17	17	6	--	--
		м2		--	0,07	--	6	97	--	--
13	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	85,3	244,28	--	20837	--	6413	0,40	34
		м2		58,28	--	4971	--	129	--	--
14	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	85,3	18,21	--	1553	--	903	0,05	4
		м2		8,21	--	700	--	129	--	--
15	С143012-18	Семена многолетних трав	1,706	515,00	--	879	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			200043	40148			638
			Тенге			104644	10645			44
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			200043				
Материалы -			Тенге			8105				
Всего заработная плата -			Тенге				115289			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			21367				
Местные материалы -			Тенге			25779				
		Накладные расходы -	Тенге			148721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20926				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			369689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							756
		Сметная заработная плата -	Тенге				137597			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			369689				
РАЗДЕЛ 8. Благоустройство Смета №7-1-3 Покрытие дорог, тротуаров, проездов.										
АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП - 1										
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/	910	33,43	29,06	30421	26445	13664	0,01	8
		м2		1,03	10,26	937	9337	133	0,05	46
2	Е0101-130-1	Уплотнение грунта катками, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	227,5	14,01	14,01	3186	3186	1058	--	--
		м3		--	4,80	--	1091	97	0,02	4
3	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 ммпри укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	910	856,05	34,06	779003	30992	19533	0,03	30
		м2		5,00	11,14	4550	10136	133	0,04	36
4	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	910	777,06	22,30	707129	20297	14500	0,03	26
		м2		4,32	7,66	3931	6971	133	0,03	25
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	11,284	40097,59	339,59	452461	3832	2115	0,58	7
		т		--	140,94	--	1590	133	0,58	7
6	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	910	542,80	15,35	493948	13970	13313	0,03	31
		м2		5,94	5,06	5405	4605	133	0,02	16

7	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см	910	129,88	--	118191	--	24	--	--
		м2		0,02	--	18	--	133	--	--
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	910	692,03	15,35	629745	13970	13313	0,03	31
		м2		5,94	5,06	5405	4605	133	0,02	16
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100.30.15 мм при других видахпокрытий	500	479,46	6,63	239732	3315	73440	0,70	349
		м		108,68	1,76	54340	878	133	0,01	3
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2 /S=8 м2/								
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка б=100мм	0,8	2261,51	68,13	1809	55	36	0,14	--
		м3		21,38	12,76	17	10	133	0,04	--

12	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	8	186,54	21,26	1492	170	1615	0,95	8
		м2		156,15	7,97	1249	64	123	0,04	--
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 10.20.8 мм при других видах покрытий	10	479,46	6,63	4795	66	1469	0,70	7
		м		108,68	1,76	1087	18	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3461912	116298			496
			Тенге			76941	39304			152
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3461912				
		Материалы -	Тенге			467108				
		Всего заработная плата -	Тенге				116245			
		Местные материалы -	Тенге			2801566				
		Накладные расходы -	Тенге			154082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216960				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3832954				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							725
		Сметная заработная плата -	Тенге				139357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3832954				
РАЗДЕЛ 9. Благоустройство Смета № 7-1-5 МАФ										
		СКАМЬЯ - /2 шт/								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,08	663,75	--	53	--	60	4,11	--
		м3		663,75	--	53	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,06	134,10	--	8	--	9	0,97	--
		м3		134,10	--	8	--	113	--	--
3	Е0109-53-3	Монтаж м/к скамьи	0,07208	16367,84	681,42	1180	49	960	95,00	7
		т		14670,00	132,75	1057	10	90	0,65	--
4	С12021-245	М/к скамьи	0,07208	172800,00	--	12455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,94616	148,40	0,07	289	--	221	0,65	1
		м2		108,00	0,02	210	--	105	--	--
6	Е0110-5-1	Установка сиденья из брусьев	0,0208	22541,72	316,57	469	7	90	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	73	2	120	0,58	--
7	Е0115-177-8	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза деревянных изделий	7,888	278,68	--	2198	--	468	0,31	2
		м2		56,48	--	446	--	105	--	--
		УРНА - /2 шт/								
8	Е0109-53-3	Монтаж м/к урны	0,0522	16367,84	681,42	854	36	695	95,00	5
		т		14670,00	132,75	766	7	90	0,65	--
9	С12021-245	М/курны	0,0522	172800,00	--	9020	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,4094	100,70	0,07	142	--	89	0,37	1
		м2		60,30	0,02	85	--	105	--	--
		БЕСЕДКА /1 шт/								
11	"1000 Рекламных возможностей" г.Алматы 15.07.13	Беседка	1	45070,18	--	45070	--	--	--	--
		беседка		--	--	--	--	--	--	--
12		КОНТЕЙНЕР ТБО /1 шт/								
80	ИП"Next" г.Алматы 17.06.13	Мусорный контейнер	1	9014,04	--	9014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			80753	92			17
			Тенге			2698	19			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57243				
		Материалы -	Тенге			2278				
		Всего заработная плата -	Тенге				877			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54084				
		Накладные расходы -	Тенге			937				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				141			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1017			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23510				
		Материалы -	Тенге			126				
		Всего заработная плата -	Тенге				1840			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21476				
		Накладные расходы -	Тенге			1656				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1510				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			26675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2088			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			88346				
РАЗДЕЛ 10.Техрешение№3(Работы техрешения №3) Кольцевые и межпоселковые сети водопровода В1 Смета № 6-2-3. -ИСКЛЮЧИТЬ										
19	Е0122-37-3	Исключить:Установка гидрантов пожарных	128	-18075,87	-36,99	-2313711	-4735	-50170	-1,82	-233
		шт		-288,00	-13,50	-36864	-1728	130	-0,07	-9
20	Е0127-84-1	Исключить:Установка указателя гидранта	128	-157,67	--	-20182	--	-20264	-0,69	-88
		шт		-119,03	--	-15236	--	133	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			-2333893	-4735			-321
			Тенге			-52100	-1728			-9
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-2333893				
Материалы -			Тенге			-2277059				
Всего заработная плата -			Тенге				-53828			
		Накладные расходы -	Тенге			-70433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-10565			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-144260				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-2548586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-365
		Сметная заработная плата -	Тенге				-64393			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			-2548586				
РАЗДЕЛ 11. Техрешение№3(Работы техрешения №3) 6-2-3 Кольцевые и межпоселковые сети водопровода В1 Смета № 6-2-3.ДОБАВИТЬ										
2	Е0101-17-5	Добавить:Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	35427,393	65,92	63,44	2335480	2247390	805463	0,02	542
		м3		2,21	21,23	78295	752079	97	0,08	2753
4	Е0101-170-2	Добавить:Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	4300	1143,45	479,70	4916835	2062710	3225161	4,12	17716
		м3		663,75	--	2854125	--	113	--	--

5	С010333-А5-1	Добавить:Вывоз скального грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	155698,07	54,00	--	8407696	--	1681539	0,23	35312
		т		10,80	--	1681539	--	100	--	--
6	С010333-А5-1	Добавить:Подвозка недостающего мякого грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	61518,528	54,00	--	3322001	--	664400	0,23	13952
		т		10,80	--	664400	--	100	--	--
7	Е0101-19-3 К=30	Добавить:Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины при вывозе скального грунта	75728,38	59,79	43,20	4527800	3271466	1189996	--	--
		м3		--	16,20	--	1226800	97	0,08	5861
8	Е0123-1-1	Добавить:Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	297,5	306,20	152,52	91095	45375	81539	1,02	303
		м3		153,68	57,15	45720	17002	130	0,28	83
9	Е0101-27-2	Добавить:Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8910	6,48	6,48	57732	57732	18181	--	--
		м3		--	2,10	--	18744	97	0,01	72
10	Е0101-27-8	Добавить:Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	8910	3,20	3,20	28508	28508	8978	--	--
		м3		--	1,04	--	9256	97	--	35
11	Е0101-166-2	Добавить:Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	990	134,10	--	132759	--	150018	0,97	962
		м3		134,10	--	132759	--	113	--	--
12	Е0101-134-1	Добавить:Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8910	21,55	4,52	191975	40238	147185	0,11	962
		м3		17,03	--	151737	--	97	--	--
Раздел										

ДОБАВИТЬ										
16	E0122-31-3	Добавить:Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	4,25	12752,75	--	54199	--	44380	51,50	219
		км		8032,50	--	34138	--	130	--	--
17	E0122-34-1	Добавить:Установка полиэтиленовых втулок и отводов, переходов	56	300,57	225,64	16832	12636	9356	0,41	23
		шт		69,53	58,98	3894	3303	130	0,23	13
18	"SHEvrOnMunAigAzInC"	Добавить:Отводы 90°полиэтиленовая, PE100 SDR 17, d-110x6,6 мм	12	955,11	--	11461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	"SHEvrOnMunAigAzInC"	Добавить:Втулка полиэтиленовая PE100 SDR 17, d-110x6,6 мм	44	383,61	--	16879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	E0122-33-5	Добавить:Установка стальных фасонных частей	0,0896	121294,13	49389,75	10868	4425	9485	312,70	28
		т		62775,00	18657,00	5625	1672	130	91,12	8
21	C130810-312 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Добавить:Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	28	2041,77	--	57170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	E0116-12-4	Добавить:Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	44	1057,93	53,14	46549	2338	16347	1,46	64
		1соедин.		270,00	20,25	11880	891	128	0,10	4
23	"SHEvrOnMunAigAzInC"	Добавить:Фланец PP/STEL 100/110	44	1222,39	--	53785	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-35-3	Добавить:Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,40	8
		шт		231,75	6,75	1391	41	130	0,03	--
25	ООО"Лира"	Добавить:Задвижка РУ 16 30ч39р ДУ 100	6	10586,03	--	63516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-36	Добавить:Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	572,00	--	6864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду 1500 /28 шт/						
30	ТОО"Алем-Алатау" 10.04.13	Добавить:Люк ПП ЛВ	28	2503,90	--	70109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С12021-268	Добавить:Стремянка С1-4	0,616	134000,00	--	82544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Восстановление а/б покрытия 289м2						
32	Е0127-18-4	Добавить:Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	20,23	408,11	169,61	8256	3431	6527	1,55	31
		м3		238,50	4,07	4825	82	133	0,01	--
33	Е0127-18-2	Добавить:Разборка покрытий и оснований щебеночных	34,68	66,75	51,25	2315	1777	1159	0,12	4
		м3		15,50	9,62	538	334	133	0,04	1
34	Е0127-26-1	Добавить:Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	289	653,75	34,29	188934	9910	5691	0,04	12
		м2		6,01	8,79	1737	2542	133	0,03	9
35	Е0127-53-3	Добавить:Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	289	753,56	15,35	217779	4437	4228	0,03	10

		м2		5,94	5,06	1717	1462	133	0,02	5
36	Е0127-54-3 К=6	Добавить:Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ до 7 см	289	548,04	--	158384	--	23	--	--
		м2		0,06	--	17	--	133	--	--
37	Е0122-35-7	Добавить:Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	40	2070,39	1086,01	82816	43440	55692	3,86	154
		шт		661,50	409,50	26460	16380	130	2,00	80
38	ООО"Лира"	Добавить:Задвижка РУ 16 30ч39р ДУ 250	40	45082,21	--	1803288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-35-6	Добавить:Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	12	1230,66	466,78	14768	5601	10741	3,04	36
		шт		513,00	175,50	6156	2106	130	0,86	10
40	ООО"Лира"	Добавить:Задвижка РУ 16 30ч39р ДУ 200	12	25839,92	--	310079	--	--	--	--
41	Е0122-35-3	Добавить:Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	128	411,46	17,71	52667	2267	39686	1,40	179
		шт		231,75	6,75	29664	864	130	0,03	4
42	ООО"Лира"	Добавить:Задвижка РУ 16 30ч39р ДУ 100	128	10586,03	--	1355012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-35-1	Добавить:Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	25	242,08	6,95	6052	174	4753	0,88	22
		шт		144,00	2,25	3600	56	130	0,01	--
44	С130902-64 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Добавить:Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	25	6468,00	--	161700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

45	ССчет00000000020 тоо "Энергострой"	Добавить:Прокол под автодорогой 2 трубы диам 325мм по 24м	1	280436,68	--	280437	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
ЗАМЕНА КОЛОДЦЕВ ДИАМ 2000 НА 1500-117ШТ										
46	Е0111-13-3	Добавить:Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	531,18	790,75	24,55	420033	13040	32034	0,26	140
		м2		39,83	9,20	21157	4887	123	0,04	24
47	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Добавить:Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	180,2	35806,86	1879,87	6452396	338753	462413	8,86	1597
		м3		1435,50	538,43	258677	97025	130	2,06	371
48	С143001-54	Добавить:Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	180,2	183,00	--	32977	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	ТОО"Але м-Алатау" 10.04.13	Добавить:Люк ПП ЛВ	117	2503,90	--	292956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С12021-268	Добавить:Стремянка С1-4	2,574	134000,00	--	344916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			36690888	8195754			72279
			Тенге			6020049	2155525			9335
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			31733623				

	Материалы -		Тенге			932601				
	Всего заработная плата -		Тенге				8162803			
	Местные материалы -		Тенге			7215679				
	Транспортные расходы -		Тенге			11729696				
		Накладные расходы -	Тенге			8660486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4330
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1299073			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2423647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42817755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85875
		Сметная заработная плата -	Тенге				9461876			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			427460				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			427460				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25648				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			453108				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4529805				
	Материалы -		Тенге			32331				
	Всего заработная плата -		Тенге				12771			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4483257				
		Накладные расходы -	Тенге			16347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2452			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272769				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4818922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				15223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			48089784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85952
		Сметная заработная плата -	Тенге				9477099			
РАЗДЕЛ 12. ТЕХРЕШЕНИЕ №2 Здание "Операторной ТЕХРЕШЕНИЕ №2.										
ИЗ СМЕТЫ №6-2-3 ИСКЛЮЧИТЬ.										
255	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	4913,46	-790,75	-24,55	-3885338	-120625	-296315	-0,26	-1292
		м2		-39,83	-9,20	-195703	-45204	123	-0,04	-221

256	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1556,94	-35806,86	-1879,87	-55749133	-2926845	-3995278	-8,86	-13794
		м3		-1435,50	-538,43	-2234987	-838303	130	-2,06	-3209
257	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1556,94	-183,00	--	-284920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	3572,2	-575,70	-12,52	-2056521	-44722	-201548	-0,24	-868
		м2		-38,03	-4,39	-135851	-15689	133	-0,02	-63
261	Е0127-56-2	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать до 10 см	3572,2	44,43	--	158699	--	3943	0,01	19
		м2		0,83	--	2965	--	133	--	--
262	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см	3572,2	-551,13	--	-1968761	--	-117588	-0,14	-514
		м2		-24,75	--	-88412	--	133	--	--
263	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенках колодца	2022	-495,38	-242,43	-1001655	-490193	-757017	-1,24	-2507
		отверст.		-231,75	-142,64	-468599	-288418	100	-0,23	-457
264	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	2022	-2017,57	-1,57	-4079527	-3175	-1019088	-2,36	-4772
265	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9737,3724	-245,44	-3,82	-2389941	-37197	-445701	-0,21	-2064

		м2		-37,35	-1,44	-363691	-14022	118	-0,01	-68
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-71257096	-3622757			-25793
			Тенге			-4280440	-1201636			-4018
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-67177569				
		Материалы -	Тенге			-9963997				
		Всего заработная плата -	Тенге				-4685914			
		Местные материалы -	Тенге			-50109712				
		Накладные расходы -	Тенге			-5809503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2905
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-871425			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4379224				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-77366297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-27944
		Сметная заработная плата -	Тенге				-5557339			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-4079527				
		Материалы -	Тенге			-3280190				
		Всего заработная плата -	Тенге				-796163			
		Накладные расходы -	Тенге			-1019088				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-510
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-152863			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-305917				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-5404531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5281
		Сметная заработная плата -	Тенге				-949026			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-82770828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-33226
		Сметная заработная плата -	Тенге				-6506365			
РАЗДЕЛ 13. В СМЕТУ №6-2-3 ДОБАВИТЬ										
270	С12021-268	Стремянка С1-4	19,536	134000,00	--	2617824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2617824	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2617824				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2617824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157069				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2774893				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2774893				

РАЗДЕЛ 14.Наружные сети водоснабжения и канализации Смета № 6-2-3 ТЕХРЕШЕНИЕ №4. кольцевые и межпоселковые сети водопровода В1										
РАЗДЕЛ ИЗ СМЕТЫ №6-2-3 ИСКЛЮЧИТЬ.										
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	707,13	-790,75	-24,55	-559166	-17360	-42645	-0,26	-186
		м2		-39,83	-9,20	-28165	-6506	123	-0,04	-32
2	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	224,07	-35806,86	-1879,87	-8023243	-421222	-574988	-8,86	-1985
		м3		-1435,50	-538,43	-321652	-120646	130	-2,06	-462
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	224,07	-183,00	--	-41005	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	ТОО"Але м-Алатау"	Люк ППЛВ	97	-2398,86	--	-232689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-268	Стремянка С1-4	2,134	-134000,00	--	-285956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	514,1	-575,70	-12,52	-295968	-6436	-29006	-0,24	-125
		м2		-38,03	-4,39	-19551	-2258	133	-0,02	-9
7	Е0127-56-2	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать до 10 см	514,1	44,43	--	22839	--	568	0,01	3
		м2		0,83	--	427	--	133	--	--
Устройство плиточных(брусчатка) покрытий										
8	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см	514,1	-551,13	--	-283338	--	-16923	-0,14	-74
		м2		-24,75	--	-12724	--	133	--	--
9	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенках колодца	194	-495,38	-242,43	-96103	-47031	-72632	-1,24	-241
		отверст.		-231,75	-142,64	-44959	-27672	100	-0,23	-44
10	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	194	-2017,57	-1,57	-391409	-305	-97776	-2,36	-458
		1сальник		-393,75	--	-76388	--	128	--	--

11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1401,3726	-245,44	-3,82	-343953	-5353	-64144	-0,21	-297
		м2		-37,35	-1,44	-52341	-2018	118	-0,01	-10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			-10529990	-497708			-3363
			Тенге			-555354	-159100			-556
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-9619937				
		Материалы -	Тенге			-1431931				
		Всего заработная плата -	Тенге				-638066			
		Местные материалы -	Тенге			-7211635				
		Накладные расходы -	Тенге			-799770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-625182				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-11044889				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-285956				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-285956				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-17157				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-303113				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-624098				
		Материалы -	Тенге			-314717				
		Всего заработная плата -	Тенге				-76388			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-232689				
		Накладные расходы -	Тенге			-97776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-14666			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-43312				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-765186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-507
		Сметная заработная плата -	Тенге				-91054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			-12113188				
		РАЗДЕЛ 15. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ.								
12	Е0116-26-1	Установка фильтров косых диам. до 40 мм	1600	75,82	1,57	121312	2512	138240	0,41	656
		1фильтр		67,50	--	108000	--	128	--	--
13	ТОО"Аквато рия Актобе"2013	Фильтры косые Ду25	1600	351,83	--	562931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Устройство плиточных(брусчатка) покрытий /S=1750 м2/								
14	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка б=100мм	175	2261,51	68,13	395765	11923	7946	0,14	25
		м3		21,38	12,76	3742	2233	133	0,04	8
15	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1750	186,54	21,26	326447	37205	353268	0,95	1659
		м2		156,15	7,97	273263	13947	123	0,04	68
16	ТОО"ПФ АСА"г.Актау 15.05.13	Плитка тротуарная марки "Волна" серая	1750	1503,28	--	2630745	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0127-34-2 Изм. и	Установка бортовых бетонных камней сечением 10.20.8 мм при других видах покрытий	258	479,46	6,63	123702	1711	37895	0,70	180
		м		108,68	1,76	28039	453	133	0,01	2
18	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300	4,128	21912,28	--	90454	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0118-13-1	Установка насосов "ГНОМ" массой до 0,1 т	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--
20	ССЦМ	Стоимость насосов "ГНОМ"	2	79961,85	--	159924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0101-17-4	Добавить:Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	948,6	48,73	46,86	46225	44454	15930	0,01	11
		м3		1,63	15,68	1546	14876	97	0,06	54
22	Е0101-17-5	Добавить:Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7043,2434	65,92	63,44	464312	446799	160132	0,02	108
		м3		2,21	21,23	15566	149519	97	0,08	547

23	E0101-170-1	Добавить:Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	71,4	875,25	369,00	62493	26347	40845	3,50	250
		м3		506,25	--	36146	--	113	--	--
24	E0101-170-2	Добавить:Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	530,1366	1143,45	479,70	606185	254307	397622	4,12	2184
		м3		663,75	--	351878	--	113	--	--
25	C010333-A5-1	Добавить:Вывоз скального грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	16130,821	54,00	--	871064	--	174213	0,23	3658
		т		10,80	--	174213	--	100	--	--
26	C010333-A5-1	Добавить:Подвозка недостающего мякого грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	24794,98	54,00	--	1338929	--	267786	0,23	5624
		т		10,80	--	267786	--	100	--	--
27	E0101-19-3 K=30	Добавить:Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины при вывозе скального грунта	24794,9	59,79	43,20	1482487	1071140	389627	--	--
		м3		--	16,20	--	401677	97	0,08	1919
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге			9289562	1896644			14382
			Тенге			1264748	582800			2599
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8598731				
Материалы -			Тенге			5980				
Всего заработная плата -			Тенге				1734885			
Местные материалы -			Тенге			3778694				
Транспортные расходы -			Тенге			2209993				
		Накладные расходы -	Тенге			1845265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							923
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				276790			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			626640				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11070636				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			690831				
Материалы -			Тенге			12570				
Всего заработная плата -			Тенге				112663			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			562931				
Сдача и испытание -		Тенге			140				
	Накладные расходы -	Тенге			144208				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21631			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50102				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			885142				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			11955778				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			45238129	9970085			92839
		Тенге			9496231	2633116			11233
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30356872				
Материалы -		Тенге			4571018				
Всего заработная плата -		Тенге				11941811			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75451				
Местные материалы -		Тенге			12961877				
Транспортные расходы -		Тенге			11729696				
	Накладные расходы -	Тенге			13269933				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6635
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1990490			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2617608				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46244413				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3068794				
Материалы -		Тенге			126				
Всего заработная плата -		Тенге				1840			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3066760				
	Накладные расходы -	Тенге			1656				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				248			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184227				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3254676				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата -	Тенге				2088			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11811882				
Материалы -		Тенге			127302				
Всего заработная плата -		Тенге				185266			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11491414				
	Накладные расходы -	Тенге			237140				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35571			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			722941					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12771964					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1172
		Сметная заработная плата -	Тенге				220837				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			62346462					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								110827
		Сметная заработная плата -	Тенге				14155718				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			935 196,93					
		Итого	Тенге			63 281 658,70					
		Зимнее удорожание 1,848%	Тенге			1 169 445,05					
		Выслуга лет 1%	Тенге			632 816,59					
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			253 126,63					
		ИТОГОСМР в ценах 2001г	Тенге			65 337 046,97					
		Итого в договорных ценах	Тенге			154 359 068,34					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			3 087 181,37					
		Итого с налогами в договорных ценах	Тенге			157 446 249,71					
		НДС 12%	Тенге			18 893 549,96					
		ВСЕГО С НДС:	Тенге			176 339 799,67					
		Возврат 5% за август,сентябрь,октябрь 2016г				52 470 324,16					
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**228 810 123,83**					

Принял:
ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
Руководитель

Науханов И.Б.

Технадзор:
ТОО"АСКО СЕРВИС ШЕТПЕ"
Директор

Жоланбеков Д.В.

Авторский надзор:

Бижекенов К.

Сдал:
ТОО "Альянс LTD"
Директор

Керелбаев А.С.