Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017года
№235

Декларация о соответствии

«28» 10 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «SCS Инжиниринг» г.Кызылорда улица Жанкожа батыра 47**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Рашева Асылхана Абеновича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Примбетов Бердияр Автаевич.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «НурТехСервис», ТОО «Best Smart Service KZ», ТОО «Умирзак», ТОО «МКК Элит-Строй»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг», №21-18**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», 2018 год.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	человек	250	250	250	250
Площадь участка	га	0,1776	0,1776	0,1776	0,1776
Общая площадь здания	$м^2$	1680,32	1680,32	1680,32	1680,32
Полезная площадь здания	$м^2$	1564,92	1564,92	1564,92	1564,92
Строительный объем здания	$м^3$	6753,42	6753,42	6753,42	6753,42
Число этажей	этаж	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)	$м^2$	$м^2$
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–$м^3$)	$м^3$	$м^3$
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание дома школьников решено прямоугольной формы в плане, двухэтажное с размерами в осях 36,0 х 24,0м. Высота этажа-3,3м.

На первом этаже размещены: холл, акробатические и хореографические залы с раздевальными мужской и женский, кабинеты домоводства, английского языка, математики, робототехника, конструирования и моделирования, швейная мастерская, санузлы мужские и женские, санузел для инвалидов, комната уборочного инвентаря, буфет с подсобным помещением, холл, тамбур, комната обслуживающего персонала, завхоза, охраны, гардеробная, вестибюль, венткамера, тепловой узел, электрощитовая, водомерный узел, и входной тамбур.

На втором этаже расположены приемная, кабинеты директора, заместителя, бухгалтерия, библиотека, актовый зал на 137 мест со сценой, гримерная, костюмерная, склад декораций, кабинеты ИЗО, юного натуралиста, гитары, домбры, вокала, дизайна, кол өнер, архив, библиотека. рекреация, холл, санузлы мужские и женские. коридоры.

Для доступа, перемещения и обслуживания маломобильных групп населения согласно МСН 3.02-05-2003 предусмотрено:

- с главного входа. пандус с уклоном 8,3%;

- размеры дверных проемов во всех помещениях приняты с учетом доступа представителей МГН;

- в лестничной клетке предусмотрен наклонное подъемное устройство МПН-01.

Фасады и кровля здания дома школьников архитектурно выразительны.

Окна в здании выходят на разные стороны, создавая возможность циркуляции потоков солнечного света и воздуха. Все помещения с постоянным пребыванием людей, лестничная клетка запроектированы с естественным освещением, для освещения холла предусмотрены рекреации.

Расположение эвакуационных путей и выходов обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей при чрезвычайных ситуациях. Эвакуация людей из здания предусмотрена:

- из помещений первого этажа – непосредственно наружу;

- из помещений второго этажа по лестничной клетке, выходом наружу через холл.

Для эвакуации людей с верхнего этажа предусмотрена двух маршевая лестница типа Л1 (размещаемый в лестничной клетке), с остекленным проемом в наружной стене, и имеющий выход наружу через холл. Предусмотрены дополнительно для эвакуации обособленные выходы наружу из актового зала и из холла через коридор на металлические лестницы открытого типа.

Для снижения уровня шума, обеспечения требований по звукоизоляции, защиты от пыли в здании предусмотрены оконные блоки с двухкамерным стеклопакетом и наружныевходные двери, снабженные упругими уплотнительными прокладками в притворах.

Краткая характеристика конструкций, изделий и материалов

№	Наименование конструктивных элементов	Техническая характеристика конструктивных элементов
1.	Фундаменты ленточные	Сборные железобетонные плиты по СТ РК 956-93
2.	Стены фундаментные	Сборные бетонные блоки по ГОСТ-у 13579-78*
3.	Стены наружные	Облегченная кладка толщиной 560 мм, типа кладки «В 2.130-80»
4.	Внутренние стены	Стены толщ. 380 мм из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65 1НФ 100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 марки М25
5.	Перегородки	кирпичные, толщиной 120 мм Кр-р-по 250х120х65 1НФ 100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 марки М25
6.	Перемычки	Сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1.
7.	Покрытие	Многопустотные сборные железобетонные серии 1.141-1 вып. 60. Балки по серию 1.462/1-1/88
8.	Лестница	сборные ж/б лестничные марши и площадки по серии 1.251.1-4 вып. 1 и по серии 1.252.1-4 вып. 1
9.	Крыша	Мягкая рулонная
10.	Оконные блоки	Поливинилхлоридные по ГОСТ 23166-99
11.	Дверные блоки	Деревянные, металлические, металлопластиковые
12.	Полы	Линолеум, ламинат, керамические плитки, бетонные, дощатые.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2019 г;**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **12**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12**
фактически, месяц: **12**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач. ПТО "АСТ" Ташов Н. Камеров

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач. РЭС Шалиев С. Ким

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач. АТС Абеев Цнстов А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Бас маман. А. Утепов;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «SCS Инжиниринг»,

директор Рашев Асылхан Абенович.

фамилия, имя, отчество(при наличии) подпись руководителя, М.П.