# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Регистрационный номер | ESF-060440002060-20200511-37047924 | 1.1. | Номер учетной системы | 00000000045 |
| 2. | Дата выписки | 11.05.2020 | 3. | Дата совершения оборота | 28.04.2020 |
| 2.1 | Дата выписки на бумажном носителе | | | | |
| 4. | Исправленный | ☐ | 5. | Дополнительный | ☐ |
| 4.1 | Дата выписки | | 5.1 | Дата выписки | |
| 4.2 | Номер учетной системы | | 5.2 | Номер учетной системы | |
| 4.3 | Регистрационный номер | | 5.3 | Регистрационный номер | |

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения

РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0010563

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | Комитент | B | ☐ | Комиссионер |
| C | ☐ | Экспедитор | D | ☐ | Лизингодатель |
| E | ☐ | Участник СРП | 10.1. количество | | |
| F | ☐ | Участник договора о совместной деятельности | | | |
| G | ☐ | Экспортер | H | ☐ | Международный перевозчик |
| I | ☐ | Доверитель | | | |

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

14. БИК IRTYKZKA

13. ИИК KZ459650000072168167

15. Наименование банка АО ForteBank

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140003056 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

18. Адрес места нахождения

Атырауская область, г.Атырау, улица Айтеке би 77

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | Комитент | B | ☐ | Комиссионер |
| C | ☐ | Лизингополучатель | 20.1. количество | | |
| D | ☐ | Участник договора совместной деятельности | | | |
| E | v | Государственное учреждение | F | ☐ | Нерезидент |
| G | ☐ | Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП | | | |
| H | ☐ | Доверитель | I | ☐ | Розничная реализация |
| | | | J | ☐ | Физическое лицо |

## Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ63070102KSN1501000

22. Код товара, работ, услуг

23. Назначение платежа Оплата за услуги

24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 060440002060

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

25.3 Адрес отправки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 050140003056

26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

26.3 Адрес доставки

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Д/с №3 от 15.04.2020г. к дог.№96

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 07.06.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000038

32.2 дата 28.04.2020

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | "Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауский области" | | | м3 | 1 | 53 571 428,57 | 53 571 428,57 | 0 | 0 | 53 571 428,57 | 12% | 6 428 571,43 | 60 000 000 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету | | | | 53 571 428,57 | | | 53 571 428,57 | | 6 428 571,43 | 60 000 000 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

jqhtkJLQFblshs1V14aSdVEzjMxmYkcqkj9s5+33H1sLStTtgi2nT53hleSa0KwG ehfZHAw3pv8NOewvN0CrKA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"** ИИН/БИН **050140003056**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02** **060440002060**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Д/с №3 от 15.04.2020г. к дог.№96 от 07.06.2019г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000038 | 28.04.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | "Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауский области" | | | м-ц | 1 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 60 000 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2020

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №3 от 15.04.2020г. к дог. №96 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

**РЕЕСТР**
**выполненных работ за апрель месяц 2020 г.**

| №№ п/п | Наименование работ | Общая стоимость | 2019 | 2020 | | | Выполненно с начала строительства (сумма) | Общее выполнение % | Остаток (сумма) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ноябрь | январь | март | апрель | | | |
| | "Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области". | 378 901 600,00 | 52 844 000,00 | 70 000 000,00 | 26 080 000,00 | 60 000 000,00 | 208 924 000,00 | 55 | 169 977 600,00 |
| 1 | ЛС 2-1-1 Общестроительные работы | | | | | | | | |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 986 308,12 | 986 308,12 | | | | 986 308,12 | 100 | 0,00 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | 34 568 289,11 | 34 568 289,11 | | | | 34 568 289,11 | 100 | 0,00 |
| 3 | КЖ | 27 438 748,80 | 6 859 686,91 | 20 579 061,89 | | | 27 438 748,80 | 100 | 0,00 |
| 4 | ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-44) - 3 ед. | 31 686 391,77 | 10 429 715,86 | 21 256 675,91 | | | 31 686 391,77 | 100 | 0,00 |
| 5 | ПОКРЫТИЯ (АС-44) - 1 ед. | 9 660 112,45 | | 9 660 112,45 | | | 9 660 112,45 | 100 | 0,00 |
| 6 | КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | 46 235 864,16 | | 18 504 149,75 | 26 080 000,00 | 1 332 429,00 | 45 916 578,75 | 99 | 319 285,41 |
| 7 | Полы 1-го этажа | 8 668 237,00 | | | | 5 095 366,00 | 5 095 366,00 | 59 | 3 572 871,00 |
| 8 | Полы 2-ой, 3-й и 4-й этаж | 33 689 855,12 | | | | 7 668 638,00 | 7 668 638,00 | 23 | 26 021 217,12 |
| 9 | Лестница ЛК1 - 2 шт | 3 779 782,07 | | | | 3 047 568,00 | 3 047 568,00 | 81 | 732 214,07 |
| 10 | ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ | 7 042 600,06 | | | | 4 206 592,00 | 4 206 592,00 | 60 | 2 836 008,06 |
| 11 | ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ | 3 141 553,68 | | | | | 0,00 | 0 | 3 141 553,68 |
| 12 | Внутренняя отделка | 32 611 932,80 | | | | 14 324 102,00 | 14 324 102,00 | 44 | 18 287 830,80 |
| 13 | Наружная отделка | 27 053 419,43 | | | | 24 325 305,00 | 24 325 305,00 | 90 | 2 728 114,43 |
| 14 | Пожарная лестница | 2 057 620,84 | | | | | 0,00 | 0 | 2 057 620,84 |
| 15 | КРОВЛЯ | 9 691 182,89 | | | | | 0,00 | 0 | 9 691 182,89 |
| 16 | Крыльцо КР-1 | 701 093,98 | | | | | 0,00 | 0 | 701 093,98 |
| 17 | Крыльцо входа КР-2 | 367 985,31 | | | | | 0,00 | 0 | 367 985,31 |
| 18 | Отмостка шириной 1000 мм | 1 273 072,88 | | | | | 0,00 | 0 | 1 273 072,88 |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"**

_____**Н.М. Нудин**

**Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"**

_____**Н.К. Сакпаров**

**Подрядчик:**

**Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**

_____**Ж.З. Адилбеков**

**Технадзор**
**Товарищества с ограниченной ответственностью "НП и ПК "Каздоринновация"**

_____**Р.С. Тогамбаев**

**Авторский надзор**
**Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"**

_____**М.О. Сарсенбаев**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат АПРЕЛЬ 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | Код | Наименование | Код |
| | | д/с №3 от 15.04.2020г. к дог. №96 | 07.06.2019г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, обьектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце СМР без НДС | Из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Прочие затраты, не входящие в СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнитель- ные расходы налог 2% | | |
| А | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области** | **208 924 000,00** | **156 080 000,00** | 53 571 428,57 | | | | | | | **6 428 571,43** | **60 000 000,00** |
| Итого к оплате | 208 924 000,00 | 156 080 000,00 | 53 571 428,57 | | | | | | | 6 428 571,43 | 60 000 000,00 |

**Заказчик:**
**Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"**
_____**М.Х. Аманов**

**Подрядчик:**
**Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
_____**Ж.З. Адилбеков**

**Технадзор**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Казгоринновация"**
_____**Р.С. Тогамбаев**

**Авторский надзор**
**Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"**
_____**М.О. Сарсенбаев**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.соглашение №3 от 15.04.2020г. к дог. №96 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

# А К Т № 4
## приемки выполненных работ
за апрель 2020 года

на Общестроительные работы.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК** | | | | | | | | | |
| | | **Перемычки, прогоны** | | | | | | | | | |
| 101 | С121-040105-9901 | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15** | м3 | 4,2027 | 89749,00 | -- | 377188 | -- | 377188 | -- | 407363 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 30175 | |
| 102 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 | **Монтаж перемычек металлических** | т | 2,34 | 28139,56 | 9649,66 | 65847 | 22580 | 8161 | -- | 71114 |
| | | | | | 15002,40 | 2722,15 | 35106 | 6370 | | 5268 | |
| 103 | С121-050201-0802 | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89** | т | 2,34 | 223676,00 | -- | 523402 | -- | 523402 | -- | 565274 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 41872 | |
| 104 | Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7 | **Изготовление металлоконструкций в построечных условиях и на производственных базах** | т | 2,34 | 37478,41 | 8114,40 | 87699 | 18988 | 2031 | -- | 94715 |
| | | | | | 28495,90 | 2358,50 | 66680 | 5519 | | 7016 | |
| 105 | Е11-130301-0406 | **Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 35,6 | 87,97 | 2,24 | 3132 | 80 | 1593 | -- | 3382 |
| | | | | | 40,98 | 0,24 | 1459 | 9 | | 251 | |
| 106 | Е11-130301-1406 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** | м2 | 35,6 | 93,27 | 1,59 | 3320 | 57 | 2411 | -- | 3586 |
| | | | | | 23,94 | 0,24 | 852 | 9 | | 266 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1060939 | 41731 | 915051 | -- | 1145813 |
| | | | | | | | 104157 | 11912 | -- | 84876 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 907393 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4269 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2394 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 523402 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 377188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 72591 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 979984 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2394 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 153546 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10192 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 113675 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12284 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 165830 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 95 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 113675 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1145814 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 97 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 116069 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Полы 1-го этажа** | | | | | | | | | |
| | | **Тип К1** | | | | | | | | | |
| **107** | **Е11-110101-0101** | **Уплотнение грунта** | **м2** | **115,66** | 96,53 | 28,98 | 11164 | 3352 | 22 | -- | 12057 |
| | | | | | 67,35 | 10,76 | 7790 | 1245 | | 893 | |
| **108** | **Е11-110101-1303** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство** | **м2 покрытия** | **115,66** | 4580,00 | 270,83 | 529722 | 31325 | 440237 | -- | 572100 |
| | | | | | 502,86 | 93,50 | 58160 | 10815 | | 42378 | |
| **109** | **Е11-110101-0803** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ. 50мм** | **м3** | **5,783** | 15317,75 | 1545,39 | 88583 | 8937 | 59275 | -- | 95669 |
| | | | | | 3522,56 | 514,53 | 20371 | 2976 | | 7087 | |
| **110** | **Е11-110101-0209** | **Устройство бетонного слоя на основе шлакового вяжущего с добавкой цемента класса В10 толщ. 80мм** | **м3** | **9,2528** | 34116,48 | 7,20 | 315673 | 67 | 283807 | -- | 340927 |
| | | | | | 3436,74 | -- | 31799 | -- | | 25254 | |
| **111** | **Е11-110101-1101** | **Устройство цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 20 мм** | **м2** | **115,66** | 984,42 | 26,79 | 113858 | 3098 | 74114 | -- | 122966 |
| | | | | | 316,84 | 13,00 | 36646 | 1504 | | 9109 | |
| **112** | **Е11-110101-1102 К=3** | **Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 35мм** | **м2** | **115,66** | 499,80 | 13,66 | 57807 | 1580 | 55321 | -- | 62431 |
| | | | | | 7,83 | 6,45 | 906 | 746 | | 4625 | |
| | | **Тип К2** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Е11-110101-1102 К=3 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 35мм | м2 | 30,37 | 499,80 | 13,66 | 15179 | 415 | 14526 | -- | 16393 |
| | | | | | 7,83 | 6,45 | 238 | 196 | | 1214 | |
| | | Тип Д | | | | | | | | | |
| 133 | Е11-110101-0101 | Уплотнение грунта | м2 | 161,29 | 96,53 | 28,98 | 15569 | 4675 | 31 | -- | 16814 |
| | | | | | 67,35 | 10,76 | 10863 | 1736 | | 1245 | |
| 134 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство | м2 покрытия | 161,29 | 4580,00 | 270,83 | 738708 | 43683 | 613919 | -- | 797804 |
| | | | | | 502,86 | 93,50 | 81106 | 15081 | | 59097 | |
| 135 | Е11-110101-0803 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ. 50мм | м3 | 8,0645 | 15317,75 | 1545,39 | 123530 | 12463 | 82659 | -- | 133412 |
| | | | | | 3522,56 | 514,53 | 28408 | 4149 | | 9882 | |
| 136 | Е11-110101-0209 | Устройство бетонной стяжки из бетона В10, толщ. 40мм | м3 | 6,4516 | 34359,66 | 7,20 | 221675 | 46 | 199457 | -- | 239409 |
| | | | | | 3436,74 | -- | 22172 | -- | | 17734 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 4055814 | 182788 | 3055474 | -- | 4380279 |
| | | | | | | | 817554 | 70013 | -- | 324468 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4055814 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3055472 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 887567 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 324465 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4380279 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 803 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 887567 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 4380279 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 803 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 887567 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Полы 2-ой, 3-й и 4-й этаж** | | | | | | | | | |
| | | Тип К3 | | | | | | | | | |
| 143 | Е11-110101-1101 | Устройство цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 20 мм | м2 | 30 | 984,42 | 26,79 | 29532 | 804 | 19223 | -- | 31895 |
| | | | | | 316,84 | 13,00 | 9505 | 390 | | 2363 | |
| 144 | Е11-110101-1102 К=2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 30мм | м2 | 30 | 335,81 | 9,10 | 10074 | 273 | 9566 | -- | 10880 |
| | | | | | 7,83 | 4,30 | 235 | 129 | | 806 | |
| | | Тип К4 | | | | | | | | | |
| 147 | Е11-110101-0209 | Устройство бетонной стяжки из бетона В10 толщ. 25мм | м3 | 9,69 | 34359,66 | 7,20 | 332945 | 70 | 299573 | -- | 359581 |
| | | | | | 3436,74 | -- | 33302 | -- | | 26636 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой | м2 | 387,6 | 2954,95 | 77,32 | 1145337 | 29970 | 410385 | -- | 1236964 |
| | | | | | 1818,84 | 53,34 | 704982 | 20673 | | 91627 | |
| 149 | Е11-110101-0502 Изм. и доп. вып. 11 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой | м2 | 387,6 | 1706,85 | 69,15 | 661576 | 26802 | 141286 | -- | 714502 |
| | | | | | 1273,19 | 49,72 | 493488 | 19273 | | 52926 | |
| 150 | Е11-110101-1101 | Устройство цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 20 мм | м2 | 387,6 | 984,42 | 26,79 | 381560 | 10382 | 248371 | -- | 412084 |
| | | | | | 316,84 | 13,00 | 122807 | 5041 | | 30525 | |
| 151 | Е11-110101-1102 К=3 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 35мм | м2 | 387,6 | 499,80 | 13,66 | 193721 | 5293 | 185392 | -- | 209219 |
| | | | | | 7,83 | 6,45 | 3036 | 2500 | | 15498 | |
| | | Тип Г1 | | | | | | | | | |
| 154 | Е11-110101-0209 | Устройство бетонной стяжки из бетона В10 толщ. 25мм | м3 | 5,79 | 34359,66 | 7,20 | 198942 | 42 | 179001 | -- | 214858 |
| | | | | | 3436,74 | -- | 19899 | -- | | 15915 | |
| 155 | Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой | м2 | 231,6 | 2954,95 | 77,32 | 684365 | 17908 | 245214 | -- | 739115 |
| | | | | | 1818,84 | 53,34 | 421243 | 12353 | | 54749 | |
| 156 | Е11-110101-0502 Изм. и доп. вып. 11 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой | м2 | 231,6 | 1706,85 | 69,15 | 395307 | 16015 | 84422 | -- | 426931 |
| | | | | | 1273,19 | 49,72 | 294870 | 11516 | | 31625 | |
| 157 | Е11-110101-1101 | Устройство цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 20 мм | м2 | 231,6 | 984,42 | 26,79 | 227991 | 6204 | 148407 | -- | 246230 |
| | | | | | 316,84 | 13,00 | 73380 | 3012 | | 18239 | |
| 158 | Е11-110101-1102 К=3 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 35мм | м2 | 231,6 | 499,80 | 13,66 | 115753 | 3163 | 110776 | -- | 125013 |
| | | | | | 7,83 | 6,45 | 1814 | 1494 | | 9260 | |
| | | Тип Д1 | | | | | | | | | |
| 161 | Е11-110101-0209 | Устройство бетонной стяжки из бетона В10 толщ. 40мм | м3 | 50,262 | 34359,66 | 7,20 | 1726985 | 362 | 1553886 | -- | 1865144 |
| | | | | | 3436,74 | -- | 172737 | -- | | 138159 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 6104089 | 117287 | 3635502 | -- | 6592416 |
| | | | | | | | 2351299 | 76381 | -- | 488328 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6104089 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3635503 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2427680 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 488327 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 146760,00 | 6010,00 | 368048 | 15072 | | 34267 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 2425805 | 96703 | 1668778 | -- | 2619869 |
| | | | | | | | 660322 | 28175 | -- | 194064 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1926898 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 892853 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 260928 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 757812 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 154152 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2081050 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 236 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 260928 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 498907 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 18115 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 427570 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39913 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 538820 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 351 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 427570 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 2619870 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 588 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 688497 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| 184 | Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 9 | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (металлопластика) /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых площадью проема до 2 м2** | м2 | 135 | 3804,90 | 165,53 | 513661 | 22347 | 281097 | -- | 554754 |
| | | | | | 1557,16 | 76,53 | 210217 | 10332 | | 41093 | |
| 185 | Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9 | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2** | м2 | 11,76 | 3295,30 | 163,90 | 38753 | 1927 | 22911 | -- | 41853 |
| | | | | | 1183,27 | 75,61 | 13915 | 889 | | 3100 | |
| 186 | С121-090201-0502 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99** | м2 | 126 | 17898,00 | -- | 2255148 | -- | 2255148 | -- | 2435560 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 180412 | |
| 187 | С121-090201-0305 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99** | м2 | 11,76 | 24230,00 | -- | 284945 | -- | 284945 | -- | 307740 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22796 | |
| 188 | Е11-100106-0802 | Установка подоконных досок из пластика в каменных стенах, высота проема до 2 м | м2 | 45,67 | 796,29 | 26,11 | 36366 | 1192 | 7234 | -- | 39276 |
| | | | | | 611,78 | 5,75 | 27940 | 263 | | 2909 | |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 13684872 | 184842 | -- | 1548998 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 19362478 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 5284625 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 13869713 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1548998 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 20911476 | | | | 10266 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13869713 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 20911476 | | | | 10266 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 13869713 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 51579561 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 21387701 | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 1148985 | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 610550 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 25222166 | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 3820713 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | 1,0% | | | | 515 796 | | | | |
| | | Итого | | | | | 52 095 357 | | | | |
| | | Зимнее удорожание | 1,080% | | | | 562 630 | | | | |
| | | Непредвиденные затраты | 2% | | | | 1 053 160 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах | | | | | 53 711 146 | | | | |
| | | Индекс изменения 1,0498961 | 1,0498961 | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах | | | | | 56 391 123,00 | | | | |
| | | НДС 12% | 12% | | | | 6 766 934,76 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | 63 158 057,76 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | 63 158 057,76 | | | | |
| | | **С поправочным коэффициентом** | 0,949997548 | | | | 60 000 000,00 | | | | |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"**

_____**Н.М. Нудин**

**Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"**

_____**Н.К. Сакпаров**

**Технадзор**
**Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздоринновация"**

_____**Р.С. Тогамбаев**

**Подрядчик:**

**Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"**

_____**Ж.З. Адилбеков**

**Авторский надзор**
**Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"**

_____**М.О. Сарсенбаев**