ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-060440002060-20200804-45108717
1.1. **Номер учетной системы** 00000000064
2. **Дата выписки** 04.08.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 28.07.2020
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 [ ] **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП — 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140003056 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 [ ] **Доля участия**
Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
18. Адрес места нахождения
Атырауская область, г.Атырау, улица Айтеке би 77
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель — 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ63070102KSN1501000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Оплата за услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140003056
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Д/с №3 от 15.04.2020г. к дог.№96
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 07.06.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000060
32.2 дата 28.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауский области"			м3	1	34 555 536,49	34 555 536,49	0	0	34 555 536,49	12%	4 146 664,38	38 702 200,87			1	
				Всего по счету				34 555 536,49			34 555 536,49		4 146 664,38	38 702 200,87				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
RQ2Yc65X9Ns1yjg+tqCfbBP+MpCPlETSwLsq50X4jFhDj3lVJ/jke1Zbhz0rAK+hfjFbEQilKfmFZSk8GOIuiw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140003056**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440002060**

Договор (контракт) Д/с №3 от 15.04.2020г. к дог.№96 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000060	**28.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауский области"			м3	1	38 702 200,87	38 702 200,87
				Итого	1	x	38 702 200,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Договор №: Дополнительное соглашение № 3 от 15.04.2020г. К Дог. № 96 от 07.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".

РЕЕСТР
выполненных работ за июль месяц 2020 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019	2020				Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			ноябрь	январь	март	апрель	июль			
	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".	378 901 600,00	52 844 000,00	70 000 000,00	26 080 000,00	60 000 000,00	38 702 200,87	247 626 200,87	65	131 275 399,13
1	ЛС 2-1-1 Общестроительные работы	986 308,12	986 308,12					986 308,12	100	0,00
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	34 568 289,11	34 568 289,11					34 568 289,11	100	0,00
2	ФУНДАМЕНТЫ	27 438 748,80	6 859 686,91	20 579 061,89				27 438 748,80	100	0,00
3	КЖ	31 686 391,77	10 429 715,86	21 256 675,91				31 686 391,77	100	0,00
4	ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-44) - 3 ед.	9 660 112,45		9 660 112,45				9 660 112,45	100	0,00
5	ПОКРЫТИЯ (АС-44) - 1 ед.	46 235 864,16		18 504 149,75	26 080 000,00	1 332 870,00		45 917 019,75	99	318 844,41
6	КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	8 668 237,00				5 095 366,00		5 095 366,00	59	3 572 871,00
7	Полы 1-го этажа	33 689 855,12				7 668 638,00		7 668 638,00	23	26 021 217,12
8	Полы 2-ой, 3-й и 4-й этаж	3 779 782,07				3 047 568,00		3 047 568,00	81	732 214,07
9	Лестница ЛК1 - 2 шт.	7 042 600,06				4 206 592,00	2 242 304,71	6 448 896,71	92	593 703,35
10	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	3 141 553,68						0,00	0	3 141 553,68
11	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ	32 611 932,80				14 324 102,00		14 324 102,00	44	18 287 830,80
12	Внутренняя отделка	27 053 419,43				24 324 864,00	2 728 555,34	27 053 419,34	100	0,09
13	Наружная отделка	2 057 620,84						0,00	0	2 057 620,84
14	Пожарная лестница	9 691 182,89					9 691 182,89	9 691 182,89	100	0,00
15	КРОВЛЯ	701 093,98						0,00	0	701 093,98
16	Крыльцо КР-1	367 985,31						0,00	0	367 985,31
17	Крыльцо входа КР-2	1 273 072,88						0,00	0	1 273 072,88
18	Отмостка шириной 1000 мм	9 642 992,87					5 779 923,21	5 779 923,21	60	3 863 069,66
1	Электроосвещение	8 951 324,72					628 748,60	628 748,60	7	8 322 576,12
2	Водопровод и канализация здании	32 667 192,17					17 631 486,12	17 631 486,12	54	15 035 706,05
3	Внешнее сети электроснабжение. Монтажные и общестроительные работы									

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. Жайтуреев

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

Д.К. Сакпаров

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздориннновация"

Р.С. Тогамбаев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

Ж.З. Адилбеков

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

М.О. Сарсенбаев

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат ИЮЛЬ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №3 от 15.04.2020г. к дог. №96	07.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области	**247 626 200,87**	**194 782 200,87**	**34 555 536,49**							**4 146 664,38**	**38 702 200,87**
Итого к оплате	**247 626 200,87**	**194 782 200,87**	**34 555 536,49**							**4 146 664,38**	**38 702 200,87**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

Т.К. Басаров

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Технадзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздоринновация"

Р.С. Тогамбаев

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

М.О. Сарсенбаев

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.соглашение № 3 от 15.04.2020г. к Дог. № 96 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 10.ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
191	**Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка балконных блоков из металлопластика в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**67,1**	**3953,32**	**169,27**	**265268**	**11358**	**161983**	**--**	**286489**
					1370,01	**78,07**	**91927**	**5238**		**21221**	
192	**С121-090203-0101**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**67,1**	**22652,00**	**--**	**1519949**	**--**	**1519949**	**--**	**1641545**
					--	**--**	**--**	**--**		**121596**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1785217**	**11358**	**1681932**	**--**	**1928034**
							91927	**5238**	**--**	**142817**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1785217**				
		Материалы	Тенге				**161983**				
		Всего заработная плата	Тенге					**97166**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1519949**				
		Сметная прибыль	Тенге				**142817**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1928035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97166**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1928035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97166**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка									
229	Е11-150101-0205	**Стены. Облицовка плитами из силикатных плит толщиной 60 мм(88мм) при числе плит в 1 м2 более 6**	м2 поверхности облицовки	137,9465	15741,80	320,72	2171527	44243	545589	--	2345249
					11466,00	138,59	1581695	19118		173722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2171527	44243	545589	--	2345249
							1581695	19118	--	173722	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2171527				
	Материалы		Тенге				545589				
	Всего заработная плата		Тенге					1600813			
		Сметная прибыль	Тенге				173722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2345249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1175
		Сметная заработная плата	Тенге					1600813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2345249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1175
		Сметная заработная плата	Тенге					1600813			
		РАЗДЕЛ 15.КРОВЛЯ									
241	Е11-120101-1501	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубероида**	м2	528,7	704,05	25,45	372230	13457	261746	--	402008
					183,52	3,79	97027	2004		29778	
242	Е11-120101-1402	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ. 200мм**	м3	105,74	13593,47	1673,46	1437374	176952	1014844	--	1552363
					2322,47	415,82	245578	43969		114990	
243	Е11-120101-1701	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм на цементном растворе М100**	м2	528,7	814,51	99,14	430631	52417	268112	--	465082
					208,25	23,73	110102	12544		34451	
244	Е11-120101-1702 к=10	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ. 25мм**	м2	5287	32,34	1,47	170967	7760	159129	--	184644
					0,77	0,37	4078	1940		13677	
245	Е11-080201-0301 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка кирпичных столбиков 250х250х300(h)мм - 46шт.**	м3	0,86	40157,84	2607,63	34536	2243	24697	--	37299
					8832,64	574,81	7596	494		2763	
246	Е11-100105-0101	**Установка стропильной системы, с антисептированием и обертыванием толем**	м3	11,514	96196,80	1315,07	1107610	15142	845133	--	1196219
					21481,20	531,11	247335	6115		88609	
247	Е11-070107-0103	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ерш из арматуры диам. 12 мм класса А-II L=200 мм - 56 шт.)**	т	0,01	686042,89	6376,53	6860	64	6233	--	7409
					56278,60	1259,69	563	13		549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	Е11-080201-0702 Прим	Скрутка стропильных ног к конструкциям из проволоки диам. 4мм через одного элемента	т	0,01	53868,34	4029,34	539	40	84	--	582
					41529,00	1320,84	415	13		43	
249	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,17	1,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
250	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	18,77	10065,81	53,85	188935	1011	172639	--	204050
					814,32	23,41	15285	439		15115	
251	Е11-100102-0401	Установка обрешеток сеч. 50х50мм под профнастил с антисептированием	м3	7,25	91428,85	987,20	662859	7157	494371	--	715888
					22252,50	440,28	161331	3192		53029	
252	Е11-100106-0101	Устройство слуховых окон	шт	4	17180,94	785,84	68724	3143	40677	--	74222
					6225,92	326,70	24904	1307		5498	
253	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,7956	9793,00	--	17584	--	17584	--	18991
					--	--	--	--		1407	
253	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	700	721,89	19,62	505323	13731	53955	--	545749
					625,20	7,29	437637	5100		40426	
255	С121-050108-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	805	1998,00	--	1608390	--	1608390	--	1737061
					--	--	--	--		128671	
256	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм	м2	70	2775,77	13,62	194304	953	123678	--	209849
					995,33	3,30	69673	231		15544	
257	Е11-100211-0102	Сборка карнизов	м2	87	1448,76	34,69	126042	3018	6203	--	136125
					1342,77	14,75	116821	1283		10083	
258	С121-070203-0202	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22мм, II сорта	м3	0,29	43570,00	--	12635	--	12635	--	13646
					--	--	--	--		1011	
259	С121-070203-0204 Прим	Бруски обрезные из березы, липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32-70 мм, II сорта	м3	0,19	68571,00	--	13028	--	13028	--	14071
					--	--	--	--		1042	
260	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	87	320,00	1,23	27840	107	21244	--	30067
					74,59	0,54	6489	47		2227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	Е11-100104-0203	Общивка карниза ПВХ сайдингом	м2	87	733,24	14,12	63792	1228	1618	--	68896
					700,52	6,60	60946	575		5103	
261	С121-130809-1001	ПВХ сайдинг	м2	91,35	781,00	--	71344	--	71344	--	77052
					--	--	--	--		5708	
263	Е11-120101-0902	Устройство подвесных желобов из оцинкованной стали с двусторонним покрытием пластизола (желоб 127х86)	м	110,24	1846,76	11,09	203587	1223	170982	--	219874
					284,67	3,32	31382	366		16287	
264	Е11-120101-0707	То же, устройство наружного водостока диам. 76мм с заводским покрытием (водосточная труба)	м	48	1346,73	86,73	64643	4163	2350	--	69815
					1211,04	22,89	58130	1099		5171	
265	С121-100302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	48	811,00	--	38928	--	38928	--	42042
					--	--	--	--		3114	
266	С121-100302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	4	1492,00	--	5968	--	5968	--	6445
					--	--	--	--		477	
267	С121-100302-0311 прим	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	32	208,00	--	6656	--	6656	--	7188
					--	--	--	--		532	
268	С121-100302-0309 прим	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	12	295,00	--	3540	--	3540	--	3823
					--	--	--	--		283	
269	С121-100302-0301 прим	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	110,24	690,00	--	76066	--	76066	--	82151
					--	--	--	--		6085	
270	С121-100302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	8	695,00	--	5560	--	5560	--	6005
					--	--	--	--		445	
271	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ограждении кровли	т	0,34617	70443,08	21852,63	24385	7565	2603	--	26336
					41069,60	7631,22	14217	2642		1951	
272	С121-050301-0106	Арматура гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,34617	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
273	Е11-090501-0301	Крепление ограды строительными болтами с гайками и шайбами	шт	340	166,83	0,78	56721	265	10979	--	61258
					133,76	0,37	45477	125		4538	
274	Е11-090701-0105 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление ограждении кровли в построечных условиях и на производственных базах	т	0,34617	170801,02	20305,20	59126	7029	1293	--	63856
					146760,00	6010,00	50804	2080		4730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11	87,97	2,24	968	25	492	--	1045
					40,98	0,24	451	3		77	
276	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22	93,27	1,59	2052	35	1490	--	2216
					23,94	0,24	527	5		164	
		Стремянка СГ-1									
277	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж стремянки	т	0,074	69222,62	26310,52	5122	1947	643	--	5532
					34217,60	9087,71	2532	672		410	
278	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,074	521309,00	--	38577	--	38577	--	41663
					--	--	--	--		3086	
279	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	87,97	2,24	176	4	90	--	190
					40,98	0,24	82	--		14	
280	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4	93,27	1,59	373	6	271	--	403
					23,94	0,24	96	1		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				7713997	320686	5583833	--	8331116
							1809476	86259	--	617118	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7530065				
		Материалы	Тенге				3670038				
		Всего заработная плата	Тенге					1777186			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1859700				
		Сметная прибыль	Тенге				602405				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8132470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1769
		Сметная заработная плата	Тенге					1777186			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				183932				
		Материалы	Тенге				15519				
		Всего заработная плата	Тенге					118550			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38577				
		Сметная прибыль	Тенге				14715				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				198646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					118550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8331116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1869
		Сметная заработная плата	Тенге					1895735			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12604399
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3483098				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					376287			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110616			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7811354		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							933657	
		ЛС 2-1-5 Водопровод и канализация здании									
		РАЗДЕЛ 3.Канализация									
75	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	105	746,58	1,30	78391	137	378	--	84662
					741,68	0,42	77876	44		6271	
76	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м	100	724,73	3,20	72473	320	1033	--	78271
					711,20	0,96	71120	96		5798	
77	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, колен	шт	48	1293,06	827,72	62067	39731	–	--	67032
					465,34	232,06	22336	11139		4965	
78	С123-020802-1002	Ревизия Р-100-К-ПНД	шт	22	3654,00	–	80388	--	80388	--	86819
					--	–	--	--		6431	
79	С123-020802-1001	Ревизия Р-50-К-ПНД	шт	6	1874,00	–	11244	--	11244	--	12144
					--	–	--	--		900	
80	С123-020802-1402 Прим	Прочистка полиэтиленовая д 100-ПНД	шт	3	2870,00	–	8610	--	8610	--	9299
					--	–	--	--		689	
81	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	28,00	–	28	--	28	--	30
					--	–	--	--		2	
82	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	–	414	--	414	--	447
					--	–	--	--		33	
83	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	60,00	–	600	--	600	--	648
					--	–	--	--		48	
84	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	124,00	–	496	--	496	--	536
					--	–	--	--		40	
85	Е11-220801-0202	Установка полиэтиленовых тройников	шт	51	1905,58	1218,81	97184	62159	–	--	104959
					686,76	341,83	35025	17433		7775	
86	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	19	96,00	–	1824	--	1824	--	1970
					--	–	--	--		146	
87	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	10	261,00	–	2610	--	2610	--	2819
					--	–	--	--		209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	22	320,00	--	7040	--	7040	--	7603
					--	--	--	--		563	
		Выпуск из труб полиэтиленовых									
89	Е11-010205-0302	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	6	1523,06	--	9138	--	--	--	9869
					1523,06	--	9138	--		731	
90	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,01	434597,72	135801,40	4346	1358	162	--	4694
					282568,00	40066,10	2826	401		348	
91	С123-010801-0116	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм	м	10	1752,00	--	17520	--	17520	--	18922
					--	--	--	--		1402	
92	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6	794,12	--	4765	--	--	--	5146
					794,12	--	4765	--		381	
93	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	16064,18	217,23	19277	261	16155	--	20819
					2383,92	53,24	2861	64		1542	
94	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов канализации /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	542,00	--	7046	--	7046	--	7610
					--	--	--	--		564	
		Труба канализационная в земле диам. 100 мм - 6м.									
95	Е11-010205-0302	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	3,6	1523,06	--	5483	--	--	--	5922
					1523,06	--	5483	--		439	
96	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,006	327844,49	95880,17	1967	575	37	--	2124
					225816,00	27994,17	1355	168		157	
97	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	6	606,00	--	3636	--	3636	--	3927
					--	--	--	--		291	
98	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,6	794,12	--	2859	--	--	--	3088
					794,12	--	2859	--		229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				499406	104540	159221	--	539360
							235644	29345	--	39954	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				187809				
	Материалы		Тенге				199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					112927			
		Сметная прибыль	Тенге				15025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					112927			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				311597				
	Материалы		Тенге				17567				
	Всего заработная плата		Тенге					152061			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141456				
		Сметная прибыль	Тенге				24928				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				336525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					152061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				539359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					264989			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								539360
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				235644				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					104540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29345			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						159221		
		- Сметная прибыль	Тенге							39954	
		ЛС 2-1-2 Электроосвещение									
26	Ц13-080201-0901	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	8056	310,07	141,94	2497933	1143468	369216	--	2697768
					122,30	42,30	985249	340793		199835	
27	Ц13-080201-0902	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	м	30	431,35	202,07	12941	6062	1375	--	13976
					183,45	60,25	5504	1808		1035	
28	С123-060128-0304	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	1000м	7,127	264896,00	--	1887914	--	1887914	--	2038947
					--	--	--	--		151033	
29	С123-060128-0203	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2**	1000м	0,639	114074,00	--	72893	--	72893	--	78725
					--	--	--	--		5831	
30	С123-060128-0404	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,06	561335,00	--	33680	--	33680	--	36375
					--	--	--	--		2694	
31	С123-060128-0902	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2**	1000м	0,15	372846,00	--	55927	--	55927	--	60401
					--	--	--	--		4474	
32	С123-060133-0403	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2**	1000м	0,08	618518,00	--	49481	--	49481	--	53440
					--	--	--	--		3959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С123-060128-0338 Прим	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2**	1000м	0,03	1575370,00	--	47261	--	47261	--	51042
					--	--	--	--		3781	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5030674
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				990752				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1149530			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					342601			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2517747		
		- Сметная прибыль	Тенге							372642	
		ЛС 4-1-1 Внешнее сети электроснабжение. Монтажные и общестроительные работы									
		Строительные работы (прокладка силового кабеля КЛ-10Кв)									
11	С123-060109-1010	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	км	1,104	8518256,00	--	9404155	--	9404155	--	10156487
					--	--	--	--		752332	
		РАЗДЕЛ 1. ПОДСТАНЦИЯ КТПГ									
19	51-080101-0107	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	1308210,00	--	1308210	--		--	1308210
					--	--	--	--	1308210	--	
20	51-080102-0109	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	шт.	1	3734860,00	--	3734860	--		--	3734860
					--	--	--	--	3734860	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5043070	--	9404155	--	15199557
							--	--	5043070	752332	
		Стоимость оборудования	Тенге				5043070				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5043070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5043070				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15199557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9404155		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5043070		
		- Сметная прибыль	Тенге							752332	
		Всего по акту					33373990				
		Временные здания и сооружения	1,0%				283 309				
		Итого					28 614 229				
		Зимнее удорожание	1,080%				309 034				
		Непредвиденные затраты	2%				679 327				
		Итого в базовых ценах					34 645 660				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					36 374 342,83				
		НДС 12%	12%				4 364 921,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС					40 739 263,96				
		ИТОГО ПО АКТУ					40 739 263,96				
		С поправочным коэффициентом	0,949997548				38 702 200,87				

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **М.Ж. Жантуриев**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. Сакпаров**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздориннoвация"

_____ **Р.С. Тогамбаев**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ **М.О. Сарсенбаев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**