ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-060440002060-20200901-57239605		1.1.	**Номер учетной системы**	00000000084	
2.	**Дата выписки**	01.09.2020	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	24.08.2020	
4.	Исправленный		4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный		5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140003056 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
18. Адрес места нахождения
Атырауская область, г.Атырау, улица Айтеке би 77
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ63070102KSN1501000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Оплата за услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	060440002060	26.1	ИИН/БИН	050140003056
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	26.2	Наименование	Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6	26.3	Адрес доставки	Атырауская область, г.Атырау, улица Айтеке би 77
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Д/с №3 от 15.04.2020г. к дог.№96
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 07.06.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер; 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000096
32.2 дата 24.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауский области"			м-ц	1	15 475 892,86	15 475 892,86	0	0	15 475 892,86	12%	1 857 107,14	17 333 000			1	
				Всего по счету				15 475 892,86			15 475 892,86		1 857 107,14	17 333 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
Zb27w+0tn39fguUi0velrhP/yNNwxle5ZyOmgup/c4GmQ5MNcc5qTdGc8q+P+xk9
0TabF9LadOWqX7LH3QcmnQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Ардак Ата.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"** 050140003056
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6** 060440002060
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №3 от 15.04.2020г к дог.№96 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000096	24.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауский области"			м3	1	17 333 000.00	17 333 000.00
				Итого	1	x	17 333 000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2020

М.П.

ПТО Нурат

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат АВГУСТ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №3 от 15.04.2020г. к дог. №96	07.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области	264 959 200,87	212 115 200,87	15 475 892,86							1 857 107,14	17 333 000,00
Итого к оплате	264 959 200,87	212 115 200,87	15 475 892,86							1 857 107,14	17 333 000,00

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Т.К. Басаров**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "НП и ПК "Каздорининовация"

_____ **Р.Н. Тогамбаев**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ **М.О. Сарсенбаев**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.соглашение №3 от 15.04.2020г. к дог. №96 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

А К Т №6

приемки выполненных работ

за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 9.Лестница ЛК1 - 2 шт.									
179	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж ограждении лестниц: МВ-48.9Р (6шт.), ПВ-21.9Р (1шт.) ГОСТ 25772-83**	т	0,924	67435,33	24523,23	62310	22659	8034	--	67295
					34217,60	7699,76	31617	7115		4985	
180	С121-060208-0501 Прим	**Стоимость ограждение лестниц окрашеные**	т	0,924	521309,00	--	481690	--	481690	--	520225
					--	--	--	--		38535	
182	Е11-130301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	62,2	87,97	2,24	5472	139	2784	--	5909
					40,98	0,24	2549	15		438	
183	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	**Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза**	м2	62,2	536,29	0,98	33358	61	8417	--	36026
					400,00	0,47	24880	29		2669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				582829	22860	500925	--	629455
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				59045	7159	--	46627	
		Материалы	Тенге				38829				
		Всего заработная плата	Тенге				11201				
		Сметная прибыль	Тенге					27473			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41935				
		Сметная заработная плата	Тенге								25
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					27473			
		Материалы	Тенге				544000				
							8034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					38732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				481690				
		Сметная прибыль	Тенге				43520				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				587520				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					38732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				629455				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					66204			
		РАЗДЕЛ 11.ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
199	С121-090402-0101	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	16,2	35818,00	--	580252	--	580252	--	626672
					--	--	--	--		46420	
200	С121-090402-0101	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,46	35818,00	--	195566	--	195566	--	211212
					--	--	--	--		15645	
202	С121-090102-0105	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние**	м2	5,46	4857,00	--	26519	--	26519	--	28641
					--	--	--	--		2122	
203	С121-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П/Л внутренние**	м2	88,83	4091,00	--	363404	--	363404	--	392476
					--	--	--	--		29072	
204	С121-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П/Л; ДГ 21-8П/Л внутренние**	м2	65,31	4992,00	--	326028	--	326028	--	352110
					--	--	--	--		26082	
205	С121-090102-0111	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние**	м2	1,89	6129,00	--	11584	--	11584	--	12511
					--	--	--	--		927	
207	С121-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	182	588,00	--	107016	--	107016	--	115577
					--	--	--	--		8561	
208	С121-090404-0301	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	91	1654,00	--	150514	--	150514	--	162555
					--	--	--	--		12041	
209	С121-090404-0603	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	шт.	91	584,00	--	53144	--	53144	--	57396
					--	--	--	--		4252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1814026	--	1814027	--	1959150
							--	--	--	145122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				727534				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				727534				
		Сметная прибыль	Тенге				58203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				785737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1086492				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1086492				
		Сметная прибыль	Тенге				86919				
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1173411				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1959148				
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка									
213	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	3181,11	1103,27	6,79	3509638	21585	1486570	--	3790409
					629,18	2,20	2001483	7004		280771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				3509638	21585	1486570	--	3790409
							2001483	7004	--	280771	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3509638				
		Материалы	Тенге				1486570				
		Всего заработная плата	Тенге					2008487			
		Сметная прибыль	Тенге				280771				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				3790409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1696
		Сметная заработная плата	Тенге					2008487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3790409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1696
		Сметная заработная плата	Тенге					2008487			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6379014
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2060529				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44445			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14163			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3801522		
		- Сметная прибыль	Тенге							472520	
		ЛС 2-1-2 Электроосвещение									
1	Ц13-080304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	19176,20	2618,99	19176	2619	12747	--	20710
					3810,00	861,30	3810	861		1534	
2	51-080401-0401	**Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ННН2 2х60+ННН2 4х100**	шт	1	200141,00	--	200141	--		--	200141
					--	--	--	--	200141	--	
3	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/	шт	4	11183,93	968,08	44736	3872	30704	--	48315
					2540,00	297,00	10160	1188		3579	
4	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	4824,00	--	19296	--	19296	--	20840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1544	
5	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	465,00	--	7440	--	7440	--	8035
					--	--	--	--		595	
6	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	465,00	--	9300	--	9300	--	10044
					--	--	--	--		744	
7	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1523,00	--	6092	--	6092	--	6579
					--	--	--	--		487	
8	С123-070204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	4261,00	--	34088	--	34088	--	36815
					--	--	--	--		2727	
9	Ц13-080305-0403	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	26	3204,17	1144,67	83308	29761	5338	--	89973
					1854,20	703,67	48209	18295		6665	
10	С123-070102-1338	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х18-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	35	6451,00	--	225785	--	225785	--	243848
					--	--	--	--		18063	
11	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный с лампой накаливания НПО21-60	шт	134	1799,40	717,57	241120	96155	17330	--	260409
					952,50	474,57	127635	63592		19290	
12	С123-070101-0723	Светильники, тип НПО22-60-055/3753 ГОСТ 17677-82	шт.	178	969,00	--	172482	--	172482	--	186281
					--	--	--	--		13799	
13	Ц13-080305-0306	То же, светильник потолочный с лампой накаливания НПП03-60-001	шт	6	1799,40	717,57	10796	4305	776	--	11660
					952,50	474,57	5715	2847		864	
14	С123-070101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1356,00	--	8136	--	8136	--	8787
					--	--	--	--		651	
15	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	140	145,00	--	20300	--	20300	--	21924
					--	--	--	--		1624	
16	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	184	652,00	--	119968	--	119968	--	129565
					--	--	--	--		9597	
17	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	158	384,82	3,34	60802	527	2084	--	65666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					368,30	1,19	58191	188		4864	
18	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	211	306,00	--	64566	--	64566	--	69731
					--	--	--	--		5165	
19	С123-070202-0501	Коробки подвыключатель									
			шт.	211	184,00	--	38824	--	38824	--	41930
					--	--	--	--		3106	
20	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	1	227,00	--	227	--	227	--	245
					--	--	--	--		18	
21	Ц13-080305-0109	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке									
			шт	218	457,15	3,34	99660	727	4801	--	107632
					431,80	1,19	94132	259		7973	
22	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	290	227,00	--	65830	--	65830	--	71096
					--	--	--	--		5266	
23	С123-070202-0501	Коробки для розеток									
			шт.	290	184,00	--	53360	--	53360	--	57629
					--	--	--	--		4269	
24	Ц13-080303-2505	Коробка распаечная для скрытой установки									
			шт	150	4434,41	44,02	665162	6603	303359	--	718374
					2368,00	--	355200	--		53213	
25	С123-080306-0101 прим	Разветвительная коробка УК-2П(У-192)									
			шт.	150	135,00	--	20250	--	20250	--	21870
					--	--	--	--		1620	
		Заземление									
34	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение до 160 мм2									
			м	29	253,17	23,80	7342	690	1845	--	7929
					165,76	6,53	4807	189		587	
35	С121-050106-1001	Сталь полосовая сечением 25х 4 мм, 40х4 мм /ГОСТ 103-76/									
			т	0,02714	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
36	Ц13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали L-3000 мм, диаметр 12 мм									
			шт	3	2221,12	110,92	6663	333	3844	--	7196
					828,80	23,76	2486	71		533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлических поверхностей кузбаслаком за 2 раза	м2	1,95	234,58	--	457	--	76	--	494
					195,41	--	381	--		37	
		Аварийное освещение									
38	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	20	2286,95	824,35	45739	16487	4106	--	49398
					1257,30	513,77	25146	10275		3659	
39	С123-070101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	20	21374,00	--	427480	--	427480	--	461678
					--	--	--	--		34198	
40	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/	шт	1	11183,93	968,08	11184	968	7676	--	12079
					2540,00	297,00	2540	297		895	
41	С123-070201-0205 прим	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00	--	4824	--	4824	--	5210
					--	--	--	--		386	
42	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
43	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	--	1395	--	1395	--	1507
					--	--	--	--		112	
44	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3005683
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				738413				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					163048			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					98064			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1696267		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						200141		
		- Сметная прибыль	Тенге							207819	
		ЛС 2-1-3 Телефонизация									
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	Ц13-100105-0505	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	м	901	802,85	86,79	723363	78199	209693	--	781233
					483,32	23,97	435471	21598		57869	
2	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,901	35096,00	--	31621	--	31621	--	34151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2530	
3	Ц13-100204-0305 Прим	Установка сплиттера 1/32 PLC	компл	1	55904,00	--	55904	--	--	--	60376
					55904,00	--	55904	--		4472	
4	С ПРАЙС ЛИСТ	Сплиттер 1/32 PLC разъем CS	шт	1	15524,11	--	15524	--	15524	--	16766
					--	--	--	--		1242	
5	С ПРАЙС ЛИСТ	Пачкорд SC/APC 30м	шт.	9	5357,14	--	48214	--	48214	--	52071
					--	--	--	--		3857	
6	С ПРАЙС ЛИСТ	Пачкорд SC/APC 16м	шт.	10	3571,43	--	35714	--	35714	--	38571
					--	--	--	--		2857	
7	Ц13-100204-0305 Прим	Установка сплиттера 1/4 PLC	компл	1	55904,00	--	55904	--	--	--	60376
					55904,00	--	55904	--		4472	
8	С ПРАЙС ЛИСТ	Сплиттер 1/4 PLC разъем CS	шт	1	7413,39	--	7413	--	7413	--	8006
					--	--	--	--		593	
9	С ПРАЙС ЛИСТ	Пиктейл 1м	шт.	2	625,00	--	1250	--	1250	--	1350
					--	--	--	--		100	
10	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	11	283,40	11,86	3117	131	902	--	3367
					189,44	4,16	2084	46		249	
11	С123-010501-1006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21	281,00	--	5901	--	5901	--	6373
					--	--	--	--		472	
12	Ц13-080206-2003	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 110 мм	м	53	288,87	18,59	15310	985	4285	--	16535
					189,44	6,53	10040	346		1225	
13	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	105	1037,00	--	108885	--	108885	--	117596
					--	--	--	--		8711	
14	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	148	219,50	2,21	32486	327	3132	--	35085
					196,13	0,10	29027	15		2599	
15	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 ммх 16 мм	м	296	45,00	--	13320	--	13320	--	14386
					--	--	--	--		1066	
16	Ц13-100902-0209	Прокладка консоли двухместной	шт	17	795,76	169,50	13528	2882	5857	--	14610
					281,70	61,15	4789	1040		1082	
17	С ПРАЙС ЛИСТ	Консоль ККЧ-2	шт	34	567,86	--	19307	--	19307	--	20852
					--	--	--	--		1545	
18	С ПРАЙС ЛИСТ	Консольный крик	шт	4	205,36	--	821	--	821	--	887
					--	--	--	--		66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц13-100408-0507	**Монтаж розеток оптическая**	шт.	18	1039,33	--	18708	--	276	--	20205
					1024,00	--	18432	--		1497	
20	С ПРАЙС ЛИСТ	**Розетка оптическая**	шт	36	937,50	--	33750	--	33750	--	36450
					--	--	--	--		2700	
21	Ц13-100412-0202	**Монтаж распределительной коробку ОРК-48 ШРПО-13**	шт	1	36587,33	--	36587	--	3566	--	39514
					33021,00	--	33021	--		2927	
22	Ц13-100412-0209	**То же установка промежуточной коробки ПРК**	шт	1	10574,70	--	10575	--	2014	--	11421
					8561,00	--	8561	--		846	
23	С123-061707-0102	**Коробка распределительная ПРК**	шт	1	3611,00	--	3611	--	3611	--	3900
					--	--	--	--		289	
24	С ПРАЙС ЛИСТ	**Шкаф распределения оптики подъездный ШРПО-13 ОРК-48**	шт	1	51785,71	--	51786	--	51786	--	55929
					--	--	--	--		4143	
25	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /хомуты/ (42шт.)**	кг	25	542,00	--	13550	--	13550	--	14634
					--	--	--	--		1084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1356152	82523	620392	--	1464644
							653234	23044	--	108493	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1227816				
	Материалы		Тенге				229726				
	Всего заработная плата		Тенге					676278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262333				
		Сметная прибыль	Тенге				98225				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1326041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					676278			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				128336				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128336				
		Сметная прибыль	Тенге				10267				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				138603				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1464644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					676278			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1464644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				653234				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82523			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23044			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						620392		
		- Сметная прибыль	Тенге							108493	

ЛС 2-1-5 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 3.Канализация

57	С123-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	39	4158,00	--	162162	--	162162	--	175135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		12973	
58	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
			комплект	35	14530,00	--	508550	--	508550	--	549234
					--	--	--	--		40684	
59	С123-030102-0902	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96									
			шт.	39	5320,00	--	207480	--	207480	--	224078
					--	--	--	--		16598	
61	С123-030102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96									
			шт.	35	7386,00	--	258510	--	258510	--	279191
					--	--	--	--		20681	
63	С123-030102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94									
			шт.	35	9759,00	--	341565	--	341565	--	368890
					--	--	--	--		27325	
65	С123-030102-1247	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
			шт.	17	5407,00	--	91919	--	91919	--	99273
					--	--	--	--		7354	
67	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94									
			шт.	16	4300,00	--	68800	--	68800	--	74304
					--	--	--	--		5504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1638986	--	1638986	--	1770105
							--	--	--	131119	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1638986				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1638986				
		Сметная прибыль	Тенге				131119				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1770105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1770105				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1770105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1638986		
		- Сметная прибыль	Тенге							131119	
	ЛС 2-1-6 Пожарная сигнализация										
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация									
23	Ц13-100603-0505	Кабели в проложенных каналах с креплением, масса 1 м до 0,6 кг									
			м	1325	207,86	--	275420	--	110192	--	297454
					124,70	--	165228	--		22034	
24	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
			м	1325	219,50	2,21	290839	2931	28034	--	314106
					196,13	0,10	259874	136		23267	
25	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм									
			м	1325	32,00	--	42400	--	42400	--	45792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3392	
26	Ц13-100902-1106	Трубы стальные крепленные по стене накладными скобами, диаметр до 40 мм	м	3	652,31	25,25	1957	76	157	--	2113
					574,56	3,06	1724	9		157	
27	Ц13-100902-1101	То же, металлорукав проложенные в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм	м	600	501,66	26,71	300993	16027	24806	--	325072
					433,60	1,96	260160	1174		24079	
28	С123-010101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	303,00	--	909	--	909	--	982
					--	--	--	--		73	
29	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	600	141,00	--	84600	--	84600	--	91368
					--	--	--	--		6768	
30	Ц13-080206-2202	Затягивание кабелей в проложенные трубы,металлические рукава	м	603	92,00	1,67	55478	1006	11635	--	59916
					71,04	0,59	42837	358		4438	
31	Ц13-080201-0701	Кабели, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	1419	739,07	339,91	1048745	482335	358158	--	1132645
					146,76	110,60	208252	156941		83900	
32	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,7774	18676,00	--	14519	--	14519	--	15680
					--	--	--	--		1161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2115860	502374	675410	--	2285128
							938075	158619	--	169269	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2114951				
	Материалы		Тенге				532983				
	Всего заработная плата		Тенге					1096694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141519				
		Сметная прибыль	Тенге				169196				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2284147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								920
		Сметная заработная плата	Тенге					1096694			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				909				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				909				
		Сметная прибыль	Тенге				73				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				982				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2285129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								920
		Сметная заработная плата	Тенге					1096694			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2285128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				938075				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					502374			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					158619			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						675410		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							169269	
		Всего по акту					14904574				
		Временные здания и сооружения	1,0%				147 044				
		Итого					14 851 478				
		Зимнее удорожание	1,080%				160 396				
		Непредвиденные затраты	2%				304 240				
		Итого в базовых ценах					15 516 255				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					16 290 455,59				
		НДС 12%	12%				1 954 854,67				
		Итого с НДС					18 245 310,26				
		ИТОГО ПО АКТУ					18 245 310,26				
		С поправочным коэффициентом	0,949997548				17 333 000,00				

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **М.Ж. Жантуреев**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. Сакпаров**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздоринновация"

_____ Р.И. Тогамбаев

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ М.О. Сарсенбаев