Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«05» августа 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «TOLAGAI-2050» директор Жанысбеков О.К., 050009, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165б, БЦ «МТС», 2 этаж, 213 офис.**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Жанысбекова Оразхан Кенжегуловича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Реконструкция отдельных участков русла реки м. Алматинка от вододелителя до пр. Достык, в том числе гидротехнических сооружений до ул. Макатаева города Алматы. Корректировка».**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы». Руководитель Ливинская Н.И.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Jasyl El Qýrylys» в лице директора Зейнеш Е., ТОО «Анкор-2005» в лице директора Непомнящих Д.А, ТОО «Titto строй» в лице директора Рахтаева С.С.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Заман Курылыс», рабочий проект № 008/П-18.08.2020-ГП от 2020 года, ГСЛ № 00488 от 30.07.2015 г., ТОО «Проектно-Конструкторская Фирма «Таза Су», рабочий проект № 008/П-18.08.2020-АС от 2020 года, ГСЛ № 015937 от 17.08.2004 г., ТОО «Казах эксперт центр» г.Алматы, № КЭЦ -0047/21 от 15.06.2021 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **ТОО «Казах эксперт центр» г.Алматы, № КЭЦ -0047/21 от 15.06.2021 г и КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы»**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность реконструируемого русла	м п	8973,8		8975	
Реконструкция русла с устройством габионов	м п	2311,4		2312	

Устройство трубчатых переездов через русло на пешеходной дорожке Терренкур	шт/м	5/33,8		5/33,8	
Очистка закрытых участков русла от наносов	м п	286,7		288	
Очистка открытых участков русла от наносов	м п	3346,8		3347	
Ремонт ж/б покрытия рекреационного бассейна	м2	2005,0		2005	
Устройство облицовочных плит по периметру русла и на порогах рекреационного бассейна	м2	138,3		140	
Устройство металлических решеток на русле быстротока	м п	78,0		78	
Устройство металлических решеток на водосливе из бассейна	м п	16,6		16,6	
Устройство металлических затворов с винтовыми подъемниками	шт	111,0		111	
Устройство водовыпускное в русло быстротока с установкой затворов	шт	2		2	
Строительство водопропускного сооружения по ул.Макатаева	шт	1		1	
Реконструкция водоразборного гусака	шт	2		2	
Устройство пешеходных мостов с деревянной обшивкой	шт	5		6	
Укладка асфальта 10 см	м2	14982		17608,27	
Устройство поребриков	м	8495,1		8500	
Устройство бордюров	м п	144		144	
Устройство лотков Б-2	м	51		51	
Устройство лотков Б-3	м	171		171	
Посадка цветущих кустарников (спирея японская, дерен белый, бирючина пестролистная, пузыреплодник, калина обыкновенная, форзиция, бузина черная и т.д.)	шт	3466		3555	
Посадка лиственных деревьев (магнолия «Кобус», рябина сизолистная, клен)	шт	32		32	
Посадка кустов роз	шт	15		15	
Посадка Туи шаровидной	шт	2		5	
Посадка сосны горной	шт	0		3	
Посадка цветников из многолетников	м2	150		150	
Одерновка	м2	120		120	
Устройство скамеек	шт	48		48	
Устройство урн	шт	90		90	

Устройство смотрового блока ЛЖК-250	шт	6		6	
Устройства кольца ЗКЦ-0,5	шт	42		42	
Устройство модульных туалетов	шт	2		2	
Устройство детских игровых площадок	шт	4		4	
Устройство спортивных площадок	шт	7		7	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***укрепление русла реки с устройством габионных сетчатых изделий, устройство мостовых переездов, устройство тротуаров с укладкой асфальта 10 см, устройство облицовочных плит по периметру и на порогах рекреационного бассейна, строительство водопропускного сооружения, реконструкция водоразборных гусаков, устройство поребриков и лотков, устройство бордюров, благоустройство территории вдоль русла реки с устройством детских и игровых площадок, устройство МАФ, озеленение территории с посевом газона и посадкой зеленых насаждений, в том числе кустарников, устройство цветников, устройство пешеходных мостов через русло реки.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **22 мая 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **22 июля 2021 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **16 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **16 месяцев;**

фактически, месяц: **14 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает объект **«Реконструкция отдельных участков русла реки м. Алматинка от вододелителя до пр. Достык, в том числе гидротехнических сооружений до ул. Макатаева города Алматы. Корректировка».** готовым к приемке в эксплуатацию, _____

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядная организация:

Директор
ТОО «TOLAGAI-2050» Жанысбеков О.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.