Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Производственная компания "Геотерм"
Наименование обьекта: Строительство трех скважин на месторождении подземных вод Кереген

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года.

код документа	код заказчика	код подрядчика	договора		Источник финансирования		Организационно-правовая основа	
			номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			ДС №1 к договору №41 от 23.06.2020г.	12.10.2020 г				

Наименование пусковых комплексов. обьектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с налогом на добавленную стоимость гр.2+гр.9
	С начала строительтва по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	доп.затраты на приобретение материалов	др.дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство трех скважин на месторождении подземных вод Кереген	30 314 955,00	27 066 925,00							3 248 030,00	30 314 955,00
Итого к оплате										30 314 955,00

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Производственная компания "Геотерм"
Исполнительный директор _____ **Беимбетов Р.К.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ **Нигметов Д.Т.**

Эксперт (технический надзор):
ТОО "БКА-Групп"
Директор _____ **Куанышев Н.**

Авторский надзор:
ИП "Ешимкулов Н.Т"
Эксперт _____ **Ешимкулов Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Производственная компания "Геотерм"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство трех скважин на месторождении подземных вод Кереген**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 12.10.2020г. к договору №41 от 23.06.2020г.**

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		**7545**	**150,79**	**143,03**	**1137736**	**1079179**	**0**	**229101**	**1476185**
				м3 грунта		**7,76**	**34,41**	**58558**	**259638**		**109347**	
2	2	**Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**226,4**	**1864,63**	**0**	**422153**	**0**	**0**	**303950**	**784191**
				м3 грунта		**1864,63**	**0**	**422153**	**0**		**58088**	
3	3	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**752,50**	**17,89**	**17,89**	**13460**	**13460**	**0**	**3671**	**18501**
				м3 грунта		**0**	**6,78**	**0**	**5098**		**1370**	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**2278876**
			Раздел: 2. Устройство трубопроводов									
4	6	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		**125,75**	**2998,83**	**155,05**	**377103**	**19498**	**234599**	**127214**	**544662**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 основания		978,18	43,68	123006	5493		40345	
5	7	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,098	339649,36	103984	372935	114174	5702	281582	706878
						230472	28568,12	253058	31368		52361	
6	8	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,417	449322,51	147141,86	636690	208500	19391	462069	1186660
						288496	40887,5	408799	57938		87901	
7	9	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1108,98	1639		1817618		1817618		1963028
											145409	
8	10	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1440,26	3445		4961696		4961696		5358631
											396936	
9	15	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2623		36722		36722		39660
											2938	
10	16	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	30	4471		134130		134130		144860
											10730	
11	17	С123-020103-2307	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	2	6132		12264		12264		13245
											981	
12	18	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1607		9642		9642		10413
											771	
13	19	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	3520		42240		42240		45619
											3379	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	20	Е11-220601-0605 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,003	264159,09	52956,4	792	159	341	342	1225
						97404,7	17608,24	292	53		91	
15	21	С123-020101-0633	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 150х100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3	7960		23880		23880		25790
											1910	
16	22	С123-020101-0633	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 150х150 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3	7960		23880		23880		25790
											1910	
17	24	С123-040102-0102	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	27035		27035		27035		29198
											2163	
18	25	С123-020302-2410	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	2219		11095		11095		11983
											888	
19	26	С123-020302-2413	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	5970		41790		41790		45133
											3343	
			Итого по разделу: 2. Устройство трубопроводов									10152775
			ИТОГО:					10102861	1434970	7402025	1407929	12431650
								1265866	359588		920861	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		248633				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**12680283**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**376604**				
			Геофизические работы			**1,07%**		**135265**				
			Анализ проб воды (химический, бактериологический, радиологический)			**0,01%**		**1813**				
			Итого									**13193965**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**263879**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13457844**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049									**14117279**
			НДС			**12 %**		**1694073**				
			Итого с НДС									**15811352**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Производственная компания "Геотерм"
Исполнительный директор _____ Беимбетов Р.К.

Принял (Заказчик):
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ Нигметов Д.Т.

Эксперт (технический надзор):
ТОО "БКА-Групп"
Инженер по качеству _____ Утемуратов А.

Авторский надзор:
ИП "Ешимкулов Н."
Эксперт _____ Ешимкулов Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Производственная компания "Геотерм"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство трех скважин на месторождении подземных вод Кереген**
(наименование, адрес)

Договор подряда **Дополнительное соглашение №1 от 12.10.2020г. к договору №41 от 23.06.2020г.**

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0201	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	702	46,32	41,66	32516	29247	0	13048	49208
						4,66	21,16	3269	14853		3645	
2	2	Е11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	702	35,63	35,63	25015	25015	0	5957	33450
						0	11,79	0	8274		2478	
3	3	Е11-040101-1002	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы	м бурения	10	8018,87	5073,17	80189	50732	11611	25202	113822
						1784,64	1180,25	17846	11803		8431	
4	4	Е11-040101-1103	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы	м бурения	110	12169,18	7182,28	1338610	790050	283609	381300	1857501
						2408,64	1669,43	264950	183637		137593	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-040101-1002	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы (1-я разбурка)**	м бурения	10	7082,33	5073,17	70823	50732	2245	25202	103707
						1784,64	1180,25	17846	11803		7682	
6	6	Е11-040101-1103	**Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы (1-я разбурка)**	м бурения	110	9867,5	7182,28	1085425	790050	30424	381300	1584063
						2408,64	1669,43	264950	183637		117338	
7	7	Е11-040101-1002	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы (2-я разбурка)**	м бурения	10	7082,33	5073,17	70823	50732	2245	25202	103707
						1784,64	1180,25	17846	11803		7682	
8	8	Е11-040101-1103	**Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы(2-я разбурка)**	м бурения	110	9867,5	7182,28	1085425	790050	30424	381300	1584063
						2408,64	1669,43	264950	183637		117338	
9	9	С124-030101-0111	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ/глубина бурения от 0-120/**	шт.	1	155866		155866		155866		168335
											12469	
10	10	С124-030101-0185	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ/от 10 до 120 м/**	шт.	1	382617		382617		382617		413226
											30609	
11	11	С124-030101-0188	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ/от 0-10 м/**	шт.	1	688662		688662		688662		743755
											55093	
12	12	С121-010102-0304	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	5	37002		185010		185010		199811
											14801	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**13**	**Е11-040201-0403**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т (кондуктор)**		**10**	**614,13**	**455,49**	**6141**	**4555**	**164**	**2188**	**8996**
			м спуска или подъема труб			**142,27**	**115,14**	**1423**	**1151**		**666**	
14	**14**	**С123-010303-0184**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 426, толщина стенки 10,0 мм**	**м**	**10**	**34414**		**344140**		**344140**		**371671**
											27531	
15	**15**	**Е11-040201-0403**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т**		**110**	**614,16**	**455,49**	**67558**	**50104**	**1805**	**24068**	**98956**
			м спуска или подъема труб			**142,27**	**115,14**	**15650**	**12666**		**7330**	
16	**16**	**С123-010303-0141**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм**	**м**	**110**	**18038**		**1984180**		**1984180**		**2142914**
											158734	
17	**17**	**Е11-040301-0103**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	**колонна**	**1**	**558660,33**	**337764,47**	**558660**	**337764**	**0**	**274686**	**900014**
						220896	**102263,98**	**220896**	**102264**		**66668**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление фильтров		0,926	199124,19	61756,6	184389	57187	4054	87262	293383
				т конструкций		132990	3583,7	123149	3319		21732	
19	19	С123-010303-0141	Фильтр перфорированная, трубы ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм		20	18038		360760		360760		389621
				м							28861	
20	20	С121-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82		17	1737		29529		29529		31891
				м2							2362	
21	21	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия		7,14	15808,92	0	112876	0	27817	72300	199990
				м3		11913	0	85059	0		14814	
22	22	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		7,14	1472		10510		10510		11351
				м3							841	
			ИТОГО:					8859724	3026218	4535672	1699015	11403434
								1297834	728847		844698	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		228069				
			Итого с временными									11631503
			Зимние удорожания			2,97 %		345456				
			Геофизические работы			1,07%		124077				
			Анализ проб воды (химический, бактериологический, радиологический)			0,01%		1663				
			Итого									12102698
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		242054				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12344752

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049									**12949645**
			НДС			**12 %**		**1553957**				
			Итого с НДС									**14503603**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Производственная компания "Геотерм"

Исполнительный директор _____ Беимбетов Р.К.

Принял (Заказчик):

ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"

Руководитель _____ Нигметов Д.Т.

Эксперт (технический надзор):

ТОО "БКА-Групп"

Инженер по качеству _____ Утемуратов А.

Авторский надзор:

ИП "Ешимкулов Н."

Эксперт _____ Ешимкулов Н.