Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Производственная компания "Геотерм"
Наименование обьекта: Строительство трех скважин на месторождении подземных вод Кереген

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года.

код документа	код заказчика	код подрядчика	договора		Источник финансирования		Организационно-правовая основа	
			номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			ДС №2 к договору №41 от 23.06.2020г.	04.12.2020 г				

Наименование пусковых комплексов. обьектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с налогом на добавленную стоимость гр.2+гр.9
	С начала строительтва по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	доп.затраты на приобретение материалов	др.дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство трех скважин на месторождении подземных вод Кереген	132 102 624,00	52 025 843							6 243 101,00	58 268 944
Итого к оплате										58 268 944

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Производственная компания "Геотерм"
Исполнительный директор _____ **Беимбетов Р.К.**

Эксперт (технический надзор):
ТОО "БКА-Групп"
Директор _____ **Куанышев Р.Н.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ **Пигметов Д.Т.**

Авторский надзор:
ИП "Ешимкулов Н."
Эксперт _____ **Ешимкулов Н.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Производственная компания "Геотерм"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство трех скважин на месторождении подземных вод Кереген**
(наименование, адрес)

Договор подряда: **Дополнительное соглашение №2 от 04.12.2020г. к договору №41 от 23.06.2020г.**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020 года на 6-1-1 Бурение скважин глубиной 120 м - 3 шт**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0201	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3		702	46,32	41,66	32516	29247	0	13048	49209
				м3 грунта		4,66	21,16	3269	14853		3645	
2	2	Е11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1		702	35,63	35,63	25015	25015	0	5957	33450
				м3 грунта		0	11,79	0	8274		2478	
3	3	Е11-040101-1002	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы		10	8018,87	5073,2	80189	50732	11611	25202	113821
				м бурения		1784,63	1180,27	17846	11803		8431	
4	4	Е11-040101-1103	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы		110	12169,18	7182,28	1338610	790050	283609	381300	1857502
				м бурения		2408,64	1669,43	264950	183637		137593	
5	5	Е11-040101-1002	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы (1-я разбурка)		10	7082,33	5073,2	70823	50732	2245	25202	103707
				м бурения		1784,63	1180,27	17846	11803		7682	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-040101-1103	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы (1-я разбурка)		110	9867,5	7182,28	1085425	790050	30424	381300	1584062
				м бурения		2408,64	1669,43	264950	183637		117338	
7	7	Е11-040101-1002	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы (2-я разбурка)		10	7082,33	5073,2	70823	50732	2245	25202	103707
				м бурения		1784,63	1180,27	17846	11803		7682	
8	8	Е11-040101-1103	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы(2-я разбурка)		110	9867,5	7182,28	1085425	790050	30424	381300	1584062
				м бурения		2408,64	1669,43	264950	183637		117338	
9	9	С124-030101-0111	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ/глубина бурения от 0-120/		1	155866		155866		155866		168336
				шт.							12469	
10	10	С124-030101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ/от 10 до 120 м/		1	382617		382617		382617		413227
				шт.							30609	
11	11	С124-030101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ/от 0-10 м/		1	688662		688662		688662		743755
				шт.							55093	
12	12	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ		5	37002		185010		185010		199810
				т							14801	
13	13	Е11-040201-0403	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т (кондуктор)		10	614,13	455,47	6141	4555	164	2188	8995
				м спуска или подъема труб		142,27	115,13	1423	1151		666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С123-010303-0184	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 426, толщина стенки 10,0 мм	м	10	34414		344140		344140		371672
											27531	
15	15	Е11-040201-0403	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т	м спуска или подъема труб	110	614,17	455,49	67558	50104	1805	24068	98957
						142,27	115,14	15650	12666		7330	
16	16	С123-010303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	110	18038		1984180		1984180		2142915
											158734	
17	17	Е11-040301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	558660,33	337764,33	558660	337764	0	274686	900014
						220896	102264	220896	102264		66668	
18	18	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление фильтров	т конструкций	0,926	199124,19	61756,66	184389	57187	4054	87262	293384
						132989,92	3583,51	123149	3319		21732	
19	19	С123-010303-0141	Фильтр перфорированная, трубы ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	20	18038		360760		360760		389620
											28861	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	С121-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82		17	1737		29529		29529		31892
				м2							2362	
21	21	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия		7,14	15808,92	0	112876	0	27817	72300	199989
				м3		11912,98	0	85059	0		14814	
22	22	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		7,14	1472		10510		10510		11350
				м3							841	
			ИТОГО:					**8859724**	**3026218**	**4535672**	**1699015**	**11403437**
								1297834	**728847**		**844698**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**228069**				
			Итого с временными									**11631506**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**345456**				
			Геофизические работы			**1,07%**		**124077**				
			Анализ проб воды (химический, бактериологический, радиологический)			**0,01%**		**1663**				
			Итого									**12102702**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**242054**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12344756**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049									**12949649**
			НДС			**12 %**		**1553958**				
			Итого с НДС									**14503607**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Производственная компания "Геотерм"
Исполнительный директор _____ Беимбетов Р.К.

Принял (Заказчик):
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ Нигметов Д.Т.

Эксперт (технический надзор):
ТОО "БКА-Групп"
Инженер по качеству _____ Утемуратов А.К.

Авторский надзор:
ИП "Ешимкулов Н."
Эксперт _____ Ешимкулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Производственная компания "Геотерм"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство трех скважин на месторождении подземных вод Кереген**
(наименование, адрес)

Договор подряда : **Дополнительное соглашение №2 от 04.12.2020г. к договору №41 от 23.06.2020г.**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020 года на 7-1-1 Благоустройство**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Щебеночное покрытие									
1	1	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство		288,9	3829,42	1549,95	1106319	447779	599757	167566	1375796
			м3 материала основания в плотном теле			203.47	333,58	58783	96371		101911	
			Итого по разделу: 1. Щебеночное покрытие									**1375796**
			Раздел: 2. Ограждения площадки 1 подъема									
2	2	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		945	2935,35	1055,83	2773908	997756	45658	2464399	5657372
				м оград		1831,21	378,82	1730493	357981		419065	
3	3	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		31,1304	264419		8231469		8231469		8889987
				т							658518	
4	4	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		28,56	15385		439396		439396		474547
				м3							35152	
5	5	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		777,75	93,64	2,31	72825	1797	38516	22567	103023
				м2		41,8	0,25	32511	194		7631	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	777,75	146,36	3,28	113831	2549	73279	26490	151546
						48,86	0,5	38003	388		11226	
7	7	Е11-070111-0113 Изм. и доп. вып. 16	Насадка из колючей проволоки. Устройство	м оград	945	2575,63	579,45	2433967	547578	863168	1447598	4192090
						1082,77	215,4	1023221	203556		310525	
8	8	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	259,38	641		166263		166263		179564
											13301	
9	9	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	3	28358,79	4855,46	85076	14566	2532	86536	185341
						22659,4	1785,75	67978	5357		13729	
10	10	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6	15385		92310		92310		99695
											7385	
11	11	С121-050206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 300 х 200 мм	т	1,74	290149		504859		504859		545248
											40389	
12	12	С121-060405-0501	Стоимость м/конструкций ворот	т	0,942	707814		666761		666761		720102
											53341	
13	13	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	6	812,91	29,36	4877	176	250	5283	10973
						741,95	4,24	4452	25		813	
14	14	С121-060405-0501	Стоимость калитки КМ5Вл	т	0,3702	707814		262033		262033		282995
											20963	
15	15	Е11-070111-0113 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	945	2575,63	579,45	2433967	547578	863168	1447598	4192090
						1082,77	215,4	1023221	203556		310525	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 140 х 140 х 6 мм	т	17,9352	264419		4742408		4742408		5121800
											379393	
17	17	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	19,08	15385		293546		293546		317029
											23484	
18	18	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	414,48	641		265682		265682		286936
											21255	
19	19	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09	306480		27583		27583		29790
											2207	
20	20	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	447,75	93,64	2,31	41925	1035	22174	12992	59310
						41,8	0,25	18717	112		4393	
21	21	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	447,75	146,36	3,28	65532	1467	42187	15250	87245
						48,86	0,5	21878	224		6463	
22	22	Е11-070111-0204	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных без фундаментов	шт.	3	25976,59	10068,71	77930	30206	13545	53420	141858
						11392,92	3697,49	34179	11092		10508	
23	23	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,42	15385		6462		6462		6979
											517	
24	24	С121-050206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 300 х 200 мм	т	0,87	290149		252430		252430		272624
											20194	
25	25	С121-060405-0501	Стоимость м/конструкций ворот	т	0,597	707814		422565		422565		456370
											33805	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	3	812,91	29,36	2439	88	125	2642	5487
						741,95	4,24	2226	13		406	
27	27	С121-060405-0501	Стоимость м/конструкций калитки	т	0.0603	707814		42681		42681		46096
											3414	
			Итого по разделу: 2. Ограждения площадки 1 подъема									**32516097**
			Раздел: 3. Озеленение									
28	28	Е11-470102-0116	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	180	1380.75	217,46	248535	39142	0	197028	481208
						1163,29	80,57	209393	14502		35645	
29	29	С125-010204-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	180	192		34560		34560		37325
											2765	
			Итого по разделу: 3. Озеленение									**518533**
			ИТОГО:					**25912139**	**2631719**	**19015367**	**5949369**	**34410426**
								4265055	**893371**		**2548923**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**688209**				
			Итого с временными									**35098634**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**1042429**				
			Геофизические работы			**1,07%**		**374 408**				
			Анализ проб воды (химический, бактериологический, радиологический)			**0,01%**		**5 019**				
			Итого									**36 520 490**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**730 410**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37 250 900**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049									**39 076 194**
			НДС			**12 %**		**4 689 143**				
			Итого с НДС									**43 765 337**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Производственная компания "Геотерм"
Исполнительный директор _____ Беимбетов Р.К.

Принял (Заказчик):
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ Нигметов Д.Т.

Эксперт (технический надзор):
ТОО "БКА-Групп"
Инженер по качеству _____ Утемуратов А.К.

Авторский надзор:
ИП "Ешимкулов Н."
Эксперт _____ Ешимкулов Н.Т.