Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня емк.25 м3 Н=12 м**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 18

за октябрь месяц 2022 год

на общестроительные работы, Л.С. 02-04-01

Составлен(а) в текущи х ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	64,896	288,32	288,32	18711	18711	--	2490	22 897
			НР - 72%; СП - 8%			--	53,29	--	3458		1696	
2	2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	64,896	51,75	51,75	3358	3358	--	955	4 658
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,44	--	1326		345	
3	3	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 г рунта	64,896	177,12	177,12	11494	11494	--	3269	15 944
			НР - 72%; СП - 8%			--	69,96	--	4540		1181	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобил и-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0, 5 м3(завоз грунт)	м3 грунта	64,896	341,16	341,16	22140	22140	--	2946	27 093
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,05	--	4092		2007	
5	5	С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2015)	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т-км	2244,1037	23,00	--	51614	--		--	55 743
			СП - 8%			--	--	--	--		4129	
6	6	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	64,896	61,20	61,20	3972	3972	--	1129	5 509
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,17	--	1569		408	
7	7	Е11-010104-0111 1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 г рунта	64,896	185,40	185,40	12032	12031	--	3420	16 688
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,20	--	4750		1236	
8	8	Е11-010105-0307 1101-0105-0307 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	40,0192	243,32	238,47	9737	9543	--	2373	13 078
			НР - 72%; СП - 8%			4,85	77,49	194	3101		969	
9	9	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненног о грунта	40,0192	79,12	79,12	3166	3166	--	945	4 440
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,79	--	1312		329	
10	10	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненног о грунта	40,0192	60,03	60,03	2402	2403	--	561	3 200
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,48	--	780		237	
11	11	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,97536	1380,61	--	6869	--	--	4946	12 760
			НР - 72%; СП - 8%			1380,61	--	6869	--		945	
12	12	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	19,90144	42,39	42,39	844	843	--	240	1 171
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,74	--	333		87	
13	13	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног о грунта	19,90144	207,30	94,94	4126	1889	--	2275	6 914
			НР - 72%; СП - 8%			112,36	46,44	2236	924		512	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	19,90144	94,16	80,63	1874	1605	57	412	2 469
			НР - 72%; СП - 8%			10,63	18,13	212	361		183	
15	15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (обваловка)	м3 грунта	39,31	878,80	--	34546	--	--	24873	64 172
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	--	34546	--		4753	
16	16	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (обваловка)	м3 грунта	157,22	31,10	31,10	4890	4890	--	1390	6 782
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,28	--	1931		502	
17	17	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимость ю 0,65 м3(завоз грунта для обваловки)	м3 грунта	102,23	126,21	121,63	12902	12434	44	2067	16 166
			НР - 72%; СП - 8%			4,15	23,93	424	2446		1198	
18	18	С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2015)	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т-км	3535,1134	23,00	--	81308	--		--	87 813
			СП - 8%			--	--	--	--		6505	
19	19	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	52,78	1,15	1,15	61	61	--	19	86
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,49	--	26		6	
20	20	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, вручную	м2	52,78	393,59	0,26	20774	14	1818	13638	37 165
			НР - 72%; СП - 8%			358,89	--	18942	--		2753	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								404 748
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
21	21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	20607,84	1136,42	18547	1022	16260	1372	21 512
			НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	1265	242		1593	
22	22	Е11-060201-0106 1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м 3. Устройство	м3	8,05	27373,90	543,65	220360	4376	191911	22995	262 824
			НР - 91%; СП - 8%			2990,49	148,57	24073	1196		19468	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-I (А240) ст рк 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	0,048	402525,00	--	19321	--	19321	--	20 867
			СП - 8%			--	--	--	--		1546	
24	24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст рк 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1035	398962,00	--	41293	--	41293	--	44 596
			СП - 8%			--	--	--	--		3303	
25	25	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	713859,99	1443,99	127467	258	122331	4542	142 569
			НР - 91%; СП - 8%			27320,00	630,51	4878	113		10561	
26	26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бето ну	м2 поверхности	10,048	908,16	20,27	9125	204	5802	2928	13 017
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	3119	30		964	
			колодец 1500 мм									
27	27	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,176625	8216,42	1811,92	1451	320	960	295	1 886
			НР - 93%; СП - 8%			969,85	825,72	171	146		140	
28	28	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отмостка песчаное. Устройство	м3 основания	0,2355	4846,05	1060,92	1141	250	681	294	1 550
			НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	210	107		115	
29	29	Е11-110101-2503 1111-0101-2503 РСНБ РК 2015)	Покрытия из камня бульжного. Устройство по готовому подстилающему слою	м2 покрытия	2,355	1966,71	123,44	4632	290	1823	2447	7 645
			НР - 94%; СП - 8%			1069,57	35,81	2519	84		566	
30	30	Е11-221301-0302 1122-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Уст ройство в грунтах мокрых	м3 железобетон ных и бетон ных конструкций колодца	2,72	77866,34	4319,37	211796	11748	121934	82939	318 313
			НР - 99%; СП - 8%			28718,40	2081,74	78114	5662		23579	
31	31	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015)	Плита для колодцев ГОст 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	25560,00	--	25560	--	25560	--	27 605
			СП - 8%			--	--	--	--		2045	
32	32	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22812,00	--	22812	--	22812	--	24 637
			СП - 8%			--	--	--	--		1825	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015)	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20 450
			СП - 8%			--	--	--	--		1515	
34	34	С1222-506-0501 222-506-0501 РСНБ РК 2015)	Лестницы шахтные	т	0,02674	797548,00	--	21326	--	21326	--	23 032
			СП - 8%			--	--	--	--		1706	
35	35	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бе тону	м2 поверхности	8,478	908,16	20,27	7699	172	4896	2471	10 983
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	2631	25		814	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								941 486
			РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкция башни									
36	36	Е11-090204-0101 1109-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы постоянных шахтных копров высотой до 40 м одноукосные. Монтаж	т конструкций	3,651	100678,80	22234,45	367578	81178	79651	156211	565 692
			НР - 69%; СП - 8%			56628,00	5380,31	206749	19644		41903	
			Утепление башни									
37	38	Е11-090201-0203 1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бункеры металлические . Защита листовой сталью на сварке	т конструкций	1,143	45383,85	8277,03	51874	9461	5626	26897	85 072
			НР - 69%; СП - 8%			32184,60	1919,15	36787	2194		6302	
38	39	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015)	Прокат тонколистовой горячека таный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,028	580793,00	--	16262	--	16262	--	17 563
			СП - 8%			--	--	--	--		1301	
39	40	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015)	Прокат толстолистовой горяче катаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщин ой от 4 до 12 мм	т	0,26	576293,00	--	149836	--	149836	--	161 823
			СП - 8%			--	--	--	--		11987	
40	41	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015)	Прокат листовой оцинков анный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,98325	686295,00	--	674800	--	674800	--	728 784
			СП - 8%			--	--	--	--		53984	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	42	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткан и или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами п олужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5	25134,32	1615,34	125672	8076	12886	82459	224 782
			НР - 76%; СП - 8%			20942,00	757,86	104710	3789		16650	
42	43	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2015)	Плита теплоизоляционная из мин еральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	6,2	8847,00	–	54851	–	54851	–	59 239
			СП - 8%			–	–	–	–		4388	
43	44	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (наружные) металлические большие. Окраска алкидная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	97,953556	303,26	1,19	29705	117	15268	11501	44 502
			НР - 80%; СП - 8%			146,19	0,57	14320	56		3296	
44	45	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (вну трение) металлические большие. Окраска эпоксидная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	97,953556	303,26	1,19	29705	117	15268	11501	44 502
			НР - 80%; СП - 8%			146,19	0,57	14320	56		3296	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1 931 959
			РАЗДЕЛ 4.Испытание									
45	46	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	206,99	2,84	5175	71	2898	2037	7 789
			НР - 91%; СП - 8%			88,22	1,34	2206	34		577	
46	47	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	25	392,81	0,95	9820	23	5173	4218	15 161
			НР - 91%; СП - 8%			184,96	0,45	4624	11		1123	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								22 950
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 301 146
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		95 733				
			Итого с временными									3 396 879
			Зимние удорожания			1,17%		39 743				
			Итого с зимними удорожаниями									3 436 623
			Непредвиденные работы и затраты			2%		68 732				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 505 355

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Проходная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 19

за октябрь месяц 2022 год

на общестроительные работы, Л.С. 03-01-01

Составлен(а) в текущи х ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	88,128	288,32	288,32	25409	25409	--	3381	31094
			НР - 72%; СП - 8%			--	53,29	--	4696		2303	
2	2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	88,128	51,75	51,75	4561	4560	--	1297	6327
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,44	--	1801		469	
3	3	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	88,128	177,12	177,12	15609	15609	--	4439	21652

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	69,96	--	6165		1604	
4	4	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(вывоз грунт)	м3 грунта	88,128	341,16	341,16	30066	30065	--	4001	36792
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,05	--	5556		2725	
5	5	С3412-102-0310 412-102-0310 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	528,768	38,00	--	20093	--		--	21700
			СП - 8%			--	--	--	--		1607	
6	6	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунт)	м3 грунта	80,428	341,16	341,16	27439	27439	--	3651	33577
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,05	--	5071		2487	
7	7	С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т-км	2979,8574	23,00	--	68537	--		--	74020
			СП - 8%			--	--	--	--		5483	
8	8	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	80,428	61,20	61,20	4922	4922	--	1400	6827
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,17	--	1944		506	
9	9	Е11-010104-0111 1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	80,428	185,40	185,40	14911	14911	--	4239	20682
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,20	--	5887		1532	
10	10	Е11-010105-0307 1101-0105-0307 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	73,44	243,32	238,47	17869	17513	--	4354	24001
			НР - 72%; СП - 8%			4,85	77,49	356	5691		1778	
11	11	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	73,44	79,12	79,12	5811	5810	--	1734	8148
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,79	--	2408		604	
12	12	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	73,44	60,03	60,03	4409	4409	--	1030	5874
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,48	--	1431		435	

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	13	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,3976	1380,61	--	1930	--	--	1389	3585
			НР - 72%; СП - 8%			1380,61	--	1930	--		266	
14	14	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,5904	42,39	42,39	237	237	--	67	329
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,74	--	94		24	
15	15	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,5904	207,30	94,94	1159	531	--	639	1942
			НР - 72%; СП - 8%			112,36	46,44	628	260		144	
16	16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5,5904	94,16	80,63	526	450	17	116	693
			НР - 72%; СП - 8%			10,63	18,13	59	101		51	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								297243
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
17	17	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	8216,42	1811,92	7395	1631	4891	1503	9610
			НР - 93%; СП - 8%			969,85	825,72	873	743		712	
18	18	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	7,7	21217,93	1392,69	163378	10723	125100	27447	206091
			НР - 91%; СП - 8%			3578,58	338,47	27555	2606		15266	
19	19	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01602	617024,73	2469,73	9885	39	3749	5564	16685
			НР - 91%; СП - 8%			380613,00	1080,57	6097	17		1236	
20	20	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	6,56	1166,06	12,62	7649	83	4449	2935	11431
			НР - 93%; СП - 8%			475,21	5,94	3117	39		847	
21	21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,64	908,16	20,27	38724	865	24625	12426	55242
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	13234	127		4092	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								299059

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Отмостка									
22	22	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,1175	7688,89	1631,08	8592	1823	6498	772	10113
			НР - 108%; СП - 8%			242,14	397,19	271	444		749	
23	23	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	11,175	1435,69	3,21	16044	36	13731	2473	19999
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	2277	13		1481	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								30112
			РАЗДЕЛ 4.Крыльцо									
24	24	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,04	25208,50	1231,39	1008	49	911	55	1148
			НР - 91%; СП - 8%			1206,68	302,55	48	12		85	
25	25	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,35	21353,76	1752,44	7474	613	6082	847	8987
			НР - 91%; СП - 8%			2226,76	433,91	779	152		666	
26	26	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0066	408331,00	–	2695	–	2695	–	2911
			СП - 8%			–	–	–	–		216	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								13046
			РАЗДЕЛ 5.Стены									
27	27	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,36372	34317,48	2991,64	595879	51946	419515	128571	782406
			НР - 93%; СП - 8%			7165,40	796,50	124418	13830		57956	
28	28	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0437325	485024,58	2414,78	21211	106	17857	3054	26206
			НР - 93%; СП - 8%			74278,80	802,44	3248	35		1941	

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	29	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,55	64851,85	28963,56	35669	15930	10400	11967	51447
			НР - 91%; СП - 8%			16979,38	6930,75	9339	3812		3811	
30	30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01315	402525,00	–	5293	–	5293	–	5716
			СП - 8%			–	–	–	–		423	
31	31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А4О0) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02961	398962,00	–	11813	–	11813	–	12758
			СП - 8%			–	–	–	–		945	
32	32	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,573	46441,70	4521,42	26611	2591	14495	9191	38666
			НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	9525	575		2864	
33	33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00134	402525,00	–	539	–	539	–	582
			СП - 8%			–	–	–	–		43	
34	34	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст рк 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0028	398962,00	–	1117	–	1117	–	1206
			СП - 8%			–	–	–	–		89	
35	35	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/сердечники/	м3	1,4	64851,85	28963,56	90793	40549	26473	30462	130955
			НР - 91%; СП - 8%			16979,38	6930,75	23771	9703		9700	
36	36	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст рк 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010994	402525,00	–	4425	–	4425	–	4779
			СП - 8%			–	–	–	–		354	
37	37	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0563192	398962,00	–	22469	–	22469	–	24267
			СП - 8%			–	–	–	–		1798	
			Перегородки									
38	38	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,065	21394,54	1392,69	1391	91	1067	232	1752

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			3578,58	338,47	233	22		130	
39	39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст рк 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0017316	402525,00	–	697	–	697	–	753
			СП - 8%			–	–	–	–		56	
40	40	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014768	398962,00	–	589	–	589	–	636
			СП - 8%			–	–	–	–		47	
41	41	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,7092	5917,52	274,95	4197	195	2421	1518	6172
			НР - 93%; СП - 8%			2229,46	71,77	1581	51		457	
42	42	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0034755	485024,58	2414,78	1686	9	1419	243	2083
			НР - 93%; СП - 8%			74278,80	802,44	258	3		154	
43	43	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001804	957007,99	1443,99	1726	2	1236	445	2345
			НР - 91%; СП - 8%			270468,00	630,51	488	1		174	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1092729
			РАЗДЕЛ 6.Покрытие									
44	44	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной доб м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4	6720,63	1534,32	26883	6137	9490	15343	45604
			НР - 118%; СП - 8%			2813,96	436,76	11256	1747		3378	
45	45	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ст РК 949-92	м2	11,6	6867,00	–	79657	–	79657	–	86030
			СП - 8%			–	–	–	–		6373	
46	46	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,06328	34826,50	4893,24	71857	10096	38917	22815	102246
			НР - 91%; СП - 8%			11071,50	1079,88	22844	2228		7574	
47	47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0190364	402525,00	–	7663	–	7663	–	8276

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		613	
48	48	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0641824	398962,00	–	25606	–	25606	–	27655
			СП - 8%			–	–	–	–		2049	
49	49	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,5324	289,69	13,06	3051	137	1969	903	4270
			НР - 92%; СП - 8%			89,73	3,44	945	36		316	
50	50	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,5324	1000,83	54,30	10541	572	3755	5849	17701
			НР - 92%; СП - 8%			589,99	13,61	6214	143		1311	
51	51	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	1,5187721	36899,00	–	56041	–	56041	–	60524
			СП - 8%			–	–	–	–		4483	
52	52	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,5324	289,69	13,06	3051	137	1969	903	4270
			НР - 92%; СП - 8%			89,73	3,44	945	36		316	
53	53	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,5324	725,28	111,48	7639	1175	3800	2730	11199
			НР - 92%; СП - 8%			252,96	28,83	2664	304		830	
54	54	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112 -0101-1701	м2 стяжки	10,5324	206,96	16,49	2180	174	1907	134	2499
			НР - 92%; СП - 8%			9,40	4,46	99	47		185	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								370274
			РАЗДЕЛ 7.Кровля									
55	55	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,852	114224,59	1546,81	325769	4412	246920	68650	425973
			НР - 90%; СП - 8%			26100,10	645,37	74437	1841		31554	
56	56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкогопрофиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007104	402525,00	–	2860	–	2860	–	3089

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		229	
57	57	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, па рапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,8	5205,38	14,70	71834	203	54944	15403	94215
			НР - 92%; СП - 8%			1209,17	4,01	16687	55		6979	
58	58	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	29,46	863,79	13,75	25447	405	18803	4636	32490
			НР - 72%; СП - 8%			211,77	6,80	6239	200		2407	
59	59	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные и з профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	29,46	857,28	22,61	25255	666	2200	20837	49780
			НР - 92%; СП - 8%			759,97	8,85	22389	261		3687	
60	60	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	33,879	2542,00	–	86120	–	86120	–	93010
			СП - 8%			–	–	–	–		6890	
61	61	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,852	8947,77	63,90	25519	182	22514	2614	30383
			НР - 90%; СП - 8%			989,82	28,45	2823	81		2251	
62	62	Е11-100116-0203 1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, нак аты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	14	334,36	1,47	4681	20	3391	1151	6299
			НР - 90%; СП - 8%			90,69	0,66	1270	9		467	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								735239
			РАЗДЕЛ 8.Проемы									
63	63	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	2962,06	569,95	5598	1077	2158	2395	8633
			НР - 90%; СП - 8%			1250,51	157,67	2363	298		639	
64	64	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	1857,98	87,38	3512	166	963	2210	6180
			НР - 90%; СП - 8%			1261,06	38,39	2383	73		458	

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
65	65	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТРК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П , ДГ 21-10П	м2	1,89	5812,00	–	10985	–	10985	–	11864
			СП - 8%			–	–	–	–		879	
66	66	С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	20161,00	–	38104	–	38104	–	41152
			СП - 8%			–	–	–	–		3048	
67	67	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	1	3481,00	–	3481	–	3481	–	3759
			СП - 8%			–	–	–	–		278	
68	68	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	1	2347,00	–	2347	–	2347	–	2535
			СП - 8%			–	–	–	–		188	
69	69	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	2	3663,00	–	7326	–	7326	–	7912
			СП - 8%			–	–	–	–		586	
70	70	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидны х, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,4813	3210,07	197,08	17595	1081	8632	7547	27153
			НР - 90%; СП - 8%			1437,95	91,86	7882	504		2011	
71	71	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и п оворотная створка	м2	5,4813	22203,00	–	121701	–	121701	–	131437
			СП - 8%			–	–	–	–		9736	
72	72	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,75	1278,29	5,70	4794	21	3785	899	6148
			НР - 90%; СП - 8%			263,60	2,73	988	10		455	
73	73	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	3,75	1282,00	–	4808	–	4808	–	5193
			СП - 8%			–	–	–	–		385	

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
74	74	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	5205,38	14,70	7808	22	5972	1674	10241
			НР - 92%; СП - 8%			1209,17	4,01	1814	6		759	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								262207
			РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка									
75	75	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,33	1167,86	64,33	49436	2723	13985	28007	83638
			НР - 80%; СП - 8%			773,16	53,87	32728	2280		6195	
76	76	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,94	750,27	7,27	7458	72	1495	4742	13176
			НР - 80%; СП - 8%			592,65	3,73	5891	37		976	
77	77	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,726	3512,57	49,91	23626	335	6255	13767	40384
			НР - 80%; СП - 8%			2532,85	25,63	17036	172		2991	
78	78	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,94	1426,74	11,06	14182	110	999	10500	26657
			НР - 80%; СП - 8%			1315,16	5,26	13073	52		1975	
79	79	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	49,056	1150,66	10,44	56447	512	4585	41275	105539
			НР - 80%; СП - 8%			1046,76	4,96	51350	243		7818	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								269394
			РАЗДЕЛ 10.Полы									
80	80	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,94	335,97	34,46	3340	343	2184	886	4565
			НР - 94%; СП - 8%			81,79	13,08	813	130		338	

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
81	81	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,94	2866,08	159,57	28489	1586	23868	3384	34423
			НР - 94%; СП - 8%			305,34	56,81	3035	565		2550	
82	82	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,53	811,55	32,22	8546	339	4155	3966	13513
			НР - 94%; СП - 8%			384,84	15,80	4052	166		1001	
83	83	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	9,94	3057,90	47,26	30396	470	27049	2885	35943
			НР - 94%; СП - 8%			289,44	19,29	2877	192		2662	
84	84	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,9	17454,84	1819,08	15709	1638	10220	4149	21447
			НР - 94%; СП - 8%			4279,36	625,14	3851	563		1589	
85	85	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	11,8	350,58	0,95	4137	11	2519	1516	6105
			НР - 94%; СП - 8%			136,20	0,45	1607	5		452	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								115996
			РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка									
86	86	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	55,73	4101,65	26,47	228585	1475	75542	121576	378174
			НР - 80%; СП - 8%			2719,68	7,22	151568	402		28013	
87	87	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	7,2449	36899,00	–	267330	–	267330	–	288716
			СП - 8%			–	–	–	–		21386	
88	88	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,73	4045,89	103,92	225477	5791	67886	125434	378984
			НР - 80%; СП - 8%			2723,85	89,58	151800	4992		28073	
89	89	С1214-401-0101 214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	55,73	976,00	–	54392	–	54392	–	58743
			СП - 8%			–	–	–	–		4351	

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
90	90	С1217-109-0110 217-109-0110 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляци и полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм**	**шт.**	**250**	**29,00**	**--**	**7250**	**--**	**7250**	**--**	**7830**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**580**	
91	91	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**55,73**	**58,34**	**0,67**	**3251**	**38**	**287**	**2354**	**6053**
			НР - 80%; СП - 8%			**52,50**	**0,30**	**2926**	**17**		**448**	
92	92	Е11-150402-0202 1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,9**	**974,68**	**3,86**	**4776**	**19**	**3870**	**717**	**5932**
			НР - 80%; СП - 8%			**181,12**	**1,78**	**887**	**9**		**439**	
93	93	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,9**	**907,37**	**3,51**	**4446**	**17**	**3806**	**505**	**5347**
			НР - 80%; СП - 8%			**127,07**	**1,63**	**623**	**8**		**396**	
94	94	Е11-150402-0202 1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,43**	**974,68**	**3,86**	**11141**	**44**	**9027**	**1672**	**13838**
			НР - 80%; СП - 8%			**181,12**	**1,78**	**2070**	**20**		**1025**	
95	95	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,43**	**907,37**	**3,51**	**10371**	**40**	**8879**	**1177**	**12472**
			НР - 80%; СП - 8%			**127,07**	**1,63**	**1452**	**19**		**924**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**								**1156089**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4641388**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**134 600**				
			Итого с временными									**4 775 988**
			Зимние удорожания			**1,17%**		**55 879**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4 831 867**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**96 637**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 928 505**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **КТПН-40-10/0,4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 20

за октябрь месяц 2022 год

на КТПН, Л.С. 04-01-01

Составлен(а) в текущи х ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			КТПН-100кВа									
1	**1**	**Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**38686,93**	**9668,47**	**38687**	**9669**	**10686**	**17551**	**60 737**
			НР - 80%; СП - 8%			**18331,50**	**3606,91**	**18332**	**3607**		**4499**	
2	**2**	**515-102-0403 515-102-0403 РСНБ РК 2015**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6 ; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансфор матора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, ис полнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	**959614,00**	**--**	**959614**	**--**		**--**	**959 614**
						--	**--**	**--**	**--**	**959614**	**--**	
3	**3**	**515-101-3302 515-101-3302 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10) /0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА**	**шт.**	**1**	**720678,00**	**--**	**720678**	**--**		**--**	**720 678**
						--	**--**	**--**	**--**	**720678**	**--**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Металлоконструкции для КТПН									
4	**4**	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,1**	**1417,18**	**--**	**2976**	**--**	**--**	**2143**	**5 528**
			НР - 72%; СП - 8%			**1417,18**	**--**	**2976**	**--**		**410**	
5	**5**	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,34**	**878,80**	**--**	**1178**	**--**	**--**	**848**	**2 188**
			НР - 72%; СП - 8%			**878,80**	**--**	**1178**	**--**		**162**	
6	**6**	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2**	**8216,42**	**1811,92**	**1643**	**362**	**1087**	**334**	**2 135**
			НР - 93%; СП - 8%			**969,85**	**825,72**	**194**	**165**		**158**	
7	**7**	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в п лотном теле**	**1**	**3511,91**	**1127,28**	**3512**	**1127**	**2226**	**460**	**4 290**
			НР - 108%; СП - 8%			**158,54**	**267,47**	**159**	**267**		**318**	
8	**8**	**Е11-330110-0401 1133-0110-0401 РСНБ РК 2015**	**Стойки сборные железобетонные вибрированные массой до 6,5 т огнезащитных перегородок для трансформаторов. Установка в от рытые котлованы**	**м3 сборных железобетон ных конструк ций**	**0,56**	**10026,64**	**4870,22**	**5615**	**2727**	**--**	**2938**	**9 237**
			НР - 80%; СП - 8%			**5156,42**	**1401,71**	**2888**	**785**		**684**	
9	**9**	**С1225-204-0605 225-204-0605 РСНБ РК 2015**	**Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А**	**шт.**	**4**	**21080,00**	**--**	**84320**	**--**	**84320**	**--**	**91 066**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6746**	
			Заземление									
10	**10**	**Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**102**	**991,14**	**28,36**	**101096**	**2893**	**71783**	**19685**	**130 443**
			НР - 72%; СП - 8%			**259,02**	**9,02**	**26420**	**920**		**9662**	
11	**11**	**Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**4603,80**	**171,61**	**36830**	**1373**	**27399**	**6093**	**46 357**
			НР - 72%; СП - 8%			**1007,30**	**50,53**	**8058**	**404**		**3434**	
			ИТОГО:	**Тенге**								**2 032 274**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								**1 680 292**
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**10 207**				
			Итого с временными									**2 042 481**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания			**1,17%**		**4 238**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 046 719**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**7 329**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 054 048**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514									**2 156 856**
			НДС			**12%**		**258 823**				
			Итого с НДС									**2 415 678**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**2 294 894**

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Шогалов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО «BOSS СТРОЙ»
(наименование организации)

Оспанов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «Кантри-М»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **ВЛ-10 кВа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 21

за октябрь месяц 2022 год

на ВЛ-10 кВа, Л.С. 04-02-01

Составлен(а) в текущи х ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВа									
			Кабельно-проводниковая продукция									
1	1	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км лини и	1,3	180708,57	102302,39	234921	132993	4674	112931	375680
			НР - 80%; СП - 8%			74810,40	33776,78	97254	43910		27828	
2	2	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитно й изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, нап ряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	3,9	298974,00	–	1165999	–	1165999	–	1259279
			СП - 8%			–	–	–	–		93280	
			Оборудование на напряжение выше 1000 В									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Ц13-080102-0201 1308-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования	шт .	1	91258,82	22948,89	91259	22949	20758	39579	141305
			НР - 72%; СП - 8%			47552,00	7418,54	47552	7419		10467	
4	4	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трех полюсный)	шт.	1	103283,71	--	103284	--		--	103284
						--	--	--	--	103284	--	
5	5	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект	1	10369,65	5182,73	10370	5183	235	5234	16852
			НР - 80%; СП - 8%			4951,92	1590,02	4952	1590		1248	
6	6	С1252-207-1735 252-207-1735 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	36353,00	--	72706	--	72706	--	78522
			СП - 8%			--	--	--	--		5816	
			Ж/бетонные элементы									
7	7	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Устан овка	опора	5	31437,51	15362,18	157188	76811	4737	88188	265006
			НР - 80%; СП - 8%			15128,10	6918,78	75640	34594		19630	
8	8	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Устано вка	опора	3	20295,63	9327,65	60887	27982	2843	34138	102627
			НР - 80%; СП - 8%			10020,75	4203,49	30062	12610		7602	
9	9	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опор ы железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	23	11089,55	4259,17	255060	97960	21788	143641	430597
			НР - 80%; СП - 8%			5883,15	1923,41	135312	44238		31896	
10	10	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 -5	шт.	44	55319,00	--	2434036	--	2434036	--	2628759
			СП - 8%			--	--	--	--		194723	
11	11	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плит ы анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Ус тановка	шт.	21	2703,51	1460,45	56774	30669	--	31048	94848
			НР - 80%; СП - 8%			1243,06	605,05	26104	12706		7026	
12	12	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 1301 5-2012 марки П 3 и	шт.	21	5185,00	--	108885	--	108885	--	117596
			СП - 8%			--	--	--	--		8711	
			Стальные конструкции									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м.	1	1081,00	–	1081	–	1081	–	1167
			СП - 8%			–	–	–	–		86	
14	14	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11417,00	–	11417	–	11417	–	12330
			СП - 8%			–	–	–	–		913	
15	15	С1252-207-0222 252-207-0222 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1502,00	–	1502	–	1502	–	1622
			СП - 8%			–	–	–	–		120	
			Спецификация надставки ТС-5									
			Стальные конструкции									
16	16	С1252-207-0507 252-207-0507 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	24	58795,00	–	1411080	–	1411080	–	1523966
			СП - 8%			–	–	–	–		112886	
17	17	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	5	114078,00	–	570390	–	570390	–	616021
			СП - 8%			–	–	–	–		45631	
18	18	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. М онтаж по строительным основаниям	м	313	680,91	23,12	213125	7236	124816	59919	294887
			НР - 72%; СП - 8%			259,02	6,86	81073	2147		21843	
19	19	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21	7090,00	–	148890	–	148890	–	160801
			СП - 8%			–	–	–	–		11911	
20	20	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-100, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м.	21	1081,00	–	22701	–	22701	–	24517
			СП - 8%			–	–	–	–		1816	
21	21	С1252-207-3957 252-207-3957 РСНБ РК 2015	Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	26	2919,00	–	75894	–	75894	–	81966
			СП - 8%			–	–	–	–		6072	
22	22	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2804,00	–	5608	–	5608	–	6057
			СП - 8%			–	–	–	–		449	
23	23	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2459,00	–	4918	–	4918	–	5311
			СП - 8%			–	–	–	–		393	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13161,00	–	26322	–	26322	–	28428
			СП - 8%			–	–	–	–		2106	
25	25	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2259,00	–	4518	–	4518	–	4879
			СП - 8%			–	–	–	–		361	
26	26	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11382,00	–	68292	–	68292	–	73755
			СП - 8%			–	–	–	–		5463	
27	27	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1933,00	–	11598	–	11598	–	12526
			СП - 8%			–	–	–	–		928	
28	28	С1261-404-0479 261-404-0479 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 73 оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	9264,00	–	18528	–	18528	–	20010
			СП - 8%			–	–	–	–		1482	
29	29	С1261-404-0487 261-404-0487 РСНБ РК 2015	траверсы стальные ТМs60а _ОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2217,00	–	4434	–	4434	–	4789
			СП - 8%			–	–	–	–		355	
30	30	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	8794,00	–	114322	–	114322	–	123468
			СП - 8%			–	–	–	–		9146	
31	31	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1502,00	–	6008	–	6008	–	6489
			СП - 8%			–	–	–	–		481	
32	32	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	967,00	–	5802	–	5802	–	6266
			СП - 8%			–	–	–	–		464	
33	33	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1072,00	–	2144	–	2144	–	2316
			СП - 8%			–	–	–	–		172	
			Линейная арматура									
34	34	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70	шт.	178	1365,00	–	242970	–	242970	–	262408
			СП - 8%			–	–	–	–		19438	
35	35	С1252-207-0404 252-207-0404 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	ш т.	12	1589,00	–	19068	–	19068	–	20593

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		1525	
36	36	С1252-207-0407 252-207-0407 РСНБ РК 2015	**Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)**	шт.	29	1793,00	–	51997	–	51997	–	56157
			СП - 8%			–	–	–	–		4160	
37	37	С1252-205-1510 252-205-1510 РСНБ РК 2015	**Искровой разрядник типа SDI10.2**	шт.	30	2678,00	–	80340	–	80340	–	86767
			СП - 8%			–	–	–	–		6427	
38	38	С1261-404-0308 261-404-0308 РСНБ РК 2015	**Узел крепления искрового промежутка SDI20.3 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	72	1123,00	–	80856	–	80856	–	87324
			СП - 8%			–	–	–	–		6468	
39	39	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2015	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	89	14143,00	–	1258727	–	1258727	–	1359425
			СП - 8%			–	–	–	–		100698	
40	40	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2015	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	39	13198,00	–	514722	–	514722	–	555900
			СП - 8%			–	–	–	–		41178	
41	41	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	**зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	61	1048,00	–	63928	–	63928	–	69042
			СП - 8%			–	–	–	–		5114	
42	42	С1252-207-2619 252-207-2619 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLW25.22**	шт.	15	5818,00	–	87270	–	87270	–	94252
			СП - 8%			–	–	–	–		6982	
43	43	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа 5О255**	шт.	39	13392,00	–	522288	–	522288	–	564071
			СП - 8%			–	–	–	–		41783	
44	44	С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2015	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа 5ОТ24**	шт.	10	5740,00	–	57400	–	57400	–	61992
			СП - 8%			–	–	–	–		4592	
45	45	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный типа 5Р15 для зажима**	шт.	51	445,00	–	22695	–	22695	–	24511
			СП - 8%			–	–	–	–		1816	
46	46	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2015	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1**	шт.	12	574,00	–	6888	–	6888	–	7439
			СП - 8%			–	–	–	–		551	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	644,00	–	5796	–	5796	–	6260
			СП - 8%			–	–	–	–		464	
			Стандартные изделия									
48	48	С1217-101-0102 217-101-0102 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайб ой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,003333	367284,00	–	1224	–	1224	–	1322
			СП - 8%			–	–	–	–		98	
			УОП									
			Стальные конструкции									
49	49	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3. 407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м.	1	1081,00	–	1081	–	1081	–	1167
			СП - 8%			–	–	–	–		86	
50	50	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ш т.	1	11417,00	–	11417	–	11417	–	12330
			СП - 8%			–	–	–	–		913	
51	51	С1252-207-0222 252-207-0222 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1502,00	–	1502	–	1502	–	1622
			СП - 8%			–	–	–	–		120	
			Линейная арматура									
52	52	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт.	3	1365,00	–	4095	–	4095	–	4423
			СП - 8%			–	–	–	–		328	
53	53	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	49,00	–	147	–	147	–	159
			СП - 8%			–	–	–	–		12	
54	54	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	335,00	–	2010	–	2010	–	2171
			СП - 8%			–	–	–	–		161	
55	55	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	1772,00	–	5316	–	5316	–	5741
			СП - 8%			–	–	–	–		425	
			Заземление									
56	56	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4603,80	171,61	27623	1029	20550	4570	34768
			НР - 72%; СП - 8%			1007,30	50,53	6044	303		2575	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	57	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительн ым основаниям	м	20	399,85	16,13	7997	322	2782	3580	12503
			НР - 72%; СП - 8%			244,63	3,97	4893	79		926	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								11958273
			РАЗДЕЛ 2.замена ячейки СМВ-10кВ в ПС 35/10кВ «Сарыкемер» в КРУ									
58	58	Ц13-080103-3304 1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с вакуумным выключателем . Монтаж оборудования	шт.	1	35950,24	3844,72	35950	3845	899	23612	64327
			НР - 72%; СП - 8%			31206,00	1587,96	31206	1588		4765	
59	60	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	ш т.	3	1861,42	349,52	5584	1048	78	3522	9834
			НР - 72%; СП - 8%			1486,00	144,36	4458	433		728	
60	61	С1247-211-0101 247-211-0101 РСНБ РК 2015	Реле указательное модели РУ-2/0,16 А, от 0,1 до 0,16 А, типа ИЭК	шт.	3	2785,00	–	8355	–	8355	–	9023
			СП - 8%			–	–	–	–		668	
61	62	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на с тене или колонне	шт.	3	3103,62	25,78	9311	77	4842	3162	13471
			НР - 72%; СП - 8%			1464,00	–	4392	–		998	
62	63	С1247-204-0870 247-204-0870 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель автоматический АП50 2Р 1,6А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3695,00	–	11085	–	11085	–	11972
			СП - 8%			–	–	–	–		887	
63	64	Ц13-080103-1703 1308-0103-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шины сборные-одна полоса в фазе, шина алюминиевая, сечение 640 мм2	м	20	1411,81	212,22	28236	4244	1702	18320	50281
			НР - 72%; СП - 8%			1114,50	157,75	22290	3155		3725	
64	65	С1247-215-0130 247-215-0130 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	5	10524,00	–	52620	–	52620	–	56830
			СП - 8%			–	–	–	–		4210	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	66	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креп лением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	30	485,03	194,14	14551	5825	2039	6133	22338
			НР - 72%; СП - 8%			222,90	61,02	6687	1831		1655	
66	67	С1243-206-0104 243-206-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	93545,00	--	935	--	935	--	1010
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
67	68	С1243-206-0304 243-206-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	152790,00	--	1528	--	1528	--	1650
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
68	69	С1243-110-0502 243-110-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	106315,00	--	1063	--	1063	--	1148
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
69	70	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродисто й стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04295	418492,00	--	17974	--	17974	--	19412
			СП - 8%			--	--	--	--		1438	
70	71	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,8	8216,42	1811,92	6573	1450	4347	1336	8542
			НР - 93%; СП - 8%			969,85	825,72	776	661		633	
71	72	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающ его сл оя	2	9340,92	1842,99	18682	3686	7922	8186	29018
			НР - 94%; СП - 8%			3537,10	817,30	7074	1635		2149	
72	73	Ц13-080103-3304 1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределите льных устройств с масляным выключателем. Демонтаж оборудования	шт.	1	3961,96	1153,42	3962	1153	--	2365	6833
			НР - 72%; СП - 8%			2808,54	476,39	2809	476		506	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								305 689
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12 263 962
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								103 284
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		352 660				
			Итого с временными									12 616 622
			Зимние удорожания			1,17%		146 406				
			Итого с зимними удорожаниями									12 763 028
			Непредвиденные работы и затраты			2%		253 195				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 016 223

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514									**13 667 703**
			НДС			**12%**		**1 640 124**				
			Итого с НДС									**15 307 827**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**14 542 436**

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Шогалов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО «BOSS СТРОЙ»
(наименование организации)

Оспанов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «Кантри-М»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дизельная электростанция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 22

за октябрь месяц 2022 год

на дизельная электростанция Л.С. 04-03-01

Составлен(а) в текущи х ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щ ебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	3,564	2866,08	159,57	10215	568	8559	1213	12342
			НР - 94%; СП - 8%			305,34	56,81	1088	202		914	
2	2	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м 3	0,9	21353,76	1752,44	19218	1578	15636	2179	23109
			НР - 91%; СП - 8%			2226,76	433,91	2004	391		1712	
3	3	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0458	419679,00	–	19221	–	19221	–	20759
			СП - 8%			–	–	–	–		1538	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00692	957007,99	1443,99	6622	10	4740	1707	8996
			НР - 91%; СП - 8%			270468,00	630,51	1872	4		666	
5	5	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основ ания в плотном теле	3,159	7688,89	1631,08	24289	5153	18371	2181	28588
			НР - 108%; СП - 8%			242,14	397,19	765	1255		2118	
6	6	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров а сфальтобетонные однослойные из литой мелкозернисто й асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,06	1435,69	3,21	30236	68	25877	4661	37689
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	4291	25		2792	
7	7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	20	1960,79	33,05	39216	661	21496	18716	62567
			НР - 108%; СП - 8%			852,96	13,54	17059	271		4635	
8	8	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,32	41894,00	–	13406	–	13406	–	14478
			СП - 8%			–	–	–	–		1072	
9	9	Ц13-080301-0108 1308-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка дизель-генератор	шт.	1	72734,80	39932,72	72735	39933	3466	33336	114557
			НР - 72%; СП - 8%			29336,00	16964,63	29336	16965		8486	
10	10	515-103-0102 515-103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа Ricardo ADD30R, мощностью 24кВт/30кВа (в защитном кожухе) (2100х95 0х1200)мм с АВР	шт.	1	4945492,20	–	4945492	–		–	4945492
						–	–	–	–	4945492	–	
11	11	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4603,80	171,61	18415	686	13700	3047	23178
			НР - 72%; СП - 8%			1007,30	50,53	4029	202		1717	
12	12	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стал и круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	35	632,17	18,31	22126	641	13427	5929	30300
			НР - 72%; СП - 8%			230,24	5,05	8058	177		2244	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5322054
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								4 945 492
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		10 920				
			Итого с временными									5 332 974
			Зимние удорожания			1,17%		4 534				
			Итого с зимними удорожаниями									5 337 508
			Непредвиденные работы и затраты			2,0%		7 840				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 345 348
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514									5 612 890
			НДС			12%		673 547				
			Итого с НДС									6 286 437
			Итого с учетом скидки подрядчика									5 972 115

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Шогалов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО «BOSS СТРОЙ»
(наименование организации)

Оспанов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «Кантри-М»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ №23

за октябрь месяц 2022 год

на водопровод и канализация ЛС. 06-01-01

Составлен(а) в текущи х ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	5065,3136	225,33	225,33	1141367	1141367	--	138587	1382350
			НР - 72%; СП - 8%			--	38,00	--	192482		102396	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	156,65918	2219,45	--	347697	--	--	250342	645882
			НР - 72%; СП - 8%			2219,45	--	347697	--		47843	
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	104,43946	1849,54	--	193165	--	--	139079	358823
			НР - 72%; СП - 8%			1849,54	--	193165	--		26579	
4	4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	109,89	4233,89	179,27	465262	19700	317670	132271	645336

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			1163,82	52,01	127892	5715		47803	
5	5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4104,3655	19,03	19,03	78106	78106	–	23848	110110
			НР - 72%; СП - 8%			–	8,07	–	33122		8156	
6	6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1026,0914	965,20	–	990383	–	–	713076	1839736
			НР - 72%; СП - 8%			965,20	–	990383	–		136277	
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4104,3655	173,82	79,75	713421	327323	–	393270	1195227
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	386098	160111		88535	
8	8	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	195,95535	276,94	276,94	54268	54268	–	6590	65727
			НР - 72%; СП - 8%			–	46,71	–	9153		4869	
9	9	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т-км	1525,5124	41,00	–	62546	–		–	67550
			СП - 8%			–	–	–	–		5004	
			Подающий водопровод ПД									
10	10	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2231,06	94,62	4462	189	585	3739	8857
			НР - 99%; СП - 8%			1843,80	44,58	3688	89		656	
11	11	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	57393,00	–	114786	–	114786	–	123969
			СП - 8%			–	–	–	–		9183	
12	12	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2381,63	99,44	4763	199	548	3965	9426
			НР - 98%; СП - 8%			2008,02	14,86	4016	30		698	
13	13	С1242-301-0601 242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2922,00	–	5844	–	5844	–	6312
			СП - 8%			–	–	–	–		468	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,084	574220,09	117624,29	48234	9880	1386	40441	95769
			НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	36968	3881		7094	
15	15	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	84,336	4251,00	–	358512	–	358512	–	387193
			СП - 8%			–	–	–	–		28681	
16	16	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,084	1585457,96	38083,28	133178	3199	105199	24554	170351
			НР - 99%; СП - 8%			294995,00	267,48	24780	22		12619	
17	17	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,084	70600,77	–	5930	–	548	5328	12158
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	–	5382	–		901	
18	18	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1932,73	43,75	3865	87	2102	1674	5982
			НР - 98%; СП - 8%			837,80	16,20	1676	32		443	
19	19	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	5328,75	76,01	21315	304	16617	4411	27784
			НР - 98%; СП - 8%			1098,38	26,94	4394	108		2058	
20	20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,008	1101715,94	527328,76	8814	4218	151	5723	15700
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	4445	1335		1163	
21	21	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1642,00	–	3284	–	3284	–	3547
			СП - 8%			–	–	–	–		263	
22	22	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1197,29	69,84	4789	279	245	4222	9732
			НР - 99%; СП - 8%			1066,20	–	4265	–		721	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	624,68	34,92	2499	140	84	2252	5131
			НР - 99%; СП - 8%			568,64	–	2275	–		380	
24	24	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00	–	12284	–	12284	–	13267
			СП - 8%			–	–	–	–		983	
25	25	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	741,00	–	2964	–	2964	–	3201
			СП - 8%			–	–	–	–		237	
26	26	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,144	23864,84	1199,27	3437	173	2386	838	4617
			НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	878	43		342	
27	27	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство об оймы на замок в днище колодца	м3	0,072	25908,92	1199,27	1865	86	1340	419	2467
			НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	439	21		183	
28	28	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0989	991365,50	7371,12	98046	729	90556	8157	114699
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	6761	151		8496	
			Колодцы диам.1500 мм-4 шт									
29	29	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,88	23817,83	9914,28	140049	58296	14392	91065	249603
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	67361	24624		18489	
30	30	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	25560,00	–	102240	–	102240	–	110419
			СП - 8%			–	–	–	–		8179	
31	31	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	16520,00	–	132160	–	132160	–	142733
			СП - 8%			–	–	–	–		10573	
32	32	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	22812,00	–	91248	–	91248	–	98548
			СП - 8%			–	–	–	–		7300	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2314,00	–	9256	–	9256	–	9996
			СП - 8%			–	–	–	–		740	
34	34	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	3738,00	–	14952	–	14952	–	16148
			СП - 8%			–	–	–	–		1196	
35	35	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00	–	75740	–	75740	–	81799
			СП - 8%			–	–	–	–		6059	
			Отмостка									
36	36	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлаков ого. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,6804	7688,89	1631,08	5232	1110	3957	470	6158
			НР - 108%; СП - 8%			242,14	397,19	165	270		456	
37	37	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,67	1435,69	3,21	8140	19	6966	1255	10147
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	1155	7		752	
			Спускной трубопровод СП									
38	38	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2231,06	94,62	4462	189	585	3739	8857
			НР - 99%; СП - 8%			1843,80	44,58	3688	89		656	
39	39	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	57393,00	–	114786	–	114786	–	123969
			СП - 8%			–	–	–	–		9183	
40	40	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическ им испытанием	км трубопровода	0,017	574220,09	117624,29	9762	1999	281	8184	19382
			НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	7482	785		1436	
41	41	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	17,068	4251,00	–	72556	–	72556	–	78360
			СП - 8%			–	–	–	–		5804	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,017	1585457,96	38083,28	26953	648	21290	4969	34476
			НР - 99%; СП - 8%			294995,00	267,48	5015	5		2554	
43	43	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,017	70600,77	–	1200	–	111	1078	2461
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	–	1089	–		182	
44	44	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диа метр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	5328,75	76,01	15986	228	12463	3308	20838
			НР - 98%; СП - 8%			1098,38	26,94	3295	81		1544	
45	45	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1197,29	69,84	4789	279	245	4222	9732
			НР - 99%; СП - 8%			1066,20	–	4265	–		721	
46	46	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00	–	12284	–	12284	–	13267
			СП - 8%			–	–	–	–		983	
47	47	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,056	23864,84	1199,27	1336	68	927	326	1795
			НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	341	17		133	
48	48	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обоймы на замок в днище колодца	м3	0,096	25908,92	1199,27	2487	116	1786	558	3289
			НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	585	29		244	
49	49	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13187	991365,50	7371,12	130731	972	120744	10876	152935
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	9015	202		11329	
			Колодцы диам.1500 мм-4 шт									
50	50	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,87	23817,83	9914,28	163628	68111	16814	106398	291628
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	78703	28770		21602	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	51	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	25560,00	–	102240	–	102240	–	110419
			СП - 8%			–	–	–	–		8179	
52	52	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	11140,00	–	66840	–	66840	–	72187
			СП - 8%			–	–	–	–		5347	
53	53	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	16520,00	–	99120	–	99120	–	107050
			СП - 8%			–	–	–	–		7930	
54	54	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма рки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	22812,00	–	91248	–	91248	–	98548
			СП - 8%			–	–	–	–		7300	
55	55	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2314,00	–	9256	–	9256	–	9996
			СП - 8%			–	–	–	–		740	
56	56	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 маркиКС 7-3	шт.	4	3738,00	–	14952	–	14952	–	16148
			СП - 8%			–	–	–	–		1196	
57	57	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00	–	75740	–	75740	–	81799
			СП - 8%			–	–	–	–		6059	
			Отмостка									
58	58	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои осно ваний подстилающие и выравнивающие из щебня шлаков ого. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,9072	7688,89	1631,08	6975	1479	5276	626	8210
			НР - 108%; СП - 8%			242,14	397,19	220	360		608	
59	59	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,56	1435,69	3,21	10854	24	9290	1673	13529
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	1540	9		1002	
			Отводящий трубопровод ОТ									
60	60	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2231,06	94,62	4462	189	585	3739	8857
			НР - 99%; СП - 8%			1843,80	44,58	3688	89		656	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	61	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	57393,00	–	114786	–	114786	–	123969
			СП - 8%			–	–	–	–		9183	
62	62	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравличе ским испытанием	км трубопровода	0,0445	574220,09	117624,29	25553	5234	735	21424	50735
			НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	19584	2056		3758	
63	63	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	44,678	4251,00	–	189926	–	189926	–	205120
			СП - 8%			–	–	–	–		15194	
64	64	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной и золяции	км трубопровода	0,0445	1585457,96	38083,28	70553	1695	55731	13008	90246
			НР - 99%; СП - 8%			294995,00	267,48	13127	12		6685	
65	65	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0445	70600,77	–	3142	–	291	2822	6442
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	–	2851	–		477	
66	66	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диа метр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	5328,75	76,01	15986	228	12463	3308	20838
			НР - 98%; СП - 8%			1098,38	26,94	3295	81		1544	
67	67	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1197,29	69,84	4789	279	245	4222	9732
			НР - 99%; СП - 8%			1066,20	–	4265	–		721	
68	68	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00	–	12284	–	12284	–	13267
			СП - 8%			–	–	–	–		983	
69	69	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2952,69	198,84	5905	398	979	4655	11405
			НР - 99%; СП - 8%			2264,08	87,04	4528	174		845	
70	70	С1244-404-0104 244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	2	43327,00	–	86654	–	86654	–	93586
			СП - 8%			–	–	–	–		6932	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	71	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	115395,00	–	230790	–	230790	–	249253
			СП - 8%			–	–	–	–		18463	
72	72	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,056	23864,84	1199,27	1336	68	927	326	1795
			НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	341	17		133	
73	73	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обоймы на замок в днище колодца	м3	0,096	25908,92	1199,27	2487	116	1786	558	3289
			НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	585	29		244	
74	74	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13187	991365,50	7371,12	130731	972	120744	10876	152935
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	9015	202		11329	
			Колодцы диам.1500 мм-4 шт									
75	75	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,11	23817,83	9914,28	193163	80405	19850	125602	344266
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	92908	33963		25501	
76	76	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	25560,00	–	102240	–	102240	–	110419
			СП - 8%			–	–	–	–		8179	
77	77	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	11140,00	–	22280	–	22280	–	24062
			СП - 8%			–	–	–	–		1782	
78	78	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	16520,00	–	198240	–	198240	–	214099
			СП - 8%			–	–	–	–		15859	
79	79	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	22812,00	–	91248	–	91248	–	98548
			СП - 8%			–	–	–	–		7300	
80	80	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2314,00	–	9256	–	9256	–	9996
			СП - 8%			–	–	–	–		740	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	81	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 маркиКС 7-3	шт.	4	3738,00	–	14952	–	14952	–	16148
			СП - 8%			–	–	–	–		1196	
82	82	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00	–	75740	–	75740	–	81799
			СП - 8%			–	–	–	–		6059	
			Отмостка									
83	83	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлаков ого. Устройство	м3 материала основания в плотном т еле	0,9072	7688,89	1631,08	6975	1479	5276	626	8210
			НР - 108%; СП - 8%			242,14	397,19	220	360		608	
84	84	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,56	1435,69	3,21	10854	24	9290	1673	13529
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	1540	9		1002	
			Переливной трубопровод ПР									
85	85	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическ им испытанием	км трубопровод а	0,02	574220,09	117624,29	11484	2352	330	9629	22802
			НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	8802	924		1689	
86	86	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	20,08	4251,00	–	85360	–	85360	–	92189
			СП - 8%			–	–	–	–		6829	
87	87	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровод а	0,02	1585457,96	38083,28	31709	761	25048	5846	40560
			НР - 99%; СП - 8%			294995,00	267,48	5900	5		3004	
88	88	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	0,02	70600,77	–	1412	–	131	1269	2895
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	–	1281	–		214	
89	89	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обоймы на замок в днище колодца	м3	0,04	25908,92	1199,27	1036	48	744	233	1370
			НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	244	12		102	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	90	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05321	991365,50	7371,12	52751	392	48721	4388	61711
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	3638	81		4571	
			Колодцы диам.1000 мм-2 шт									
91	91	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,08	23817,83	9914,28	25723	10708	2643	16726	45845
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	12372	4523		3396	
92	92	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	12261,00	–	24522	–	24522	–	26484
			СП - 8%			–	–	–	–		1962	
93	93	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	10459,00	–	20918	–	20918	–	22591
			СП - 8%			–	–	–	–		1673	
94	94	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	11385,00	–	22770	–	22770	–	24592
			СП - 8%			–	–	–	–		1822	
95	95	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2314,00	–	4628	–	4628	–	4998
			СП - 8%			–	–	–	–		370	
96	96	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	–	37870	–	37870	–	40900
			СП - 8%			–	–	–	–		3030	
			Отмостка									
97	97	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлаков ого. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,4536	7688,89	1631,08	3488	740	2638	313	4105
			НР - 108%; СП - 8%			242,14	397,19	110	180		304	
98	98	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,78	1435,69	3,21	5427	12	4645	837	6765
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	770	4		501	
			Водовод ВО									
99	99	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2231,06	94,62	17848	757	2341	14956	35428

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			1843,80	44,58	14750	357		2624	
100	100	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	57393,00	–	459144	–	459144	–	495876
			СП - 8%			–	–	–	–		36732	
101	101	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2381,63	99,44	4763	199	548	3965	9426
			НР - 98%; СП - 8%			2008,02	14,86	4016	30		698	
102	102	С1242-301-0601 242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2922,00	–	5844	–	5844	–	6312
			СП - 8%			–	–	–	–		468	
103	103	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравличе ским испытанием	км трубопровода	1,02	574220,09	117624,29	585704	119977	16825	491069	1162915
			НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	448902	47127		86142	
104	104	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 1070 5-80 размерами 108х4,0 мм	м	1024,08	4251,00	–	4353364	–	4353364	–	4701633
			СП - 8%			–	–	–	–		348269	
105	105	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикорро зионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	1,02	1585457,96	38083,28	1617167	38845	1277427	298156	2068549
			НР - 99%; СП - 8%			294995,00	267,48	300895	273		153226	
106	106	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,02	70600,77	–	72013	–	6666	64694	147643
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	–	65347	–		10937	
107	107	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	1197,29	69,84	19157	1117	981	16889	38929
			НР - 99%; СП - 8%			1066,20	–	17059	–		2884	
108	108	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	3071,00	–	49136	–	49136	–	53067
			СП - 8%			–	–	–	–		3931	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	109	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,056	23864,84	1199,27	1336	68	927	326	1795
			НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	341	17		133	
110	110	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обоймы на замок в днище колодца	м3	0,072	25908,92	1199,27	1865	86	1340	419	2467
			НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	439	21		183	
111	111	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0989	991365,50	7371,12	98046	729	90556	8157	114699
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	6761	151		8496	
			Колодцы диам.1500 мм-2 шт									
112	112	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	23817,83	9914,28	70024	29148	7195	45533	124801
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	33681	12312		9245	
113	113	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	25560,00	--	51120	--	51120	--	55210
			СП - 8%			--	--	--	--		4090	
114	114	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	16520,00	--	66080	--	66080	--	71366
			СП - 8%			--	--	--	--		5286	
115	115	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	22812,00	--	45624	--	45624	--	49274
			СП - 8%			--	--	--	--		3650	
116	116	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2314,00	--	4628	--	4628	--	4998
			СП - 8%			--	--	--	--		370	
117	117	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3738,00	--	7476	--	7476	--	8074
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
118	118	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
			Отмостка									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	119	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлаков ого. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,4536	7688,89	1631,08	3488	740	2638	313	4105
			НР - 108%; СП - 8%			242,14	397,19	110	180		304	
120	120	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,78	1435,69	3,21	5427	12	4645	837	6765
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	770	4		501	
			Канализация хоз.-бытовая									
121	121	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0325	504973,74	155484,02	16412	5053	193	12621	31355
			НР - 99%; СП - 8%			343577,00	48675,36	11166	1582		2323	
122	122	С1241-201-1207 241-201-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	32,825	1450,00	–	47596	–	47596	–	51404
			СП - 8%			–	–	–	–		3808	
123	123	Е11-160101-0105 1116-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях	м труб	3	3934,87	113,70	11805	341	8280	3270	16281
			НР - 98%; СП - 8%			1061,33	50,80	3184	152		1206	
124	124	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05616	991365,50	7371,12	55675	414	51422	4632	65131
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	3839	86		4825	
125	125	511-303-0202 511-303-0202 РСНБ РК 2015	Насос канализационный фекальный ГОСТ 15150-69 для откачивания сточных вод, содержащих механические примеси до 1% подача 16,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 1 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	231656,00	–	463312	–		–	463312
						–	–	–	–	463312	–	
			Колодцы диам.1000 мм-2 шт									
126	126	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1	56947,13	11787,11	56947	11787	23484	26287	89892
			НР - 99%; СП - 8%			21675,69	4876,48	21676	4876		6659	
127	127	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	13375,00	–	26750	–	26750	–	28890

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		2140	
128	128	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	7124,00	–	7124	–	7124	–	7694
			СП - 8%			–	–	–	–		570	
129	129	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	10455,00	–	10455	–	10455	–	11291
			СП - 8%			–	–	–	–		836	
130	130	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	9463,00	–	18926	–	18926	–	20440
			СП - 8%			–	–	–	–		1514	
131	131	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4772,00	–	9544	–	9544	–	10308
			СП - 8%			–	–	–	–		764	
132	132	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	–	37870	–	37870	–	40900
			СП - 8%			–	–	–	–		3030	
			Отмостка									
133	133	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлаков ого. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,4536	7688,89	1631,08	3488	740	2638	313	4105
			НР - 108%; СП - 8%			242,14	397,19	110	180		304	
134	134	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,78	1435,69	3,21	5427	12	4645	837	6765
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	770	4		501	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21747684
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								463 312
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		617 247				
			Итого с временными									22 364 931
			Зимние удорожания			1,17%		256 249				
			Итого с зимними удорожаниями									22 621 180
			Непредвиденные работы и затраты			2,0%		443 157				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23 064 337
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514									24 218 739
			НДС			12%		2 906 249				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									27 124 988
			Итого с учетом скидки подрядчика									25 768 739

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Шогалов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО «BOSS СТРОЙ»
(наименование организации)

Оспанов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «Кантри-М»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Бурение скважины-2 шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 24

за октябрь месяц 2022 год

бурение скважины ЛС. 06-04-01

Составлен(а) в текущи х ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Бурение									
1	**1**	**Е11-040101-0301 1104-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурени е роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы. Применение долот диа метром до 350 мм, применены коэффициенты к затрата м труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот)- 1,4**	**м бурени я**	**2**	**3692,47**	**2553,25**	**7385**	**5106**	**--**	**3800**	**12 080**
			НР - 85%; СП - 8%			**1139,22**	**1096,23**	**2278**	**2192**		**895**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	Е11-040101-0307 1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин-1,4; к расход у материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	98	34895,98	22975,29	3419806	2251579	–	1611211	5 433 499
			НР - 85%; СП - 8%			11920,69	7421,58	1168228	727315		402481	
3	3	Е11-040101-0305 1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторноес прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин-1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	10	18853,27	12632,87	188533	126329	–	91911	302 879
			НР - 85%; СП - 8%			6220,40	4592,61	62204	45926		22435	
4	4	Е11-040101-0307 1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин-1,4; к расход у материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	70	34895,98	22975,29	2442719	1608271	–	1150865	3 881 071
			НР - 85%; СП - 8%			11920,69	7421,58	834448	519511		287487	
5	5	Е11-040101-0305 1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин-1,1; к расход у материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	116	14813,28	9925,83	1718341	1151397	–	837699	2 760 523
			НР - 85%; СП - 8%			4887,45	3608,48	566945	418584		204483	
6	6	Е11-040101-0307 1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин-1,1; к расход у материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	64	27418,27	18052,01	1754769	1155328	–	826744	2 788 034
			НР - 85%; СП - 8%			9366,26	5831,24	599441	373199		206521	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								15 178 086

РАЗДЕЛ 2.Монтаж скважины

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	9	Е11-040201-0106 1104-0201-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 200 м. Крепление тру бами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	181	2727,88	1540,51	493746	278833	2967	246392	799 349
			НР - 85%; СП - 8%			1170,97	430,54	211946	77928		59211	
8	11	Е11-040201-0106 1104-0201-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление т рубами с муфтовым соединением при роторном бурении . Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружны м диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к за тратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	250	2456,73	1386,46	614183	346614	4101	306290	994 110
			НР - 85%; СП - 8%			1053,87	387,49	263468	96872		73638	
9	13	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы водоподъемные,воздухоподъемные.Спуск или подъем свободные в трубах большего д иаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемно стью 12,5 т	м спуска или подъема труб	200	484,15	298,35	96830	59670	3280	42441	150 412
			НР - 85%; СП - 8%			169,40	80,25	33880	16050		11142	
10	16	Е11-040301-0102 1104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буро выми установками и агрегатами роторного бурения ицементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400кг или более 400 кг	колонна	2	508345,70	289903,70	1016691	579807	–	541103	1 682 418
			НР - 85%; СП - 8%			218442,00	99854,10	436884	199708		124624	
11	17	С1212-101-1102 212-101-1102 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	m3	4,4	24803,00	–	109133	–	109133	–	117 864
			СП - 8%			–	–	–	–		8731	
12	18	С1216-101-0101 216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ10178-85 ПЦ 400-Д0	т	36,2	22832,00	–	826518	–	826518	–	892 639
			СП - 8%			–	–	–	–		66121	
13	20	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	200,6	29,00	–	5817	–	5817	–	6 282
			СП - 8%			–	–	–	–		465	
14	21	Е11-040401-0201 1104-0401-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	40	2293,41	1469,17	91736	58767	1311	40450	142 761
			НР - 85%; СП - 8%			791,45	398,27	31658	15931		10575	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	23	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	10	365923,36	269200,96	3659234	2692010	–	1545690	5 621 318
			НР - 85%; СП - 8%			96722,40	85123,46	967224	851235		416394	
16	24	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружен ий массой до 0,1 т. Монтаж оголовка	т конструкций	0,06	116517,61	7088,80	6991	425	534	4182	12 067
			НР - 69%; СП - 8%			100537,60	471,29	6032	28		894	
17	25	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,06	200752,03	59139,10	12045	3548	312	6469	19 996
			НР - 69%; СП - 8%			136414,80	19850,00	8185	1191		1481	
18	26	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосва рных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0624	856578,00	–	53450	–	53450	–	57 726
			СП - 8%			–	–	–	–		4276	
19	27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованн ые. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,74	164,14	3,81	286	7	178	71	385
			НР - 69%; СП - 8%			58,20	0,59	101	1		28	
20	28	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устье сважины.Устройство бетонной заделки	м3	4,4	34004,66	1199,27	149621	5277	117523	25598	189 236
			НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	26821	1309		14017	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								10 686 563
			ИТОГО	Тенге								25 864 648
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		750 075				
			Итого с временными									26 614 723
			Зимние удорожания			1,17%		311 392				
			Итого с зимними удорожаниями									26 926 115
			Непредвиденные работы и затраты			2,0%		538 522				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27 464 637

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514									**28 839 281**
			НДС			**12%**		**3 460 714**				
			Итого с НДС									**32 299 995**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**30 684 995**

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Шогалов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО «BOSS СТРОЙ»

(наименование организации)

Оспанов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «Кантри-М»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня емк.25 м3 Н=12 м**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 25

за октябрь месяц 2022 год

на благоустройство ЛС. 07-01-01

Составлен(а) в текущи х ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.МАФ									
1	**23**	**Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	**м оград**	**485**	**3104,08**	**626,80**	**1505479**	**303998**	**576151**	**884673**	**2 581 364**
			НР - 118%; СП - 8%			**1289,34**	**256,48**	**625330**	**124393**		**191212**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 581 364**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**74 860**				
			Итого с временными									**2 656 224**
			Зимние удорожания			**1,17%**		**31 078**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 687 301**
			Непредвиденные работы и затраты			**2,0%**		**53 746**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 741 047**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514									**2 878 241**
			НДС			**12%**		**345 389**				
			Итого с НДС									**3 223 630**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**3 062 448**

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Шогалов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО «BOSS СТРОЙ»
(наименование организации)

Оспанов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «Кантри-М»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)