Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г №656
Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 г

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	Из графы № 1						Оборудование, мебель, инвентарь
			Прочие затраты	Из них		За отчетный месяц всего	Дополнительные затраты		
				Оборудование и мебель			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области	132 035 384	117 888 736		6 605 860		132 035 384	117 888 736		6 605 860,00
В том числе НДС	14 146 648					14 146 648			
Возврат аванса 30%	39 610 615					39 610 615			
Удержание 5%	6 601 769					6 601 769			
Итого к оплате:	85 823 000					85 823 000			

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Шогалов Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Надземная насосная станция-2 шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь месяц 2022 год

на общестроительные работы, Л.С. 02-01-01

Составлен(а) в текущи х ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**1**	**Е11-010101-0419 1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом в местимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**126,2196**	**425,70**	**425,70**	**53732**	**53731**	**--**	**7380**	**66 001**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**81,21**	**--**	**10250**		**4889**	
2	**2**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примене н коэффициент к затратам труда-1,2**	**м3 грунта**	**9,5004**	**2219,45**	**--**	**21086**	**--**	**--**	**15182**	**39 169**
			НР - 72%; СП - 8%			**2219,45**	**--**	**21086**	**--**		**2901**	
3	**3**	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**96,101**	**36,27**	**36,27**	**3486**	**3485**	**--**	**991**	**4 835**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	1376		358	
4	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	96,101	173,82	79,75	16704	7664	--	9208	27 985
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	9040	3749		2073	
5	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,959	965,20	--	16369	--	--	11786	30 407
			НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	16369	--		2252	
6	6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	96,101	94,16	80,63	9049	7748	279	1990	11 922
			НР - 72%; СП - 8%			10,63	18,13	1022	1742		883	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								180 319
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
7	7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,94	19341,00	1136,42	37522	2205	32591	2957	43 717
			НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	2726	523		3238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	7.1	279159 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,9788	14771,00				29229		
8	8	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	4817,50	2325,74	115620	55817	30990	51818	180 833
			НР - 118%; СП - 8%			1200,55	629,18	28813	15100		13395	
9	9	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2314,90	1040,96	37038	16656	12101	15089	56 297
			НР - 118%; СП - 8%			517,58	281,61	8281	4506		4170	
10	10	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	20,722	17401,00	--	360584	--	360584	--	389 431
			СП - 8%			--	--	--	--		28847	
11	11	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1	35262,95	4893,24	35263	4893	19298	11058	50 026
			НР - 91%; СП - 8%			11071,50	1079,88	11072	1080		3706	
12	12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27452	398962,00	--	109523	--	109523	--	118 285
			СП - 8%			--	--	--	--		8762	
13	13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0315	402525,00	--	12680	--	12680	--	13 694
			СП - 8%			--	--	--	--		1014	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прямок. Устройство	м3	0,8	28691,37	1392,69	22953	1114	18976	2852	27 869
			НР - 91%; СП - 8%			3578,58	338,47	2863	271		2064	
15	15	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0006	617024,73	2469,73	370	2	140	208	625
			НР - 91%; СП - 8%			380613,00	1080,57	228	1		46	
16	16	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0726	957007,99	1443,99	69479	105	49738	17910	94 381
			НР - 91%; СП - 8%			270468,00	630,51	19636	46		6991	
17	17	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	19,628	1166,06	12,62	22887	248	13312	8783	34 204
			НР - 93%; СП - 8%			475,21	5,94	9327	117		2534	
18	18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	105,944	908,16	20,27	96214	2148	61184	30873	137 254
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	32882	315		10167	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 146 616
			РАЗДЕЛ 3.Стены									
19	19	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28,72	34317,48	2991,64	985598	85919	693889	212659	1 294 118
			НР - 93%; СП - 8%			7165,40	796,50	205790	22875		95861	
20	20	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1092	485024,58	2414,78	52965	264	44590	7625	65 437
			НР - 93%; СП - 8%			74278,80	802,44	8111	88		4847	
21	21	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00784	617024,73	2469,73	4837	19	1834	2723	8 165
			НР - 91%; СП - 8%			380613,00	1080,57	2984	8		605	
22	22	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,4	51677,07	4521,42	20671	1808	12213	6416	29 254
			НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	6650	401		2167	
23	23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметро м от 6 до 12 мм	т	0,0048	402525,00	–	1932	–	1932	–	2 087
			СП - 8%			–	–	–	–		155	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03	385992,00	--	11580	--	11580	--	12 506
			СП - 8%			--	--	--	--		926	
			Перемычка монолитная ПР1									
25	25	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки.бетон В25F100 Устройство	м3	0,3	46005,25	4521,42	13802	1356	7459	4812	20 103
			НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	4987	301		1489	
26	26	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), Диаметром от 6 до 16мм ГОст 23279-2012	т	0,011	447247,00	--	4920	--	4920	--	5 314
			СП - 8%			--	--	--	--		394	
27	27	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОст 23279-2012	т	0,008	419679,00	--	3357	--	3357	--	3 626
			СП - 8%			--	--	--	--		269	
			Рама моналитная Рм1									
28	28	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(сейсмопояс СМ-1). Устройство	м3	0,3	64851,85	28963,56	19456	8689	5673	6527	28 062
			НР - 91%; СП - 8%			16979,38	6930,75	5094	2079		2079	
29	29	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОст 23279-2012	т	0,0276	447247,00	--	12344	--	12344	--	13 332
			СП - 8%			--	--	--	--		988	
30	30	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОст 23279-2012	т	0,03744	419679,00	--	15713	--	15713	--	16 970
			СП - 8%			--	--	--	--		1257	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1 498 974
			ИТОГО:	Тенге								2 825 908
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		81 951				
			Итого с временными									2 907 859
			Зимние удорожания			1,17%		34 022				
			Итого с зимними удорожаниями									2 941 881
			Непредвиденные работы и затраты			2%		58 838				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 000 719
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514									3 150 909
			НДС			12%		378 109				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									**3 529 018**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**3 352 567**

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Шогалов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО «BOSS СТРОЙ»
(наименование организации)

Оспанов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «Кантри-М»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар на 100 м3-2 шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ №2

за сентябрь месяц 2022 год

на общестроительные работы, Л.С. 02-02-01

Составлен(а) в текущи х ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	456,86	288,32	288,32	131722	131722	–	17529	161 191
			НР - 72%; СП - 8%			–	53,29	–	24346		11940	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затра там труда - 1,2	м3 грунта	9,8	2219,45	--	21751	--	--	15660	40 404
			НР - 72%; СП - 8%			2219,45	--	21751	--		2993	
3	3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	466,66	51,75	51,75	24150	24150	–	6868	33 499
			НР - 72%; СП - 8%			–	20,44	–	9539		2481	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	466,66	177,12	177,12	82655	82655	--	23506	114 654
			НР - 72%; СП - 8%			--	69,96	--	32648		8493	
5	5	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(вывоз грунт)	м3 грунта	466,66	341,16	341,16	159206	159206	--	21184	194 822
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,05	--	29423		14431	
6	6	С3412-102-0305 412-102-0305 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	4246,606	49,00	--	208084	--		--	224 731
			СП - 8%			--	--	--	--		16647	
7	7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	466,66	22,00	18,37	10267	8573	79	3777	15 167
			НР - 72%; СП - 8%			3,46	7,78	1615	3631		1123	
8	8	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунт)	м3 грунта	612,93	341,16	341,16	209107	209107	--	27825	255 886
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,05	--	38645		18955	
9	9	С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т-км	21195,1194	23,00	--	487488	--		--	526 487
			СП - 8%			--	--	--	--		38999	
10	10	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	294,33	36,27	36,27	10675	10676	--	3035	14 806
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	4215		1097	
11	11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневм атическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	294,33	173,82	79,75	51160	23473	--	28202	85 711
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	27688	11482		6349	
12	12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	294,33	94,16	80,63	27714	23732	853	6095	36 513
			НР - 72%; СП - 8%			10,63	18,13	3129	5336		2705	
13	13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обваловка)	м3 грунта	63,72	965,20	--	61503	--	--	44282	114 248
			НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	61503	--		8463	
14	14	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (обваловка)	м3 грунта	254,88	36,27	36,27	9244	9245	--	2628	12 822
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	3650		950	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	96,28	1,58	1,58	152	152	--	43	211
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,62	--	60		16	
16	16	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	242,2	114,62	109,07	27761	26416	--	5151	35 545
			НР - 72%; СП - 8%			5,55	23,99	1344	5810		2633	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1 866 697
			РАЗДЕЛ 2.Днище									
17	17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,84	19107,42	1136,42	168910	10046	146441	13472	196 973
			НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	12423	2382		14591	
18	18	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	29,2	14150,25	3274,69	413187	95621	44024	281663	750 438
			НР - 91%; СП - 8%			9367,89	1232,09	273542	35977		55588	
19	19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0143	402525,00	--	5756	--	5756	--	6 216
			СП - 8%			--	--	--	--		460	
20	20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014диаметром от 6 до 12 мм	т	2,7152	398962,00	--	1083262	--	1083262	--	1 169 923
			СП - 8%			--	--	--	--		86661	
21	21	Е11-410103-0104 1141-0103-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией "Хамаст" в два слоя	м2	68,4	1680,58	--	114952	--	90126	19612	145 329
			НР - 79%; СП - 8%			362,95	--	24826	--		10765	
22	22	Е11-130701-0503 1113-0701-0503 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.48 Кзтр=1,1	Протравка солянной кислотой. Окисловка. Работа с лесов,подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	68,4	143,36	--	9806	--	1036	6051	17 126
			НР - 69%; СП - 8%			128,22	--	8770	--		1269	
23	23	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	68,4	1097,41	106,27	75063	7269	41102	27675	110 957
			НР - 94%; СП - 8%			390,24	40,19	26692	2749		8219	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	68,4	1025,51	47,33	70145	3237	59220	8747	85 203
			НР - 94%; СП - 8%			112,40	23,64	7688	1617		6311	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2 482 165
			РАЗДЕЛ 3.стены									
25	25	Е11-060401-0106 1106-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	53,2	35474,76	2513,10	1887257	133697	1332580	411714	2 482 889
			НР - 91%; СП - 8%			7913,16	591,22	420980	31453		183918	
26	26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,9662	22108,03	1411,99	65577	4188	855	56232	131 554
			НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	60534	1259		9745	
27	27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса а-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2176	402525,00	--	87589	--	87589	--	94 596
			СП - 8%			--	--	--	--		7007	
28	28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,496	398962,00	--	995809	--	995809	--	1 075 474
			СП - 8%			--	--	--	--		79665	
29	29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2526	385992,00	--	97502	--	97502	--	105 302
			СП - 8%			--	--	--	--		7800	
30	30	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1084	713859,99	1443,99	77382	156	74265	2757	86 550
			НР - 91%; СП - 8%			27320,00	630,51	2961	68		6411	
31	31	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	187,2	1681,57	260,11	314790	48693	47167	183159	537 785
			НР - 79%; СП - 8%			1169,50	69,00	218930	12917		39836	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								4 514 150
			РАЗДЕЛ 4.Плиты покрытия									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	Е11-070505-0107 1107-0505-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	8	8519,95	1578,08	68160	12625	21892	43077	120 136
			НР - 118%; СП - 8%			4205,38	357,83	33643	2863		8899	
33	33	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,12	72217,00	--	514185	--	514185	--	555 320
			СП - 8%			--	--	--	--		41135	
			Элементы колодцев									
34	34	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,7	33629,93	7676,42	57171	13050	21700	27668	91 626
			НР - 99%; СП - 8%			13188,73	3251,10	22421	5527		6787	
35	35	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	11140,00	--	44560	--	44560	--	48 125
			СП - 8%			--	--	--	--		3565	
36	36	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3738,00	--	7476	--	7476	--	8 074
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
37	37	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	22812,00	--	45624	--	45624	--	49 274
			СП - 8%			--	--	--	--		3650	
			Монолитный пояс ПМ-1 1шт									
38	38	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,72	40498,32	4893,24	69657	8416	42198	19019	95 770 —
			НР - 91%; СП - 8%			11071,50	1079,88	19043	1857		7094	
39	39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	402525,00	--	38642	--	38642	--	41 733
			СП - 8%			--	--	--	--		3091	
40	40	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,231776	398962,00	--	92470	--	92470	--	99 868
			СП - 8%			--	--	--	--		7398	
			Каркас Кр1-6шт									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0852	22327,01	1040,29	1902	89	24	1656	3 843
			НР - 91%; СП - 8%			20998,72	360,91	1789	31		285	
42	42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0852	398962,00	--	33992	--	33992	--	36 711
			СП - 8%			--	--	--	--		2719	
			Прочее закладные									
43	43	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,02608	83758,85	19125,35	2184	499	38	1680	4 173
			НР - 91%; СП - 8%			63155,00	7623,43	1647	199		309	
44	44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00112	402525,00	--	451	--	451	--	487
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
45	45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02496	398962,00	--	9958	--	9958	--	10 755
			СП - 8%			--	--	--	--		797	
			Отводящий трубопровод									
46	46	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обойма бетонная. Устройство	м3	4,6	26347,52	1199,27	121199	5516	87643	26761	159 797
			НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	28040	1368		11837	
			соединительные элементы МД1-МД5									
47	47	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0664	83758,85	19125,35	5562	1270	99	4277	10 626
			НР - 91%; СП - 8%			63155,00	7623,43	4193	506		787	
48	48	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали креплениеГОст 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0664	845594,00	--	56147	--	56147	--	60 639
			СП - 8%			--	--	--	--		4492	
49	49	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОст28778-90 М10х100	шт.	8	30,00	--	240	--	240	--	259
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
			Крышка К1-2шт,К2,стремянка Лм-1т									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,83856	3492,58	557,13	9914	1582	4065	4220	15 265
			НР - 90%; СП - 8%			1503,06	148,86	4267	423		1131	
			Крышка К-1									
51	51	С1215-204-0301 215-204-0301 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,106	68867,00	--	7300	--	7300	--	7 884
			СП - 8%			--	--	--	--		584	
52	52	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00336	416359,00	--	1399	--	1399	--	1 511
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
53	53	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоскийс полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	3	2542,00	--	7626	--	7626	--	8 236
			СП - 8%			--	--	--	--		610	
54	54	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,84	985,00	--	827	--	827	--	893
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
55	55	С1217-108-0101 217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,4	392,00	--	941	--	941	--	1 016
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
			Крышка К-2									
56	56	С1215-204-0201 215-204-0201 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,04	68867,00	--	2755	--	2755	--	2 975
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
57	57	С1215-202-0701 215-202-0701 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,01	67696,00	--	677	--	677	--	731
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
58	58	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0012	576293,00	--	692	--	692	--	747
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
59	59	С1234-102-0101 234-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	0,6	9418,00	--	5651	--	5651	--	6 103
			СП - 8%			--	--	--	--		452	
60	60	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	2,6	2542,00	--	6609	--	6609	--	7 138
			СП - 8%			--	--	--	--		529	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	61	С1217-106-0103 217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,88	1237,00	--	1089	--	1089	--	1 176
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
62	62	Е11-090701-0129 1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,161	231612,50	20067,11	37290	3231	565	23781	65 957
			НР - 69%; СП - 8%			208040,00	6029,00	33494	971		4886	
63	63	С1222-506-0501 222-506-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные	т	0,161	797548,00	--	128405	--	128405	--	138 677
			СП - 8%			--	--	--	--		10272	
			Усиление плит									
64	64	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м 3	1,2	55330,10	6479,56	66396	7776	36692	21521	94 951
			НР - 91%; СП - 8%			18273,60	1434,71	21928	1722		7033	
65	65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-Ш (А400) ст РК 2591-20 14 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12728	398962,00	--	50780	--	50780	--	54 842
			СП - 8%			--	--	--	--		4062	
			Крепление трубопроводов									
66	66	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,16	26114,80	1047,03	4178	168	3240	760	5 333
			НР - 91%; СП - 8%			4814,68	404,44	770	65		395	
67	67	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02612	393320,24	103972,91	10274	2716	266	5144	16 652
			НР - 69%; СП - 8%			279166,00	6262,50	7292	164		1233	
68	68	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02612	845594,00	--	22087	--	22087	--	23 854
			СП - 8%			--	--	--	--		1767	
			Сальники									
69	69	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	3224,13	--	12897	--	3062	9638	24 338

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			**2458,80**	--	**9835**	--		**1803**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**1 875 495**
			ИТОГО:	**Тенге**								**10 738 507**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**311 417**				
			Итого с временными									**11 049 924**
			Зимние удорожания			**1,17%**		**129 284**				
			Итого с зимними удорожаниями									**11 179 208**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**223 584**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 402 792**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514									**11 973 518**
			НДС			**12%**		**1 436 822**				
			Итого с НДС									**13 410 340**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**12 739 823**

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Шогалов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО «BOSS СТРОЙ»

(наименование организации)

Оспанов Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

ТОО «Кантри-М»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Насосная станция II-го подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ №3

за сентябрь месяц 2022 год

на общестроительные работы, Л.С. 02-03-01

Составлен(а) в текущи х ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в к отлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал э кскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимост ью 0,5 м3	м3 грунта	289,34496	288,32	288,32	83424	83424	–	11102	102 088
			НР - 72%; СП - 8%			–	53,29	–	15419		7562	
2	2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении г рунта до 10 м	м3 грунта	289,34496	51,75	51,75	14974	14973	–	4258	20 771
			НР - 72%; СП - 8%			–	20,44	–	5914		1539	
3	3	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 г рунта	289,34496	177,12	177,12	51249	51249	–	14575	71 090
			НР - 72%; СП - 8%			–	69,96	–	20243		5266	
4	4	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработк а с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторам и с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунт)	м3 гру нта	269,26596	341,16	341,16	91863	91863	–	12224	112 414
			НР - 72%; СП - 8%			–	63,05	–	16977		8327	
5	5	С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т-км	9311,2169	23,00	–	214158	–		–	231 291
			СП - 8%			–	–	–	–		17133	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении г рунта до 10 м	м3 грунта	269,26596	51,75	51,75	13935	13935	--	3963	19 330
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,44	--	5504		1432	
7	7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 г рунта	269,26596	177,12	177,12	47692	47693	--	13563	66 156
			НР - 72%; СП - 8%			--	69,96	--	18838		4900	
8	8	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместим остью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,568	201,54	197,55	5355	5248	--	1307	7 195
			НР - 72%; СП - 8%			3,99	64,33	106	1709		533	
9	9	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о дному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	26,568	79,12	79,12	2102	2102	--	627	2 948
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,79	--	871		218	
10	10	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	26,568	60,03	60,03	1595	1595	--	373	2 125
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,48	--	518		157	
11	11	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	48,539592	1380,61	--	67014	--	--	48250	124 485
			НР - 72%; СП - 8%			1380,61	--	67014	--		9221	
12	12	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	194,158368	42,39	42,39	8230	8230	--	2340	11 416
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,74	--	3250		846	
13	13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	194,158368	173,82	79,75	33749	15484	--	18604	56 541
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	18264	7574		4188	
14	14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Пол ив водой	м3 уплотненного грунта	194,158368	94,16	80,63	18282	15655	563	4020	24 087
			НР - 72%; СП - 8%			10,63	18,13	2064	3520		1784	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								851 937
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
15	15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,749	8216,42	1811,92	6154	1357	4071	1251	7 997
			НР - 93%; СП - 8%			969,85	825,72	726	618		592	
16	16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,02	19107,42	1136,42	38597	2295	33463	3079	45 010
			НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	2839	544		3334	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сб орных конструкций	18	4817,50	2325,74	86715	41863	23242	38863	135 625
			НР - 118%; СП - 8%			1200,55	629,18	21610	11325		10046	
18	18	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блок и стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборн ых конструкций	18	2314,90	1040,96	41668	18737	13615	16975	63 334
			НР - 118%; СП - 8%			517,58	281,61	9316	5069		4691	
19	19	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	17,31	17401,00	--	301211	--	301211	--	325 308
			СП - 8%			--	--	--	--		24097	
20	20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 с лоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кир пичу, бетону	м2 поверхности	80,4104	908,16	20,27	73026	1630	46439	23432	104 175
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	24957	239		7717	
21	21	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким ст еклом	м2 поверхности	9,296	1166,06	12,62	10840	117	6305	4160	16 200
			НР - 93%; СП - 8%			475,21	5,94	4418	55		1200	
			Выпуски									
22	22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	402525,00	--	3220	--	3220	--	3 478
			СП - 8%			--	--	--	--		258	
23	23	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05697	398962,00	--	22729	--	22729	--	24 547
			СП - 8%			--	--	--	--		1818	
			Обрамление проема Рм1									
24	24	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой д о 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечник и)	м3	0,07	29491,01	4838,55	2064	339	1268	488	2 756
			НР - 91%; СП - 8%			6529,65	1124,31	457	79		204	
25	25	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство(Прм-1)	м3	0,35	51677,07	4521,42	18087	1582	10687	5614	25 597
			НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	5818	351		1896	
26	26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01188	402525,00	--	4782	--	4782	--	5 165
			СП - 8%			--	--	--	--		383	
27	27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591 -2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01776	398962,00	--	7086	--	7086	--	7 653
			СП - 8%			--	--	--	--		567	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 д иаметром от 14 до 32 мм	т	0,0232	385992,00	--	8955	--	8955	--	9 671
			СП - 8%			--	--	--	--		716	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								776 516
			РАЗДЕЛ 3.стены									
29	29	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	стены наружные простые из к ирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24,964632	34317,48	2991,64	856723	74685	603156	184852	1 124 901
			НР - 93%; СП - 8%			7165,40	796,50	178882	19884		83326	
30	30	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,18906	485024,58	2414,78	91699	457	77199	13201	113 292
			НР - 93%; СП - 8%			74278,80	802,44	14043	152		8392	
31	31	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных усло виях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1368	22327,01	1040,29	3054	142	39	2659	6 170
			НР - 91%; СП - 8%			20998,72	360,91	2873	49		457	
32	32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1368	402525,00	--	55065	--	55065	--	59 470
			СП - 8%			--	--	--	--		4405	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1 303 833
			РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
33	33	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство ОПм1	м3	4,1	34826,50	4893,24	142789	20063	77333	45337	203 176
			НР - 91%; СП - 8%			11071,50	1079,88	45393	4428		15050	
34	34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0886	402525,00	--	35664	--	35664	--	38 517
			СП - 8%			--	--	--	--		2853	
35	35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1397	398962,00	--	55735	--	55735	--	60 194
			СП - 8%			--	--	--	--		4459	
36	36	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	ш т. сборных конструкций	4	8678,88	1325,73	34716	5303	14442	19252	58 285
			НР - 118%; СП - 8%			3742,84	335,98	14971	1344		4317	
37	37	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ст РК 949-92	м2	24,1976	6867,00	--	166165	--	166165	--	179 458
			СП - 8%			--	--	--	--		13293	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								539 630
			ИТОГО:	Тенге								3 471 912
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		100 685				
			Итого с временными									3 572 597
			Зимние удорожания			1,17%		41 799				
			Итого с зимними удорожаниями									3 614 397
			Непредвиденные работы и затраты			2%		72 288				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 686 685
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514									3 871 209
			НДС			12%		464 545				
			Итого с НДС									4 335 754
			Итого с учетом скидки подрядчика									4 118 966

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Шогалов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО «BOSS СТРОЙ»

(наименование организации)

Оспанов Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

ТОО «Кантри-М»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Водонапорная башня емк.25 м3 Н=12 м**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ №4

за сентябрь месяц 2022 год

на общестроительные работы, Л.С. 02-04-01

Составлен(а) в текущи х ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкция башни									
1	**37**	**С1222-517-0102 222-517-0102 РСНБ РК 2015)**	**Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высото й до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг**	**т**	**3,651**	**825019,00**	**--**	**3012144**	**--**	**3012144**	**--**	**3 253 116**
			СП - 8%			--	--	--	--		**240972**	
			ИТОГО:	**Тенге**								**3 253 116**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**94 340**				
			Итого с временными									**3 347 456**
			Зимние удорожания			**1,17%**		**39 165**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3 386 622**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**67 732**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 454 354**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514									**3 627 249**
			НДС			**12%**		**435 270**				
			Итого с НДС									**4 062 519**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**3 859 393**

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Шогалов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО «BOSS СТРОЙ»
(наименование организации)

Оспанов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «Кантри-М»
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **ВЛ-10 кВа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ №5

за сентябрь месяц 2022 год

на ВЛ-10 кВа, Л.С. 04-02-01

Составлен(а) в текущи х ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.замена ячейки СМВ-10кВ в ПС 35/10кВ "Сарыкемер" в КРУ												
1	**59**	**515-201-0103 515-201-0103 РСНБ РК 2015**	**Ячейки КРН-IV-10 Линия, с вакуумнымвык лючателем ВВ/АЕ с блоком защиты РС83 А2.0, разъеди нителем РВЗ-10/630 и трансформатором тока ТОЛ-10-1 200/5(2шт.)**	**к-т**	**1**	**5912581,66**	**–**	**5912582**	**–**		**–**	**5 912 582**
						–	–	–	–	**5912582**	–	
			ИТОГО:	**Тенге**								**5 912 582**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								**5 912 582**
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		-				
			Итого с временными									**5 912 582**
			Зимние удорожания			**1,17%**		-				
			Итого с зимними удорожаниями									**5 912 582**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		-				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 912 582**

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514									**6 208 515**
			НДС			**12%**		**745 022**				
			Итого с НДС									**6 953 537**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**6 605 860**

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Шогалов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО «BOSS СТРОЙ»
(наименование организации)

Оспанов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «Кантри-М»
(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Поселковый водопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 6

за сентябрь месяц 2022 год

на наружные сети водопровода, Л.С. 06-02-01

Составлен(а) в текущи х ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработ ка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	25136,968	225,33	225,33	5664113	5664113	–	687747	6 860 009
			НР - 72%; СП - 8%			–	38,00	–	955205		508149	
2	2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 гр унта	777,432	2723,87	–	2117622	–	–	1524688	3 933 695
			НР - 72%; СП - 8%			2723,87	–	2117622	–		291385	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 гр унта	518,288	2723,87	--	1411748	--	--	1016459	2 622 463
			НР - 72%; СП - 8%			2723,87	--	1411748	--		194257	
4	4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	402,12	4233,89	179,27	1702532	72088	1162449	484020	2 361 477
			НР - 99%; СП - 8%			1163,82	52,01	467995	20914		174924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3781,7973	965,20	--	3650191	--	--	2628137	6 780 595
			НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	3650191	--		502266	
6	8	Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	702,4182	260,57	260,57	183029	183029	--	22227	221 677
			НР - 72%; СП - 8%			--	43,95	--	30871		16421	
7	9	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т-км	18227,752	41,00	--	747338	--		--	807 125
			СП - 8%			--	--	--	--		59787	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								23 587 041
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
8	11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	2,96	386465,97	109673,25	1143939	324633	6756	904085	2 211 866
			НР - 99%; СП - 8%			274510,00	34009,30	812550	100668		163842	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	14	С1241-201-0812 241-201-0812 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм**	м	2989,6	1304,00	--	3898438	--	3898438	--	4 210 313
			СП - 8%			--	--	--	--		311875	
10	15	С1241-201-0507 241-201-0507 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм**	м	44,44	413,00	--	18354	--	18354	--	19 822
			СП - 8%			--	--	--	--		1468	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	16	С1241-201-0505 241-201-0505 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	180,79	274,00	--	49536	--	49536	--	53 499
			СП - 8%			--	--	--	--		3963	
12	17	С1241-201-0502 241-201-0502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	1297,85	119,00	--	154444	--	154444	--	166 800
			СП - 8%			--	--	--	--		12356	
13	21	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	66	10284,00	--	678744	--	678744	--	733 044
			СП - 8%			--	--	--	--		54300	
14	22	С1241-201-0815 241-201-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	50	2705,00	--	135250	--	135250	--	146 070
			СП - 8%			--	--	--	--		10820	
15	23	С1241-201-0812 241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	50	1304,00	--	65200	--	65200	--	70 416
			СП - 8%			--	--	--	--		5216	
16	26	С1244-404-0108 244-404-0108 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	16	47910,00	--	766560	--	766560	--	827 885
			СП - 8%			--	--	--	--		61325	
17	27	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ПШФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	9	115395,00	--	1038555	--	1038555	--	1 121 639
			СП - 8%			--	--	--	--		83084	
18	28	С1241-505-0404 241-505-0404 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ПШТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	6	215186,00	--	1291116	--	1291116	--	1 394 405
			СП - 8%			--	--	--	--		103289	
19	29	С1241-508-0103 241-508-0103 РСНБ РК 2015	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 100х100 мм	шт.	1	3553,00	--	3553	--	3553	--	3 837
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
20	31	С1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	16	4273,00	--	68368	--	68368	--	73 837
			СП - 8%			--	--	--	--		5469	
21	32	С1251-102-0409 251-102-0409 РСНБ РК 2015	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	16	819,00	--	13104	--	13104	--	14 152
			СП - 8%			--	--	--	--		1048	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								11 047 585

РАЗДЕЛ 3.Запорная арматура

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	36	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШ Г, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	12	57393,00	–	688716	–	688716	–	743 813
			СП - 8%			–	–	–	–		55097	
23	37	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	35021,00	–	140084	–	140084	–	151 291
			СП - 8%			–	–	–	–		11207	
24	38	С1242-101-1201 242-101-1201 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	7	31886,00	–	223202	–	223202	–	241 058
			СП - 8%			–	–	–	–		17856	
25	40	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГ ОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	3335,00	–	16675	–	16675	–	18 009
			СП - 8%			–	–	–	–		1334	
26	42	С1245-405-0802 245-405-0802 РСНБ РК 2015	Вантуз для удаления воздуха давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	3	45959,00	–	137877	–	137877	–	148 907
			СП - 8%			–	–	–	–		11030	
27	44	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	35021,00	–	105063	–	105063	–	113 468
			СП - 8%			–	–	–	–		8405	
28	47	С1242-404-0306 242-404-0306 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевыйY-образный, со сливным краном,для систем водоснаб жения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	10	31050,00	–	310500	–	310500	–	335 340
			СП - 8%			–	–	–	–		24840	
29	48	С1242-404-0305 242-404-0305 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевыйY-образный, со сливным краном,для систем водоснабж ения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 D N 40	шт.	14	26794,00	–	375116	–	375116	–	405 125
			СП - 8%			–	–	–	–		30009	
30	49	С1242-404-0303 242-404-0303 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабж ения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 D N 25	шт.	14	22171,00	–	310394	–	310394	–	335 226
			СП - 8%			–	–	–	–		24832	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	40	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ3259-2015 диаметром 50 мм	шт.	40	1701,00	--	68040	--	68040	--	73 483
			СП - 8%			--	--	--	--		5443	
32	40	С1241-116-0306 241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	40	1422,00	--	56880	--	56880	--	61 430
			СП - 8%			--	--	--	--		4550	
33	40	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	38	741,00	--	28158	--	28158	--	30 411
			СП - 8%			--	--	--	--		2253	
34	55	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	90	4251,00	--	382590	--	382590	--	413 197
			СП - 8%			--	--	--	--		30607	
35	56	С1241-102-0131 241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	4	1166,00	--	4664	--	4664	--	5 037
			СП - 8%			--	--	--	--		373	
36	57	С1241-102-0126 241-102-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	6	1021,00	--	6126	--	6126	--	6 616
			СП - 8%			--	--	--	--		490	
37	58	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	70	512,00	--	35840	--	35840	--	38 707
			СП - 8%			--	--	--	--		2867	
38	60	С1241-213-0101 241-213-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	65	439,00	--	28535	--	28535	--	30 818
			СП - 8%			--	--	--	--		2283	
39	61	С1241-213-0107 241-213-0107 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	2391,00	--	23910	--	23910	--	25 823
			СП - 8%			--	--	--	--		1913	
40	62	С1241-211-1305 241-211-1305 РСНБ РК 2015	Адаптер с наружной резьбой диам.50х11/2	шт.	8	2153,00	--	17224	--	17224	--	18 602
			СП - 8%			--	--	--	--		1378	
41	63	С1241-211-1304 241-211-1304 РСНБ РК 2015	Адаптер с наружной резьбой диам.40х11/2	шт.	12	1376,00	--	16512	--	16512	--	17 833
			СП - 8%			--	--	--	--		1321	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	64	С1241-211-1302 241-211-1302 РСНБ РК 2015	Адаптер с наружной резьбой диам.25х13/4	шт.	68	267,00	--	18156	--	18156	--	19 608
			СП - 8%			--	--	--	--		1452	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3 233 802
			РАЗДЕЛ 4.Колодцы									
			Мокрый колодец диам.1500мм-5 шт									
43	65	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобето на. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,9	46043,09	10023,06	317697	69159	112825	163094	519 254
			НР - 99%; СП - 8%			19668,50	4207,07	135713	29029		38463	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	66	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	25560,00	--	127800	--	127800	--	138 024
			СП - 8%			--	--	--	--		10224	
45	67	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	11140,00	--	111400	--	111400	--	120 312
			СП - 8%			--	--	--	--		8912	
46	68	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	16520,00	--	82600	--	82600	--	89 208
			СП - 8%			--	--	--	--		6608	
47	69	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	22812,00	--	114060	--	114060	--	123 185
			СП - 8%			--	--	--	--		9125	
48	70	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	2314,00	--	11570	--	11570	--	12 496
			СП - 8%			--	--	--	--		926	
49	71	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	3738,00	--	18690	--	18690	--	20 185
			СП - 8%			--	--	--	--		1495	
			Колодцы 1500 мм-16 шт									
50	72	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,52	23817,83	9914,28	560195	233184	57566	364261	998 413
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	269445	98496		73957	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	73	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	16	25560,00	--	408960	--	408960	--	441 677
			СП - 8%			--	--	--	--		32717	
52	74	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	32	16520,00	--	528640	--	528640	--	570 931
			СП - 8%			--	--	--	--		42291	
53	75	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	16	22812,00	--	364992	--	364992	--	394 191
			СП - 8%			--	--	--	--		29199	
54	76	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	16	2314,00	--	37024	--	37024	--	39 986
			СП - 8%			--	--	--	--		2962	
55	77	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	16	3738,00	--	59808	--	59808	--	64 593
			СП - 8%			--	--	--	--		4785	
			Колодцы 2000 мм-22 шт									
56	78	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,1226	23817,83	9914,28	384005	159844	39461	249695	684 396
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	184700	67517		50696	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	79	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	22	48990,00	--	1077780	--	1077780	--	1 164 002
			СП - 8%			--	--	--	--		86222	
58	80	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	44	26132,00	--	1149808	--	1149808	--	1 241 793
			СП - 8%			--	--	--	--		91985	
59	81	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	22	36577,00	--	804694	--	804694	--	869 070
			СП - 8%			--	--	--	--		64376	
60	82	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	2314,00	--	50908	--	50908	--	54 981
			СП - 8%			--	--	--	--		4073	
61	83	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	22	3738,00	--	82236	--	82236	--	88 815

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		6579	
			Колодцы прямоугольные 2000х2000-1 шт									
62	85	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	2314,00	–	4628	–	4628	–	4 998
			СП - 8%			–	–	–	–		370	
63	86	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	3738,00	–	7476	–	7476	–	8 074
			СП - 8%			–	–	–	–		598	
64	87	С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, ре зервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяже лого бетона класса В22,5,прямоугольные СТ РК 937-9 2**	м3	5,6	70590,00	–	395304	–	395304	–	426 928
			СП - 8%			–	–	–	–		31624	
65	88	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	44	18935,00	–	833140	–	833140	–	899 791
			СП - 8%			–	–	–	–		66651	
66	89	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	кг	2340	347,00	–	811980	–	811980	–	876 938
			СП - 8%			–	–	–	–		64958	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								9 852 241
			РАЗДЕЛ 5.Водомерный узел									
67	95	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	шт.	65	6217,00	–	404105	–	404105	–	436 433
			СП - 8%			–	–	–	–		32328	
68	97	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р , ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	65	2009,00	–	130585	–	130585	–	141 032
			СП - 8%			–	–	–	–		10447	
69	98	С1242-207-1601 242-207-1601 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С , PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	65	1806,00	–	117390	–	117390	–	126 781
			СП - 8%			–	–	–	–		9391	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								704 246
			ИТОГО:	Тенге								48 424 915
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		1 404 323				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**49 829 238**
			Зимние удорожания			**1,17%**		**583 002**				
			Итого с зимними удорожаниями									**50 412 240**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**1 008 245**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**51 420 484**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514									**53 994 152**
			НДС			**12%**		**6 479 298**				
			Итого с НДС									**60 473 450**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**57 449 777**

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Шогалов Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО «BOSS СТРОЙ»

(наименование организации)

Оспанов Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Кантри-М»

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Бурение скважины-2 шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 7

за сентябрь месяц 2022 год

на Бурение скважины-2 шт, Л.С. 06-04-01

Составлен(а) в текущи х ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Бурение									
1	7	С1261-403-0106 261-403-0106 РСНБ РК 2015	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки Ш 269,9 С-ГН У-2**	шт.	14,833	198760,00	--	2948207	--	2948207	--	3 184 064
			СП - 8%			--	--	--	--		235857	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3 184 064
			РАЗДЕЛ 2.Монтаж скважины									
2	10	С1241-110-0107 241-110-0107 РСНБ РК 2015	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм**	м	181	22532,00	--	4078292	--	4078292	--	4 404 555
			СП - 8%			--	--	--	--		326263	
3	12	С1241-110-0101 241-110-0101 РСНБ РК 2015	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д Г ОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм**	м	250	12466,00	--	3116500	--	3116500	--	3 365 820
			СП - 8%			--	--	--	--		249320	
4	14	С1241-108-0145 241-108-0145 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная горяче деформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х5,0 мм**	м	100	4764,00	--	476400	--	476400	--	514 512
			СП - 8%			--	--	--	--		38112	
5	15	С1241-108-0107 241-108-0107 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная горяче деформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,5 мм**	м	100	1001,00	--	100100	--	100100	--	108 108
			СП - 8%			--	--	--	--		8008	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	19	С1211-102-0301 211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	113,2	43828,00	--	4961330	--	4961330	--	5 358 236
			СП - 8%			--	--	--	--		396906	
7	22	С1261-403-0146 261-403-0146 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	21	39814,00	--	836094	--	836094	--	902 982
			СП - 8%			--	--	--	--		66888	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								14 654 213
			ИТОГО:	Тенге								17 838 277
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		517 310				
			Итого с временными									18 355 587
			Зимние удорожания			1,17%		214 760				
			Итого с зимними удорожаниями									18 570 347
			Непредвиденные работы и затраты			2%		371 407				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 941 754
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514									19 889 816
			НДС			12%		2 386 778				
			Итого с НДС									22 276 594
			Итого с учетом скидки подрядчика									21 162 764

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Шогалов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО «BOSS СТРОЙ»

(наименование организации)

Оспанов Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Кантри-М»

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Женис Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 8

за сентябрь месяц 2022 год

на благоустройство, Л.С. 07-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)**	м3 грунта	650	27,54	27,54	17901	17901	--	5466	25 237
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,68	--	7592		1869	
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	650	95,35	95,35	61977	61977	--	18917	87 365
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,42	--	26273		6472	
3	3	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	650	119,19	119,19	77474	77473	--	23648	109 212
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,53	--	32844		8090	
4	4	Е11-010102-0337 1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(вывоз плодородного грунта)**	м3 грунта	862,9	281,43	281,43	242846	242846	--	32313	297 172
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,01	--	44879		22013	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	862,9	17,91	15,08	15455	13013	--	5728	22 878
			НР - 72%; СП - 8%			2,83	6,39	2442	5514		1695	
6	6	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	7766,1	47,00	--	365007	--		--	394 208
			СП - 8%			--	--	--	--		29201	
7	7	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м+в насыпь	м3 грунта	4436	27,54	27,54	122167	122167	--	37305	172 230
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,68	--	51812		12758	
8	8	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4436	95,35	95,35	422973	422972	--	129098	596 237
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,42	--	179303		44166	
9	9	Е11-010102-0337 1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз недостающего грунт)	м3 грунта	2923,1	281,43	281,43	822648	822648	--	109462	1 006 679
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,01	--	152030		74569	
10	10	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т.км	17538,6	47,00	--	824314	--		--	890 259
			СП - 8%			--	--	--	--		65945	
11	11	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2923,1	17,91	15,08	52353	44081	--	19405	77 498
			НР - 72%; СП - 8%			2,83	6,39	8272	18679		5741	
12	12	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	15129	1,58	1,58	23904	23904	--	6754	33 110
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,62	--	9380		2453	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3 712 085
			РАЗДЕЛ 2.МАФ									
13	19	Е11-070111-0102 1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	485	2912,55	1610,18	1412587	780937	50392	1058183	2 668 431
			НР - 118%; СП - 8%			1198,47	650,53	581258	315507		197662	
14	20	С1222-101-0101 222-101-0101 РСНБ РК 2015	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	м3	112,52	67023,00	--	7541428	--	7541428	--	8 144 742
			СП - 8%			--	--	--	--		603314	
15	21	С1221-103-0201 221-103-0201 РСНБ РК 2015	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90	м3	49,3	83636,00	--	4123255	--	4123255	--	4 453 115
			СП - 8%			--	--	--	--		329860	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22	С1212-101-0303 212-101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	m3	12,2	14771,00	--	180206	--	180206	--	194 622
			СП - 8%			--	--	--	--		14416	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								15 460 910
			ИТОГО:	Тенге								19 172 998
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		556 017				
			Итого с временными									19 729 015
			Зимние удорожания			1,17%		230 829				
			Итого с зимними удорожаниями									19 959 844
			Непредвиденные работы и затраты			2%		399 197				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 359 041
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514									21 378 040
			НДС			12%		2 565 365				
			Итого с НДС									23 943 405
			Итого с учетом скидки подрядчика									22 746 234

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Шогалов Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО «BOSS СТРОЙ»

(наименование организации)

Оспанов Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Кантри-М»

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)