Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«13» июля 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСК-Sunrise» г. Петропавловск, ул. Казахстанской правды, 68

наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя Аскапова Е.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство внутриквартальных инженерных сетей по адресу г. Петропавловск, микрорайон «Береке-2» (электроснабжение)»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» руководитель Сабралин С.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СК РАЙФ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом КГУ «Отдел строительства акимата г. Петропавловска» № 132 от 28.06.2018 года

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

		ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Протяженность КЛ-10кВ	км	0,718	0,718	0,718	0,718
Протяженность КЛ-0,4кВ	км	0,6936	0,6936	0,6936	0,6936
Установка КТПМ-10/0,4КВ-400КВТ	шт	1	1	1	1
Установка КТПМ-10/0,4КВ-630КВТ	шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Источник электроснабжения: проектируемая РП-10/0,4кВ I и II С.Ш.-10кВ ПС-110/10кВ №8. Точка присоединения: РУ-10кВ проектируемая РП-10/0,4кВ. Проектом предусмотрено строительство ЛЭП-10кВ, монтаж КТПМ-10/0,4кВ на расчетную нагрузку.Вывод кабеля выполняется через кабельный канал РУ-10кВ непосредственно в траншею. Кабель прокладывается в траншее шириной 0,5м на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. В местах пересечения с инженерными сетями и прохождения линии под асфальтом кабель укладывается в трубе (ПНД). Проектом предусмотрена установка комплектной трансформаторной подстанции в блочно-модульном здании. Модуль предназначен для приема электрической энергии трехфазного тока частоты 50Гц напряжением 10кВ и преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжение ею потребителей.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2018 года;
месяц, год
окончание работ июль 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,0 мес.;
фактически, месяц: 24,0 мес.;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «СК РЭК» генеральный директор -Казановский А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертноезаключениеприлагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения (проектом не предусмотрено)
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство внутриквартальных инженерных сетей по адресу г. Петропавловск, микрорайон «Береке-2» (электроснабжение)» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АСК-Sunrise», директор Асканов Ергалий Дюсенбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) место печати при наличии