Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №17" отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области**

Форма № 3

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью"KazStroyBazis"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт системы электроснабжения здания КГУ "Школа-гимназия №17" отдела образования гСарани управления образования Карагандинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполнения работ и затрат

за август 2024г

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№21	от 8.02.2024г			наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Электроосвещение внутреннее	22 797 063,22	20 354 520,73							2 442 542,49	22 797 063,22
ИТОГО:	22 797 063,22									22 797 063,22
Удержание резерва на сдачу , 5%	1 139 853,16									1 139 853,16
ИТОГО к оплате:	**21 657 210,06**									**21 657 210,06**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №17" отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Директор _____ **Максименко Н.В.**

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт-Астана"

(наименование организации)

Директор _____ **Ешкеев А.И.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"

(наименование организации)

Директор _____ **Алиясбайулы Ж.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №17" отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"KazStroyBazis"

Договор №21 от 8.02.2024г

Акт №1 от 26.08.2024

приемки выполненных объемов работ за август 2024г

Объект : Капитальный ремонт системы электроснабжения здания КГУ "Школа-гимназия №17" отдела образования г. Сарани управления образования Карагандинской области. Электроосвещение внутреннее

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	54 033 008,42
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт системы электроснабжения здания КГУ "Школа-гимназия №17" отдела образования гСарани управления образования Карагандинской области. Электроосвещение внутреннее
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	22 797 063,22
7	Сумма выполненных работ за июль 2024г	22 797 063,22
8	Удержание аванса , 30%	
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	1 139 853,16
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	21 657 210,06
	в том числе НДС 12%	2 320 415,36

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №17" отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области

Директор_____ **Максименко Н.В.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"

Директор_____ **Алпысбайұлы Ж.**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №17" отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"**

Стройка **Капитальный ремонт системы электроснабжения здания КГУ "Школа-гимназия №17" отдела образования г. Сарани управления образования Карагандинской области**

Объект **Электроосвещение внутреннее**

Договор № **№21 от 8.02.2024г**

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2024г

Электроосвещение внутреннее

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Силовое элекирооборудование											
		ВРУ 1-11-10									
1	**Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**36395.21**	**3852.51**	**36,395**	**3,853**	**26,194**	**5,666**	**45,426**
					6348.00	**1521.51**	**6,348**	**1,522**		**3,365**	
2	**515-301-0301**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	**шт.**	**1**	**693838.00**	**--**	**693,838**	**--**		**--**	**693,838**
					--	**--**	**--**	**--**	**693,838**	**--**	
		ВРУ 1-46-80									
3	**Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**36395.21**	**3852.51**	**36,395**	**3,853**	**26,194**	**5,666**	**45,426**
					6348.00	**1521.51**	**6,348**	**1,522**		**3,365**	
4	**515-301-0311**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-45-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А**	**шт.**	**1**	**550439.00**	**--**	**550,439**	**--**		**--**	**550,439**
					--	**--**	**--**	**--**	**550,439**	**--**	
		ВРУ 1-47-00									
5	**Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**36395.21**	**3852.51**	**36,395**	**3,853**	**26,194**	**5,666**	**45,426**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6348.00	1521.51	6,348	1,522		3,365	
6	515-301-0312	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	325399.00	--	325,399	--		--	325,399
					--	--	--	--	325,399	--	
		АВР (ШУ825312А2)									
7	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	5975.63	2669.67	5,976	2,670	132	3,081	9,781
					3174.00	1104.55	3,174	1,105		724	
8	581-001-0001	Шкаф автоматический ввода резерва ШУ8253-12А2	шт	1	87500.00	--	87,500	--		--	87,500
					--	--	--	--	87,500	--	
		ЩРН-П-18									
9	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	4	17415.20	1050.65	69,661	4,202	52,763	10,210	86,261
					3174.00	371.10	12,696	1,484		6,390	
10	С1247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	4	3692.00	--	14,768	--	14,768	--	15,949
					--	--	--	--		1,181	
11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	128	3147.43	28.59	402,871	3,660	206,571	138,701	584,898
					1505.00	--	192,640	--		43,326	
12	С1247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	16	622.00	--	9,952	--	9,952	--	10,748
					--	--	--	--		796	
13	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	28	622.00	--	17,416	--	17,416	--	18,809
					--	--	--	--		1,393	
14	С1247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	8	622.00	--	4,976	--	4,976	--	5,374
					--	--	--	--		398	
15	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	48	5307.00	--	254,736	--	254,736	--	275,115
					--	--	--	--		20,379	
16	С1247-204-2817	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 10 мА	шт.	28	5307.00	--	148,596	--	148,596	--	160,484
					--	--	--	--		11,888	
17	291-001-0001	Шина N ШНИ-6	шт	1	1357.14	--	1,357	--	1,357	--	1,466
					--	--	--	--		109	
18	581-001-0001	Шина РЕ ШНИ-8	шт	1	1357.14	--	1,357	--	1,357	--	1,466
					--	--	--	--		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩРН-П-24									
19	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	17415.20	1050.65	34,830	2,101	26,381	5,105	43,130
					3174.00	371.10	6,348	742		3,195	
20	С1247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	2	5230.00	--	10,460	--	10,460	--	11,297
					--	--	--	--		837	
21	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	54	3147.43	28.59	169,961	1,544	87,147	58,514	246,753
					1505.00	--	81,270	--		18,278	
22	С1247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	10	1965.00	--	19,650	--	19,650	--	21,222
					--	--	--	--		1,572	
23	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	10	1965.00	--	19,650	--	19,650	--	21,222
					--	--	--	--		1,572	
24	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	18	1965.00	--	35,370	--	35,370	--	38,200
					--	--	--	--		2,830	
25	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 30 мА	шт.	14	5307.00	--	74,298	--	74,298	--	80,242
					--	--	--	--		5,944	
26	С1247-204-2817	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 10 мА	шт.	2	5307.00	--	10,614	--	10,614	--	11,463
					--	--	--	--		849	
27	291-001-0001	Шина N ШНИ-6	шт	1	1357.14	--	1,357	--	1,357	--	1,466
					--	--	--	--		109	
28	581-001-0001	Шина РЕ ШНИ-8	шт	1	1357.14	--	1,357	--	1,357	--	1,466
					--	--	--	--		109	
		ЩРН-П-36									
29	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	17415.20	1050.65	34,830	2,101	26,381	5,105	43,130
					3174.00	371.10	6,348	742		3,195	
30	С1247-201-0139	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	2	7693.00	--	15,386	--	15,386	--	16,617
					--	--	--	--		1,231	
31	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	62	3147.43	28.59	195,141	1,773	100,058	67,183	283,310
					1505.00	--	93,310	--		20,986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	1965.00	--	15,720	--	15,720	--	16,978
					--	--	--	--		1,258	
33	С1247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	10	1965.00	--	19,650	--	19,650	--	21,222
					--	--	--	--		1,572	
34	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	34	5307.00	--	180,438	--	180,438	--	194,873
					--	--	--	--		14,435	
35	С1247-204-2817	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 10 мА	шт.	10	5307.00	--	53,070	--	53,070	--	57,316
					--	--	--	--		4,246	
		Выключатели и розетки									
36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3147.43	28.59	15,737	143	8,069	5,418	22,847
					1505.00	--	7,525	--		1,692	
37	291-001-0001	Выключатель автоматический, Uн=220В, Iн=10А АП50Б-2МТ	шт	5	3142.86	--	15,714	--	15,714	--	16,971
					--	--	--	--		1,257	
38	Ц13-080305-0110	Розетка штепсельная утопленного вида. Монтаж при скрытой проводке	шт.	145	568.47	3.54	82,428	514	3,675	56,487	150,028
					539.58	1.48	78,239	215		11,113	
39	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	130	358.00	--	46,540	--	46,540	--	50,263
					--	--	--	--		3,723	
40	С1247-214-0409	Розетка промышленная стационарная РС-102 114 3Р+РЕ 16А 380В IP44	шт.	15	1448.00	--	21,720	--	21,720	--	23,458
					--	--	--	--		1,738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3,771,948	30,267	1,583,911	366,802	4,337,279
							500,594	8,854	1,657,176	198,529	
	Стоимость оборудования		тенге				1,657,176				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4,337,279				
РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение											
		ЩРН-10									
41	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	3	17415.20	1050.65	52,246	3,152	39,572	7,657	64,696
					3174.00	371.10	9,522	1,113		4,792	
42	С1247-201-0135	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	3	1661.00	--	4,983	--	4,983	--	5,382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		399	
43	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	3147.43	28.59	66,096	600	33,891	22,756	95,960
					1505.00	--	31,605	--		7,108	
44	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	21	622.00	--	13,062	--	13,062	--	14,107
					--	--	--	--		1,045	
45	291-001-0001	Шина N ШНИ-6	шт	1	1357.14	--	1,357	--	1,357	--	1,466
					--	--	--	--		109	
46	581-001-0001	Шина РЕ ШНИ-8	шт	1	1357.14	--	1,357	--	1,357	--	1,466
					--	--	--	--		109	
		ЩРН-15									
47	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	17415.20	1050.65	34,830	2,101	26,381	5,105	43,130
					3174.00	371.10	6,348	742		3,195	
48	С1247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	2	2769.00	--	5,538	--	5,538	--	5,981
					--	--	--	--		443	
49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3147.43	28.59	37,769	343	19,366	13,003	54,834
					1505.00	--	18,060	--		4,062	
50	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	12	622.00	--	7,464	--	7,464	--	8,061
					--	--	--	--		597	
51	291-001-0001	Шина N ШНИ-6	шт	1	1357.14	--	1,357	--	1,357	--	1,466
					--	--	--	--		109	
52	581-001-0001	Шина РЕ ШНИ-8	шт	1	1357.14	--	1,357	--	1,357	--	1,466
					--	--	--	--		109	
		ЩРН-6(5ЩО)									
53	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17415.20	1050.65	17,415	1,051	13,190	2,552	21,565
					3174.00	371.10	3,174	371		1,597	
54	С1247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1462.00	--	1,462	--	1,462	--	1,579
					--	--	--	--		117	
55	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3147.43	28.59	9,442	86	4,841	3,251	13,708
					1505.00	--	4,515	--		1,015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	622.00	--	1,866	--	1,866	--	2,015
					--	--	--	--		149	
57	291-001-0001	Шина N ШНИ-6	шт	1	1357.14	--	1,357	--	1,357	--	1,466
					--	--	--	--		109	
58	581-001-0001	Шина РЕ ШНИ-8	шт	1	1357.14	--	1,357	--	1,357	--	1,466
					--	--	--	--		109	
		ЩРН-6 (ЩОА)									
59	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17415.20	1050.65	17,415	1,051	13,190	2,552	21,565
					3174.00	371.10	3,174	371		1,597	
60	С1247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1462.00	--	1,462	--	1,462	--	1,579
					--	--	--	--		117	
61	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3147.43	28.59	9,442	86	4,841	3,251	13,708
					1505.00	--	4,515	--		1,015	
62	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	622.00	--	1,866	--	1,866	--	2,015
					--	--	--	--		149	
63	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного вида. Монтаж при скрытой проводке	шт.	126	476.67	3.54	60,060	446	1,625	41,886	110,102
					460.23	1.48	57,989	186		8,156	
64	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	126	345.00	--	43,470	--	43,470	--	46,948
					--	--	--	--		3,478	
		Выключатели									
65	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного вида. Монтаж при скрытой проводке(выключатель трехклавишный)	шт.	6	476.67	3.54	2,860	21	78	1,995	5,243
					460.23	1.48	2,761	9		388	
66	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	368.00	--	2,208	--	2,208	--	2,385
					--	--	--	--		177	
67	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3147.43	28.59	18,885	172	9,683	6,502	27,417
					1505.00	--	9,030	--		2,031	
68	291-001-0001	Выключатель автоматический, Uн=220В, Iн=10А АП50Б-2МТ	шт	6	3142.86	--	18,857	--	18,857	--	20,366
					--	--	--	--		1,509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С1261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	175	32.00	--	5,600	--	5,600	--	6,048
					--	--	--	--		448	
70	С1247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	500	89.00	--	44,500	--	44,500	--	48,060
					--	--	--	--		3,560	
71	291-001-0001	Зажим соединительный изолирующий СИЗ-1 (3,0)	шт	1500	93.75	--	140,625	--	140,625	--	151,875
					--	--	--	--		11,250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				627,565	9,109	467,763	110,510	797,125
							150,693	2,792	--	59,048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				797,125				
РАЗДЕЛ 3.Силовое электрооборудование											
72	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	358.24	160.43	53,736	24,064	6,752	22,209	82,021
					152.80	52.84	22,920	7,926		6,076	
73	Ц13-080206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	4950	199.40	2.66	987,030	13,166	168,004	584,175	1,696,902
					162.80	1.11	805,860	5,494		125,696	
74	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3990	394.96	2.66	1,575,890	10,613	620,445	683,468	2,440,107
					236.80	1.11	944,832	4,429		180,749	
75	С1243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0.6	171438.00	--	102,863	--	102,863	--	111,092
					--	--	--	--		8,229	
76	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	6.648	233523.00	--	1,552,461	--	1,552,461	--	1,676,658
					--	--	--	--		124,197	
77	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.9	364508.00	--	328,057	--	328,057	--	354,302
					--	--	--	--		26,245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	**С1243-107-1901**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0.3**	**433968.00**	**--**	**130,190**	**--**	**130,190**	**--**	**140,605**
					--	**--**	**--**	**--**		**10,415**	
79	**С1243-107-1902**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0.375**	**573780.00**	**--**	**215,168**	**--**	**215,168**	**--**	**232,381**
					--	**--**	**--**	**--**		**17,213**	
80	**С1243-107-1903**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0.097**	**844114.00**	**--**	**81,879**	**--**	**81,879**	**--**	**88,429**
					--	**--**	**--**	**--**		**6,550**	
81	**С1243-107-1904**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0.03**	**1255690.00**	**--**	**37,671**	**--**	**37,671**	**--**	**40,685**
					--	**--**	**--**	**--**		**3,014**	
82	**С1243-107-1905**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66**	**км**	**0.025**	**2071131.00**	**--**	**51,778**	**--**	**51,778**	**--**	**55,920**
					--	**--**	**--**	**--**		**4,142**	
83	**С1243-107-1907**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66**	**км**	**0.097**	**5589749.00**	**--**	**542,206**	**--**	**542,206**	**--**	**585,582**
					--	**--**	**--**	**--**		**43,376**	
84	**С1243-107-1909**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66**	**км**	**0.01**	**8397357.00**	**--**	**83,974**	**--**	**83,974**	**--**	**90,692**
					--	**--**	**--**	**--**		**6,718**	
85	**Е11-460302-0502**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	**м борозд**	**3990**	**465.90**	**185.48**	**1,858,941**	**740,065**	**--**	**1,243,041**	**3,350,141**
					280.42	**90.46**	**1,118,876**	**360,935**		**248,159**	
86	**Е11-150201-0101**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**440**	**1505.37**	**45.14**	**662,363**	**19,862**	**170,095**	**391,431**	**1,138,098**
					1073.65	**38.37**	**472,406**	**16,883**		**84,304**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**8,264,207**	**807,770**	**4,091,543**	**2,924,324**	**12,083,615**
							3,364,894	**395,667**	**--**	**895,083**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**12,083,615**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4.Заземление и трубы											
87	**Ц13-080206-1906**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**150**	**312.73**	**10.33**	**46,910**	**1,550**	**7,620**	**27,613**	**80,485**
					251.60	**4.08**	**37,740**	**612**		**5,962**	
88	**С1241-207-0203**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**150**	**90.00**	**--**	**13,500**	**--**	**13,500**	**--**	**14,580**
					--	**--**	**--**	**--**		**1,080**	
89	**Ц13-080208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**4639.43**	**178.53**	**13,918**	**536**	**10,274**	**2,350**	**17,569**
					1036.00	**51.95**	**3,108**	**156**		**1,301**	
90	**Ц13-080208-0202**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**20**	**944.07**	**26.20**	**18,881**	**524**	**14,213**	**3,101**	**23,741**
					207.20	**8.16**	**4,144**	**163**		**1,759**	
91	**Ц13-080208-0206**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**30**	**706.95**	**24.04**	**21,208**	**722**	**13,382**	**5,267**	**28,593**
					236.80	**7.05**	**7,104**	**212**		**2,118**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**114,417**	**3,332**	**58,989**	**38,331**	**164,968**
							52,096	**1,143**	**--**	**12,220**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**164,968**				
РАЗДЕЛ 5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
92	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**12**	**3147.43**	**28.59**	**37,769**	**343**	**19,366**	**13,003**	**54,834**
					1505.00	**--**	**18,060**	**--**		**4,062**	
93	**С1247-204-2523**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	**12**	**2233.00**	**--**	**26,804**	**--**	**26,804**	**--**	**28,949**
					--	**--**	**--**	**--**		**2,144**	
94	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**5856.62**	**122.90**	**17,570**	**368**	**8,172**	**6,582**	**26,084**
					3010.00	**37.11**	**9,030**	**111**		**1,932**	
95	**С1247-204-2525**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А**	**шт.**	**2**	**2233.00**	**--**	**4,466**	**--**	**4,466**	**--**	**4,823**
					--	**--**	**--**	**--**		**357**	
96	**С1247-204-2526**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А**	**шт.**	**1**	**2794.00**	**--**	**2,794**	**--**	**2,794**	**--**	**3,018**
					--	**--**	**--**	**--**		**224**	
97	**Ц13-080305-0105**	**Выключатель двухклавишный утопленного вида. Монтаж при скрытой проводке(выключатель трехклавишный)**	**шт.**	**35**	**476.67**	**3.54**	**16,683**	**124**	**451**	**11,635**	**30,584**
					460.23	**1.48**	**16,108**	**52**		**2,265**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	35	368.00	--	12,880	--	12,880	--	13,910
					--	--	--	--		1,030	
99	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	183	358.24	160.43	65,558	29,359	8,237	27,095	100,065
					152.80	52.84	27,962	9,670		7,412	
100	С1243-107-1903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0.13566	844114.00	--	114,513	--	114,513	--	123,674
					--	--	--	--		9,161	
101	С1243-107-1904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0.051	1255690.00	--	64,040	--	64,040	--	69,163
					--	--	--	--		5,123	
102	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	500	852.88	58.85	426,440	29,425	182,415	157,450	630,601
					429.20	8.16	214,600	4,080		46,711	
103	С1243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	408	238.00	--	97,104	--	97,104	--	104,872
					--	--	--	--		7,768	
104	С1243-904-0108	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38	м	102	447.00	--	45,594	--	45,594	--	49,242
					--	--	--	--		3,648	
105	Е11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	30.99575	1505.37	45.14	46,660	1,399	11,982	27,574	80,173
					1073.65	38.37	33,279	1,189		5,939	
		ВРУ 1-11-10									
106	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж	шт.	1	3060.15	1155.75	3,060	1,155	--	1,700	5,141
					1904.40	456.45	1,904	456		381	
		ВРУ 1-46-80									
107	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	3060.15	1155.75	3,060	1,155	--	1,700	5,141
					1904.40	456.45	1,904	456		381	
		ВРУ 1-47-00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	**Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**3060.15**	**1155.75**	**3,060**	**1,155**	**--**	**1,700**	**5,141**
					1904.40	**456.45**	**1,904**	**456**		**381**	
		АВР (ШУ825312А2)									
109	**Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**1753.10**	**800.90**	**1,753**	**801**	**--**	**924**	**2,891**
					952.20	**331.36**	**952**	**331**		**214**	
		ЩРН-П-18									
110	**Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж**	**шт.**	**4**	**1267.40**	**315.20**	**5,070**	**1,260**	**--**	**3,063**	**8,784**
					952.20	**111.33**	**3,809**	**445**		**651**	
111	**Е12-170101-0703**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**231**	**68.43**	**0.74**	**15,807**	**171**	**--**	**11,321**	**29,299**
					67.69	**0.38**	**15,636**	**88**		**2,170**	
112	**Е12-170101-0705**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**348**	**204.49**	**1.98**	**71,163**	**689**	**--**	**50,996**	**131,932**
					202.51	**1.02**	**70,473**	**355**		**9,773**	
113	**Е12-170101-0701**	**Выключатели . Демонтаж**	**шт.**	**159**	**62.55**	**--**	**9,945**	**--**	**--**	**7,161**	**18,474**
					62.55	**--**	**9,945**	**--**		**1,368**	
114	**Е12-170101-**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**1270**	**103.49**	**0.25**	**131,432**	**317**	**--**	**94,522**	**244,030**
					103.24	**0.13**	**131,115**	**165**		**18,076**	
115	**Е12-190101-**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**10**	**2295.37**	**--**	**22,954**	**--**	**--**	**16,527**	**42,639**
					2295.37	**--**	**22,954**	**--**		**3,158**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	**С3414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**10**	**891.00**	**--**	**8,910**	**--**		**--**	**9,623**
					--	**--**	**--**	**--**		**713**	
117	**С3412-101-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**150**	**54.00**	**--**	**8,100**	**--**		**--**	**8,748**
					--	**--**	**--**	**--**		**648**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**1,263,181**	**67,721**	**598,810**	**432,953**	**1,831,835**
							579,635	**17,854**	**--**	**135,690**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**1,831,835**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**19,214,817**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**4,647,912**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**918,199**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**426,310**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**6,801,024**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	тенге				17 010				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						1 657 176		
		- Накладные расходы	тенге							3 872 920	
		- Сметная прибыль	тенге							1 300 570	
		Временные здания и сооружения 1,2%	тенге								210 692
		ИТОГО	тенге								19 425 509
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								355 367
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге								19 780 875
		в том числе в текущих ценах на 2022год - 100 %, К=1,05	тенге								20 769 919
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с К=0,98	тенге								**20 354 521**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								2 442 542
		ВСЕГО к оплате:	тенге								**22 797 063,22**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №17" отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Директор _____ **Макаренко Н.В.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Проект 2050"

(наименование организации)

Директор _____ **Жантурсунов И.Р.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"

(наименование организации)

Директор _____ **Алпысбайулы Ж.**

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт-Астана"

(наименование организации)

Директор _____ **Ешкеев А.И.**