Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

# Декларация о соответствии

" 11 " 09 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ABS-Electric», юр.адрес: г.Талдыкорган, мкр.Самал, д.11Б, кв.54

наименование организации, юридический адрес

в лице в лице директора Енсебаева Абая Ибраевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство линий электроснобжения с села Садык-Ащи до Мавзолея Габдул Уахит Хазрет Щербактинского района Павлодарской области» Республика Казахстан, Павлодарская область, Щербактинский район, Шалдайский с.о., с. Шалдай

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел реального сектора экономики Щербактинского района» Руководитель отдела, Гумаров Р.Г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ES-ПРОЕКТ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Щербактинского района» Павлодарская область №95 от 02.09.2018 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Установка опор железобетонных ВЛ 10 кВ | шт | 2 | | 2 | |
| Установка оборудования, монтаж КТПН 10кВ | комп. | 1 | | 1 | |
| Кабельная линия | км | 4885 | | 5205 | |
| Установка дизельный генератор | шт | 1 | | 1 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом предусматривается электроснабжения КТПН-100-10/0,4У01 закрытого типа наружной установки. На существующей опоре Вл-10кВ устанавливается устройства ответвление типа УОП. От нее до первой проектируемой опоры А10-1 прокладывается провод АС50/8 на опоре устанавливается разъединитель типа РЛНД 400/10У1 с ручным приводом ПРНЗ-10У1 и кабельной муфтой Кнтп. Кабель 10 кВ прокладывается в траншее глубина 0,7 м от планировочный отметки земли.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 01.06.2020 года;
месяц, год

окончание работ_____.2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяц

фактически, месяц:____месяц_____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «ПРЭК» ЩРЭС Главный инженер ЩРЭС Строкань А.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство линий электроснобжения с села Садык-Ащи до Мавзолея Габдул Уахит Хазрет Щербактинского района Павлодарской области» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «ABS-Electric» Директор _____ Енсебаев А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.