Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«12» 09 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Отес Актобе», БИН 090140007899, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Смагулова, 1 Е**

наименование организации, юридический адрес

в лице **и.о. директора Примбетова Мурата Бердияровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Акжар плюс» (2 очередь) города Актобе. Корректировка». Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Актобе» БИН 060140005361, И.о. руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЭТЛ» № 220120/00-22.ЭС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «QazaqSaraptama» QS-0012/24 от 02.02.2024 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 0,4 кВ	км	5		5	
опоры (стойки)	шт	197 (255)		184 (242)	
КЛ 10 кВ	км	2,6		2,6	
КТПН(К/В)-250/10/0,4	компл	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		

В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Точками подключения являются существующие (ранее запроектированные КТПГ №2 и №3 проходного типа в РП "Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акжар плюс" г. Актобе" шифр 18724600). Также в связи с подключением дополнительных КТПГ-250 кВА - 2шт. и увеличением существующей нагрузки на ранее установленную камеру КСО в РУ-10кВ в РП "Акжар-2" согласно расчетам токов короткого замыкания и выбора уставок релейной защиты и изменение уставок релейной защиты на этой ячейке, согласно расчетным.

Прокладка кабельной линии от КТПГ №2 и №3 до проектируемых трансформаторных подстанций выполнено с использованием кабеля марки АСБл-10 сечения 3х120мм². На концах кабеля предусмотрены концевые термоусаживаемые муфты, для соединения в промежутках трассы - соединительные термоусаживаемые муфты.

Укладка кабеля производится на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли на постель из песка в одной траншее типа Т-1, шириной 200 мм. Для защиты от механических повреждений сверху кабель защищен керамическим кирпичом. На вводе и выводе из трансформаторной подстанций прокладка кабеля предусмотрена в полимерных термостойких трубах серии "Электропайп" наружным диаметром 110мм.

Строительство воздушных изолированных линий (ВЛИ-0,38кВ) на опорах с использованием стоек марки СВ95-2, СВ105-3,5 с подвесом провода марки СИП-2 расчетного сечения. Подключение проектируемых линий осуществляется от проектируемых КТПГ с установкой трехфазного прибора учета.

На проектируемых опорах на кронштейнах предусматривается установка консольных светодиодных светильников мощностью 100 Вт марки YZY-019. Для уличного освещения используются дополнительные жилы СИП-2. Пуск фидера освещения выполняется от ящика уличного освещения, которые устанавливаются на наружной стене КТПГ.

Грозозащита и заземление выполнено в соответствии действующих норм и ПУЭ РК. Заземление проектируемых опор осуществляется круглой сталью сечением Ø10. Заземление проектируемых КТПГ осуществляется круглой сталью сечением Ø12, 16 и использованием плашечного стального зажима.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2024г.

месяц, год

окончание работ сентябрь 2024г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5

фактически, месяц: 2,5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

ГУ, ТСКА, РГП и АО, г. Актобе, Оромбаев Т.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **проектом не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Акжар плюс» (2 очередь) города Актобе. Корректировка»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

И.о. директора ТОО «Отес Актобе» Примбетов М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.