Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №1 от 13.12.2019 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			274/12/19	05.12.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области	8 915 881,44	7 960 608,43							955 273,01	8 915 881,44

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолжанов Д.Б. _____ 060140013977
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:
Директор ТОО "УКС"
Оспанов С.С.
030840005074
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Авторский надзор:
Директор ТОО СП "NEFT"
Кадырбеков Н.М.
050540006095
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Жазыкбаев С.А.
090640017884
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области
за декабрь 2019 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы (КЖ)	1	2 108 849,27	225 948,14
2	Наружные сети связи	2	2 059 932,03	220 707,00
3	Наружные сети водопровода и канализации	3	4 747 100,14	508 617,87
ВСЕГО:			8 915 881,44	955 273,01

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

Казахстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауд. жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис товарищество с ограниченной ответственностью Алматинская обл Карасайский рн Республика Казахстан

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №[illegible]

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы (КЖ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №1 от 13.12.2019 года

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за декабрь 2019 года

на 2-1-1 Общестроительные работы (КЖ)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (КЖ-68)									
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		342,2832	276,38	265,79	94599	90977	31	20812	124644
				м3 грунта		10,49	73,96	3591	25315		9233	
2	2	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		798,6608	353,6	340,09	282408	271618	91	62109	372078
				м3 грунта		13,4	94,61	10699	75563		27561	
3	3	Е11-010205-0303 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.(Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных		79,86608	3312,29	0	264539	0	0	190468	491408
				м3 грунта		3312,29	0	264539	0		36401	
4	4	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		2053,6992	50		102685				110900
				т							8215	
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		1140,944	21,22	17,93	24214	20455	104	8556	35392
				м3 грунта		3,2	7,21	3655	8227		2622	
			Итого по разделу: 11. #ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (КЖ-68)									1134422

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
6	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /В7,5/. Устройство	м3	33,62	15347,98	1111,55	515999	37370	434830	47494	608573
			Итого по разделу: 12. #ФУНДАМЕНТЫ			1302,75	249,65	43798	8393		45079	
												608572
			ИТОГО:					1284444	420419	435056	329439	1742995
			В том числе :					326282	117498		129111	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		15687				
			Итого с временными									1758682
			Зимние удорожания			1,08 %		18994				
			Итого с зимними удорожаниями									1777676
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		35554				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1813230
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23%						417043
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			77%						1465858
			НДС			12 %		225948,14				
			Итого с НДС									2 108 849,27

Подрядчик

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев.С.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт-технадзор

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор

ТОО СП "NEFT" Оспанов Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 сентября 2015 года №

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети связи
(наименование)

Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №1 от 13.12.2019 года

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за декабрь 2019 года

на 5-1-1 Наружные сети связи.

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т ч зарплата	зарплата рабочих-	в т ч зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	45,45	2760,24	0	125453	0	0	90326	233041
						2760,24	0	125453	0		17262	
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, зазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,45	894,24	0	35278	0	0	25400	65532
						894,24	0	35278	0		4854	
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, зазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком	м3 грунта	13,05	814,2	0	10625	0	0	7650	19738
						814,2	0	10625	0		1462	
4	4	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 грунта	13,05	1837		23973		23973		25891
											1918	
5	5	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3/излишков грунта/	м3 грунта	19,05	359,39	326,96	6846	6229	2	2191	9761
						32,35	127,4	616	2427		723	
6	6	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/отвозка излишков грунта/		33,3375	50		1667				1800

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель	Сметная прибыль,	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы		1						133	355761
			Раздел: 2. Колодцы и кабельная канализация									
7	7	Е11-340201-0508	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	3	13065,46	2962,39	39196	8887	3609	22938	67105
8	8	С121-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	1,98	8900,08 85686	1160,53	26700 169658	3482	169658	4971	183231
9	9	С124-040207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККН-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1021		6126		6126	13573	6616
10	10	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	24436		73308		73308	490	79173
11	11	Ц13-100902-0209	Консоль двухместная. Установка	шт.	6	808,85	152,45	4853	915	2036	5865 1667	7042
12	12	С124-040207-1202	Консоли для кабельных колодцев ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	317,1 32306	68,85	1903 1938	413	1938	522	2093
13	13	С121-130201-1104	Болты консольные	шт.	6	33		198		198	155	214
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9	879,93	21,36	7919	192	5140	16 2429	11176
15	15	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	287,47 13997,48	2,75 7504,94	2587 1680	25 901	43	828 1255	3170
16	16	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	6131,72 1740	2732,27	736 10440	328	10440	235	11275
17	17	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,087	152062,72 150556	0 0	13229 13098	0 0	131	835 9955 1855	25039
18	18	Прайс-лист ТОО "Каз Озат" п.174	Труба жесткая двухстенная гофрированная из ПНД диам.110мм ,ДКС арт.120912	м	87	632,95		55066		55066		59472
19	19	С123-021104-2101	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм		15	446		6690		6690	4405	7225

№ п.п	позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
			Итого по разделу: 2. #Колодцы и кабельная канализация	шт.							535	462830
			Раздел: 3. Кабели связи									
20	20	Ц13-100904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	500	389.2	116.47	194599	58236	463	116785	336294
21	21	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	147	271.8 302.27	52.6 89.95	135900 44434	26301 13222	136	24911 26674	76797
22	22	Ц13-100105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	23	211,4 654,26	40.62 79.33	31076 15048	5971 1825	2159	5689 7086	23904
23	23	CI23-060702-0510	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-24-G.652.D-CF-3,0-2201	м кабеля	0.67	481,08 296254	23.96	11065 198490	551	198490	1771	214369
24	24	Ц13-100904-0806 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке	км кабель (строительная длина)	0.67	86395,8 39340	47055,8 10052,1	57885 26358	31527 6735	0	15879 23827 6537	88249
25	25	Ц13-100904-0906 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	38721.66 14162,4	24559.26 5246,37	38722 14162	24559 5246	0	13974 4216	56912
26	26	E11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	5	1055,27 991,28	0 0	5276 4956	0 0	320	3767 723	9767
27	27	Ц13-100501-0114	Включение ОК2 в ODF. Установка	подключение	1	20989 20989	0 0	20989 20989	0 0	0	12803 2703	36496
28	28	Ц13-100603-0101	Включение кабеля к существующей муфте	муфта	1	24801.8 21855	0 0	24802 21855	0 0	2947	13332 3051	41184
			ИТОГО:					1194388	146493	562873	382059	883973
			В том числе :					483357	51479		126117	1702566
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0.9 %		15323				
			Итого с временными									1717888
			Зимние удорожания			1,08 %		18553				

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						заплата рабочих-	в т. ч заплата	заплата рабочих-	в т. ч заплата	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
			Итого с зимними удорожаниями									1736441
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34729				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1771170
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1.0			23%						407369
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1.04990099			77%						1431856
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		220707,00				2 059 932,03

Подрядчик

ТОО "СЕМ-Шогы Курылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев.С.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Пусенбаев.М.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт-надзор

ТОО "УКС" Кузьчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор

ТОО СП "NEFT" Оспанов Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 сентября 2018 года № 686

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №1 от 13.12.2019 года

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

за декабрь 2019 года

на 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Водопровод хоз-питьевой, противопожарный									
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3									
				м3 грунта	2011,78	276,38	265,79	556009	534720	183	122325	732600
						10,49	73,96	21106	148790		54267	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.(Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2)									
				м3 грунта	62,22	2056,82	0	127976	0	0	92142	237727
						2056,82	0	127976	0		17609	
3	3	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
				т	3629,5	50		181475				195993
											14518	

№ п.п	позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч зарплата	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
4	4	ЕН-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	648	21,22	17,93	13753	11617	59	4859	20101
						3,2	7,21	2076	4673		1489	
5	20	С123-010501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	414,201	2121		878520		878520	70282	948802
6	35	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	44381		88762		88762	7101	95863
7	46	С123-040102-2602	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34434		34434		34434	2755	37189
8	48	С123-040102-2605	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 125, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4	50504		202016		202016	16161	218177
9	50	5101-0102-2505 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 125, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2	747503		1495006				1495006
			Отпускная цена			747503		1495006		1495006		
			Сметная стоимость оборудования					*1495006*				
			Итого по разделу: 4. Водопровод хоз-питьевой, противопожарный									3981459
			Раздел: 5. Наружные сети канализации. Система К1 (бытовая)									
			ИТОГО:					3577951	546338	1203974	219326	3981458
			В том числе :					151158	153463	1495006	184182	
			Стоимость оборудования, всего							1495006		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		22378				
			Итого с временными									4003836
			Зимние удорожания			1,08 %		27095				
			Итого с зимними удорожаниями									4030931

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		50719				4081650
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23%						938779
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			77%						3299703
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		508617,87				4 747 100,14

Подрядчик

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев.С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исенбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт-надзор

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор

ТОО СП "NEFT" Оспанов Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			274/12/19	05.12.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за февраль) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганс-кого политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области	43 915 881,44	31 250 000,00							3 750 000,00	35 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолканов Д.Б.
060140013977
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:
Директор ТОО "УКС"
Оспанов С.С.
030840005074
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Авторский надзор:
Директор департамента по проектированию промышленных и гражданских объектов
ТОО СП "NEFT" Оспанов Е.С.
050540006096
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Жазыкбаев С.А.
090640017884
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы (КЖ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 4

за февраль 2020 года

на 2-1-1 Общестроительные работы (КЖ)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 11. #ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (КЖ-68)									
1	6	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы./для обратной засыпки/ Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		76,724	276,38	265,79	21205	20393	7	4665	27939
				м3 грунта		10,49	73,96	805	5674		2070	
2	7	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		46,0344	35,44	35,44	1631	1631	0	440	2237
				м3 грунта		0	13,27	0	611		166	
3	8	Е11-010104-0408 К=4	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		46,0344	70	70	3222	3222	0	869	4418
				м3 грунта		0	26,2	0	1206		327	
4	9	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		46,0344	163,62	76,47	7532	3520	0	4087	12549
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	4012	1664		930	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
5	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,6896	894,24	0	27444	0	0	19760	50980
						894,24	0	27444	0		3776	
			Итого по разделу: 11. #ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (КЖ-68)									98124
			Раздел: 12. #ФУНДАМЕНТЫ									
6	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /В7,5/. Устройство	м3	0,14	15347,98	1111,55	2149	156	1811	198	2534
						1302,75	249,65	182	35		188	
7	12	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./В15/ Устройство	м3	0,4	26141,8	3188,33	10457	1275	5708	3577	15156
						8684,34	1141,29	3474	457		1123	
8	13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0534	214736		11467		11467		12384
											917	
9	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00312	216607		676		676		730
											54	
10	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,96	879,93	21,36	1725	42	1119	529	2434
						287,47	2,75	563	5		180	
11	16	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03284	498647,96	1332,96	16376	44	13920	2212	20074
						73428	584,22	2411	19		1487	
12	20	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. /В25/ Устройство	м3	175,61	22878,81	2046,15	4017749	359324	2886513	771042	5171893
						4395,6	429,29	771911	75387		383103	
13	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,7126	216607		1453996		1453996		1570316
											116320	
14	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125	214736		26842		26842		28989
											2147	
15	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	25,0018	206294		5157721		5157721		5570339
											412618	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
16	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,236	216607		51119		51119	4090	55209
17	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22	214736		47242		47242	3779	51021
18	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,9164	206294		1220518		1220518	97641	1318159
19	27	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012	т	0,70576	423887		299162		299162	23933	323095
20	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	118,572	879,93	21,36	104335	2532	67716	32004	147246
						287,47	2,75	34086	327		10907	
			Итого по разделу: 12. #ФУНДАМЕНТЫ									14289583
			Раздел: 13. #КОЛОННЫ КЖ-8									
21	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43794	216607		94861		94861	7589	102450
22	31	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19872	255530		50779		50779	4062	54841
23	32	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64224	206294		132490		132490	10599	143089
24	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43242	216607		93665		93665	7493	101158
25	35	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23184	255530		59242		59242	4739	63981

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель.	Сметная прибыль,	
26	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99456	206294		205172		205172	16414	221586
27	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43242	216607		93665		93665	7493	101158
28	39	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23184	255530		59242		59242	4739	63981
29	40	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22048	206294		251778		251778	20142	271920
30	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43794	216607		94861		94861	7589	102450
31	43	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19872	255530		50779		50779	4062	54841
32	44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14544	206294		236297		236297	18904	255201
33	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,28788	216607		278964		278964	22317	301281
34	47	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,46368	255530		118484		118484	9479	127963
35	48	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,45152	206294		712028		712028	56962	768990
36	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99474	216607		215468		215468	17237	232705
37	51	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,34776	255530		88863		88863		95972

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
				т							7109	
38	52	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,44968	206294		505354		505354	40428	545783
39	54	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64394	216607		139482		139482	11159	150640
40	55	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23184	255530		59242		59242	4739	63981
41	56	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,57392	206294		324690		324690	25975	350665
42	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,02694	216607		655656		655656	52453	708109
43	59	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,62288	255530		414695		414695	33176	447870
44	60	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,16776	206294		1891254		1891254	151300	2042554
45	62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3246	216607		70311		70311	5625	75935
46	63	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13248	255530		33853		33853	2708	36561
47	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81656	206294		168451		168451	13476	181928
			Итого по разделу: 13. #КОЛОННЫ КЖ-8									7667594
			Раздел: 14. #РИГЕЛИ КЖ-29									
48	66	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,0984	216607		237921		237921		256955

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
				т							19034	
49	67	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28972	214736		62213		62213	4977	67190
50	68	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87116	206294		179715		179715	14377	194092
51	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10276	216607		22259		22259	1781	24039
52	72	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	214736		2792		2792	223	3015
53	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19668	206294		40574		40574	3246	43820
54	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19273	216607		41747		41747	3340	45086
55	77	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02562	214736		5502		5502	440	5942
56	78	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25682	206294		52980		52980	4238	57219
57	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15345	216607		33238		33238	2659	35897
58	82	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02006	214736		4308		4308	345	4652
59	83	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23794	206294		49086		49086	3927	53012

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
60	86	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68726	216607		148865		148865	11909	160775
61	87	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1336	214736		28689		28689	2295	30984
62	88	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50184	206294		103527		103527	8282	111809
63	90	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30435	216607		65924		65924	5274	71198
64	91	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06128	214736		13159		13159	1053	14212
65	92	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22901	206294		47243		47243	3779	51023
66	95	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,492	216607		1189606		1189606	95168	1284774
67	96	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6656	214736		142928		142928	11434	154363
68	97	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,3168	206294		1303118		1303118	104249	1407367
69	100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8004	216607		389979		389979	31198	421178
70	101	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9512	206294		815109		815109	65209	880318
71	104	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0435	216607		659243		659243	52739	711983

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
72	105	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3496	214736		75072		75072	6006	81077
73	106	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9363	206294		605741		605741	48459	654200
74	109	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9273	216607		417467		417467	33397	450864
75	110	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2556	214736		54887		54887	4391	59277
76	111	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6794	206294		552744		552744	44220	596964
77	114	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,15445	216607		1116490		1116490	89319	1205809
78	115	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0044	214736		215681		215681	17254	232935
79	116	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,20885	206294		661967		661967	52957	714924
			Итого по разделу: 14. #РИГЕЛИ КЖ-29									10086953
			ИТОГО:					28921968	392140	27684937	839383	32142248
								844888	85385		2380903	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		289280				32431533
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,08 %		350261				32781794
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		655636				33437430
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			274/12/19	05.12.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за февраль) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганс-кого политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области	85 671 881,44	37 282 142,86							4 473 857,14	41 756 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолжанов Н.Б.
060140013977
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:
Директор ТОО "УКС"
Оспанов С.С.
030840005074
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Авторский надзор:
Директор департамента по проектированию промышленных и гражданских объектов
ТОО СП "NEFT" Оспанов Е.С.
050540006095
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Жазыкбаев С.А.
090640017884
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области
за февраль 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы (ЮЖ)	5	34 159 233,00	3 659 917,82
2	Наружные сети водопровода и канализации	6	7 596 767,00	813 939,32
ВСЕГО:			41 756 000,00	4 473 857,14

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

м.п

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы (КЖ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за февраль 2020 года

на 2-1-1 Общестроительные работы (КЖ)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 14. #РИГЕЛИ КЖ-29									
1	116	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,97285	206294		200693		200693	16055	216749
2	118	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,8784	216607		1273303		1273303	101864	1375167
3	119	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6141	214736		131869		131869	10550	142419
4	120	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,9446	206294		1432629		1432629	114610	1547240

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
5	123	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20552	216607		44517		44517	3561	48078
6	124	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	214736		5583		5583	447	6030
7	125	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34336	206294		70833		70833	5667	76500
8	128	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53014	216607		114832		114832	9187	124019
9	129	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09596	214736		20606		20606	1648	22255
10	130	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41742	206294		86111		86111	6889	93000
11	133	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3069	216607		66477		66477	5318	71795
12	134	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0716	214736		15375		15375	1230	16605
13	135	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2634	206294		54338		54338	4347	58685
14	138	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26507	216607		57416		57416	4593	62009

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
15	139	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07578	214736		16273		16273		17575
											1302	
16	140	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1866	206294		38494		38494		41574
											3080	
17	143	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6087	216607		131849		131849		142397
											10548	
18	144	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16848	214736		36179		36179		39073
											2894	
19	145	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41642	206294		85905		85905		92777
											6872	
20	148	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1968	216607		475842		475842		513910
											38067	
21	149	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25224	214736		54165		54165		58498
											4333	
22	150	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,34576	206294		483916		483916		522630
											38713	
23	153	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62848	216607		136133		136133		147024
											10891	
24	154	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68544	206294		141402		141402		152714
											11312	
			Итого по разделу: 14. #РИГЕЛИ КЖ-29									5588718

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
			Раздел: 15. #МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ КЖ-8,-44									
25	156	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	м3	8,8	35347,94	5312,5	311062	46750	160996	102914	447094
						11740,4	1111,04	103316	9777		33118	
26	157	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03192	216607		6914		6914		7467
											553	
27	158	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18868	214736		40516		40516		43758
											3241	
28	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91302	206294		188351		188351		203419
											15068	
29	160	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	м3	8,8	39239,45	5312,5	345307	46750	195242	102914	484079
						11740,4	1111,04	103316	9777		35858	
30	161	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03192	216607		6914		6914		7467
											553	
31	162	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2045	214736		43914		43914		47427
											3513	
32	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,96967	206294		200037		200037		216040
											16003	
33	164	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	м3	28,7	39239,45	5312,5	1126172	152469	636754	335641	1578758
						11740,4	1111,04	336949	31887		116945	
34	165	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17112	216607		37066		37066		40031
											2965	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
35	166	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,81811	206294		1612829		1612829	129026	1741856
36	167	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	м3	28,6	39239,45	5312,5	1122248	151937	634535	334472	1573257
						11740,4	1111,04	335775	31776		116538	
37	168	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17112	216607		37066		37066	2965	40031
38	169	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,17641	206294		1686744		1686744	134940	1821684
39	171	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79536	216607		172281		172281	13782	186063
40	172	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,03072	214736		650805		650805	52064	702869
41	173	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,32432	206294		2748727		2748727	219898	2968625
42	175	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40872	216607		88532		88532	7083	95614
43	176	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28512	214736		61226		61226	4898	66124
44	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,56144	206294		2591350		2591350	207308	2798658
			Итого по разделу: 15. #МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ КЖ-8,-44									15070321
			Раздел: 16. #ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ									

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
45	178	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. /В25/ Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,52	33847,73	1851,33	220687	12071	146869	58770	301814
						9470,5	434,76	61748	2835		22357	
46	179	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0832	216607		18022		18022		19463
											1442	
47	180	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72972	214736		156697		156697		169233
											12536	
48	181	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06966	206294		14370		14370		15520
											1150	
49	183	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2409	216607		268788		268788		290291
											21503	
50	184	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,7382	214736		2520614		2520614		2722263
											201649	
51	185	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4982	206294		721658		721658		779390
											57733	
52	187	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,0232	216607		1954488		1954488		2110847
											156359	
53	188	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	18,5510801	214736		3983585		3983585		4302272
											318687	
			Итого по разделу: 16. #ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ									10711095
			ИТОГО:					28111710	409978	26760630	934711	31370137
								941104	86052		2323713	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		282331				

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
			Итого с временными									**31652465**
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**341847**				
			Итого с зимними удорожаниями									**31994312**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**639886**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32634198**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			**23 %**						**7505866**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**77 %**						**26382262**
			НДС			**12 %**		**4066575**				
			Итого с НДС									**37 954 703**
			Тендерная скидка			**10 %**		**3795470**				
			Итого со скидкой									**34 159 233**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев.С.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 6

за февраль 2020 года

на 4-1 Наружные сети водопровода и канализации

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 4. Водопровод хоз-питьевой, противопожарный									
1	4	E11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		1426	21,22	17,93	30264	25566	130	10693	44234
				м3 грунта		3,2	7,21	4569	10283		3277	
2	5	E11-010102-0314	**Грунты 2 группы./для обратной засыпки/ Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		2066,4	276,38	265,79	571105	549238	188	125646	752490
				м3 грунта		10,49	73,96	21679	152829		55740	
3	6	C341-020101-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**		3616,2	50		180810				195275
				т							14465	
4	7	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		2066,4	35,44	35,44	73233	73233	0	19738	100409
				м3 грунта		0	13,27	0	27414		7438	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
5	8	Е11-010104-0408 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		2066,4	70	70	144648	144648	0	38987	198326
				м3 грунта		0	26,2	0	54149		14691	
6	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2066,4	163,62	76,47	338109	158010	0	183450	563284
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	180099	74693		41725	
7	10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		28,71	3258,41	159,57	93549	4581	58014	32014	135608
				м3 основания		1078,14	48,2	30953	1384		10045	
8	11	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0055	482863,94	86834,47	2656	478	69	2267	5317
				км трубопровода		383540	32800,49	2109	180		394	
9	12	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		5,72	1591		9101		9101		9829
				м							728	
10	13	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0055	64081,76	0	352	0	26	323	730
				км трубопровода		59379,5	0	327	0		54	
11	14	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0055	1143269,35	36892,21	6288	203	4588	1486	8396
				км трубопровода		272136	775,81	1497	4		622	
12	15	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0025	462085,69	70606,57	1155	177	24	1010	2338
				км трубопровода		382030	25929,25	955	65		173	
13	16	С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		2,6	361		939		939		1014
				м							75	
14	17	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0025	61472,56	0	154	0	5	147	325
				км трубопровода		59379,5	0	148	0		24	
15	18	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0025	933939,76	36755,44	2335	92	1566	672	3247
				км трубопровода		270802	734,5	677	2		241	
16	19	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		0,4101	438802,29	124666,41	179953	51126	1944	140476	346063

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
			км трубопровода			309396	36605,27	126883	15012		25634	
17	21	Е11-220701-0110	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0004101	229105,19	0	94	0	55	39	143
			км трубопровода			95007,2	0	39	0		11	
18	22	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка		0,0016	829666,04	239593,44	1327	383	74	994	2507
			км трубопровода			543600	84088,16	870	135		186	
19	23	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,6	3827		6123		6123		6613
				м							490	
20	24	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0016	2282838,53	212408,08	3653	340	2766	605	4598
			км трубопровода			341504	40440,85	546	65		341	
21	25	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#К=0,4	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью		8	5556,3	610,23	44450	4882	25267	14257	63404
				футляр		1787,68	12,39	14301	99		4697	
22	26	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные, диаметр 250 мм.Укладка		0,003	1290066,48	554627,44	3870	1664	209	2535	6917
			км трубопровода			665910	187479,7	1998	562		512	
23	27	С123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		3	6732		20196		20196		21812
				м							1616	
24	28	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,003	3684429,63	277815,96	11053	833	8927	1432	13485
			км трубопровода			430882	51436,79	1293	154		999	
25	29	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#К=0,4	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью		1	10495,23	1152,66	10495	1153	5966	3366	14970
				футляр		3376,73	23,41	3377	23		1109	
26	30	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка. Футляры		0,006	1533249,86	702171,44	9199	4213	420	5918	16327
			км трубопровода			761040	235230,7	4566	1411		1209	
27	31	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		6	9854		59124		59124		63854

№ п/п	пози-ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
				м							4730	
28	32	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,006	4325539,4	307585,31	25953	1846	21250	3169	31452
				км трубопровода		476238	57189,88	2857	343		2330	
29	33	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#К=0,4	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью		1	12347,33	1356,07	12347	1356	7019	3960	17612
				футляр		3972,63	27,54	3973	28		1305	
30	34	Е11-221001-0103	Установка гидрантов пожарных		2	2836,33	183,25	5673	367	1109	4315	10786
				шт		2098,46	80,65	4197	161		799	
31	36	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные диаметром 100-250 мм. /пожарные подставки/ Установка		0,054	1049024,39	515599,11	56647	27842	1011	35783	99824
				т фасонных частей		514704,2	154628,69	27794	8350		7394	
32	37	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		2	115371		230742		230742		249201
				шт.							18459	
33	38	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0066	1390063,39	515599,11	9174	3403	2374	4373	14632
				т фасонных частей		514704,2	154628,69	3397	1021		1084	
34	39	С123-020101-1055	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 8 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	2024		2024		2024		2186
				шт.							162	
35	40	С123-020101-0628	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	4775		4775		4775		5157
				шт.							382	
36	41	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		13	1449,11	924,99	18838	12025	0	10108	31263
				шт.		524,12	261,3	6814	3397		2316	
37	42	С123-020302-2611	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		13	2587		33631		33631		36321
				шт.							2690	
38	43	Е11-220901-0201	Краны стальные диаметром 32 мм. Установка		1	1460,99	82,83	1461	83	0	1405	3096

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
				шт		1378,16	41,31	1378	41		229	
39	44	С123-040905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4208		4208		4208		4545
											337	
40	45	Е11-160601-0103	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1	4104,55	291,27	4105	291	522	3286	7981
						3291,6	60,98	3292	61		591	
41	47	Е11-160601-0104	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	1шт	4	9377,33	530,95	37509	2124	4748	30557	73511
						7659,3	135,73	30637	543		5445	
42	49	Ц13-121101-0307	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	21409,61	9671,87	42819	19344	1251	17917	65596
						11112,39	3574,05	22225	7148		4859	
43	51	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	2	857,09	53,46	1714	107	93	1499	3470
						757,16	0	1514	0		257	
44	52	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2386		4772		4772		5154
											382	
45	53	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	24	1321,79	79,2	31723	1901	1774	27767	64250
						1168,66	0	28048	0		4759	
46	54	С123-020103-0311	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	24	4443		106632		106632		115163
											8531	
47	55	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	63	1449,11	924,99	91294	58274	0	48987	151503
						524,12	261,3	33020	16462		11222	
48	56	С123-020302-8011	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1572		12576		12576		13582
											1006	
49	57	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	2175		119625		119625		129195
											9570	
50	58	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	28415,42	17516,39	56831	35033	3720	28435	92088
						9039,03	5322,27	18078	10645		6821	
51	59	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	12277		9822		9822		10607
											786	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
52	60	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	2	23434,29	485,52	46869	971	24376	21331	73655
						10761	121,96	21522	244		5456	
53	61	С123-030301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	2	71484		142968		142968		154405
											11437	
54	62	С123-030302-0603	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа SEnsus	шт.	2	4328		8656		8656		9348
											692	
55	63	С123-070501-1202	Модем для подключения к счетчику с наличием блока для передачи данных	шт.	2	40161		80322		80322		86748
											6426	
56	64	С123-040902-3204	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 /спускной/	шт.	2	1590		3180		3180		3434
											254	
57	65	С123-041001-1102	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9080		18160		18160		19613
											1453	
58	66	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	8592		34368		34368		37117
											2749	
59	67	С123-020101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	668		2672		2672		2886
											214	
60	68	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1758		28128		28128		30378
											2250	
61	69	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	1174		1878		1878		2029
											150	
62	70	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	933939,76	36755,44	1494	59	1002	430	2078
						270802	734,5	433	1		154	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
63	71	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	450		1800		1800	144	1944
64	72	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка керамзитом	м3 грунта	3,6	814,2	0	2931	0	0	2110	5445
						814,2	0	2931	0		403	
65	73	С121-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	3,6	9401		33844		33844	2707	36551
66	74	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,4101	28290,83	19111,73	11602	7838	0	4043	16897
						9179,1	4513,22	3764	1851		1252	
67	75	С121-130809-1303	Детекционная лента "водопровод" с металлическим проводником	м	410,1	50		20505		20505	1640	22145
68	76	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1395,74	152,59	2791	305	141	1742	4897
						1172,6	37,45	2345	75		363	
69	77	С124-010201-0246	Флуоресцентный указатель ПГ	шт.	2	2190		4380		4380	350	4730
			Итого по разделу: 4. Водопровод хоз-питьевой, противопожарный									4333986
			Раздел: 5. Наружные сети канализации. Система К1 (бытовая)									
70	78	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	81,48	276,38	265,79	22519	21657	7	4954	29671
						10,49	73,96	855	6026		2198	
71	79	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.(Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2)	м3 грунта	2,52	2056,82	0	5183	0	0	3732	9628
						2056,82	0	5183	0		713	

№ п/п	пози-ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
72	80	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	147	50		7350			588	7938
73	81	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	84	21,22	17,93	1783	1506	8	630	2606
						3,2	7,21	269	606		193	
74	82	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы./для обратной засыпки/ Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	83	276,38	265,79	22939	22061	8	5047	30225
						10,49	73,96	871	6139		2239	
75	83	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	145,25	50		7263			581	7844
76	84	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,25	35,44	35,44	2206	2206	0	595	3025
						0	13,27	0	826		224	
77	85	Е11-010104-0408 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,25	70	70	4358	4358	0	1174	5975
						0	26,2	0	1631		443	
78	86	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	62,25	163,62	76,47	10185	4760	0	5526	16969
						87,16	36,15	5425	2250		1257	
79	87	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,75	894,24	0	18555	0	0	13360	34469
						894,24	0	18555	0		2553	
80	88	Е11-220201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,0174	493377,3	18258,88	8585	318	871	7427	17292
						425040	6082,12	7396	106		1281	
81	89	С123-011002-0101	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 50 ГОСТ 6942-98	м	17,4	2920		50808		50808		54873
											4065	
82	90	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0329	591940,71	3587,18	19475	118	4321	14937	37165
						457026	1579,56	15036	52		2753	
83	91	С123-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	33,1632	1488		49347		49347		53295
											3948	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
84	92	С123-021103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	11	461		5071		5071	406	5477
85	93	Е11-221101-0206	Врезка в существующие сети из чугунных труб	врезка	2	12304 9969,12	459,35 218,35	24608 19938	919 437	3751	20171 3582	48362
86	94	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. /кожух/	км трубопровода	0,003	1533249,86 761040	702171,44 235230,7	4600 2283	2107 706	210	2959 605	8163
87	95	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	9854		29562		29562	2365	31927
88	96	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12347,33 3972,63	1356,07 27,54	12347 3973	1356 28	7019	3960 1305	17612
89	97	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка керамзитом	м3 грунта	3,13	814,2 814,2	0 0	2548 2548	0 0	0	1835 351	4734
90	98	С121-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	3,13	9401		29425		29425	2354	31779
			Итого по разделу: 5. Наружные сети канализации. Система К1 (бытовая)									459027
			Раздел: 6. Колодцы									
91	99	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,45	22290,61 10614,28	9324,37 3880,19	99193 47234	41493 17267	10466	63855 13044	176092
92	100	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,6	879,93 287,47	21,36 2,75	32205 10521	782 101	20902	9879 3367	45451
93	101	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	22383		67149		67149	5372	72521
94	102	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	15100		45300		45300	3624	48924
95	103	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	3	15100		45300		45300	3624	48924

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
96	104	С121-040302-0100	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15.1, 2ПП15.1	шт.	1	18857		18857		18857		20366
											1509	
97	105	С121-040302-	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК	шт.	2	23296		46592		46592		50319
											3727	
98	106	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	1740		8700		8700		9396
											696	
99	107	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3	2917		8751		8751		9451
											700	
100	108	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	22975		68925		68925		74439
											5514	
101	109	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,10922	498647,96	1332,96	54462	146	46297	7356	66764
						73428	584,22	8020	64		4945	
102	110	С121-060208-0501	Конструкции металлические лестниц (С-2)	т	0,051903	544370		28254		28254		30515
											2260	
103	111	Е11-060101-0101	Бетонные упоры	м3	0,15	15347,98	1111,55	2302	167	1940	212	2715
						1302,75	249,65	195	37		201	
104	112	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,125	20953,49	2444	2619	306	1692	642	3522
						4971,3	550,8	621	69		261	
105	113	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,772	22290,61	9324,37	17208	7198	1816	11078	30549
						10614,28	3880,19	8194	2996		2263	
106	114	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,8	879,93	21,36	8623	209	5597	2645	12170
						287,47	2,75	2817	27		901	
107	115	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10735		10735		10735		11594
											859	
108	116	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10147		10147		10147		10959
											812	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
109	117	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10147		10147		10147		10959
											812	
110	118	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8873		8873		8873		9583
											710	
111	119	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	1740		5220		5220		5638
											418	
112	120	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	2917		2917		2917		3150
											233	
113	121	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975		24813
											1838	
114	122	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0414	498647,96	1332,96	20644	55	17549	2788	25307
						73428	584,22	3040	24		1875	
115	123	С121-060208-0501	Конструкции металлические лестниц (С-2)	т	0,024221	544370		13185		13185		14240
											1055	
116	124	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,66	34127,05	2893,83	295540	25061	176419	105636	433270
						10861,56	1459,77	94061	12642		32094	
117	125	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,68	12747		72403		72403		78195
											5792	
118	126	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,98	81103		241687		241687		261022
											19335	
119	127	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1740		1740		1740		1879
											139	
120	128	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	2917		2917		2917		3150
											233	
121	129	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	22975		22975		22975		24813

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
				комплект							1838	
122	130	С121-060208-0501	Конструкции металлические лестниц (С-2)	т	0,017301	544370		9418		9418		10172
											753	
123	131	Е11-060101-0101	Бетонные упоры	м3	0,13	15347,98	1111,55	1995	145	1681	184	2353
						1302,75	249,65	169	32		174	
124	132	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,865	28873,48	7212,09	82723	20663	27040	43213	136011
						12223,23	3012,33	35020	8630		10075	
125	133	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,6	879,93	21,36	32205	782	20902	9879	45451
						287,47	2,75	10521	101		3367	
126	134	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15	шт.	3	22383		67149		67149		72521
											5372	
127	135	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10397		31191		31191		33686
											2495	
128	136	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	23296		69888		69888		75479
											5591	
129	137	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	1740		10440		10440		11275
											835	
130	138	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	22975		68925		68925		74439
											5514	
131	139	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07734	498647,96	1332,96	38565	103	32783	5209	47276
						73428	584,22	5679	45		3502	
132	140	Е11-060101-0101	Бетонные упоры	м3	2,99	15347,98	1111,55	45890	3324	38672	4224	54124
						1302,75	249,65	3895	746		4009	
			Итого по разделу: 6. Колодцы									2183472
			ИТОГО:					5269328	1355784	2790703	1190379	6976496
								927424	450423		516778	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**62788**				
			Итого с временными									**7039280**
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**76024**				
			Итого с зимними удорожаниями									**7115304**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**142306**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7257610**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			**23 %**						**1669250**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**77 %**						**5867224**
			НДС			**12 %**		**904377**				
			Итого с НДС									**8 440 852**
			Тендерная скидка			**10 %**		**844085**				
			Итого со скидкой									**7 596 767**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев.С.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			274/12/19	05.12.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за март) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганс-кого политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области	117 570 843,44	28 481 216,07							3 417 745,93	31 898 962,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолжанов Д.Б.
060140013977
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:
Директор ТОО "УКС"
Оспанов С.С.
030840005074
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Авторский надзор:
Директор департамента по проектированию промышленных и гражданских объектов ТОО СП "NEFT" Оспанов Е.С.
050540006095
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Жазыкбаев С.А.
090640017884
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области
за март 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы (КЖ)	7	30 724 025,00	3 291 859,82
2	Наружные электрические сети	8	1 174 937,00	125 886,11
	ВСЕГО:		31 898 962,00	3 417 745,93

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

м.п

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы (КЖ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 7

за март 2020 года

на 2-1-1 Общестроительные работы (КЖ)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 13. #КОЛОННЫ КЖ-8									
1	29	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		5,92	36078,31	6248,06	213584	36989	102837	74679	311324
				м3		12459,2	1403,12	73758	8306		23061	
2	33	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		5,92	36078,31	6248,06	213584	36989	102837	74679	311324
				м3		12459,2	1403,12	73758	8306		23061	
3	37	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		5,92	36078,31	6248,06	213584	36989	102837	74679	311324
				м3		12459,2	1403,12	73758	8306		23061	
4	41	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		5,92	36078,31	6248,06	213584	36989	102837	74679	311324
				м3		12459,2	1403,12	73758	8306		23061	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 13. #КОЛОННЫ КЖ-8									1245296
			Раздел: 16. #ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ									
5	182	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. /В25/ Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		121	33847,73	1851,33	4095575	224011	2725634	1090668	5601143
				м3		9470,5	434,76	1145931	52606		414899	
6	186	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. /В25/ Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		121	33847,73	1851,33	4095575	224011	2725634	1090668	5601143
				м3		9470,5	434,76	1145930	52606		414899	
7	188	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		28,1841199	214736		6052145		6052145		6536317
				т							484172	
8	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		6,3368	206294		1307244		1307244		1411823
				т							104580	
9	190	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,03168	675887,96	1332,96	21412	42	13429	7243	30948
				т		250668	584,22	7941	19		2292	
10	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,2458	216607		486456		486456		525372
				т							38916	
11	193	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		9,7299	214736		2089360		2089360		2256509
				т							167149	
12	194	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,795	206294		370298		370298		399922
				т							29624	
13	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,7987	216607		389611		389611		420780
				т							31169	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	197	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,8011	214736		1889913		1889913		2041106
											151193	
15	198	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2456	206294		256960		256960		277517
											20557	
			Итого по разделу: 16. #ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ									25102578
			Раздел: 17. #Внутренние лестницы Лк-1 и наружные козырьки с парапетом 2шт КЖ-60-61									
16	199	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Устройство лестничных маршей	м3 бетона	5,3	33847,73	1851,33	179393	9812	119387	47773	245339
						9470,5	434,76	50194	2304		18173	
17	200	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2106	216607		45617		45617		49267
											3649	
18	201	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39744	214736		85345		85345		92172
											6828	
19	202	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,6462	206294		1371071		1371071		1480757
											109686	
			Итого по разделу: 17. #Внутренние лестницы Лк-1 и наружные козырьки с парапетом 2шт КЖ-60-61									1867535
			ИТОГО:					23590311	605829	20339452	2535068	28215411
								2645027	140759		2090030	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		253939				
			Итого с временными									28469348
			Зимние удорожания			1,08 %		307469				
			Итого с зимними удорожаниями									28776817
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		575536				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29352353
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23 %						6751042

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**77 %**						**23729141**
			НДС			**12 %**		**3657622**				
			Итого с НДС									**34 137 805**
			Тендерная скидка			**10 %**		**3413781**				
			Итого со скидкой									**30 724 025**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8

за март 2020 года

на 4-1 Внутриплощадочные электрические сети и освещение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. ЛЭП-0,4кВ									
1	1	E11-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**		38,4	218,73	208,21	8399	7995	0	2557	11833
				м3 грунта		10,52	81,97	404	3148		877	
2	18	C123-060137-0710	**Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**		0,304	2279795		693058		693058		748502
				км							55445	
3	19	Ц13-080201-2405	**Муфта концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**		4	38635,78	24371,08	154543	97484	1979	65644	237803
				шт.		13770	9023,2	55080	36093		17615	
4	20	C123-061703-2108	**Муфты концевые тип ЕРКТ-0063-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**		4	18719		74876		74876		80866
				шт.							5990	
			Итого по разделу: 3. ЛЭП-0,4кВ									1079004

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:					**930876**	**105481**	**769913**	**68201**	**1079004**
								55484	**39241**		**79927**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**9711**				
			Итого с временными									**1088715**
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**11758**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1100473**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**22009**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1122482**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			**23 %**						**258171**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**77 %**						**907441**
			НДС			**12 %**		**139873**				
			Итого с НДС									**1 305 486**
			Тендерная скидка			**10 %**		**130549**				
			Итого со скидкой									**1 174 937**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев.С.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			274/12/19	05.12.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганс-кого политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области	167 570 843,44	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолжанов Д.Б.
060140013977
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:
Директор ТОО "УКС"
Оспанов С.С.
030840005074
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Авторский надзор:
Директор департамента по проектированию промышленных и гражданских объектов
ТОО СП "NEFT" Оспанов Е.С.
050540006095
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Жазыкбаев С.А.
090640017884
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области
за апрель 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы (КЖ)	9	34 840 181,00	3 732 876,54
2	Общестроительные работы (АР)	10	15 159 819,00	1 624 266,32
	ВСЕГО:		50 000 000,00	5 357 142,86

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

м.п

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 9

за апрель 2020 года

на 2-1-1 Общестроительные работы (КЖ)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 13. #КОЛОННЫ КЖ-8									
1	45	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**		11,84	36078,31	6248,06	427167	73977	205673	149358	622647
				м3		12459,2	1403,12	147517	16613		46122	
2	49	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**		8,88	36078,31	6248,06	320375	55483	154255	112019	466986
				м3		12459,2	1403,12	110638	12460		34592	
3	53	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**		5,92	36078,31	6248,06	213584	36989	102837	74679	311324
				м3		12459,2	1403,12	73758	8306		23061	
4	57	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**		10,36	36078,31	6248,06	373771	64730	179964	130688	544816
				м3		12459,2	1403,12	129077	14536		40357	
			Итого по разделу: 13. #КОЛОННЫ КЖ-8									1945773

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 14. #РИГЕЛИ КЖ-29									
5	65	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	м3	7,3	37120,97	5748,86	270983	41967	117333	110474	411974
						15299,13	1331,01	111684	9716		30517	
6	70	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	м3	0,7	37120,97	5748,86	25985	4024	11251	10593	39504
						15299,13	1331,01	10709	932		2926	
7	74	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012	т	0,04208	423887		17837		17837		19264
											1427	
8	75	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	м3	1,3	37120,97	5748,86	48257	7474	20895	19673	73365
						15299,13	1331,01	19889	1730		5434	
9	79	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012	т	0,01162	423887		4926		4926		5320
											394	
10	80	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	м3	1,1	37120,97	5748,86	40833	6324	17680	16647	62078
						15299,13	1331,01	16829	1464		4598	
11	84	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012	т	0,02057	423887		8719		8719		9417
											698	
12	85	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	м3	5	37120,97	5748,86	185605	28744	80365	75667	282174
						15299,13	1331,01	76496	6655		20902	
13	89	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	м3	2,2	37120,97	5748,86	81666	12647	35361	33294	124156
						15299,13	1331,01	33658	2928		9197	
14	93	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012	т	0,0039	423887		1653		1653		1785
											132	
15	94	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	м3	36,5	37120,97	5748,86	1354915	209834	586664	552370	2059868
						15299,13	1331,01	558418	48582		152583	
16	98	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012	т	0,1355	423887		57437		57437		62032
											4595	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	99	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	м3	10,8	37120,97 15299,13	5748,86 1331,01	400906 165231	62088 14375	173588	163441 45148	609495
18	102	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012	т	0,2778	423887		117756		117756	9420	127176
19	103	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	м3	22	37120,97 15299,13	5748,86 1331,01	816661 336581	126475 29282	353605	332935 91968	1241564
20	107	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012	т	0,039	423887		16532		16532	1323	17854
21	108	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	м3	13	37120,97 15299,13	5748,86 1331,01	482573 198889	74735 17303	208949	196734 54345	733652
22	112	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012	т	0,1279	423887		54215		54215	4337	58552
23	113	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	м3	37,5	37120,97 15299,13	5748,86 1331,01	1392036 573717	215582 49913	602737	567503 156763	2116303
24	117	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	м3	38,1	37120,97 15299,13	5748,86 1331,01	1414309 582897	219032 50711	612380	576583 159271	2150164
25	155	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012	т	0,07536	423887		31944		31944	2556	34500
			Итого по разделу: 14. #РИГЕЛИ КЖ-29									10240196
			Раздел: 15. #МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ КЖ-8,-44									
26	170	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	м3	44	39239,45 11740,4	5312,5 1111,04	1726536 516578	233750 48886	976208	514572 179289	2420396
			Итого по разделу: 15. #МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ КЖ-8,-44									2420397
			Раздел: 16. #ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	186	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. /В25/ Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	223,79343	33847,73	1851,33	7574900	414315	5041149	2017226	10359495
			Итого по разделу: 16. #ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ			9470,5	434,76	2119436	97296		767370	
												10359496
			Раздел: 17. #Внутренние лестницы Лк-1 и наружные козырьки с парапетом 2шт КЖ-60-61									
28	199	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Устройство лестничных маршей	м3 бетона	10,6	33847,73	1851,33	358786	19624	238775	95546	490679
			Итого по разделу: 17. #Внутренние лестницы Лк-1 и наружные козырьки с парапетом 2шт КЖ-60-61			9470,5	434,76	100387	4608		36347	
												490679
			Раздел: 19. #Усиление стен									
29	238	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,43749	399870		174939		174939		188934
											13995	
30	239	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	216607		5632		5632		6082
											451	
31	243	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	2,3818	399870		952410		952410		1028603
											76193	
32	244	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3121	216607		67603		67603		73011
											5408	
33	248	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	9,885	399870		3952715		3952715		4268932
											316217	
34	249	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3272	216607		287481		287481		310479
											22998	
35	253	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,41728	399870		566728		566728		612066
											45338	
36	254	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2173	216607		47069		47069		50834
			Итого по разделу: 19. #Усиление стен								3765	
												6538942
			ИТОГО:					23875444	1907793	16085265	5750002	31995481
			В том числе :					5882389	436296		2370037	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		287959				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**32283442**
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**348661**				
			Итого с зимними удорожаниями									**32632103**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**652642**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33284745**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			**23 %**						**7655491**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**77 %**						**26908180**
			НДС			**12 %**		**4147641**				
			Итого с НДС									**38 711 312**
			Тендерная скидка			**10 %**		**3871131**				
			Итого со скидкой									**34 840 181**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шогы Курылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев М.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 10

за апрель 2020 года

на 2-1-1 Общестроительные работы (АР)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 18. #ПРОЕМЫ АР-15									
1	149	С121-090201-0303	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:**	м2	342,06	21694,4		7420786		7420786	593663	8014449
			Итого по разделу: 18. #ПРОЕМЫ АР-15									8014449
			Раздел: 19. #СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР-18									
2	184	С121-030301-0402	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	6,7277	17629		118603		118603	9488	128091
3	186	С121-030301-0402	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	48,3532	17629		852419		852419	68193	920612
4	188	С121-030301-0402	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	199,30848	17629		3513609		3513609	281089	3794698
5	190	С121-030301-0402	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	55,89332	17629		985343		985343	78827	1064171

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 19. #СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР-18									**5907571**
			ИТОГО:					**12890760**	**0**	**12890760**		
								0	**0**		**1031260**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**125298**				
			Итого с временными									**14047319**
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**151711**				
			Итого с зимними удорожаниями									**14199030**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**283981**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14483011**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			**23 %**						**3331093**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**77 %**						**11708410**
			НДС			**12 %**		**1804740**				
			Итого с НДС									**16 844 243**
			Тендерная скидка			**10 %**		**1684424**				
			Итого со скидкой									**15 159 819**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шогы Курылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

РУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев М.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курманалиев Б.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			274/12/19	05.12.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганс-кого политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области	193 558 851,44	23 203 578,57							2 784 429,43	25 988 008,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолжанов Д.Б.
060140013977
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:
Директор ТОО "УКС"
Оспанов С.С.
030840005074
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Авторский надзор:
Директор департамента по проектированию промышленных и гражданских объектов
ТОО СП "NEFT" Оспанов Е.С.
050540006095
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Жазыкбаев С.А.
090640017884
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области
за апрель 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Технологическое оборудование	11	25 988 008,00	2 784 429,43
	ВСЕГО:		25 988 008,00	2 784 429,43

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

м.п.

Казахстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауд. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис Товарищество с ограниченной ответ-стью Алматинская обл. Карасайский р-н Республика Казахстан

183 кроват

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 11

за апрель 2020 года

на 2-1-8 Технологическое оборудование

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ОТМ.0.000									
1	1	**КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"" п.1**	**Кровать с ортопедическим матрацем 2040х840х750**		58	**45535,71**		**2641071**				**2641071**
			Отпускная цена	**шт**						**2641071**		
			Заготовительно-складские расходы	%		45536		2641071				
			Сметная стоимость оборудования			1,2		31693				
								2672764				
2	2	**КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.2**	**Шкаф для одежды 900х453х1800**		29	**25000**		**725000**				**725000**
			Отпускная цена	**шт**						**725000**		
			Заготовительно-складские расходы	%		25000		725000				
			Сметная стоимость оборудования			1,2		8700				
								733700				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"" п.3	Зеркало настенное		29	7589,29		220089				220089
				шт						220089		
			Отпускная цена			7589		220089				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2641				
			Сметная стоимость оборудования					*222730*				
4	4	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"" п.4	Тумбочка прикроватная 400х400х500		58	9821,43		569643				569643
				шт						569643		
			Отпускная цена			9821		569643				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6836				
			Сметная стоимость оборудования					*576479*				
5	5	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"" п.5	Стол письменный 1400х700х750		29	16994,64		492845				492845
				шт						492845		
			Отпускная цена			16995		492845				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5914				
			Сметная стоимость оборудования					*498759*				
6	6	КП ТОО "Фарма Казинтерсервис"п.6	Стул полумягкий		58	4910,71		284821				284821
				шт						284821		
			Отпускная цена			4911		284821				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3418				
			Сметная стоимость оборудования					*288239*				
7	9	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п.8	Кухонный гарнитур с мойкой, навесными шкафами, тумбами с полками		32	183035,71		5857143				5857143
				шт						5857143		
			Отпускная цена			183036		5857143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		70286				
			Сметная стоимость оборудования					*5927429*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	17	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 1	**Кровать с ортопедическим матрацем 2040х840х750**	шт	108	45535,71		4917857				4917857
			Отпускная цена			45536		4917857		4917857		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		59014				
			Сметная стоимость оборудования					***4976871***				
9	18	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.2	**Шкаф для одежды 900х453х1800**	шт	36	25000		900000				900000
			Отпускная цена			25000		900000		900000		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10800				
			Сметная стоимость оборудования					***910800***				
10	19	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 3	**Зеркало настенное**	шт	36	7589,29		273214				273214
			Отпускная цена			7589		273214		273214		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3279				
			Сметная стоимость оборудования					***276493***				
11	20	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 4	**Тумбочка прикроватная 400х400х500**	шт	108	9821,43		1060714				1060714
			Отпускная цена			9821		1060714		1060714		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		12729				
			Сметная стоимость оборудования					***1073443***				
12	21	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 5	**Стол письменный 1400х700х750**	шт	36	16994,64		611807				611807
			Отпускная цена			16995		611807		611807		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7342				
			Сметная стоимость оборудования					***619149***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.6	Стул полумягкий	шт	108	4910,71		530357				530357
			Отпускная цена							530357		
			Заготовительно-складские расходы	%		4911		530357				
			Сметная стоимость оборудования			1,2		6364				
								536721				
14	24	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 15	Стол письменный 1-о тумбовый 1100х620х750	шт	58	21428,57		1242857				1242857
			Отпускная цена							1242857		
			Заготовительно-складские расходы	%		21429		1242857				
			Сметная стоимость оборудования			1,2		14914				
								1257771				
15	25	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.6	Стул полумягкий	шт	115	4910,71		564732				564732
			Отпускная цена							564732		
			Заготовительно-складские расходы	%		4911		564732				
			Сметная стоимость оборудования			1,2		6777				
								571509				
16	26	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.18	Шкаф многофункциональный 800х380х1970	шт	7	24107,14		168750				168750
			Отпускная цена							168750		
			Заготовительно-складские расходы	%		24107		168750				
			Сметная стоимость оборудования			1,2		2025				
								170775				
17	27	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 62	Стол рабочий 1200х600х800	шт	4	10803,57		43214				43214
			Отпускная цена							43214		
			Заготовительно-складские расходы	%		10804		43214				
			Сметная стоимость оборудования			1,2		519				
								43733				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	35	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 62	Стол рабочий 1200х600х800	шт	4	10803,57		43214				43214
			Отпускная цена			10804		43214		43214		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		519				
			Сметная стоимость оборудования					*43733*				
19	36	КП ТОО "STATE TrAdE PrOjECT"п.4 9	Тумбочка хозяйственная 400х400х500	шт	4	8214,29		32857				32857
			Отпускная цена			8214		32857		32857		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		394				
			Сметная стоимость оборудования					*33251*				
20	39	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 62	Стол рабочий 1200х600х800	шт	10	10803,57		108036				108036
			Отпускная цена			10804		108036		108036		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1296				
			Сметная стоимость оборудования					*109332*				
21	41	КП ТОО "STATE TrAdE PrOjECT"п.4 9	Тумбочка хозяйственная 400х400х500	шт	4	8214,29		32857				32857
			Отпускная цена			8214		32857		32857		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		394				
			Сметная стоимость оборудования					*33251*				
22	42	КП ТОО "STATE TrAdE PrOjECT"п.4 9	Тумбочка хозяйственная 400х400х500	шт	4	8214,29		32857				32857
			Отпускная цена			8214		32857		32857		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		394				
			Сметная стоимость оборудования					*33251*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: I. ОТМ.0.000									**21610183**
			Раздел: 2. ОТМ.0.000									
23	**43**	**КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 1**	**Кровать с оротопедическим матрацем 2040х840х750**		**7**	**45535,71**		**318750**				**318750**
			Отпускная цена	**шт**						**318750**		
			Заготовительно-складские расходы			45536		318750				
			Сметная стоимость оборудования	%		1,2		3825				
								322575				
24	**44**	**КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.2**	**Шкаф для одежды 900х453х1800**		**4**	**25000**		**100000**				**100000**
			Отпускная цена	**шт**						**100000**		
			Заготовительно-складские расходы			25000		100000				
			Сметная стоимость оборудования	%		1,2		1200				
								101200				
25	**45**	**КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 3**	**Зеркало настенное**		**4**	**7589,29**		**30357**				**30357**
			Отпускная цена	**шт**						**30357**		
			Заготовительно-складские расходы			7589		30357				
			Сметная стоимость оборудования	%		1,2		364				
								30721				
26	**46**	**КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 4**	**Тумбочка прикроватная 400х400х500**		**7**	**9821,43**		**68750**				**68750**
			Отпускная цена	**шт**						**68750**		
			Заготовительно-складские расходы			9821		68750				
			Сметная стоимость оборудования	%		1,2		825				
								69575				
27	**47**	**КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 5**	**Стол письменный 1400х700х750**		**4**	**16994,64**		**67979**				**67979**
			Отпускная цена	**шт**						**67979**		
						16995		67979				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		816				
			Сметная стоимость оборудования					*68794*				
28	48	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.6	**Стул полумягкий**		7	4910,71		34375				34375
			Отпускная цена	шт						34375		
			Заготовительно-складские расходы			4911		34375				
			Сметная стоимость оборудования	%		1,2		412				
								34788				
29	51	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п.8	**Кухонный гарнитур с мойкой, навесными шкафами, тумбами с полками**		4	183035,71		732143				732143
			Отпускная цена	шт						732143		
			Заготовительно-складские расходы			183036		732143				
			Сметная стоимость оборудования	%		1,2		8786				
								740929				
30	59	КП ТОО "STATE TrAdE PrOjECT"п.14	**Шкаф для верхней одежды 1200х600х1800**		1	35267,86		35268				35268
			Отпускная цена	шт						35268		
			Заготовительно-складские расходы			35268		35268				
			Сметная стоимость оборудования	%		1,2		423				
								35691				
31	60	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п.3	**Зеркало настенное**		1	7589,29		7589				7589
			Отпускная цена	шт						7589		
			Заготовительно-складские расходы			7589		7589				
			Сметная стоимость оборудования	%		1,2		91				
								7680				
32	61	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п.1	**Кровать с оротопедическим матрацем 2040х840 х750**		6	45535,71		273214				273214
			Отпускная цена	шт						273214		
			Заготовительно-складские расходы			45536		273214				
				%		1,2		3279				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования					*276493*				
33	62	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.2	**Шкаф для одежды 900х453х1800**		**2**	**25000**		**50000**				**50000**
				шт								
			Отпускная цена			25000		50000		**50000**		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		600				
			Сметная стоимость оборудования					*50600*				
34	63	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п.3	**Зеркало настенное**		**2**	**7589,29**		**15179**				**15179**
				шт								
			Отпускная цена			7589		15179		**15179**		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		182				
			Сметная стоимость оборудования					*15361*				
35	64	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п.4	**Тумбочка прикроватная 400х400х500**		**6**	**9821,43**		**58929**				**58929**
				шт								
			Отпускная цена			9821		58929		**58929**		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		707				
			Сметная стоимость оборудования					*59636*				
36	65	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п.5	**Стол письменный 1400х700х750**		**2**	**16994,64**		**33989**				**33989**
				шт								
			Отпускная цена			16995		33989		**33989**		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		408				
			Сметная стоимость оборудования					*34397*				
37	66	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.6	**Стул полумягкий**		**6**	**4910,71**		**29464**				**29464**
				шт								
			Отпускная цена			4911		29464		**29464**		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		354				
			Сметная стоимость оборудования					*29818*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	68	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 1	Кровать с ортопедическим матрацем 2040х840 х750		4	45535,71		182143				182143
				шт								
			Отпускная цена			45536		182143		182143		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2186				
			Сметная стоимость оборудования					*184329*				
39	69	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.2	Шкаф для одежды 900х453х1800		2	25000		50000				50000
				шт								
			Отпускная цена			25000		50000		50000		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		600				
			Сметная стоимость оборудования					*50600*				
40	70	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 3	Зеркало настенное		2	7589,29		15179				15179
				шт								
			Отпускная цена			7589		15179		15179		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		182				
			Сметная стоимость оборудования					*15361*				
41	71	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 4	Тумбочка прикроватная 400х400х500		4	9821,43		39286				39286
				шт								
			Отпускная цена			9821		39286		39286		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		471				
			Сметная стоимость оборудования					*39757*				
42	72	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 5	Стол письменный 1400х700х750		2	16994,64		33989				33989
				шт								
			Отпускная цена			16995		33989		33989		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		408				
			Сметная стоимость оборудования					*34397*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	73	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.6	Стул полумягкий	шт	4	4910,71		19643				19643
			Отпускная цена			4911		19643		19643		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		236				
			Сметная стоимость оборудования					*19879*				
44	75	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 15	Стол письменный 1-о тумбовый 1100х620х750	шт	1	21428,57		21429				21429
			Отпускная цена			21429		21429		21429		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		257				
			Сметная стоимость оборудования					*21686*				
45	78	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.18	Шкаф многофункциональный 800х380х1970	шт	1	24107,14		24107				24107
			Отпускная цена			24107		24107		24107		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		289				
			Сметная стоимость оборудования					*24396*				
46	79	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.19	Шкаф для одежды 600х380х1970	шт	1	25000		25000				25000
			Отпускная цена			25000		25000		25000		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		300				
			Сметная стоимость оборудования					*25300*				
47	80	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 20	Кресло подъемно-поворотное	шт	1	15178,57		15179				15179
			Отпускная цена			15179		15179		15179		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		182				
			Сметная стоимость оборудования					*15361*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	81	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.6	Стул полумягкий	шт	3	4910,71		14732				14732
			Отпускная цена			4911		14732		14732		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		177				
			Сметная стоимость оборудования					*14909*				
49	82	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 21	Диван для отдыха	шт	1	87500		87500				87500
			Отпускная цена			87500		87500		87500		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1050				
			Сметная стоимость оборудования					*88550*				
50	85	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 15	Стол письменный 1-о тумбовый 1100х620х750	шт	4	21428,57		85714				85714
			Отпускная цена			21429		85714		85714		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1029				
			Сметная стоимость оборудования					*86743*				
51	86	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.6	Стул полумягкий	шт	7	4910,71		34375				34375
			Отпускная цена			4911		34375		34375		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		412				
			Сметная стоимость оборудования					*34788*				
52	87	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.18	Шкаф многофункциональный 800х380х1970	шт	1	24107,14		24107				24107
			Отпускная цена			24107		24107		24107		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		289				
			Сметная стоимость оборудования					*24396*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	88	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 22	Стул медицинский	шт	2	5357,14		10714				10714
			Отпускная цена			5357		10714		10714		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		129				
			Сметная стоимость оборудования					*10843*				
54	89	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 15	Стол письменный 1-о тумбовый 1100х620х750	шт	1	21428,57		21429				21429
			Отпускная цена			21429		21429		21429		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		257				
			Сметная стоимость оборудования					*21686*				
55	92	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 25	Шкаф медицинский 1-о створчатый 530х430х1700	шт	1	34285,71		34286				34286
			Отпускная цена			34286		34286		34286		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		411				
			Сметная стоимость оборудования					*34697*				
56	93	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 26	Штатив - подставка под таз в комплекте с тазом ШПТ-2	шт	1	11964,29		11964				11964
			Отпускная цена			11964		11964		11964		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		144				
			Сметная стоимость оборудования					*12108*				
57	103	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 35	Шкаф для документов медицинский 800х450х1800	шт	1	31250		31250				31250
			Отпускная цена			31250		31250		31250		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		375				
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	108	КП ТОО "STATE TrAdE PrOjECT"п.36	Кровать палатная деревянная 2000х800х560	шт	1	13928,57		13929				13929
			Отпускная цена			13929		13929		13929		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		167				
			Сметная стоимость оборудования					*14096*				
59	109	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п.22	Стул медицинский	шт	1	5357,14		5357				5357
			Отпускная цена			5357		5357		5357		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		64				
			Сметная стоимость оборудования					*5421*				
60	112	КП ТОО "STATE TrAdE PrOjECT"п.37	Тумбочка медицинская прикроватная 400х350х560 с поворотным столиком	шт	1	8214,29		8214				8214
			Отпускная цена			8214		8214		8214		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		99				
			Сметная стоимость оборудования					*8313*				
61	114	КП ТОО "STATE TrAdE PrOjECT"п.41	Шкаф для раздевалок на 2 отделения 600х500х1850 с выдвижной скамейкой 550х400х400	шт	3	32589,29		97768				97768
			Отпускная цена			32589		97768		97768		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1173				
			Сметная стоимость оборудования					*98941*				
62	115	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п.42	Стул/банкетки, 950х450х900	шт	1	5357,14		5357				5357
			Отпускная цена			5357		5357		5357		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		64				
			Сметная стоимость оборудования					*5421*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	117	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 3	Зеркало настенное	шт	1	7589,29		7589				7589
			Отпускная цена			7589		7589		7589		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		91				
			Сметная стоимость оборудования					*7680*				
64	125	КП ТОО" FET-GrOuP"п.38	Стол производственный 1200х600х850 СПРП-6-3	шт	1	23750		23750				23750
			Отпускная цена			23750		23750		23750		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		285				
			Сметная стоимость оборудования					*24035*				
65	126	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 47	Шкаф для чистой посуды 1000х500х2000	шт	1	35714,29		35714				35714
			Отпускная цена			35714		35714		35714		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		429				
			Сметная стоимость оборудования					*36143*				
66	129	КП ТОО "STATE TrAdE PrOjECT"п.49	Тумбочка хозяйственная 400х400х500	шт	2	8214,29		16429				16429
			Отпускная цена			8214		16429		16429		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		197				
			Сметная стоимость оборудования					*16626*				
67	144	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 58	Стол обеденный со стульями (комплект) для буфета	шт	5	35892,86		179464				179464
			Отпускная цена			35893		179464		179464		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2154				
			Сметная стоимость оборудования					*181618*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	147	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 15	**Стол письменный 1-о тумбовый 1100х620х750**	шт	1	21428,57		21429				21429
			Отпускная цена			21429		21429		21429		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		257				
			Сметная стоимость оборудования					*21686*				
69	148	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.6	**Стул полумягкий**	шт	1	4910,71		4911				4911
			Отпускная цена			4911		4911		4911		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		59				
			Сметная стоимость оборудования					*4970*				
70	149	КП ТОО "Фирма Казинтерсервис"п.19	**Шкаф для одежды 600х380х1970**	шт	1	25000		25000				25000
			Отпускная цена			25000		25000		25000		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		300				
			Сметная стоимость оборудования					*25300*				
71	152	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 62	**Стол рабочий 1200х600х800**	шт	3	10803,57		32411				32411
			Отпускная цена			10804		32411		32411		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		389				
			Сметная стоимость оборудования					*32800*				
72	154	КП ТОО "STATE TrAdE PrOjECT"п.49	**Тумбочка хозяйственная 400х400х500**	шт	1	8214,29		8214				8214
			Отпускная цена			8214		8214		8214		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		99				
			Сметная стоимость оборудования					*8313*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	155	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 64	Вешало для одежды, передвижное L-1200		1	15267,86		15268				15268
			Отпускная цена	шт		15268		15268		15268		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		183				
			Сметная стоимость оборудования					*15451*				
74	156	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 62	Стол рабочий 1200х600х800		1	10803,57		10804				10804
			Отпускная цена	шт		10804		10804		10804		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		130				
			Сметная стоимость оборудования					*10933*				
75	164	КП ТОО" Торговый дом "SHEGEN"п. 62	Стол рабочий 1200х600х800		2	10803,57		21607				21607
			Отпускная цена	шт		10804		21607		21607		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		259				
			Сметная стоимость оборудования					*21866*				
76	165	КП ТОО "STATE TrAdE PrOjECT"п.49	Тумбочка хозяйственная 400х400х500		1	8214,29		8214				8214
			Отпускная цена	шт		8214		8214		8214		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		99				
			Сметная стоимость оборудования					*8313*				
			Итого по разделу: 2. ОТМ.0.000									**3217593**
			ИТОГО:					**24827776**	**0**			
			В том числе :					**0**	**0**	**24533376**		
			Стоимость оборудования, всего							**24827777**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**0**				
			Итого с временными									**24827777**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**0**				
			Итого с зимними удорожаниями									**24827777**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24827777**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			**23 %**						**5710389**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**77 %**						**20071365**
			НДС			**12 %**		**3093810**				
			Итого с НДС									**28 875 564**
			Тендерная скидка			**10 %**		**2887556**				
			Итого со скидкой									**25 988 008**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б. Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			274/12/19	05.12.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганс-кого политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области	299 705 851,44	94 774 107,14							11 372 892,86	106 147 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жорганов Д.Б.
060140013977
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:
Директор ТОО "УКС"
Оспанов С.С.
030840005074
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Авторский надзор:
Директор департамента по проектированию промышленных и гражданских объектов ТОО СП "NEFT" Оспанов Е.С.
050540006095
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Жазыкбаев С.А.
090640017884
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области
за май 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы (КЖ)	12	21 950 245,00	2 351 811,96
2	Общестроительные работы (АР)	13	49 975 243,00	5 354 490,32
3	Водопровод и канализация	14	10 007 292,00	1 072 209,86
4	Отопление и вентиляция	15	7 221 001,00	773 678,68
5	Тепловые сети (КЖ,ТМ)	16	16 993 219,00	1 820 702,04
	ВСЕГО:		106 147 000,00	11 372 892,86

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

м.п

СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 12

за май 2020 года

на 2-1-1 Общестроительные работы (КЖ)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель.	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 14. #РИГЕЛИ КЖ-29									
1	121	С121-130210-0102	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012**	т	0,0811	423887		34377		34377		37127
											2750	
2	122	Е11-060701-0401	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство**	м3	1,4	37120,97	5748,86	51969	8048	22502	21187	79009
						15299,13	1331,01	21419	1863		5852	
3	126	С121-130210-0102	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012**	т	0,07536	423887		31944		31944		34500
											2556	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	127	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство		4	37120,97	5748,86	148484	22995	64292	60534	225739
				м3		15299,13	1331,01	61197	5324		16721	
5	131	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012		0,0156	423887		6613		6613		7142
				т							529	
6	132	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство		2,2	37120,97	5748,86	81666	12647	35361	33294	124156
				м3		15299,13	1331,01	33658	2928		9197	
7	136	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012		0,02322	423887		9843		9843		10630
				т							787	
8	137	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство		2	37120,97	5748,86	74242	11498	32146	30267	112869
				м3		15299,13	1331,01	30598	2662		8361	
9	141	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012		0,0092	423887		3900		3900		4212
				т							312	
10	142	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство		4,4	37120,97	5748,86	163332	25295	70721	66587	248313
				м3		15299,13	1331,01	67316	5856		18394	
11	146	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012		0,0078	423887		3306		3306		3571
				т							265	
12	147	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство		14,6	37120,97	5748,86	541966	83933	234665	220948	823947
				м3		15299,13	1331,01	223367	19433		61033	
13	151	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /шайбы/ ГОСТ 10922-2012		0,05084	423887		21550		21550		23274
				т							1724	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 14. #РИГЕЛИ КЖ-29									1734490
			Раздел: 15. #МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ КЖ-8,-44									
14	170	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство		44	39239,45	5312,5	1726536	233750	976208	514572	2420396
				м3		11740,4	1111,04	516578	48886		179289	
			Итого по разделу: 15. #МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ КЖ-8,-44									2420397
			Раздел: 16. #ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ									
15	186	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. /В25/ Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		295,206568	33847,73	1851,33	9992072	546525	6649794	2660928	13665241
				м3		9470,5	434,76	2795754	128343		1012240	
			Итого по разделу: 16. #ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ									13665240
			Раздел: 17. #Внутренние лестницы Лк-1 и наружные козырьки с парапетом 2шт КЖ-60-61									
16	199	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Устройство лестничных маршей		10,6	33847,73	1851,33	358786	19624	238775	95546	490679
				м3 бетона		9470,5	434,76	100387	4608		36347	
			Итого по разделу: 17. #Внутренние лестницы Лк-1 и наружные козырьки с парапетом 2шт КЖ-60-61									490679
			Раздел: 18. #Входы и крыльца									
17	205	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07162	216607		15513		15513		16754
				т							1241	
18	206	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,62912	214736		135095		135095		145902
				т							10808	
19	210	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00816	216607		1768		1768		1909
				т							141	
20	211	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00816	214736		1752		1752		1892
				т							140	
21	212	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0049	206294		1011		1011		1092
				т							81	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	213	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,01916	498647,96	1332,96	9554	26	8122	1290	11712
				т		73428	584,22	1407	11		868	
23	217	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08851	216607		19172		19172		20706
				т							1534	
24	218	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,55604	214736		119402		119402		128954
				т							9552	
25	219	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,50498	206294		104174		104174		112508
				т							8334	
26	220	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03832	498647,96	1332,96	19108	51	16243	2581	23424
				т		73428	584,22	2814	22		1735	
27	229	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07515	216607		16278		16278		17580
				т							1302	
28	230	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,79111	214736		169880		169880		183470
				т							13590	
29	234	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04465	216607		9672		9672		10445
				т							774	
30	235	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,48939	214736		105090		105090		113497
				т							8407	
			Итого по разделу: 18. #Входы и крыльца									789847
			Раздел: 19. #Усиление стен									
31	237	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж фахверка		0,46349	64873,39	21914,24	30068	10157	2826	13268	46803
				т		36862,1	4624,21	17085	2143		3467	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	240	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Постановка высокопрочных строительных болтов		88	272,69	3,19	23997	281	4207	13503	40500
				шт		221,7	0,69	19509	61		3000	
33	241	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		88	29		2552		2552		2756
				шт.							204	
34	242	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж фахверка		2,6939	64873,39	21914,24	174762	59035	16425	77114	272027
				т		36862,1	4624,21	99303	12457		20150	
35	245	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Постановка высокопрочных строительных болтов		540	272,69	3,19	147253	1723	25814	82861	248523
				шт		221,7	0,69	119716	372		18409	
36	246	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		540	29		15660		15660		16913
				шт.							1253	
37	247	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж фахверка		2,2122	64873,39	21914,24	143513	48479	13488	63325	223385
				т		36862,1	4624,21	81546	10230		16547	
38	250	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Постановка высокопрочных строительных болтов		420,000005	272,69	3,19	114530	1340	20078	64447	193296
				шт		221,7	0,69	93113	289		14318	
39	251	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		420,000005	29		12180		12180		13154
				шт.							974	
			Итого по разделу: 19. #Усиление стен									1057355
			ИТОГО:					14642570	1085407	9272399	4022252	20158007
								4284767	245488		1493186	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		181422				
			Итого с временными									20339431
			Зимние удорожания			1,08 %		219666				
			Итого с зимними удорожаниями									20559097
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		411182				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20970279
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23 %						4823164

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**77 %**						**16952872**
			НДС			**12 %**		**2613124**				
			Итого с НДС									**24 389 161**
			Тендерная скидка			**10 %**		**2438916**				
			Итого со скидкой									**21 950 245**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нуолыбек М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 13

за май 2020 года

на 2-1-2 Общестроительные работы (АР)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 15. #ФАСАД АР-11									
1	34	С121-110101-0119	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПЖ-140/толщ.100мм/ ГОСТ 9573-2012**	м3	192,8346	22168		4274757		4274757	341981	4616738
2	41	С121-110101-0119	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПЖ-140/толщ.100мм/ ГОСТ 9573-2012**	м3	9,24105	22168		204856		204856	16388	221244
3	43	С121-110101-0119	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПЖ-140/толщ.100мм/ ГОСТ 9573-2012**	м3	16,60785	22168		368163		368163	29453	397616
			Итого по разделу: 15. #ФАСАД АР-11									5235598
			Раздел: 16. #ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР-14									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	54	С121-110101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ППЖГ-140/толщ.150мм/ ГОСТ 9573-2012	м3	70,2795	22168		1557956		1557956	124636	1682592
5	64	С121-110101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ППЖГ-140/толщ.150мм/ ГОСТ 9573-2012	м3	1,47161	22168		32623		32623	2610	35232
6	72	С121-110101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ППЖГ-140/толщ.150мм/ ГОСТ 9573-2012	м3	2,972	22168		65883		65883	5271	71154
7	75	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (бетон, газоблоки) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	466,279989	1134,46 756,38	12,18 3,94	528978 352684	5678 1839	170616	283618 65008	877603
8	76	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	903,460013	633,97 404,69	3,23 1,01	572764 365621	2920 917	204224	293230 69280	935274
9	82	С121-110101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ППЖГ-140/толщ.150мм/ ГОСТ 9573-2012	м3	31,437	22168		696895		696895	55752	752647
			Итого по разделу: 16. #ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР-14									4354504
			Раздел: 17. #ПОЛЫ АР-14.2									
10	85	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные./В15/ Устройство	м3 подстилающего слоя	36,4848	19005,48 3868,62	8,16 0	693411 141146	298 0	551968	132677 66087	892175
11	87	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Д 5 200х200/	т	0,638484	249044		159011		159011	12721	171731
12	92	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Д 5 200х200/	т	0,06062	249044		15097		15097	1208	16305
13	101	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Д 5 150х150/	т	1,0500785	249044		261516		261516	20921	282437

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	106	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки ППЖ П-175	м3	20,62163	27867		574663		574663	45973	620636
15	110	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Д 5 150х150/	т	0,740777	249044		184486		184486	14759	199245
16	115	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки ППЖ П-175	м3	101,97103	27867		2841627		2841627	227330	3068957
17	119	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Д 5 150х150/	т	3,663037	249044		912257		912257	72981	985238
18	125	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки ППЖ П-175	м3	1,73349	27867		48307		48307	3865	52172
19	129	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Д 5 150х150/	т	0,062271	249044		15508		15508	1241	16749
20	136	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки ППЖ П-175	м3	95,603055	27867		2664170		2664170	213134	2877304
			Итого по разделу: 17. #ПОЛЫ АР-14.2									9182950
			Раздел: 18. #ПРОЕМЫ АР-15									
21	151	С121-090205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	261,1	830		216713		216713	17337	234050
22	157	С121-090304-0206	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/ВН-1-энергосберегающий/	м2	3,525	49828,27		175645		175645	14052	189696

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	158	С121-090304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/ВН-1-энергосберегающий/	м2	1,175	25084,8		29475		29475	2358	31833
24	159	С121-090304-0206	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/ВН-2/	м2	3,525	79853		281482		281482	22519	304000
25	160	С121-090304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/ВН-2/	м2	1,7625	40200		70853		70853	5668	76521
26	161	С121-090201-0101	Витражи, остекленные однокамерными стеклопакетами: глухие /ВВ-1/	м2	2,775	12877		35734		35734	2859	38592
27	167	С121-090203-0102	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-10, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом /энергосберегающий/ ГОСТ 23166-99	м2	16,8	12907,44		216845		216845	17348	234193
28	169	С121-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29	27784		805736		805736	64459	870195
29	170	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,08	47541		479213		479213	38337	517550
30	171	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,6	52099		656447		656447	52516	708963
31	172	С121-090402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,2	44838		188320		188320	15066	203385
			Итого по разделу: 18. #ПРОЕМЫ АР-15									3408982

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 19. #СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР-18									
32	183	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,865	8033,47 5896,79	490,16 121,18	55150 40481	3365 832	11303	38421 7486	101057
33	185	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	49,34	8033,47 5896,79	490,16 121,18	396371 290948	24184 5979	81239	276142 53801	726314
34	187	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	102,376001	8033,47 5896,79	490,16 121,18	822434 603690	50180 12406	168564	572969 111632	1507035
35	191	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	572,3	4975,66 1765,69	51,73 21,74	2847569 1010505	29608 12440	1807456	920650 301457	4069676
36	192	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1652,84	4975,66 1765,69	51,73 21,74	8223966 2918403	85509 35926	5220053	2658897 870629	11753491
37	193	Е11-100404-0102 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	89,84	2816,69 1291,7	25,36 10,37	253051 116046	2278 931	134727	105280 28666	386997
38	194	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	4,62676	11582		53587		53587	4287	57874
39	196	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,96305	11582		11154		11154	892	12046
40	198	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	21,00994	11582		243337		243337	19467	262804
41	200	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	5,68354	11582		65827		65827	5266	71093

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	202	С121-030302-0214	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	1610,8838	85		136925		136925	10954	147879
43	204	С121-030302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	1337,97054	152		203372		203372	16270	219641
44	206	С121-030302-0214	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	727,223132	85		61814		61814	4945	66759
			Итого по разделу: 19. #СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР-18									19382668
			Раздел: 23. #Ограждения									
45	286	С121-060510-0101	Ограждения лестничных маршей	т	0,0765	651630		49850		49850	3988	53838
46	290	С121-060510-0101	Ограждения лестничных маршей	т	1,3764	651630		896904		896904	71752	968656
47	294	С121-060510-0101	Ограждения лестничных маршей	т	0,0494	651630		32191		32191	2575	34766
48	298	С121-060510-0101	Ограждения лестничных маршей	т	0,23784	651630		154984		154984	12399	167382
			Итого по разделу: 23. #Ограждения									1224643
			Раздел: 24. #ВЕНТШАХТЫ АР-33									
49	315	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084052	255530		21478		21478	1718	23196
50	316	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12/	т	0,16734	214736		35934		35934	2875	38809
51	321	С121-100401-0302	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93		318,63	439		139879		139879		151069

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							11190	
52	324	С121-110401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012		8,63655	23768		205274		205274		221695
				м3							16422	
53	331	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		1036	239		247604		247604		267412
				кг							19808	
54	332	С121-030302-0610	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93		91,2688	2461		224613		224613		242582
				м2							17969	
55	353	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,68272	214736		146605		146605		158333
				т							11728	
56	356	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		3,0913	514920		1591772		1591772		1719114
				т							127342	
			Итого по разделу: 24. #ВЕНТШАХТЫ АР-33									2822211
			Раздел: 25. #Приямки АР-42, -46									
57	362	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,40958	514920		210901		210901		227773
				т							16872	
58	389	С121-060510-0101	Ограждения лестничных маршей		0,07879	651630		51342		51342		55449
				т							4107	
			Итого по разделу: 25. #Приямки АР-42, -46									283222
			ИТОГО:					37213278	204022	31169735	5281884	45894767
								5839524	71270		3399615	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		413053				
			Итого с временными									46307823
			Зимние удорожания			1,08 %		500124				
			Итого с зимними удорожаниями									46807947
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		936159				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									47744106

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			**23 %**						**10981144**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**77 %**						**38597470**
			НДС			**12 %**		**5949434**				
			Итого с НДС									**55 528 048**
			Тендерная скидка			**10 %**		**5552805**				
			Итого со скидкой									**49 975 243**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Курылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 14

за май 2020 года

на 2-1-3 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 9. #Водопровод хоз-питьевой противопожарный ВО									
1	10	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм (для диам.15мм)	м	336,017	199		66867		66867	5349	72217
2	11	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм (для диам.25мм)	м	344,608	262		90287		90287	7223	97510
3	12	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	83,193	310		25790		25790	2063	27853
4	13	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90	537		48330		48330	3866	52196
5	16	С123-040102-2302	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	19186		38372		38372	3070	41442

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	17	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	31	1376		42656		42656	3412	46068
7	18	С123-040902-3204	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 /к приборам/	шт.	158	1590		251220		251220	20098	271318
8	19	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	63	2114		133182		133182	10655	143837
9	20	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	9	3146		28314		28314	2265	30579
10	22	С123-040902-2506	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	37407		224442		224442	17955	242397
11	23	С123-020103-0307	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	12	1758		21096		21096	1688	22784
12	24	С123-020103-0308	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	6	2386		14316		14316	1145	15461
13	25	С123-020101-0612	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1359		2718		2718	217	2935
14	26	С123-020101-0716	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1726		3452		3452	276	3728
15	27	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	572		3432		3432	275	3707
16	28	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		10	794		7940		7940		8575

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							635	
17	30	С123-080307-0110	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК		10	24668		246680		246680		266414
				шт.							19734	
18	32	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		20	22204		444080		444080		479606
				шт.							35526	
19	34	С123-020401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		271	154		41734		41734		45073
				шт.							3339	
20	35	С123-020401-0805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		45	221		9945		9945		10741
				шт.							796	
			Итого по разделу: 9. #Водопровод хоз-питьевой противопожарный ВО									1884440
			Раздел: 10. Насосная станция									
21	37	5102-1401-0910 РСНБ РК 2015	Комплектная насосная установка на нужды пожаротушения, модель ЕпКО-2 MVI 802 MPC, на базе двух вертикальных насосов WilO со шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, запорной и регулирующей арматурой на каждой стороне насоса, Q 9,4 м3/ч, Н 15м вод. ст., типа ЭпКо		1	1278521		1278521				1278521
				шт.						1278521		
22	38	Прайс-лист ТОО "DAnwil.Kz" п.96	Комплектная насосная установка на нужды хозпитья Q 0,8м3/ч,Qобщ		1	2643869,88		2643870				2643870
				шт						2643870		
23	40	С123-040102-2002	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		9	28691		258219		258219		278877
				шт.							20658	
24	41	С123-041001-1103	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91		3	16097		48291		48291		52154
				шт.							3863	
25	42	С123-041012-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86		4	11360		45440		45440		49075
				шт.							3635	
26	43	С123-020103-0308	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм		24	2386		57264		57264		61845
				шт							4581	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	44	С123-020101-0613	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм исп.2 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1546		6184		6184	495	6679
28	45	С123-020101-0165	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	13	874		11362		11362	909	12271
29	46	С123-020103-2807	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12836-67	шт.	4	2001		8004		8004	640	8644
			Итого по разделу: 10. Насосная станция									4391936
			Раздел: 11. #Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод Т3, Т4									
30	57	С123-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	274,9725	106		29147		29147	2332	31479
31	59	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	268,3692	179		48038		48038	3843	51881
32	62	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм /20/ ГОСТ 16381-77	м	23,958	276		6612		6612	529	7141
33	63	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм/25/ ГОСТ 16381-77	м	457,27	343		156844		156844	12547	169391
34	64	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм/32/ ГОСТ 16381-77	м	83,853	401		33625		33625	2690	36315

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	65	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм/42/ ГОСТ 16381-77	м	46,2	455		21021		21021	1682	22703
36	66	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	27,72	514		14248		14248	1140	15388
37	67	С121-110403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	9,24	697		6440		6440	515	6956
38	68	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120	537		64440		64440	5155	69595
39	69	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	378	7		2646		2646	212	2858
40	70	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	10		640		640	51	691
41	71	С121-130205-0702	Цанги 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,441	14200		6262		6262	501	6763
42	72	С121-130206-1701	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,066	90976		6004		6004	480	6485
43	73	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	48	1376		66048		66048	5284	71332
44	74	С123-040902-3204	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 /к приборам/	шт.	58	1590		92220		92220	7378	99598

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	75	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	162	2114		342468		342468	27397	369865
46	76	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	9	3146		28314		28314	2265	30579
47	77	С123-020401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	212	154		32648		32648	2612	35260
48	78	С123-020401-0805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135	221		29835		29835	2387	32222
49	82	С123-040902-3204	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 /к приборам/	шт.	1	1590		1590		1590	127	1717
50	83	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3146		6292		6292	503	6795
51	84	С123-041013-1803	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2091		2091		2091	167	2258
52	88	С123-040902-3204	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 /к приборам/	шт.	1	1590		1590		1590	127	1717
53	89	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2114		4228		4228	338	4566
54	90	С123-041013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1489		1489		1489	119	1608
55	92	С123-041001-5402	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	1	2558		2558		2558	205	2763
56	93	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм./15/ Установка на резьбовом соединении	шт.	1	716,91	2,32	717	2	162	542	1360
						552,34	0,61	552	1		101	