Наименование объекта: «Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) в Бостандыкском районе, мкр. "Ерменсай", пер. 6, участок 25 в г. Алматы, Пятно 3»
Заказчик: ТОО «Барлас Курылыс»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2018 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта	м3	1496	1 200	1795200				0	1496	1795200,0	100,0%	1795200,0		
2	Вывоз грунта в отвал	м3	1496	1 725	2580600				0	1496	2580600,0	100,0%	2580600,0		
3	Доработка грунта вручую	м3	59,00	900	53100				0	59	53100,0	100,0%	53100,0		
4	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	42,0	2 700	113400				0	42	113400,0	100,0%	113400,0		
5	обратная засыпка несжимаемым грунтом	м3	1283,0	3 250	4169750				0	1283	4169750,0	100,0%	4169750,0		
	Асфальтирование														
6	демонтаж асфальта	м2	399	1 000	399000				0	399	399000,0	100,0%	399000,0		
7	перевозка мусора	м3	208	1 725	358800				0	208	358800,0	100,0%	358800,0		
8	укладка асфальта крупнозернистого	м2	399	5 800	2314200					0	0,0		0,0		
9	укладка асфальта мелкозернистого	м2	399	7 800	3112200					0	0,0		0,0		
	Устройство сети В1									0					
10	Укладка полиэтиленовых труб диам. 225х16,6мм PE100 SDR13,6	пм	270,28	18 194	4917474				0	270,28	4917474,3	100,0%	4917474		
11	Укладка полиэтиленовых труб диам. 180х13,3мм PE100 SDR13,6	пм	140,31	13 105	1838763				0	140,31	1838762,6	100,0%	1838762,6		
12	устройство детекционной ленты "Осторожно Водопровод"	пм	429	200	85800				0	429	85800,0	100,0%	85800,0		
13	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 200 мм	шт	2	161 300	322600				0	2	322600,0	100,0%	322600,0		
14	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 150 мм	шт	7	84 250	589750				0	7	589750,0	100,0%	589750,0		
15	монтаж регулятора "после себя" ф200мм Ру16	шт	3	1 157 000	3471000				0	3	3471000,0	100,0%	3471000,0		
16	монтаж втулок ф225 ПЭ100	шт	6	19 000	114000				0	6	114000,0	100,0%	114000,0		
17	монтаж втулок ф180 ПЭ100	шт	4	12 000	48000				0	4	48000,0	100,0%	48000,0		
18	Монтаж гильз для трубы ф 225 мм	шт	6	35 980	215880				0	6	215880,0	100,0%	215880,0		
19	Монтаж гильз для трубы ф 180 мм	шт	4	30 635	122540				0	4	122540,0	100,0%	122540,0		
20	монтаж фланцев свободных ф200	шт	6	18 000	108000				0	6	108000,0	100,0%	108000,0		
21	монтаж фланцев свободных ф180	шт	4	16 000	64000				0	4	64000,0	100,0%	64000,0		
22	Монтаж фланцев приварных ф 200 мм	шт	10	18 085	180850				0	10	180850,0	100,0%	180850,0		
23	Монтаж фланцев приварных ф 150 мм	шт	14	11 020	154280				0	14	154280,0	100,0%	154280,0		

24	Устройство вставок ф 219мм	шт	3	46 330	138990				0	3	138990,0	100,0%	138990,0		
25	Устройство вставок ф 150мм	шт	4	39 530	158120				0	4	158120,0	100,0%	158120,0		
26	устройство стальных переходов ф219х159	шт	1	20 795	20795				0	1	20795,0	100,0%	20795,0		
27	Монтаж отводов ф180мм	шт	1	26 650	26650				0	1	26650,0	100,0%	26650,0		
28	Монтаж отводов ф225мм	шт	3	55 000	165000				0	3	165000,0	100,0%	165000,0		
29	Болт+гайка+шайба для соединения	компл	264	1 100	290400				0	264	290400,0	100,0%	290400,0		
30	прокладки паронитовые ф200мм	шт	10	1 170	11700				0	10	11700,0	100,0%	11700,0		
31	прокладки паронитовые ф150мм	шт	4	1 070	4280				0	4	4280,0	100,0%	4280,0		
32	устройство заглушки	шт	1	54 000	54000				0	1	54000,0	100,0%	54000,0		
33	монтаж бетонный лоток Л4-15 с гидроизоляцией	шт	143	35 360	5056480				0	143	5056480,0	100,0%	5056480,0		
34	монтаж плита П6д-15а с гидроизоляцией	шт	572	12 600	7207200				0	572	7207200,0	100,0%	7207200,0		
35	монтаж плита ПП3 с гидроизоляцией	шт	143	10 300	1472900				0	143	1472900,0	100,0%	1472900,0		
36	Изготовление и монтаж стремянок в колодцах	шт	6	25 000	150000				0	6	150000,0	100,0%	150000,0		
37	Монтаж колец железобетонных КС15-9	шт	11	20 325	223575				0	11	223575,0	100,0%	223575,0		
38	герметизация вводов в здания с наружной стороны	шт	1	100 000	100000	1			100000			0,0%	100000,0		
39	Монтаж днищ ПН 15	шт	6	24 825	148950				0	6	148950,0	100,0%	148950,0		
40	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	6	28 625	171750				0	6	171750,0	100,0%	171750,0		
41	Монтаж колец железобетонных КС15-6	шт	4	30 900	123600				0	4	123600,0	100,0%	123600,0		
42	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	248	1 350	334800				0	248	334800,0	100,0%	334800,0		
43	устройство монолитных участков	м	32	37 000	1184000				0	32	1184000,0	100,0%	1184000,0		
44	Монтаж люков чугунных (типа Т)	шт	6	33 900	203400				0	6	203400,0	100,0%	203400,0		
45	Промывка трубопроводов	м	429	1 400	600600	429			600600	0	0,0	0,0%	600600,0		
46	врезки в существующие трубопроводы	шт	2	510 650	1021300	2			1021300		0,0	0,0%	1021300,0		
	Итого по сети В1				**45997677**				**1721900**						
	Итого стоимость работ и материалов:				45997677						**38849377**		**40571277**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**45 997 677**				**1721900**		**38849377**				
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**39098025**				**1463615**		**33021970**		34485585		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**6899652**				**258285**		5827407				
	ИТОГО				**45997677**				**1721900**		**33021970**		**34743870**		
	15% от выполненных пусконаладочных работ								**5827407**		**5827407**		**11654813**		
	ИТОГО								7549307		33021970		**40571277**		

Итого: 7549307,0

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

Этап работы

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy KZ" Тагаев Р.Д.

ТОО «Барлас Курылыс» Инженер ОТиТБ

ОПП: Султанханов Ф.А. 31.07.18г.