ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Строй Индустрия"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ART-Construction Company"
Наименование объекта: ***Капитальный ремонт под мини-центр СШ с ДМЦ в с. Кенжыра Аксуского района Алматинской области***

Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г.
№73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			номер	дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
			43/18	*04.04.2018*				
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%	Всего, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018 года, без НДС	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	2 540 310	2 268 133,93	974 166	-	-	-	272 176,07	
Итого, за отчетный период		2 268 133,93	974 166	-	-	-	272 176,07	2 540 310
Итого к оплате:	**2 540 310 (два миллиона пятьсот сорок тысяч триста десять) тенге**							

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустирия"

Директор

Ахман С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор

Бясшигулов Б.К.

Форма N 2в

Генподрядчик ТОО «Компания Строй Индустрия»

Субподрядчик ТОО «ART-Construction Company»
Договор №43/18 от 04.04.2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт под мини-центр СШ с ДМЦ в с. Кенжыра Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт под мини-центр СШ с ДМЦ в с. Кенжыра Аксуского района Алматинской области

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛС 1-1-1 Подготовительные работы								
1.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	68,04	74,90	6,81	5096	463	0,46	31
					68,09	1,08	4633	73	0,01	1
2.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	18,00	215,57	21,24	3880	382	1,29	23
					194,33	3,31	3498	60	0,03	1
3.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	17,01	59,88	6,55	1019	111	0,36	6
					53,33	1,04	907	18	0,01	0
4.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	9,00	320,85	30,15	2888	271	1,96	18
					290,70	2,90	2616	26	0,19	2
5.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	360,00	51,33	4,89	18479	1760	0,34	121
					46,44	0,83	16718	299	0,01	3
6.	Е0157-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	1м2	360,00	20,60	0,12	7416	43	0,14	51
					20,48	0,05	7373	18	0,00	0
7.	Е0157-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	1м2	360,00	11,07	0,04	3985	14	0,08	28
					11,03	0,02	3971	7	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	1155,04	32,87	--	37966	--	0,23	264
					32,87	--	37966	--	--	--
9.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада	м2	226,00	32,87	--	7429	--	0,23	52
					32,87	--	7429	--	--	--
10.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	10,57	2719,44	399,69	28744	4225	15,88	168
					2319,75	63,00	24520	666	0,54	6
11.	Е0157-2-8	Разборка отмостки	1м2	97,92	361,12	194,21	35361	19017	1,11	109
					166,91	2,15	16344	210	0,40	39
12.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	2,14	2975,47	1238,47	6373	2653	10,60	23
					1737,00	468,00	3721	1002	2,28	5
13.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,67	8819,43	154,03	23521	411	14,63	39
					2295,00	58,50	6121	156	0,28	1
14.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	100,00	9,32	0,23	932	23	0,06	6
					9,09	0,05	909	5	0,00	0
15.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	30,00	8,42	--	253	--	0,06	2
					8,42	--	253	--	--	--
16.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	950,00	113,54	73,85	107863	70157	0,26	249
					39,69	28,10	37706	26695	0,15	146
17.	Е0146-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	м	50,00	77,70	35,65	3885	1782	0,24	12
					42,05	13,48	2102	674	0,07	3
18.	Е0146-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	м2	2,00	1086,48	486,85	2173	974	3,64	7
					599,63	183,83	1199	368	0,90	2
19.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	м3	51,97	486,30	212,02	25273	11019	1,78	93
					274,27	5,09	14254	264	0,02	1
20.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	283,20	141,28	--	40010	--	0,88	250
					141,28	--	40010	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0107-24-6	Демонтаж металлических оград высотой до 2 м ОПс п.2,8д.	м	152,00	551,58	316,68	83840	48135	0,95	144
					234,90	86,08	35705	13085	0,22	33
22.	Е0107-24-6	Демонтаж декоративных ограждений ОПс п.2,8д.	м	120,00	551,58	316,68	66190	38002	0,95	114
					234,90	86,08	28188	10330	0,22	26
23.	Е0107-25-1	Демонтаж ворот распашных	шт	1,00	3501,83	820,98	3502	821	7,48	7
					1930,50	234,33	1930	234	0,63	1
24.	Е0107-25-9	Демонтаж калиток	шт	2,00	76,02	8,52	152	17	0,30	1
					67,50	3,21	135	6	0,01	0
25.	Е01031-А2 6-1	Мусор строительный - погрузка	т	102,00	27,10	27,10	2764	2764	--	--
					--	18,97	--	1935	0,40	41
26.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	102,00	76,60	76,60	7813	7813	--	--
					--	15,32	--	1563	0,32	33
		Итого по разделу: ЛС 1-1-1 Подготовительные работы								526807

ИТОГО:

	526807	210860	1817
	298208	57694	342

Накладные расходы :

На монтажные работы	1132
На общестроительные работы	391085
Всего накладных расходов:	392218
Итого с накладными	919025

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	55141
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	974166
Итого с временными, 1,44 %	988194
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1001535
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1005541
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1015556
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	2779577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						55591		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2835168		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						340220		
		Итого с НДС						3175388		
		Итого с учетом скидки Субподряда, К-0,8						2540310		

Генподрядчик:

Директор ТОО «Компания Строй Индустрия» _____ Ахман С.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО «ART-Construction Company» _____ Басшигулов Б.К.