Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 20 » декабря 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Костанайская область, г.Костанай, ул.Дорожников 2**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора Жайнаков Жанболат Токболатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Водоснабжение села Надеждинка Костанайского района», новое строительство, второй нормальный, технически не сложный**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района, руководитель – Стародубцев А.Ю.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «RAKADA GROUP», ТОО «АлимСтрой-НС», ТОО «Stroy Company Inc.»

3. Проект (проектно-сметная документация): **Генпроектировщик ТОО «ГидроЭнергоСервис», Лицензия от 14.04.2017 г. № 001488, Проект № 2017-193**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района, Приказ № 64 от 16.09.2019 год**
наименование организации, утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Общая протяженность трубопровода	метр	***21 342***	***--***	***20 752,17***	*--*
НВ		***21 130***		***20 522,27***	
В том числе					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 – 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001		*7580*		*6291,71*	

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 – 63x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001		*1043*		*1148,69*	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 – 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		*8275*		*8829,37*	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 – 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		*4232*		*4252,5*	
НВК		***212***		***229,9***	
В том числе					
Трубы стальные электросварные прямошовные, D57 x4,0 мм ГОСТ 10705-80		*61*		*63,4*	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D108x4,0 мм ГОСТ 10705-80		*102*		*111,3*	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D159x4,5 мм ГОСТ 10705-80		*12*		*18,2*	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D219x6,0 мм ГОСТ 10705-80		*6*		*6*	
Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		*4*		*4*	
Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		*27*		*27*	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Резервуар чистой воды емкостью 200 м^3-2 шт., резервуар сточных вод емкостью 100м^3 -1 шт., насосная станция 2-го подъема, насосная станция 1-го подъема-2 шт., станция локальной очистки-1 шт., бурение эксплуатационных скважин длиной 13 м-2 шт., трансформаторная подстанция КТПН, наружные сети электроснабжения по ж/б опорам, разводящие сети по поселку общей прятяженностью-10 676,6 м из них: Ду160х7,7 -4252,5 м., Ду 110х5,3 -8829,37 м., Ду 63х3,0 -1148,69 м., Ду 32х3,0 -6291,71 м,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **21.09.2020 года;**
месяц, год
окончание работ: **30.11.2022 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**6 (шесть) месяцев;**
фактически, месяц: **6 (шесть) месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

Приложение 3
--- Министра

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «ЭПК forfait» генеральный директор Аманжулов Д. Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Аманжулов Д.Н.
подпись, дата место печати (при наличии)

ГУ«Отдел строительства» акимата Костанайского района» Руководитель Стародубцев А.Ю.
.наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Стародубцев А.Ю.
подпись, дата место печати (при наличии).

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Водоснабжение села Надеждинка Костанайского района» готовым** к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» директор Жайнаков Жанболат Токболатович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Жайнаков Ж.Т.
подпись, дата М.П.