Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

"23 " мая 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Производственная компания «Геотерм»* г.Алматы ул.Омарова 88в

наименование организации, юридический адрес

в лице *Исполнительного директора Беимбетова Рината Кисмельевича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: «Строительство трех скважин на месторождении подземных вод Кереген», *Актюбинская область, байгазинский район, месторождение подземных вод Кереген*

наименование, местонахождения объекта заказчиком которого является Государственное учреждение «Кызылкогинский районный отдел строительства», в лице руководителя отдела Нигметова Дулата Тенеловича наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация

ТОО «Акпан», №01-2018

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а) приказом ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» №6 от 17.01.2020г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения,

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и далее	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Водопровод	м	2515	2515
Линии электропередач	м	2408	2408
КТП 10/0,4кВА	шт	3	3
Скважины	шт	3	3

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: В качестве водоподъемного оборудования применены погружные насосные агрегаты Q=30м3/ч, H=108м с погружными электродвигателями N=13кВт Grundfos SP-30-14. Подземные камеры смонтированы из сборных ж/б конструкций. Фундаменты камер монолитные из бетона кл. В-12,5. Высота камер 2,7м, диаметр 1-ой камеры 1,5 м, 2-ой камеры 2,0м, количество камер – 2 шт на каждой насосной станции. Вентиляция камер естественная. Над камерами установлены надкоптажные павильоны, утепленные сэндвич панелями и оборудованные автоматизированными системами с функцией радиопередачи информации на центральном пульт управлении, находящейся в центральной насосной станции. Электроснабжение выполнено ВЛ-10кВ, сталеалюминиевым проводом АС-50 отпайкой от опоры №129 Ф1 «Д» ПС-35/10кВ «Сагиз». Смонтированы КТП 10/0,4 кВ-3шт. От них кабелем запитаны СКВ №4; №5; №6. Заземление выполнено вертикальными и горизонтальными заземлителями согласно проекта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2020 года;
месяц, год
окончание работ май 2021 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, 10 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 10 (десять);
фактически, месяц: 10 (десять) ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не требуется
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не требуется**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство трех скважин на месторождений подземных вод Кереген» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Производственная компания «Геотерм»

Исполнительный директор Беимбетов Р.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)