Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Оспан А.А., ИИН 860712301235, Казалинский район, с.Жалантос батыр, ул.Тлеубаева, №37а**

Подрядчик : **ТОО "Азиза ханум", БИН 010440011378, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон САУЛЕТ , Улица АХМЕДЖАН НУРЕКЕЕВ, 33**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство магазина по адресу Казалинский район, с.Жалантос батыр, ул.Тлеубаева 37 а**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **апрель 2022 года**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№3	25.03.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магазина в с.Жалантос батыра ул.Тлеубаева 37 а Казалинского района Кызылординской области	**10683850**	**9539152**	**15940296**	**15940296**	**0**				**1144698**	**10683850**
ИТОГО по справке	**10683850**	**9539152**	**15940296**	**15940296**	**0**				**1144698**	**10683850**

Заказчик Оспан А.А., ИИН 860712301235
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "Азиза ханум", БИН 010440011378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Stk Plus", БИН 210140004821, Айтжанов А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Оспан А.А., ИИН 860712301235, Казалинский район, с.Жалантос батыр, ул.Тлеубаева, №37а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азиза ханум", БИН 010440011378, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон САУЛЕТ , Улица АХМЕДЖАН НУРЕКЕЕВ, 33**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина по адресу Казалинский район, с.Жалантос батыр, ул.Тлеубаева 37 а**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №3 от 25.03.2022г.

Акт выполненных работ №1

за **Апрель 2022 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	241,600422	361,35	361,35	87302,40	87302,40		11940,00	107181,90	
						0,00	68,64	0,00	16583,40		7939,50		
2	2	1101-0205-0802 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	7,472178	1882,41	264,75	14065,80	1978,20		8703,00	24590,40	
						1617,66	0,00	12087,30	0,00		1821,60		
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	174,480345	71,21	71,21	12424,80	12424,80		1937,10	15510,90	
						0,00	15,42	0,00	2690,40		1149,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	14,147055	1242,92	0,00	17583,60	0,00		12660,30	32663,40	
						1242,92	0,00	17583,60	0,00		2419,50		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	174,480345	286,56	165,37	49998,60	28854,00		21535,50	77256,90	
						121,19	50,24	21144,60	8766,00		5722,80		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
6	6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты гравийное.Устройство	м3 основания	3,4008	12639,96	3650,21	42985,95	12413,70	26323,35	7314,60	54324,60	
						1249,40	1063,32	4248,90	3616,20		4024,05		
7	7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	34,008	6987,30	616,56	237624,15	20967,90	190889,55	28725,45	287657,55	
						757,66	140,92	25766,55	4792,35		21307,95		
8	8	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 0,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	1,95	2842,23	1756,42	5542,35	3424,95		3613,95	9888,75	
						1085,81	484,79	2117,40	945,30		732,45		
9	9	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	4,2	3795,18	2395,42	15939,75	10060,80		10217,10	28249,35	
						1399,76	661,81	5878,95	2779,65		2092,50		
10	10	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 3,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	6,75	5503,56	3374,78	37149,00	22779,75		24446,70	66523,35	
						2128,78	940,49	14369,25	6348,30		4927,65		
13	13	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	м3	0,165	10606,20	2436,12	1750,05	401,85	507,15	832,80	2789,40	
						5096,00	450,24	840,90	74,25		206,55		
17	17	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	2,1	3336,39	2138,99	7006,35	4491,75	1304,10	2344,65	10099,05	
						576,39	369,82	1210,35	776,55		748,05		
18	18	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	10,5	3725,97	2097,42	39122,70	22023,00	10098,45	12754,65	56027,55	
						666,79	362,64	7001,25	3807,75		4150,20		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка		4,35	4699,48	2671,85	20442,75	11622,60	4405,65	7580,40	30265,05	
				шт.сборных конструкций		1014,85	461,95	4414,65	2009,55		2241,90		
20	20	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка		10,05	7751,32	4686,13	77900,70	47095,65	15269,10	27940,80	114308,85	
				шт.сборных конструкций		1545,87	810,22	15535,95	8142,75		8467,35		
23	23	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство		0,51	50915,58	2436,12	25966,95	1242,45	22125,60	2574,00	30824,25	
				м3		5096,00	450,24	2598,90	229,65		2283,30		
26	26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке.Устройство		1,65	67935,25	8556,01	112093,20	14117,40	74453,40	23493,60	146433,75	
				м3		14256,00	1390,73	23522,40	2294,70		10846,95		
28	28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка		0,6	917,83	449,45	550,65	269,55	133,35	228,30	841,20	
				шт.сборных конструкций		246,14	76,36	147,75	45,75		62,25		
30	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство		0,4608	42013,88	2047,02	19360,05	943,35	17583,00	904,20	21885,45	
				м3		1809,38	346,96	833,70	159,90		1621,20		
31	31	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство		2,925	58749,80	3585,21	171843,15	10486,80	131654,85	28688,10	216573,75	
				м3		10154,40	623,53	29701,65	1823,85		16042,50		
34	34	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство		1,404	53453,71	3618,44	75049,05	5080,35	61393,05	8566,20	90304,50	
				м3		6108,05	596,64	8575,65	837,75		6689,25		
39	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		76,99725	1189,96	33,81	91623,30	2603,25	58256,85	28884,00	130147,95	
				м2 поверхности		399,54	3,83	30763,05	294,90		9640,65		
40	40	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		15,2628	4211,90	13,19	64285,50	201,45	59315,55	4471,50	74257,50	
				м2 поверхности		312,43	2,59	4768,65	39,60		5500,50		
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ										
41	41	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство		0,7728	63580,05	9381,50	49134,70	7250,10	33068,80	9118,20	62913,10	
				м3		11407,72	1558,06	8815,90	1204,10		4660,20		
44	44	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг.Установка		0,02394	1050729,58	2743,18	25154,50	65,60	24246,40	784,20	28013,80	
				т		35186,40	812,07	842,40	19,40		2075,10		
45	45	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство		0,624	63580,05	9381,50	39673,90	5854,00	26701,50	7362,50	50799,30	
				м3		11407,72	1558,06	7118,40	972,20		3762,90		
48	48	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство		0,3264	63580,05	9381,50	20752,50	3062,20	13966,90	3851,10	26571,90	
				м3		11407,72	1558,06	3723,50	508,60		1968,30		
51	51	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,003284	100197,95	4505,20	329,10	14,80		295,40	674,50	
				т металлических изделий		95692,75	1033,43	314,30	3,40		50,00		
53	53	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты гравийное.Устройство		0,16	12639,96	3650,21	2022,40	584,00	1238,50	344,10	2555,80	
				м3 основания		1249,40	1063,32	199,90	170,10		189,30		
54	54	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство		0,3	78877,53	10325,31	23663,30	3097,60	13621,40	7094,90	33218,90	
				м3		23147,47	2841,28	6944,20	852,40		2460,70		
55	55	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические.Установка		0,030681	1107122,72	18888,23	33967,60	579,50	31186,20	2183,80	39043,50	
				т металлических изделий		71769,56	4765,26	2202,00	146,20		2892,10		
			Итого по разделу 3: КОЛОННЫ										
56	56	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250x120x88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9		16,66	33370,82	5529,20	555957,80	92116,50	310050,80	158918,50	772066,40	
				м3 кладки		9231,13	1025,78	153790,60	17089,50		57190,10		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9	м3 кладки	28,514	32118,01	4475,59	915813,00	127617,00	530659,50	261584,90	1271589,70	
						9031,93	832,49	257536,50	23737,60		94191,80		
58	58	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	86,3	5238,10	41,44	452048,40	3576,30	157396,50	233478,40	740368,90	
						3372,83	8,95	291075,60	772,40		54842,10		
60	60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,049812	100197,95	4505,20	4991,10	224,40		4480,90	10229,80	
						95692,75	1033,43	4766,60	51,50		757,80		
62	62	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9	м3 кладки	10,981	32998,49	5529,20	362356,40	60716,20	205469,40	99914,40	499252,50	
						8757,93	1025,78	96170,80	11264,10		36981,70		
63	63	1108-0201-0108 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9	м3 кладки	6,55	31745,68	4475,59	207934,20	29315,10	122559,40	57206,60	286352,10	
						8558,73	832,49	56059,70	5452,80		21211,30		
64	64	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,489	5338,19	507,41	109374,20	10396,30	47612,30	49531,20	171617,80	
						2506,98	92,43	51365,60	1893,80		12712,40		
65	65	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9	м3 кладки	3,318	33370,82	5529,20	110724,40	18345,80	61749,60	31650,10	153764,50	
						9231,13	1025,78	30628,90	3403,50		11390,00		
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ										
66	66	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	5	4201,10	1407,54	21005,00	7037,00	8922,00	7331,00	30603,00	
						1009,21	233,29	5046,00	1166,00		2267,00		
			Итого по разделу 5: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ,ПЛИТЫ ПАРАПЕТА										
68	75	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	15	917,83	449,45	13767,49	6741,74	3333,59	5708,26	21033,77	
						246,14	76,36	3692,16	1145,39		1558,02		
72	83	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Своды.Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,001642	80034,15	8552,39	131,40	14,05	10,60	102,45	252,55	
						65016,76	2066,86	106,75	3,40		18,70		
74	85	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки,диаметр 1,2 мм.Устройство	м2 экранирования	0,05	30128,92	3386,38	1506,45	169,30	653,00	558,45	2230,10	
						13682,20	1014,29	684,10	50,70		165,20		
75	86	1115-0108-1503 РСНБ РК 2022	Стены глухие.Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	4,032	1232,19	29,04	4968,15	117,05	1297,70	2870,15	8465,35	
						881,30	8,50	3553,40	34,25		627,05		
77	88	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0032	1139835,92	11180,20	3647,45	35,75	3330,00	339,85	4306,30	
						88035,44	1971,17	281,70	6,30		319,00		
			Итого по разделу 6: ПЕРЕМЫЧКИ										
78	89	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	57,6	3453,23	359,43	198906,00	20703,00	80033,00	94559,00	316942,00	
						1704,33	119,73	98169,00	6896,00		23477,00		
80	105	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	4093,51	94,71	7737,00	179,00	1226,00	4407,00	13115,00	
						3350,38	28,78	6332,00	54,00		971,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	107	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,52	2427,73	166,75	6117,90	420,23	1604,62	3795,90	10706,92	
						1624,22	49,44	4093,05	124,58		793,12		
			Итого по разделу 7: ПРОЕМЫ										
86	113	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	24,94648	1394,37	96,25	34784,60	2401,10	13436,70	17833,40	56827,40	
						759,50	17,53	18946,80	437,30		4209,40		
88	115	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	24,94648	906,88	185,78	22623,60	4634,60	9864,30	8326,90	33426,50	
						325,68	37,13	8124,70	926,30		2476,00		
89	116	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	24,94648	94,23	2,01	2350,80	50,20	1752,10	514,10	3094,10	
						21,98	0,41	548,40	10,30		229,20		
90	117	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,076835	22624,85	2901,36	1738,40	223,00	3,20	1436,20	3428,60	
						19681,49	858,56	1512,20	66,00		254,00		
92	119	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила.Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,4384	201682,78	1549,62	88417,70	679,30	72701,70	13698,50	110285,50	
						34298,95	419,36	15036,70	183,80		8169,30		
93	120	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022	Стены.Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1,5	2369,87	55,80	3554,80	83,70	35,60	3115,20	7203,60	
						2290,35	17,22	3435,50	25,80		533,60		
96	123	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые.Укладка	м ходов	3	308,42	10,18	925,30	30,50	732,70	153,80	1165,40	
						54,01	2,95	162,00	8,80		86,30		
97	124	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4584	11795,04	122,32	5406,80	56,10	4766,50	540,90	6423,50	
						1274,55	36,64	584,30	16,80		475,80		
98	125	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	28	8999,01	39,28	251972,20	1099,80	205865,00	41565,20	317020,40	
						1607,41	6,15	45007,40	172,20		23483,00		
99	126	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	28	411,63	5,68	11525,60	159,00	10014,20	1259,90	13808,30	
						48,30	1,70	1352,30	47,60		1022,80		
100	127	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022	Желоба настенные.Устройство	м желобов	7,7	12808,61	291,88	98626,30	2247,40	87129,40	8986,80	116222,10	
						1201,23	67,37	9249,50	518,70		8609,00		
101	128	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022	Водосточные трубы.Устройство	м желобов	7,2	3462,39	22,77	24929,20	164,00	21559,50	2983,70	30145,90	
						445,25	5,19	3205,80	37,40		2233,00		
102	129	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,6243	47107,74	18072,83	29409,40	11282,90	3466,90	11950,50	44668,70	
						23481,58	4260,73	14659,50	2660,00		3308,80		
104	131	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м,массой до 3 т.Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,1215	90253,43	43856,75	10965,80	5328,60	808,30	4196,30	16375,10	
						39744,00	10310,19	4828,90	1252,70		1213,00		
106	133	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м,массой до 3 т.Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,114	90253,43	43856,75	10288,90	4999,70	758,40	3937,30	15364,30	
						39744,00	10310,19	4530,80	1175,40		1138,10		
108	135	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,47	18553,98	2017,71	8720,40	948,30	1131,10	4584,10	14368,90	
						14129,64	5,74	6640,90	2,70		1064,40		
109	136	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,47	111122,29	24621,15	52227,50	11571,90	1441,30	28853,10	87567,00	
						83434,54	5535,73	39214,20	2601,80		6486,40		
111	138	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		20,5	211,21	1,85	4329,80	37,90		2969,40	7883,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	142	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	болт	47,8284	209,36	0,57	4291,80	11,70		583,90		
				м2		131,51	3,59	6290,10	171,70	3166,20	2049,20	9006,40	
116	143	1113-0301-1413 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-125		47,8284	61,72	0,37	2952,20	17,70		667,10		
				м2		361,34	3,26	17282,40	155,90	16016,30	784,20	19511,90	
117	144	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке.Устройство		0,872	23,21	0,55	1110,20	26,30		1445,30		
				м3		66354,90	8556,01	57861,50	7460,80	37969,40	12416,00	75899,70	
119	146	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		0,0205	14256,00	1390,73	12431,20	1212,70		5622,20		
				т		1117583,74	2743,18	22910,50	56,20	20762,40	1918,70	26815,50	
120	147	1109-0401-0203 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м.Монтаж		39,84	102040,56	812,07	2091,80	16,60		1986,30		
				м2 покрытия		1895,27	1092,03	75507,50	43506,50	3964,50	26448,50	110112,50	
			Итого по разделу 8: КРОВЛЯ			703,73	258,40	28036,50	10294,70		8156,50		
121	160	1115-0203-0204 РСНБ РК 2022	Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,28	2059,35	180,14	89128,70	7796,40	23402,80	49301,80	149504,90	
						1338,48	85,44	57929,40	3697,80		11074,40		
122	161	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	43,28	664,26	6,34	28749,20	274,40	9750,10	15049,00	47302,10	
						432,64	2,00	18724,70	86,60		3503,90		
123	162	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Устройство	м2	0,54	2132,47	303,21	1151,50	163,70		831,80	2142,00	
						1829,26	96,13	987,80	51,90		158,70		
125	164	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,57	2030,02	180,14	340171,10	30186,10	88686,40	188492,60	570956,80	
						1320,63	85,44	221298,60	14317,20		42293,10		
126	165	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	167,57	917,89	9,71	153810,80	1627,10	43437,50	87408,50	260516,80	
						648,96	3,07	108746,20	514,40		19297,50		
127	166	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	24,38	4877,39	30,33	118910,90	739,50	56549,70	49482,90	181865,30	
						2527,55	9,51	61621,80	231,90		13471,50		
			Итого по разделу 9: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
128	167	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	5,37	5589,84	493,25	30017,00	2648,00	24114,00	3629,00	36338,00	
						606,13	112,73	3255,00	605,00		2692,00		
129	168	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,4296	39710,78	10,98	17060,00	5,00	14829,00	2092,00	20684,00	
						5180,51	0,00	2226,00	0,00		1532,00		
130	169	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные/керамзитобетон.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,4296	44864,84	10,98	19274,00	5,00	17044,00	2092,00	23075,00	
						5180,51	0,00	2226,00	0,00		1709,00		
131	170	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	5,37	972,99	52,42	5225,00	281,00	2381,00	2508,00	8352,00	
						477,24	19,59	2563,00	105,00		619,00		
132	171	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,37	250,80	17,71	1347,00	95,00	1188,00	92,00	1554,00	
						11,79	6,48	63,00	35,00		115,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	172	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	5,37	2226,98	136,39	11959,00	733,00	2098,00	8819,00	22440,00	
						1699,90	47,27	9128,00	254,00		1662,00		
135	174	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,938	258,64	1,19	11105,50	51,10	8769,60	2162,30	14329,35	
						53,21	0,37	2284,45	15,75		1061,55		
136	175	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	42,938	494,72	65,41	21242,20	2808,75		18168,85	42563,85	
						429,31	20,84	18433,80	894,95		3152,80		
138	187	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	27,525	2601,51	271,94	71606,50	7485,00	23719,00	40119,00	120663,50	
						1467,85	82,74	40402,50	2277,50		8938,00		
			Итого по разделу 10: ПОЛ										
140	232	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,687	1683,24	75,29	154331,00	6903,20	44188,50	85306,90	258808,90	
						1126,00	37,02	103239,30	3394,30		19171,00		
142	234	1115-0212-0306 РСНБ РК 2022	Фасады зданий.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	91,687	1626,98	13,16	149173,00	1206,60	47676,30	80522,50	248071,10	
						1093,83	3,96	100290,00	363,10		18375,60		
143	235	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	91,687	225,83	3,02	20705,70	276,90	10487,20	8020,80	31024,60	
						108,43	0,92	9941,70	84,40		2298,10		
			Итого по разделу 11: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
			ИТОГО по акту									**9352109,44**	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			187042,19					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9539151,63**	
			НДС	%	12,00			1144698,20					
			Итого с НДС									**10 683 849,82**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Азиза ханум", БИН 010440011378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Нурекешов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "АЙДИ СтройПроект", БИН 130440022209
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер авторского надзора
Саменова А.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

Оспан А.А., ИИН 860712301235
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Оспан А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Stk Plus", БИН 210140004821
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт
Айтжанов А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.