Форма 2в

Заказчик: **АО "СПК "Туркестан"**

Технадзор: **ТОО "Фараб Құрылыс"**

Подрядчик: **ПК "Шаңырак"**

Договор: **Договор о совместной деятельности №110 от 05.09.2019 г.**

Наименование стройки - **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Арман" дом №17 в районе АДЦ города Туркестан**

**АКТ №1**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за 19 июль 2021 г.**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0301 1101-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 -1,2) м3 | м3 грунта | 669.0866 | 90.87 | 86.67 | 60800 | 57992 | -- | 10995 | 77539 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4.20 | 18.63 | 2808 | 12463 | | 5744 | |
| 2 | Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 20.6934 | 1434.41 | -- | 29683 | -- | -- | 21372 | 55139 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1434.41 | -- | 29683 | -- | | 4084 | |
| 3 | Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 308.67 | 445.56 | 444.01 | 137531 | 137054 | 36 | 30558 | 181535 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1.43 | 136.07 | 441 | 42000 | | 13447 | |
| 4 | Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 551.824 | 29.17 | 29.17 | 16095 | 16095 | -- | 4113 | 21824 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10.35 | -- | 5712 | | 1617 | |
| 5 | Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 551.824 | 16.34 | 16.34 | 9014 | 9014 | -- | 2303 | 12223 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5.80 | -- | 3199 | | 905 | |
| 6 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 137.956 | 741.63 | -- | 102312 | -- | -- | 73665 | 190055 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741.63 | -- | 102312 | -- | | 14078 | |
| 7 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 551.824 | 151.99 | 72.61 | 83870 | 40067 | -- | 44617 | 138767 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79.38 | 32.92 | 43804 | 18165 | | 10279 | |
| 8 | Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 551.824 | 79.82 | 67.95 | 44047 | 37499 | 1600 | 9641 | 57983 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8.97 | 15.30 | 4948 | 8442 | | 4295 | |
| 9 | Е11-010102-0331<br>1101-0102-0331<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт на 1 км во временный отвал согласно ПОС/** | м3 грунта | 1032.42 | 229.44 | 222.10 | 236877 | 287936 | -- | 46339 | 295682 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7.34 | 42.30 | 7578 | 54843 | | 27503 | |
| 10 | С341-020103-1001<br>4102-0103-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 2268.7525 | 41.00 | -- | 93019 | -- | | -- | 80002 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7442 | |
| | | **Заезд автотранспорта** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-010101-0313<br>1101-0101-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -0,63) м3** | м3 грунта | 95.47 | 158.34 | 150.34 | 15117 | 14353 | -- | 2987 | 19552 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8.00 | 35.46 | 764 | 3386 | | 1448 | |
| 12 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 95.47 | 29.17 | 29.17 | 2785 | 2785 | -- | 712 | 3776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10.35 | -- | 988 | | 280 | |
| 13 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 95.47 | 151.99 | 72.61 | 14510 | 6932 | -- | 7719 | 24008 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79.38 | 32.92 | 7578 | 3143 | | 1778 | |
| 14 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | м3 уплотненного грунта | 95.47 | 79.82 | 67.95 | 7621 | 6488 | 277 | 1668 | 10032 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8.97 | 15.30 | 856 | 1461 | | 743 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 834338 | 557577 | 1913 | 247252 | 1168117 |
| | | | | | | | 200772 | 142633 | -- | 86526 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 834338 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1913 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 343405 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 74076 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 247252 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 86527 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1168117 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 333 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 343405 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1168117 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 333 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 343405 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | | | |
| | | **Ленточный фундамент ЛФМ-1-5** | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 46.666 | 16450.33 | 1089.24 | 767671 | 50830 | 661528 | 59990 | 893873 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1185.30 | 227.35 | 55313 | 10610 | | 66213 | |
| 16 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015 | **Фундаменты ленточные жел езобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройс тво** | м3 | 481.622 | 21421.46 | 2008.01 | 10317047 | 967103 | 7423649 | 1924268 | 13220620 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3999.60 | 390.94 | 1926295 | 188284 | | 979305 | |
| 17 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из ар матурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 4.141594 | 237762.00 | -- | 984714 | -- | 984714 | -- | 1063491 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78777 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раство ром 1:2, толщ. 20мм/ | м2 поверхности | 128.592 | 779.08 | 10.52 | 100184 | 1353 | 47302 | 48522 | 160602 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 400.72 | 5.02 | 51529 | 645 | | 11896 | |
| 19 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро вненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон у | м2 поверхности | 728.526 | 854.37 | 21.09 | 622431 | 15368 | 416320 | 179090 | 865642 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261.82 | 2.51 | 190743 | 1827 | | 64122 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 12792046 | 1034654 | 9533513 | 2211870 | 16204228 |
| | | | | | | | 2223880 | 201366 | -- | 1200313 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12792046 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8548799 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2425246 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 984714 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2211869 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1200313 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16204229 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2158 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2425246 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 16204229 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2158 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2425246 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Ж/Б конструкции техподполья** | | | | | | | | | |
| | | **Балки БМ-1,2** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Балки фундаментные. Устройство | м3 | 2.62 | 35576.50 | 3904.14 | 93210 | 10229 | 52144 | 29898 | 132957 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11770.00 | 770.06 | 30837 | 2018 | | 9849 | |
| 21 | С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Стал ь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.26856 | 202102.00 | -- | 54277 | -- | 54277 | -- | 58619 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4342 | |
| 22 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурна я горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0.10032 | 221225.00 | -- | 22193 | -- | 22193 | -- | 23969 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1775 | |
| 23 | С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой сталь ной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГО СТ 535-2005 | т | 0.02272 | 283857.00 | -- | 6449 | -- | 6449 | -- | 6965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 516 | |
| | | **Перемычка Прм-1 -8шт** | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 | Перемычки. Устройство | м3 | 1.36 | 39873.43 | 4353.37 | 54228 | 5921 | 29244 | 18395 | 78433 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14017.00 | 846.50 | 19063 | 1151 | | 5810 | |
| 25 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовлени е в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0.13336 | 18837.36 | 1338.48 | 2512 | 178 | 39 | 2132 | 5016 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210.88 | 358.20 | 2295 | 48 | | 372 | |
| 26 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.0288 | 221225.00 | -- | 6371 | -- | 6371 | -- | 6881 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 510 | |
| 27 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.06024 | 214266.00 | -- | 12907 | -- | 12907 | -- | 13940 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1033 | |
| 28 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.05616 | 202102.00 | -- | 11350 | -- | 11350 | -- | 12258 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 908 | |
| | | **Стержень ОС-1 -30шт** | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Бол ты анкерные на поддерживающие конструкции. Установ ка при бетонировании | т | 0.0603 | 40663.83 | 2110.26 | 2452 | 127 | 26 | 2129 | 4947 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38131.20 | 665.93 | 2299 | 40 | | 366 | |
| 30 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горяч екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.0603 | 221225.00 | -- | 13340 | -- | 13340 | -- | 14407 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1067 | |
| | | **Решетка продуха РП-1 /АР/** | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Лот ки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0.024 | 55444.47 | 2643.86 | 1331 | 63 | 95 | 817 | 2319 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48883.40 | 453.18 | 1173 | 11 | | 172 | |
| 32 | С121-060405-0701<br>2106-0405-0701<br>РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, х олодногнутых профилей и труб | т | 0.024 | 709705.00 | -- | 17033 | -- | 17033 | -- | 18396 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1363 | |
| 33 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхн ости металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 з а один раз | м2 | 0.696 | 175.13 | 4.67 | 122 | 3 | 61 | 41 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 84.02 | 0.50 | 58 | -- | | 13 | |
| 34 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрун тованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0.696 | 86.99 | 1.65 | 61 | 1 | 43 | 12 | 78 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24.54 | 0.25 | 17 | -- | | 6 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 297836 | 16523 | 225572 | 53424 | 379360 |
| | | | | | | | 55744 | 3268 | -- | 28102 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 279473 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 81555 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 57828 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 126888 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 52607 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 26566 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 358645 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 57828 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 18364 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 94 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1184 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 17033 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 817 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1534 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 20715 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1184 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 379361 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 59012 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Стены** | | | | | | | | | |
| 35 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены наружные из кирпича простые пр и высоте этажа до 4 м. Кладка** | м3 кладки | 788.1276 | 19793.05 | 2394.80 | 15599452 | 1887408 | 10144679 | 3685302 | 20827534 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4526.38 | 501.60 | 3567365 | 395325 | | 1542780 | |
| 36 | Е11-080201-0601<br>1108-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Кладка из кирпича. Расшив ка швов** | м2 стен (без вычета проемов) | 2074.02 | -274.63 | -- | -569580 | -- | -- | -529709 | -1187232 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | -274.63 | -- | -569580 | -- | | -87943 | |
| 37 | Е11-080201-0107<br>1108-0201-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.380,250мм** | м3 кладки | 1041.6322 | 20156.73 | 2394.80 | 20995903 | 2494501 | 13952740 | 4716165 | 27769033 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4366.86 | 501.60 | 4548662 | 522483 | | 2056965 | |
| 38 | Е11-080401-0305<br>1108-0401-0305<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м2 перегородок (за вычетом пр оемов) | 1409.09 | 3172.14 | 246.07 | 4469832 | 346729 | 2334559 | 1730886 | 6696776 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1269.29 | 51.54 | 1788544 | 72624 | | 496057 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 40495607 | 4728637 | 26431978 | 9602644 | 54106111 |
| | | | | | | | 9334991 | 990431 | -- | 4007859 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 40495607 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 26431979 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 10325422 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9602643 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4007860 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 54106110 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10181 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10325422 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 54106110 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10181 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10325422 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Перекрытие и покрытие** | | | | | | | | | |
| | | **Сборные ж/б плиты на отм. -0.300** | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-070105-0301<br>1107-0105-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | **Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколо нные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая м асса монтажных элементов в здании до 5 т** | шт. сборн ых конструкций | 119 | 10201.74 | 1716.18 | 1214007 | 204225 | 430350 | 731890 | 2101569 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4869.18 | 342.97 | 579432 | 40813 | | 155672 | |
| 40 | С121-040108-9903<br>2104-0108-9903<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты пе рекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высото й 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-9 2** | м2 | 667.068 | 5301.00 | -- | 3536127 | -- | 3536127 | -- | 3819018 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 282890 | |
| | | **Монолитные участок УМ-1 -60м** | | | | | | | | | |
| 41 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площад и более 6 м** | м3 | 1.32 | 41478.46 | 1816.24 | 54752 | 2397 | 30322 | 20526 | 81300 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16692.00 | 395.92 | 22033 | 523 | | 6022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурн ые пространственные. Изготовление в построечных ус ловиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0.4332 | 18837.36 | 1338.48 | 8160 | 580 | 124 | 6926 | 16293 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210.88 | 358.20 | 7456 | 155 | | 1207 | |
| 43 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.3792 | 202102.00 | -- | 76637 | -- | 76637 | -- | 82768 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6131 | |
| 44 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 0 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.054 | 221225.00 | -- | 11946 | -- | 11946 | -- | 12902 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 956 | |
| | | **Монолитные участок УМ-2 -12,6м** | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные тол щиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной п лощади более 6 м | м3 | 0.1386 | 41478.46 | 1816.24 | 5749 | 252 | 3183 | 2155 | 8536 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16692.00 | 395.92 | 2314 | 55 | | 632 | |
| | | **Монолитные участок УМ-3 -25,2м** | | | | | | | | | |
| 46 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 1.764 | 41478.46 | 1816.24 | 73168 | 3204 | 40519 | 27430 | 108646 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16692.00 | 395.92 | 29445 | 698 | | 8048 | |
| 47 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурн ые пространственные. Изготовление в построечных ус ловиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0.179424 | 18837.36 | 1338.48 | 3380 | 240 | 52 | 2869 | 6748 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210.88 | 358.20 | 3088 | 64 | | 500 | |
| 48 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.159264 | 202102.00 | -- | 32188 | -- | 32188 | -- | 34763 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2575 | |
| 49 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 0 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.02016 | 221225.00 | -- | 4460 | -- | 4460 | -- | 4817 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 357 | |
| | | **Монолитные участок УМ-4 -2шт** | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной д о 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 1 | 41478.46 | 1816.24 | 41478 | 1816 | 22970 | 15550 | 61591 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16692.00 | 395.92 | 16692 | 396 | | 4562 | |
| 51 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.07056 | 202102.00 | -- | 14260 | -- | 14260 | -- | 15401 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1141 | |
| 52 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.0128 | 221225.00 | -- | 2832 | -- | 2832 | -- | 3058 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 227 | |
| 53 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.00896 | 287262.00 | -- | 2574 | -- | 2574 | -- | 2780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 206 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С121-010302-0402<br>2101-0302-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гравий керамзитовый М400, фракци я 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 0.2 | 8916.00 | -- | 1783 | -- | 1783 | -- | 1926 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| | | **Анкер Ан-1, Ан-2** | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. У становка при бетонировании | т | 0.1147 | 40663.83 | 2110.26 | 4664 | 242 | 48 | 4050 | 9411 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38131.20 | 665.93 | 4374 | 76 | | 697 | |
| 56 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.1147 | 221225.00 | -- | 25375 | -- | 25375 | -- | 27404 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2030 | |
| | | **Сборные ж/б плиты на отм. +2.700,+5.700,+8.700,+11. 700,+14.700** | | | | | | | | | |
| 57 | Е11-070105-0301<br>1107-0105-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибо льшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт . сборных конструкций | 595 | 10201.74 | 1716.18 | 6070035 | 1021124 | 2151749 | 3659450 | 10507844 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4869.18 | 342.97 | 2897162 | 204067 | | 778359 | |
| 58 | С121-040108-9903<br>2104-0108-9903<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 3335.34 | 5301.00 | -- | 17680637 | -- | 17680637 | -- | 19095088 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1414451 | |
| | | **Монолитные участок УМ-2 -65м** | | | | | | | | | |
| 59 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщи ной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной пло щади более 6 м | м3 | 0.715 | 41478.46 | 1816.24 | 29657 | 1299 | 16423 | 11118 | 44037 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16692.00 | 395.92 | 11935 | 283 | | 3262 | |
| | | **Монолитные участок УМ-3 -126м** | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 8.82 | 41478.46 | 1816.24 | 365840 | 16019 | 202598 | 137151 | 543230 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16692.00 | 395.92 | 147223 | 3492 | | 40239 | |
| 61 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматури ые пространственные. Изготовление в построечных ус ловиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0.89712 | 18837.36 | 1338.48 | 16899 | 1201 | 258 | 14343 | 33742 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210.88 | 358.20 | 15440 | 321 | | 2499 | |
| 62 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.79632 | 202102.00 | -- | 160938 | -- | 160938 | -- | 173813 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12875 | |
| 63 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 0 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.1008 | 221225.00 | -- | 22299 | -- | 22299 | -- | 24083 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1784 | |
| | | **Монолитные участок УМ-4 -10шт** | | | | | | | | | |
| 64 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной д о 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 5 | 41478.46 | 1816.24 | 207392 | 9081 | 114851 | 77750 | 307954 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16692.00 | 395.92 | 83460 | 1980 | | 22811 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.3528 | 202102.00 | -- | 71302 | -- | 71302 | -- | 77006 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5704 | |
| 66 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.064 | 221225.00 | -- | 14158 | -- | 14158 | -- | 15291 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1133 | |
| 67 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.0448 | 287262.00 | -- | 12869 | -- | 12869 | -- | 13899 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1030 | |
| 68 | С121-010302-0402<br>2101-0302-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гравий керамзитовый М400, фракци я 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 1 | 8916.00 | -- | 8916 | -- | 8916 | -- | 9629 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 713 | |
| | | **Анкер Ан-1, Ан-2** | | | | | | | | | |
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструк ции. Установка при бетонировании | т | 0.5837 | 40663.83 | 2110.26 | 23735 | 1232 | 246 | 20608 | 47891 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38131.20 | 665.93 | 22257 | 389 | | 3547 | |
| 70 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арма турная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диа метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.5837 | 221225.00 | -- | 129129 | -- | 129129 | -- | 139459 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10330 | |
| | | **Ж/б пояс обвязки -357,4м, 5шт** | | | | | | | | | |
| 71 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 153.682 | 30748.72 | 4707.81 | 4725524 | 723505 | 2566783 | 1433508 | 6651755 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9339.00 | 911.28 | 1435236 | 140047 | | 492723 | |
| 72 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 9.54258 | 214266.00 | -- | 2044650 | -- | 2044650 | -- | 2208222 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163572 | |
| 73 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014 т | т | 5.0036 | 221225.00 | -- | 1106921 | -- | 1106921 | -- | 1195475 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88554 | |
| | | **Сборные ж/б плиты на отм. +16.800 (тех.этаж)** | | | | | | | | | |
| 74 | Е11-070105-0301<br>1107-0105-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколо нные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая м асса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборн ых конструкций | 117 | 10201.74 | 1716.18 | 1193604 | 200793 | 423117 | 719589 | 2066248 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4869.18 | 342.97 | 569694 | 40127 | | 153055 | |
| 75 | С121-040108-9903<br>2104-0108-9903<br>РСНБ РК 2015 | Плиты пе рекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высото й 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-9 2 | м2 | 660.54 | 5301.00 | -- | 3501523 | -- | 3501523 | -- | 3781644 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 280122 | |
| | | **Монолитные участок УМ-1 -12,6м** | | | | | | | | | |
| 76 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площад и более 6 м | м3 | 0.2772 | 41478.46 | 1816.24 | 11498 | 503 | 6368 | 4310 | 17073 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16692.00 | 395.92 | 4627 | 110 | | 1265 | |
| 77 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурн ые пространственные. Изготовление в построечных ус ловиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0.090972 | 18837.36 | 1338.48 | 1714 | 122 | 26 | 1454 | 3422 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210.88 | 358.20 | 1566 | 33 | | 253 | |
| 78 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.079632 | 202102.00 | -- | 16094 | -- | 16094 | -- | 17381 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1288 | |
| 79 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 0 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.01134 | 221225.00 | -- | 2509 | -- | 2509 | -- | 2709 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 201 | |
| | | **Монолитные участок УМ-2 -12,6м** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные тол щиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной п лощади более 6 м | м3 | 0.1386 | 41478.46 | 1816.24 | 5749 | 252 | 3183 | 2155 | 8536 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16692.00 | 395.92 | 2314 | 55 | | 632 | |
| | | **Монолитные участок УМ-3 -25,2м** | | | | | | | | | |
| 81 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 1.764 | 41478.46 | 1816.24 | 73168 | 3204 | 40519 | 27430 | 108646 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16692.00 | 395.92 | 29445 | 698 | | 8048 | |
| 82 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурн ые пространственные. Изготовление в построечных ус ловиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0.179424 | 18837.36 | 1338.48 | 3380 | 240 | 52 | 2869 | 6748 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210.88 | 358.20 | 3088 | 64 | | 500 | |
| 83 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.159264 | 202102.00 | -- | 32188 | -- | 32188 | -- | 34763 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2575 | |
| 84 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 0 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.02016 | 221225.00 | -- | 4460 | -- | 4460 | -- | 4817 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 357 | |
| | | **Монолитные участок УМ-4 -2шт** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной д о 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 1 | 41478.46 | 1816.24 | 41478 | 1816 | 22970 | 15550 | 61591 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16692.00 | 395.92 | 16692 | 396 | | 4562 | |
| 86 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.07056 | 202102.00 | -- | 14260 | -- | 14260 | -- | 15401 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1141 | |
| 87 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.0128 | 221225.00 | -- | 2832 | -- | 2832 | -- | 3058 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 227 | |
| 88 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.00896 | 287262.00 | -- | 2574 | -- | 2574 | -- | 2780 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 206 | |
| 89 | С121-010302-0402<br>2101-0302-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гравий керамзитовый М400, фракци я 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 0.2 | 8916.00 | -- | 1783 | -- | 1783 | -- | 1926 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| | | **Монолитные участок УМ-5 -2шт** | | | | | | | | | |
| 90 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной д о 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 1.8 | 41478.46 | 1816.24 | 74661 | 3269 | 41346 | 27990 | 110863 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16692.00 | 395.92 | 30046 | 713 | | 8212 | |
| 91 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурна я горячекатаная периодического профиля класса А-II I (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.12692 | 202102.00 | -- | 25651 | -- | 25651 | -- | 27703 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2052 | |
| 92 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная го рячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.0484 | 221225.00 | -- | 10707 | -- | 10707 | -- | 11564 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 857 | |
| | | **Анкер Ан-1, Ан-2** | | | | | | | | | |
| 93 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкци и. Установка при бетонировании | т | 0.11674 | 40663.83 | 2110.26 | 4747 | 246 | 50 | 4122 | 9578 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38131.20 | 665.93 | 4451 | 78 | | 709 | |
| 94 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь армату рная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаме тром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.11674 | 221225.00 | -- | 25826 | -- | 25826 | -- | 27892 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2066 | |
| | | **Ж/б пояс обвязки -357,4м, 1шт** | | | | | | | | | |
| 95 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 30.7364 | 30748.72 | 4707.81 | 945105 | 144701 | 513357 | 286702 | 1330351 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9339.00 | 911.28 | 287047 | 28009 | | 98545 | |
| 96 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1.908516 | 214266.00 | -- | 408930 | -- | 408930 | -- | 441644 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32714 | |
| 97 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1.00072 | 221225.00 | -- | 221384 | -- | 221384 | -- | 239095 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17711 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **44430268** | **2341564** | **35862186** | **7257495** | **55822782** |
| | | | | | | | **6226517** | **463642** | **--** | **4135023** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **44430268** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **6631465** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **6690159** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **4499953** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **24730770** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **7257495** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4135021** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **55822784** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5480** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6690159** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **55822784** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5480** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6690159** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 6.Перемычки сборные ж/б и балки монолитные ж/б** | | | | | | | | | |
| | | **Перемычки брусковые /сер.1.038.1-1 вып.1/ на отм.+О. 000** | | | | | | | | | |
| 98 | Е11-070104-0301<br>1107-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки мае сой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса мон тажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конст рукций | 44 | 2208.09 | 1293.19 | 97156 | 56900 | 1229 | 60115 | 169853 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 886.98 | 270.86 | 39027 | 11918 | | 12582 | |
| 99 | С121-040105-9901<br>2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В1 5 ГОСТ 948-84 | м3 | 1.704 | 68850.00 | -- | 117320 | -- | 117320 | -- | 126706 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9386 | |
| | | **Перемычки плитные /сер.1.038.1-1 вып.2/ на отм.+О.00 0** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-070104-0301<br>1107-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки массой о т 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажны х элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкци й | 34 | 2208.09 | 1293.19 | 75075 | 43969 | 949 | 46453 | 131250 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 886.98 | 270.86 | 30157 | 9209 | | 9722 | |
| 101 | С121-040105-9901<br>2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Пер емычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 5.578 | 68850.00 | -- | 384045 | -- | 384045 | -- | 414769 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30724 | |
| | | **Балки монолитные на отм.+0.000** | | | | | | | | | |
| 102 | Е11-060701-0102<br>1106-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | Балки для перекрыт ий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Ус тройство на высоте от опорной площадки до 6 м | м3 | 11.648 | 43660.59 | 6237.49 | 508559 | 72654 | 256433 | 176153 | 739489 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15408.00 | 1210.71 | 179472 | 14102 | | 54777 | |
| 103 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пр остранственные. Изготовление в построечных условия х из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1.23096 | 18549.36 | 1338.48 | 22834 | 1648 | -- | 19680 | 45915 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210.88 | 358.20 | 21186 | 441 | | 3401 | |
| 104 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная пе риодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2.11306 | 202102.00 | -- | 427054 | -- | 427054 | -- | 461218 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34164 | |
| 105 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.46168 | 221225.00 | -- | 102135 | -- | 102135 | -- | 110306 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8171 | |
| 106 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали зак ладные весом до 4 кг. Установка | т | 0.1136 | 653219.00 | 1275.00 | 74206 | 145 | 48149 | 23635 | 105668 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096.00 | 531.99 | 25912 | 60 | | 7827 | |
| | | **Перемычки брусковые /сер.1.038.1-1 вып.1/ на отм.+3. 000,+6.000,+9.000,+12.000** | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-070104-0301<br>1107-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки м ассой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса м онтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных кон струкций | 176 | 2208.09 | 1293.19 | 388623 | 227602 | 4912 | 240462 | 679412 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 886.98 | 270.86 | 156109 | 47672 | | 50327 | |
| 108 | С121-040105-9901<br>2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 6.816 | 68850.00 | -- | 469282 | -- | 469282 | -- | 506824 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37543 | |
| | | **Перемычки плитные /сер.1.038.1-1 вып.2/ на отм.+3.000,+6.000,+9.000,+12.000** | | | | | | | | | |
| 109 | Е11-070104-0301<br>1107-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки массо й от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монта жных элементов в здании до 5 т | шт. сборных констру кций | 128 | 2208.09 | 1293.19 | 282635 | 165529 | 3572 | 174881 | 494118 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 886.98 | 270.86 | 113534 | 34671 | | 36601 | |
| 110 | С121-040105-9901<br>2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-8 4 | м3 | 20.928 | 68850.00 | -- | 1440893 | -- | 1440893 | -- | 1556164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 115271 | |
| | | **Балки монолитные на отм.+3.000,+6.000,+9.000,+12.000** | | | | | | | | | |
| 111 | Е11-060701-0102<br>1106-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | Балки для перек рытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | м 3 | 46.592 | 43660.59 | 6237.49 | 2034234 | 290617 | 1025727 | 704612 | 2957954 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15408.00 | 1210.71 | 717890 | 56409 | | 219108 | |
| 112 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных уело виях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 4.92384 | 18549.36 | 1338.48 | 91334 | 6590 | -- | 78722 | 183660 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210.88 | 358.20 | 84744 | 1764 | | 13604 | |
| 113 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаяагорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014 | т | 3.04324 | 202102.00 | -- | 615045 | -- | 615045 | -- | 664248 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49204 | |
| 114 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаяагорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014 | т | 1.84672 | 221225.00 | -- | 408541 | -- | 408541 | -- | 441224 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32683 | |
| 115 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детализакладныевесомдо4кг.Установка | ! | 0.4544 | 653219.00 | 1275.00 | 296823 | 579 | 192597 | 94539 | 422670 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096.00 | 531.99 | 103647 | 242 | | 31309 | |
| | | **Перемычкибрусковые/сер.1.038.1-1вып.1/наотм.+15.000** | | | | | | | | | |
| 116 | Е11-070104-0301<br>1107-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | Перемычкимассойот0,3до0,7т.Укладка.Наибольшаямассамонтажныхэлементоввзданиидо5т | шт.сборныхконструкций | 4 | 2208.09 | 1293.19 | 8832 | 5173 | 111 | 5465 | 15441 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 886.98 | 270.86 | 3548 | 1083 | | 1144 | |
| 117 | С121-040105-9901<br>2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | ПеремычкиизтяжелогобетонаклассаВ15ГОСТ948-84 | м3 | 0.54 | 68850.00 | -- | 37179 | -- | 37179 | -- | 40153 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2974 | |
| | | **Перемычкиплитные/сер.1.038.1-1вып.2/наотм.+15.000** | | | | | | | | | |
| 118 | Е11-070104-0301<br>1107-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | Перемычкимассойот0,3до0,7т.Укладка.Наибольшаямассамонтажныхэлементоввзданиидо5т | шт.сборныхконструкций | 36 | 2208.09 | 1293.19 | 79491 | 46555 | 1005 | 49185 | 138971 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 886.98 | 270.86 | 31931 | 9751 | | 10294 | |
| 119 | С121-040105-9901<br>2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | ПеремычкиизтяжелогобетонаклассаВ15ГОСТ948-84 | м3 | 5.924 | 68850.00 | -- | 407867 | -- | 407867 | -- | 440497 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32629 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Балкимонолитныеенаотм.+15.000** | | | | | | | | | |
| **120** | **Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м** | **м3** | **11.648** | **43660.59** | **6237.49** | **508559** | **72654** | **256433** | **176153** | **739489** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **15408.00** | **1210.71** | **179472** | **14102** | | **54777** | |
| **121** | **Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм** | **т** | **1.23096** | **18549.36** | **1338.48** | **22834** | **1648** | **--** | **19680** | **45915** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **17210.88** | **358.20** | **21186** | **441** | | **3401** | |
| **122** | **С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014** | **т** | **2.11306** | **202102.00** | **--** | **427054** | **--** | **427054** | **--** | **461218** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **34164** | |
| **123** | **С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014** | **т** | **0.46168** | **221225.00** | **--** | **102135** | **--** | **102135** | **--** | **110306** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8171** | |
| **124** | **Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детализакладныевесомдо4кг.Установка** | **!** | **0.1136** | **653219.00** | **1275.00** | **74206** | **145** | **48149** | **23635** | **105668** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **228096.00** | **531.99** | **25912** | **60** | | **7827** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **9503949** | **992407** | **6777816** | **1893370** | **12309106** |
| | | | | | | | **1733727** | **201927** | **--** | **911785** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **9503949** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1839266** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1935654** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2081963** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **2856587** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1893370** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **911786** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **12309105** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1755** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1935654** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **12309105** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1755** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1935654** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **<u>РАЗДЕЛ 7.Техническийэ!аживен!иляционныепродухи</u>** | | | | | | | | | |
| | | **Реше!кивен!иляционныеметаллическиеМР-1,2,3** | | | | | | | | | |
| **125** | **Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015** | **Ло!ки,реше!ки,затаорыизполосовойи!онколис!овойстали.Монтаж** | **!конс!рукций** | **0.3816** | **55444.47** | **2643.86** | **21158** | **1009** | **1495** | **12991** | **36880** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **48883.40** | **453.18** | **18654** | **173** | | **2732** | |
| **126** | **С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015** | **Переплетаоконные,нестандартаые,жалюзийныеизащитаые решетаиизгорячекатаных,холодногнугыхпрофилейигруб** | **!** | **0.3816** | **709705.00** | **--** | **270823** | **--** | **270823** | **--** | **292489** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **21666** | |
| **127** | **Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхностаметаллические.Огрун!овкагрун!овкойГФ-021заодинраз** | **м2** | **11.0664** | **175.13** | **4.67** | **1938** | **52** | **956** | **645** | **2790** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **84.02** | **0.50** | **930** | **6** | | **207** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхностиметаллическиеогрунтованные.Окраскаэмалями ПФ-115 | м2 | 11.0664 | 86.99 | 1.65 | 963 | 18 | 673 | 189 | 1244 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24.54 | 0.25 | 272 | 3 | | 92 | |
| | | **Ходовоймостик** | | | | | | | | | |
| 129 | Е11-100104-0301<br>1110-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | Доскиходовые.Укладка | мходов | 71.3 | 42.89 | 4.91 | 3058 | 350 | 187 | 2393 | 5887 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 35.35 | 1.93 | 2521 | 138 | | 436 | |
| 130 | С121-070201-0307<br>2107-0201-0307<br>РСНБ РК 2015 | Брускиобрезныехвойныхпороддлинойот4мдо6,5м,шириной от25ммдо50мм,толщинойот16ммдо50мм,3сортаГОСТ8486-86 | м3 | 0.12834 | 25440.00 | -- | 3265 | -- | 3265 | -- | 3526 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 261 | |
| 131 | С121-070203-0404<br>2107-0203-0404<br>РСНБ РК 2015 | Доскиобрезныехвойныхпороддлинойдо6,5м,ширинойот75мдо150мм,толщинойот32ммдо40мм,4сортаГОСТ8486-86 | м3 | 1.2834 | 21616.00 | -- | 27742 | -- | 27742 | -- | 29961 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2219 | |
| 132 | Е11-100115-0102<br>1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкциидеревянныекаркасов,эстакад.Огнезащита | м3древесины вконструкции | 1.41174 | 8188.68 | 40.31 | 11560 | 57 | 8607 | 2628 | 15323 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2051.08 | 17.20 | 2896 | 24 | | 1135 | |
| 133 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | БетонныйбортикВ7,5ГОСТ7473-2010 | м3 | 0.08 | 12752.00 | -- | 1020 | -- | 1020 | -- | 1102 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 82 | |
| | | **Выходначердак** | | | | | | | | | |
| 134 | Е11-100201-0101<br>1110-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Щиты.Укладканадподпольнымиканалами | м2 | 0.38465 | 316.18 | 120.93 | 122 | 47 | -- | 85 | 223 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 195.25 | 50.67 | 75 | 19 | | 17 | |
| 135 | С127-010101-0104<br>2701-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 | Щитыиздосок,толщина25мм | м2 | 0.38465 | 891.00 | -- | 343 | -- | 343 | -- | 370 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27 | |
| 136 | Е11-100107-0611<br>1110-0107-0611<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Двери.Обивкакровельнойоцинкованнойстальюподеревусдвухсторон | м2проемов | 2 | 4723.44 | 9.03 | 9447 | 18 | 7079 | 2122 | 12494 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1174.86 | 3.80 | 2350 | 8 | | 925 | |
| 137 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементыкаркасаизбрусьев.Установка | м3древесины вконструкции | 0.08256 | 93980.74 | 1003.38 | 7759 | 83 | 5794 | 1727 | 10245 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22792.50 | 451.44 | 1882 | 37 | | 759 | |
| 138 | Е11-100115-0102<br>1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкциидеревянныекаркасов,эстакад.Огнезащита | м3древесины вконструкции | 0.08256 | 8188.68 | 40.31 | 676 | 3 | 504 | 154 | 896 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2051.08 | 17.20 | 169 | 1 | | 66 | |
| 139 | С121-130814-2211<br>2113-0814-2211<br>РСНБ РК 2015 | Ручка-скобаизалюминиевогосплаваанодированная | шт. | 2 | 827.00 | -- | 1654 | -- | 1654 | -- | 1786 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | С121-130211-0501<br>2113-0211-0501<br>РСНБ РК 2015 | Петлянакладная | шт. | 3 | 295.00 | -- | 885 | -- | 885 | -- | 956 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71 | |
| | | **СтремянканачердакСМ-1** | | | | | | | | | |
| 141 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Лестницыпрямолинейныеикриволинейные,пожарныесоограждением.Монтаж | тконструкций | 0.03094 | 71058.98 | 25916.30 | 2199 | 802 | 311 | 917 | 3365 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 35084.60 | 7889.68 | 1086 | 244 | | 249 | |
| 142 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждениелестничныхпроемов,лестничныемарши,пожарныелестницыГОСТ25772-83 | т | 0.0312494 | 544347.00 | -- | 17011 | -- | 17011 | -- | 18371 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1361 | |
| 143 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмалямиПФ-115за2раза | м2 | 0.89726 | 173.98 | 3.30 | 156 | 3 | 109 | 31 | 202 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49.08 | 0.50 | 44 | -- | | 15 | |
| | | **Будканадлюкомвыходанакровлю** | | | | | | | | | |
| 144 | Е11-090101-0101<br>1109-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Каркасыодноэтажныхпроизводственныхзданийодно-имногопролетныхбезфонарейпролетомдо24м,высотойдо15м безкранов.Монтаж | тконструкций | 0.259 | 51345.22 | 16859.40 | 13298 | 4367 | 2435 | 5275 | 20060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 25080.00 | 4439.71 | 6496 | 1150 | | 1486 | |
| 145 | С121-050204-1001<br>2105-0204-1001<br>РСНБ РК 2015 | Швеллергнутыйравнополочныйтолщинойстенкиот2до4ммизуглеродистойсталиГОСТ11474-76 | т | 0.259 | 268077.00 | -- | 69432 | -- | 69432 | -- | 74986 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5555 | |
| 146 | Е11-090501-0201<br>1109-0501-0201<br>РСНБ РК 2015 | Каркасывцеломодноэтажныхпроизводственныхзданий.Электродуговаясваркапримонтаже | т | 0.259 | 7053.55 | 1087.76 | 1827 | 282 | 239 | 902 | 2947 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 5043.84 | 2.51 | 1306 | 1 | | 218 | |
| 147 | Е11-090302-0401<br>1109-0302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Прогонывпришагефермдо12мпривысотезданиядо25м.Монтаж | тконструкций | 0.0314 | 29243.35 | 10017.87 | 918 | 315 | 120 | 394 | 1417 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15383.10 | 2790.70 | 483 | 88 | | 105 | |
| 148 | С121-050201-0701<br>2105-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Уголокстальнойгорячекатаныйнеравнополочныйизуглеродистойсталиобыкновенногокачества,ширинабольшейполкиот25до56мм,толщинойот3до5ммГОСТ535-2005 | т | 0.0314 | 241782.00 | -- | 7592 | -- | 7592 | -- | 8199 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 607 | |
| 149 | Е11-090401-0201<br>1109-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Покрытиекровельноеизпрофилированноголистапривысотезданиядо25м.Монтаж | м2покрытия | 4.5 | 592.24 | 163.04 | 2665 | 734 | 375 | 1218 | 4193 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 345.85 | 46.27 | 1556 | 208 | | 311 | |
| 150 | С121-050104-0302<br>2105-0104-0302<br>РСНБ РК 2015 | Стальлистовояоцинкованыяяуглеродистаятолщинойот0,5до0,75ммГОСТ14918-80 | т | 0.0177 | 330227.00 | -- | 5845 | -- | 5845 | -- | 6313 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 468 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Конструкциинограждающиестенизпрофилированногостальноголистапривысотезданиядо30м.Монтаж | м2 | 15.5 | 2147.19 | 911.53 | 33281 | 14129 | 2367 | 14246 | 51329 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1082.88 | 249.11 | 16785 | 3861 | | 3802 | |
| 152 | Прайс-листотТОО"Завод МеталлПрофиль" | Металлосайдинг | м2 | 15.5 | 1926.16 | -- | 29855 | -- | 29855 | -- | 32244 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2388 | |
| 153 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхностиплоскиеикриволинейные.ИзоляцияплитамиминераловатныминасинтетическомсвязующеммаркиМ-125,плитамиполужесткимиизстеклянногоштапельноговолокнанасинтетическомсвязующем | м3изоляции | 1.55 | 21154.31 | 1348.10 | 32789 | 2090 | 3332 | 21553 | 58689 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 17656.40 | 639.54 | 27367 | 991 | | 4347 | |
| 154 | С121-110101-0103 2111-0101-0103 РСНБ РК 2015 | ПлитыизминеральнойватынасинтетическомсвязующемтеплоизоляционныемаркиII-75ГОСТ9573-2012 | м3 | 1.922 | 14291.00 | -- | 27467 | -- | 27467 | -- | 29665 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2197 | |
| 155 | Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Глухие.ОбщивкапоодинарномуметаллическомукаркасуизПП-профиляоднимслоемгипсокартонныхлистов/ГКЛВтолщиной10мм/ | м2стен(завычетомпроемов) | 15.5 | 2080.67 | 13.89 | 32250 | 215 | 17938 | 12760 | 48611 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 909.50 | 5.18 | 14097 | 80 | | 3601 | |
| 156 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытиямелкие(брандмауэры,парапеты,свесынитомуподобное)излистовойоцинкованнойстали.Устройство | м2покрытия | 5 | 2942.26 | 13.82 | 14711 | 69 | 9544 | 4706 | 20971 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1019.63 | 3.39 | 5098 | 17 | | 1553 | |
| 157 | Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкциидверей,люков,лазовдляавтокоптилокипаровароченыхкамер.Монтаж | тконструкций | 0.0466 | 92549.36 | 4583.88 | 4313 | 214 | 86 | 2827 | 7711 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 86122.90 | 1793.01 | 4013 | 84 | | 571 | |
| 158 | С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголокстальнойгорячекатаныйравнополочныйизуглеродистойсталиобыкновенногокачества,ширинаполкиот40до125мм,толщинойот2до16ммГОСТ535-2005 | т | 0.0434 | 251727.00 | -- | 10925 | -- | 10925 | -- | 11799 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 874 | |
| 159 | С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015 | Прокаттонколистовойгорячекатаныйсобрезнымикромками изкоррозионно-стойкойижаростойкойсталимарки12Х18Н10Ттолщиной2ммГОСТ5582-75(ГОСТ19903-74) | т | 0.0032 | 1410687.00 | -- | 4514 | -- | 4514 | -- | 4875 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 361 | |
| 160 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметромменее50ммитомуподобное.Окраскамасляная,количествоокрасок2 | м2окрашиваемойповерхности | 1.3514 | 853.30 | 1.00 | 1153 | 1 | 182 | 776 | 2084 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717.71 | 0.48 | 970 | 1 | | 154 | |
| 161 | С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015 | Ручки-скобыРС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600длявходныхдверейвзданияГОСТ5087-80 | пара | 1 | 4209.00 | -- | 4209 | -- | 4209 | -- | 4546 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 337 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | С121-130211-0501<br>2113-0211-0501<br>РСНБ РК 2015 | Петлянакладная | шт. | 2 | 295.00 | -- | 590 | -- | 590 | -- | 637 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47 | |
| | | **ВентшахтаВШ-1,2,3** | | | | | | | | | |
| 163 | Е11-080801-0501<br>1108-0801-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Трубыдымовыекирпичные.Кладка | м3кладки(без вычетапустот) | 129.14 | 29825.31 | 1923.00 | 3851641 | 248336 | 1926693 | 1648088 | 5939708 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 12982.90 | 739.71 | 1676612 | 95526 | | 439978 | |
| 164 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсп реобладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборо чнойединицыдо0,1т/3от1,2,3/ | т | 1.09228 | 463125.00 | -- | 505862 | -- | 505862 | -- | 546331 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40469 | |
| 165 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхностиметаллические.ОгрунтовкагрунтовкойГФ-021заодинраз | м2 | 31.67612 | 87.56 | 2.33 | 2774 | 74 | 1369 | 924 | 3993 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42.01 | 0.25 | 1331 | 8 | | 296 | |
| 166 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмаляминПФ-115 | м2 | 31.67612 | 86.99 | 1.65 | 2755 | 52 | 1926 | 542 | 3561 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24.54 | 0.25 | 777 | 8 | | 264 | |
| 167 | Е11-260201-0505<br>1126-0201-0505<br>РСНБ РК 2015 | Поверхностипокрытийиперекрытий,холодные.Изоляцияиз делиямиизпенопластанасухо | м3изоляции | 2.2752 | 12339.33 | 842.75 | 28074 | 1917 | -- | 20552 | 52516 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 11496.58 | 388.74 | 26157 | 884 | | 3890 | |
| 168 | С121-110401-0302<br>2111-0401-0302<br>РСНБ РК 2015 | Плитыизэкструзионногопенополистиролаплотностьюот25к г/м3до34кг/м3безантипиренаГОСТ32310-2012 | м3 | 2.548224 | 28530.00 | -- | 72701 | -- | 72701 | -- | 78517 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5816 | |
| | | **Поясобвязкивентшахт** | | | | | | | | | |
| 169 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Поясавопалубке.Устройство | м3 | 4.1145 | 30748.72 | 4707.81 | 126516 | 19370 | 68721 | 38379 | 178086 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9339.00 | 911.28 | 38425 | 3749 | | 13192 | |
| 170 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм | т | 0.3170908 | 18837.36 | 1338.48 | 5973 | 424 | 92 | 5070 | 11926 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210.88 | 358.20 | 5457 | 114 | | 883 | |
| 171 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014 | т | 0.1711632 | 221225.00 | -- | 37866 | -- | 37866 | -- | 40895 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3029 | |
| 172 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014 | т | 0.1459276 | 214266.00 | -- | 31267 | -- | 31267 | -- | 33769 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2501 | |
| | | **Парапет** | | | | | | | | | |
| 173 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стенынаружныеизкирпичапростыепривысотеэтажадо4м.Кладка | м3кладки | 14.931 | 19793.05 | 2394.80 | 295530 | 35757 | 192190 | 69818 | 394576 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4526.38 | 501.60 | 67583 | 7489 | | 29228 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Кладкаизкирпича.Расшивкашвов | м2стен(безвы четапроемов) | 59.724 | -274.63 | -- | -16402 | -- | -- | -15254 | -34188 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | -274.63 | -- | -16402 | -- | | -2532 | |
| 175 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытиямелкие(брандмауэры,парапеты,свесынитомуподо бное)излистовойоцинкованнойстали.Устройство | м2покрытия | 66.36 | 2942.26 | 13.82 | 195248 | 917 | 126668 | 62456 | 278321 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1019.63 | 3.39 | 67663 | 225 | | 20616 | |
| 176 | Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | ИзделиямонтажныемассойдО20кг.УстановкаКОСТЫЛЬ | тстальныхэле ментов | 0.2212 | 711967.70 | 6916.40 | 157487 | 1530 | 143196 | 15395 | 186712 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687.70 | 1291.62 | 12761 | 286 | | 13831 | |
| 177 | С121-130211-0301 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винтысамонарезающиеоцинкованные,маркаСМ1-25,длина25ммГОСТ1759.0-87 | т | 0.4424 | 1588530.00 | -- | 702766 | -- | 702766 | -- | 758987 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56221 | |
| | | **Поясобвязкипарапета-132,72м** | | | | | | | | | |
| 178 | Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Поясавопалубке.Устройство | м3 | 4.977 | 30748.72 | 4707.81 | 153036 | 23431 | 83125 | 46424 | 215417 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9339.00 | 911.28 | 46480 | 4535 | | 15957 | |
| 179 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм | т | 0.6490008 | 18837.36 | 1338.48 | 12225 | 869 | 186 | 10376 | 24410 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210.88 | 358.20 | 11170 | 232 | | 1808 | |
| 180 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014 | т | 0.4724832 | 214266.00 | -- | 101237 | -- | 101237 | -- | 109336 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8099 | |
| 181 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014 | т | 0.1765176 | 221225.00 | -- | 39050 | -- | 39050 | -- | 42174 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3124 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **6985022** | **357533** | **4580420** | **1991309** | **9694433** |
| | | | | | | | **2047063** | **120191** | **--** | **718104** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6107458** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2599074** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2111067** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1174996** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **1020** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1952537** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **644800** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8704795** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1901** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2111067** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **877564** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **7431** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **56187** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **797905** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **38769** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **73307** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **989640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **56187** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **9694435** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1950 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2167254 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ЛестницамонолитнаяЛ-1-2шт** | | | | | | | | | |
| | | **ФрагментыФр1-Фр4а** | | | | | | | | | |
| 182 | Е11-060801-0105<br>1106-0801-0105<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытияребристые.Устройствонавысотеотопорнойплощадидо6м | м3 | 48.04 | 41838.24 | 2887.69 | 2009909 | 138724 | 1202949 | 631472 | 2852691 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13910.00 | 534.74 | 668236 | 25689 | | 211310 | |
| 183 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014 | т | 4.46526 | 214266.00 | -- | 956753 | -- | 956753 | -- | 1033294 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76540 | |
| 184 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014 | т | 0.95322 | 221225.00 | -- | 210876 | -- | 210876 | -- | 227746 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16870 | |
| | | **ЗакладнаядетальЗД-1** | | | | | | | | | |
| 185 | Е11-061601-0611<br>1106-1601-0611<br>РСНБ РК 2015 | Стеныиперекрытия.Установказакладныхдеталейпримассеэлементевдо5кг | т | 5.90976 | 75661.73 | 3753.41 | 447143 | 22182 | 3971 | 388236 | 902209 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 71236.32 | 954.97 | 420990 | 5644 | | 66830 | |
| 186 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголокстальнойгорячекатаныйравнополочныйизуглеродистойсталиобыкновенногокачества,ширинаполкиот40до125мм,толщинойот2до16ммГОСТ535-2005 | т | 0.0432 | 251727.00 | -- | 10875 | -- | 10875 | -- | 11745 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 870 | |
| 187 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014 | т | 0.03888 | 214266.00 | -- | 8331 | -- | 8331 | -- | 8997 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 666 | |
| | | **ОграждениелестницыОЛМ1-ОЛМ4,ОП1,2** | | | | | | | | | |
| 188 | Е11-090304-0201<br>1109-0304-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Ограждениемизлистовой,рифленой,просечнойикруглойстали.Монтаж | тконструкций | 1.25088 | 74192.64 | 23531.59 | 92806 | 29435 | 10696 | 43098 | 146777 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42110.70 | 7823.41 | 52675 | 9786 | | 10872 | |
| 189 | С121-050106-2402<br>2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокатсортовойстальнойгорячекатаныйполосовойизуглеродистойстали,ширинойот28до75мм,толщинойот4до60ммГОСТ535-2005 | т | 1.126 | 223137.00 | -- | 251252 | -- | 251252 | -- | 271352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20100 | |
| 190 | С121-050106-2401<br>2105-0106-2401<br>РСНБ РК 2015 | Прокатсортовойстальнойгорячекатаныйполособойизуглеродистойстали,ширинойот10до25мм,толщинойот4до22ммГОСТ535-2005 | т | 0.12488 | 283857.00 | -- | 35448 | -- | 35448 | -- | 38284 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2836 | |
| 191 | Е11-100212-0201<br>1110-0212-0201<br>РСНБ РК 2015 | Площадкилестничные.Ограждениеперилами | мперил | 129.44 | 364.76 | 41.05 | 47215 | 5314 | 3936 | 36172 | 90058 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 293.30 | 17.20 | 37965 | 2226 | | 6671 | |
| 192 | С121-130816-3512<br>2113-0816-3512<br>РСНБ РК 2015 | Порученьполивинилхлоридный | м | 129.44 | 425.00 | -- | 55012 | -- | 55012 | -- | 59413 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4401 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхностиметаллическиеогрунтованные.Окраскаэмалями ПФ-115 | м2 | 36.27552 | 173.98 | 3.30 | 6311 | 120 | 4411 | 1241 | 8156 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49.08 | 0.50 | 1780 | 18 | | 604 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 4131931 | 195775 | 2754510 | 1100219 | 5650722 |
| | | | | | | | 1181647 | 43363 | -- | 418570 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4039125 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1215266 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1162548 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1528547 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1057121 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 407700 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5503945 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1148 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1162548 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 92806 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10695 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 62462 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 43098 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10872 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 146777 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 62462 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 5650722 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1198 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1225009 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Полыпосерии2.144-1вып.6** | | | | | | | | | |
| | | Узел340-покрытиекерамическаяплитка | | | | | | | | | |
| 194 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытияизплиткокерамическихдляполовмногоцветныхилиодноцветныхнацементномрастворе.Устройство | м2покрытия | 562.7 | 4307.69 | 71.30 | 2423935 | 40120 | 1733075 | 628702 | 3296848 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156.46 | 32.15 | 650740 | 18092 | | 244211 | |
| 195 | Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтусаизплиткокерамических.Устройство | мплинтусов | 391.24 | 1711.12 | 12.60 | 669459 | 4928 | 562668 | 97312 | 828112 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260.36 | 4.24 | 101863 | 1660 | | 61342 | |
| | | Узел674-покрытиелинолеум | | | | | | | | | |
| 196 | Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Тепло-извукоизоляцияизасыпнаякерамзитовая.Устройство | м3изоляции | 73.032 | 14986.84 | 1570.68 | 1094519 | 114710 | 716269 | 283934 | 1488729 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3608.56 | 527.40 | 263540 | 38517 | | 110276 | |
| 197 | Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляцияоклеечнаярулоннымиматериаламинабитумноймастике.Устройствопервогослоя | м2изолируемойповерхности | 2434.4 | 1488.71 | 90.58 | 3624121 | 220514 | 1856186 | 1480868 | 5513389 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 635.65 | 11.49 | 1547421 | 27971 | | 408399 | |
| 198 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжкицементныетолщиной20мм/40мм/.Устройство | м2стяжки | 2434.4 | 654.94 | 28.05 | 1594385 | 68277 | 735726 | 773445 | 2557256 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324.67 | 13.32 | 790382 | 32432 | | 189426 | |
| 199 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 | Стяжкицементные.Устройство,добавлятьнакаждые5ммизмененияотолщиныстяжкикнорме11-110101-1101 | м2стяжки | 2434.4 | 336.37 | 19.11 | 818848 | 46517 | 733256 | 56894 | 945802 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 16.05 | 8.81 | 39075 | 21451 | | 70059 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытияизлинолеума.УстройствонамастикеКН-2 | м2покрытия | 2434.4 | 4816.68 | 20.45 | 11725722 | 49794 | 10748777 | 894271 | 13629593 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 380.85 | 9.94 | 927151 | 24202 | | 1009599 | |
| 201 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Плинтусаполивинилхлоридные.УстройствонамастикеКН-2,КН-3 | мплинтусов | 2270.8 | 358.46 | 0.79 | 813980 | 1792 | 551291 | 246046 | 1144829 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 114.89 | 0.38 | 260897 | 854 | | 84802 | |
| | | **Узел346-покрытиекерамическаяплитка** | | | | | | | | | |
| 202 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжкицементныетолщиной20мм.Устройство | м2стяжки | 361.4 | 654.94 | 28.05 | 236695 | 10136 | 109223 | 114822 | 379639 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324.67 | 13.32 | 117336 | 4815 | | 28121 | |
| 203 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляцияоклеечнаярулоннымиматериаламинабитумноймастике.УстройствопервогослояИЗОЛ | м2изолируемойповерхности | 361.4 | 1473.03 | 90.58 | 532354 | 32736 | 269895 | 219843 | 812373 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 635.65 | 11.49 | 229723 | 4152 | | 60176 | |
| 204 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжкицементныетолщиной20мм.Устройство | м2стяжки | 361.4 | 654.94 | 28.05 | 236695 | 10136 | 109223 | 114822 | 379639 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324.67 | 13.32 | 117336 | 4815 | | 28121 | |
| 205 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытияизплитоккерамическихдляполовмногоцветныхилиодноцветныхнацементномрастворе.Устройство | м2покрытия | 361.4 | 4263.39 | 71.30 | 1540789 | 25767 | 1097077 | 403791 | 2100146 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156.46 | 32.15 | 417945 | 11620 | | 155566 | |
| 206 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Плинтусаизплитоккерамических.Устройство | мплинтусов | 1115.4 | 1711.12 | 12.60 | 1908584 | 14050 | 1604128 | 277429 | 2360894 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260.36 | 4.24 | 290406 | 4732 | | 174881 | |
| | | **Узел740-покрытиебетон** | | | | | | | | | |
| 207 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт.Уплотнениегравием | м2площадиуплотнения | 611.92 | 256.58 | 30.35 | 157005 | 18570 | 96222 | 46028 | 219276 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 68.99 | 11.04 | 42213 | 6753 | | 16243 | |
| 208 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слоиподстилающиебетонные.Устройствосуплотнениемтрамбовками | м3подстилающегослоя | 48.9536 | 18706.19 | 8.16 | 915735 | 399 | 742795 | 162188 | 1164158 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3524.58 | -- | 172541 | -- | | 86234 | |
| 209 | Е11-110101-1501<br>1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытиябетонные,толщина30мм/20мм/.Устройство | м2покрытия | 611.92 | 928.48 | 93.03 | 568155 | 56924 | 309767 | 208882 | 839200 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 329.23 | 33.91 | 201464 | 20751 | | 62163 | |
| 210 | Е11-110101-1502<br>1111-0101-1502<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Вычитаетсяпозиция:Покрытиябетонные.Устройство,исключатьнакаждые5ммизмененияотолщиныкнорме11-110101-1501 | м2 | 611.92 | -175.53 | -8.21 | -107413 | -5021 | -90784 | -13204 | -130267 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -18.97 | -3.99 | -11608 | -2439 | | -9649 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 28753570 | 710350 | 21884794 | 5996073 | 37529616 |
| | | | | | | | 6158426 | 220376 | -- | 2779970 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28753570 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21884793 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6378803 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5996075 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2779972 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 37529616 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5665 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6378803 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 37529616 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5665 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6378803 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Проемы** | | | | | | | | | |
| | | **0кна** | | | | | | | | | |
| **211** | **Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **ПроемыоконныеплощадьюболеЕ2м2.УстановкаблоковизПВХпрофилейповоротных(откидных,поворотно-откидных)трехетворчатых(втомчислеприналичиистворокглухогоостекления)** | **м2** | **108** | **2293.01** | **166.86** | **247645** | **18021** | **109039** | **116151** | **392900** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1116.53** | **78.44** | **120585** | **8472** | | **29104** | |
| **212** | **С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015** | **БлокиоконныеизПВХпрофилейтолщиной60ммтрехстворчатыеодинарнойконструкциисостеклопакетомоднокамерным,поворотнойфурнитурой:трехэлементные-соднойповоротнойстворкойГОСТ30674-99** | **м2** | **108** | **16191.00** | **--** | **1748628** | **--** | **1748628** | **--** | **1888518** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **139890** | |
| **213** | **Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **ПроемыоконныеплощадьюболеЕ2м2.УстановкаблоковизПВХпрофилейповоротных(откидных,поворотно-откидных)двухстворчатых** | **м2проемов** | **18** | **2036.63** | **164.65** | **36659** | **2964** | **17661** | **15686** | **56534** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **890.80** | **77.50** | **16034** | **1395** | | **4188** | |
| **214** | **С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015** | **БлокиоконныеизПВХпрофилейтолщиной60ммдвухстворчатыеодинарнойконструкциисостеклопакетомоднокамерным,поворотнойфурнитурой:двухэлементные-импостиповоротнаястворкаГОСТ30674-99** | **м2** | **18** | **18048.00** | **--** | **324864** | **--** | **324864** | **--** | **350853** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **25989** | |
| **215** | **Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **ПроемыоконныеплощадьюболеЕ2м2.УстановкаблоковизПВХпрофилейглухих** | **м2** | **564.168** | **2196.79** | **161.27** | **1239357** | **90985** | **573488** | **556212** | **1939214** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1018.99** | **76.45** | **574884** | **43129** | | **143646** | |
| **216** | **С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015** | **БлокиоконныеизПВХпрофилейтолщиной60ммдвухстворчатыеодинарнойконструкциисостеклопакетомоднокамерным,неоткрывают;иеся:глухиеГОСТ30674-99** | **м2** | **20.4** | **13351.00** | **--** | **272360** | **--** | **272360** | **--** | **294149** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **21789** | |
| **217** | **С121-090201-0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **БлокиоконныеизПВХпрофилейтолщиной60ммтрехстворчатыеодинарнойконструкциисостеклопакетомдвухкамерным,неоткрывающиеся:глухиеГОСТ30674-99** | **м2** | **543.768** | **15596.00** | **--** | **8480606** | **--** | **8480606** | **--** | **9159054** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **678448** | |
| **218** | **Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **ПроемыоконныеплощадьюдоЕ2м2.УстановкаблоковизПВХпрофилейглухих** | **м2** | **96** | **2977.58** | **161.36** | **285848** | **15491** | **125591** | **136895** | **456562** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1507.98** | **76.45** | **144766** | **7339** | | **33819** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | С121-090201-0101<br>2109-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | БлокиоконныеизПВХпрофилейтолщиной60ммодностворчатыеодинарнойконструкциисостеклопакетомоднокамерным,неоткрывают;иеся:глухиеГОСТ30674-99 | м2 | 96 | 12875.00 | -- | 1236000 | -- | 1236000 | -- | 1334880 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98880 | |
| 220 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | ДоскиподоконныеизПВХ.Установкавстенахкаменныхтолщинойдо0,51м | м | 382.6 | 1071.91 | 4.78 | 410115 | 1829 | 323240 | 77333 | 526444 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 222.28 | 2.30 | 85046 | 880 | | 38996 | |
| 221 | С121-090205-0103<br>2109-0205-0103<br>РСНБ РК 2015 | ДоскиподоконныеизПВХпрофилейнеламинированныешириной250ммГОСТ23166-99 | м | 382.6 | 1132.00 | -- | 433103 | -- | 433103 | -- | 467751 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34648 | |
| 222 | Е11-150108-1901<br>1115-0108-1901<br>РСНБ РК 2015 | Откосыоконныенаружныеизоцинкованнойсталисполимернымпокрытиемшириной250мм.Устройство | м | 1535.2 | 2036.24 | 5.54 | 3126029 | 8504 | 2460125 | 527239 | 3945530 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 428.22 | 1.07 | 657400 | 1650 | | 292261 | |
| 223 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытиямелкие(брандмауэры,парапеты,свесыитомуподобное)излистовойоцинкованнойстали.Устройство | м2покрытия | 76.52 | 2942.26 | 13.82 | 225141 | 1057 | 146062 | 72019 | 320933 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1019.63 | 3.39 | 78022 | 259 | | 23773 | |
| | | **Дверивнутренниедеревянные** | | | | | | | | | |
| 224 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемыдверныеплощадьюдо3м2вовнутреннихстенахиперегородках.Установкаблоковнараспорныхдюбелях | м2 | 450.4425 | 1643.17 | 74.83 | 740154 | 33708 | 227152 | 444496 | 1279421 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1064.05 | 32.39 | 479294 | 14590 | | 94772 | |
| 225 | С121-090102-0102<br>2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | БлокидверныевнутренниеоднопольныесглухимиполотнамиДГ21-7П,ДГ21-8Псдекоративнойоблицовкойбумажно-слоистымпластикомСТРК943-92 | м2 | 111.0056 | 5239.00 | -- | 581558 | -- | 581558 | -- | 628083 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46525 | |
| 226 | С121-090102-0111<br>2109-0102-0111<br>РСНБ РК 2015 | БлокидверныевнутренниеоднопольныесостекленнымиполотнамиДО21-9П,ДО21-10Псдекоративнойоблицовкойбумажно-слоистымпластикомСТРК943-92 | м2 | 162.1593 | 6433.00 | -- | 1043171 | -- | 1043171 | -- | 1126624 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83454 | |
| 227 | С121-090102-0114<br>2109-0102-0114<br>РСНБ РК 2015 | БлокидверныевнутренниедвупольныесостекленнымиполотнамиДО21-13Псдекоративнойоблицовкойбумажно-слоистымпластикомСТРК943-92 | м2 | 105.2068 | 6972.00 | -- | 733502 | -- | 733502 | -- | 792182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58680 | |
| 228 | С121-090102-0108<br>2109-0102-0108<br>РСНБ РК 2015 | БлокидверныевнутренниеоднопольныесглухимиполотнамиДУ21-9сдекоративнойоблицовкойбумажно-слоистымпластикомСТРК943-92 | м2 | 72.0708 | 5701.00 | -- | 410876 | -- | 410876 | -- | 443746 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32870 | |
| 229 | С121-090404-1005<br>2109-0404-1005<br>РСНБ РК 2015 | РучкираздельныеГОСТ5087-80 | пара | 250 | 3544.00 | -- | 886000 | -- | 886000 | -- | 956880 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 70880 | |
| | | **Дверинаружныедеревянные** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемыдверныеенаружныеплощадьюдо3м2вкаменныхстенах.Установкаблоков | м2 | 5.31258 | 2584.33 | 538.51 | 13729 | 2861 | 5266 | 5678 | 20960 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1054.53 | 133.04 | 5602 | 707 | | 1553 | |
| 231 | Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемыдверныеплощадьюдо3м2внаружныхкаменныхстенах.Конопаткакоробокпаклей | м2 | 5.31258 | 516.92 | 0.26 | 2746 | 1 | 750 | 1796 | 4906 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 375.54 | 0.13 | 1995 | 1 | | 363 | |
| 232 | С121-090102-0204 2109-0102-0204 РСНБ РК 2015 | БлокидверныевходныеитамбурныесостекленнымиокрашеннымидвупольнымиполотнамиДН21-13ПЩ,ДН24-13ПЩСТРК943-92 | м2 | 5.31258 | 15750.00 | -- | 83673 | -- | 83673 | -- | 90367 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6694 | |
| 233 | С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015 | РучкираздельныеГОСТ5087-80 | пара | 2 | 3544.00 | -- | 7088 | -- | 7088 | -- | 7655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 567 | |
| | | **Дверииметаллопластиковые** | | | | | | | | | |
| 234 | Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемыдверныенаружныеивнутренниеплощадьюдо3м2вкаменныхстенах.УстановкаблоковизПВХпрофилей | м2 | 134.4 | 1509.53 | 170.35 | 202880 | 22895 | 55424 | 121593 | 350432 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 926.80 | 78.44 | 124561 | 10542 | | 25958 | |
| 235 | С121-090202-0105 2109-0202-0105 РСНБ РК 2015 | БлокидверныевнутренниеизПВХпрофилейостекленныеДПВ24-10,однопольные,сзаполнениемоднокамернымистеклопакетамиГОСТ30970-2014 | м2 | 134.4 | 25366.00 | -- | 3409190 | -- | 3409190 | -- | 3681926 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272735 | |
| | | **Дверислужебныетехподполья** | | | | | | | | | |
| 236 | Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемыдверныеплощадьюдо3м2вовнутреннихстенахиперегородках.Установкаблоковнараспорныхдюбелях | м2 | 5.76 | 1643.17 | 74.83 | 9465 | 431 | 2905 | 5684 | 16361 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1064.05 | 32.39 | 6129 | 187 | | 1212 | |
| 237 | С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Блокидверныеслужебныесоднопольнымитрудновозгораемыми полотнамиДС16-9ГТП,ДС19-9ГТПСТРК943-92 | м2 | 5.76 | 33098.00 | -- | 190644 | -- | 190644 | -- | 205896 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15252 | |
| 238 | С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015 | РучкираздельныеГОСТ5087-80 | пара | 4 | 3544.00 | -- | 14176 | -- | 14176 | -- | 15310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1134 | |
| 239 | С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015 | Замокцилиндровыйврезнойсзащелкой,управляемойручкамиЗВ4ГОСТ5089-2011 | шт. | 4 | 3439.00 | -- | 13756 | -- | 13756 | -- | 14856 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1100 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | 26408965 | 198747 | 23915898 | 2080782 | 30768927 |
| | | | | | | | 2294319 | 89150 | -- | 2279180 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 25487945 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4046704 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2383469 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 18948176 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2080783 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2205498 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 29774226 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2182 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2383469 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 921020 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 921020 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 73682 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 994702 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 30768927 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2182 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2383469 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Внутренняяотделка** | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| **240** | **Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолкисборныеизплит.Затиркапотолков** | **м2отделываемойповерхности** | **66** | **360.07** | **2.30** | **23765** | **152** | **955** | **18187** | **45308** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **343.30** | **1.15** | **22658** | **76** | | **3356** | |
| **241** | **Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхностивнутрипомещений.Окраскаводнымисоставами известковаяпоштукатурке** | **м2окрашиваемойповерхности** | **66** | **97.05** | **0.73** | **6405** | **48** | **510** | **4697** | **11990** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **88.60** | **0.36** | **5847** | **23** | | **888** | |
| **242** | **Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки.Сплошноевыравниваниебетонныхповерхностей(однослойноеоштукатуривание)цементно-известковымраствором** | **м2оштукатуривавмойповерхности** | **3081.53** | **625.50** | **6.26** | **1927491** | **19293** | **367587** | **1240247** | **3421157** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **499.95** | **3.15** | **1540611** | **9698** | | **253419** | |
| **243** | **Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Потолки.Отделкавнутреннихповерхностейзаодинраз.Сухимисмесяминагипсовойоснове/Алинекс/** | **м2отделываемойповерхности** | **3081.53** | **792.54** | **4.69** | **2442223** | **14457** | **866456** | **1252593** | **3990401** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **506.67** | **1.44** | **1561310** | **4431** | | **295585** | |
| **244** | **Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки.Окраскаполивинилацетатнымиводоэмульсионнымисоставамиулучшеннаяпоштукатурке** | **м2окрашиваемойповерхности** | **3081.53** | **797.47** | **4.63** | **2457433** | **14253** | **733917** | **1372874** | **4136731** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **554.68** | **2.22** | **1709263** | **6829** | | **306425** | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | |
| **245** | **Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стенывнутризданий.Штукатуркаизвестковымрастворомпростаяпокамнюибетону** | **м2оштукатуриваемойповерхности** | **51.84** | **956.70** | **55.72** | **49595** | **2889** | **12905** | **28925** | **84802** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **652.03** | **45.42** | **33801** | **2355** | | **6282** | |
| **246** | **Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхностивнутрипомещений.Окраскаводнымисоставами известковаяпоштукатурке** | **м2окрашиваемойповерхности** | **136.52** | **97.05** | **0.73** | **13249** | **100** | **1054** | **9715** | **24801** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **88.60** | **0.36** | **12095** | **49** | | **1837** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стенывнутризданий.Оштукатуриваниецементно-известковымилицементнымрастворомпокамнюибетонуулучшенное | м2оштукатуриваемойповерхности | 8004 | 1309.65 | 75.90 | 10482459 | 607542 | 2684444 | 6124498 | 17935513 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 898.36 | 58.11 | 7190473 | 465149 | | 1328557 | |
| 248 | Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стенывнутренние.Оштукатуриваниеповерхностейсухимисмесяминагипсовойосновотолщиной до10мм/Алинекс/ | м2оштукатуриваемойповерхности | 8004 | 1362.60 | 19.20 | 10906273 | 153675 | 3685552 | 5691075 | 17925135 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 882.94 | 5.85 | 7067046 | 46797 | | 1327788 | |
| 249 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены.Окраскаполивинилацетатнымиводоэмульсионнымисоставамиулучшеннаяпоштукатурке | м2окрашиваемойповерхности | 5942.6 | 664.19 | 4.36 | 3947018 | 25924 | 1297555 | 2108771 | 6540253 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 441.48 | 2.09 | 2623539 | 12425 | | 484463 | |
| 250 | Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Вычитаетсяпозиция:Стены.Шпаклевкатретьяпривысококачественнойокраскепоштукатуркеисборнымконструкциями, подготовленнымподокраску | м2окрашиваемойповерхности | 5942.6 | -135.61 | -1.00 | -805892 | -5929 | -- | -642258 | -1564002 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -134.62 | -0.48 | -799963 | -2859 | | -115852 | |
| 251 | Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Стены.Окраскаулучшеннаямаслянымисоставамипоштукатурке | м2окрашиваемойповерхности | 308.6 | 778.45 | 3.10 | 240231 | 957 | 72897 | 133468 | 403595 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 539.14 | 1.48 | 166377 | 458 | | 29896 | |
| 252 | Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены,столбы,пилястрыиоткосы(безкарнизных,плинтусныхиугловыхплиток).Облицовкагладкаябезустановиплитоктуалетногогарнитуранацементномрастворепокирпичуибетону | м2поверхностиоблицовки | 1752.8 | 4865.84 | 19.12 | 8528845 | 33510 | 4383266 | 3302449 | 12777797 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2346.00 | 9.12 | 4112069 | 15992 | | 946504 | |
| | | **Откосы** | | | | | | | | | |
| 253 | Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосыплоскиеоконныеидверные.Штукатуркаповерхностейпобетонуикамню | м2оштукатуриваемойповерхности | 240.32 | 2916.48 | 42.99 | 700889 | 10332 | 177361 | 414711 | 1204849 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2135.47 | 21.61 | 513196 | 5193 | | 89248 | |
| 254 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены.Окраскаполивинилацетатнымиводоэмульсионнымисоставамиулучшеннаяпоштукатурке | м2окрашиваемойповерхности | 240.32 | 664.19 | 4.36 | 159618 | 1048 | 52474 | 85279 | 264489 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 441.48 | 2.09 | 106096 | 502 | | 19592 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | 41079602 | 878252 | 14336933 | 21145231 | 67202819 |
| | | | | | | | 25864420 | 567119 | -- | 4977988 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 41079602 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 14336931 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 26431539 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 21145231 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4977987 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 67202820 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22491 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26431539 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 67202820 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22491 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26431539 | | | |

## РАЗДЕЛ 12.Фасад

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Фасадздания.Облицовкафасадныминапанелями | м2 | 1938.38 | 730.51 | 2.60 | 1415998 | 5043 | 674168 | 590929 | 2167482 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 380.10 | 0.97 | 736787 | 1875 | | 160554 | |
| 256 | Прайс-листТОО"ЗаводМеталлПрофиль" | Линеарнаяпанель | м2 | 1938.38 | 4899.64 | -- | 9497370 | -- | 9497370 | -- | 10257159 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 759790 | |
| 257 | Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Фасадздания.Устройствотеплоизоляционногослоя100мм | м2 | 1759.52 | 512.67 | 3.27 | 902049 | 5751 | 452549 | 356361 | 1359082 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 252.20 | 0.97 | 443749 | 1702 | | 100673 | |
| 258 | С121-110103-0103 2111-0103-0103 РСНБ РК 2015 | Плитытеплоизоляционныеизстекловолокнаплотностьюот26кг/м3до35кг/м3ГОСТ10499-95 | м3 | 12.932472 | 15974.00 | -- | 206583 | -- | 206583 | -- | 223110 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16527 | |
| 259 | Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Лесанаружныеинвентарныевысотойдо16мтрубчатыедлякладкиоблицовки.Установкаразборка | м2вертикальнойпроекции | 2275 | 668.93 | 1.84 | 1521804 | 4188 | 461151 | 984369 | 2706667 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 464.38 | 0.88 | 1056465 | 1997 | | 200494 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 13543805 | 14983 | 11291821 | 1931659 | 16713500 |
| | | | | | | | 2237000 | 5573 | -- | 1238038 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13543805 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1587869 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2242574 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 9703953 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1931659 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1238037 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16713501 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2081 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2242574 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 16713501 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2081 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2242574 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Кровля** | | | | | | | | | |
| | | **Покрытиенаотм.+16.800** | | | | | | | | | |
| 260 | Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжкилегкобетонныетолщиной20мм/500мм.Устройство | м2стяжки | 761.13 | 973.04 | 28.11 | 740613 | 21394 | 401029 | 308631 | 1133183 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 418.05 | 13.32 | 318190 | 10140 | | 83939 | |
| 261 | Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=96 | Стяжкилегкобетонные.Устройство,добавлятьнакаждые5ммизмененияотолщиныстяжкикнорме1111-0101-1105 | м2стяжки | 761.13 | 13471.92 | 458.60 | 10253882 | 349055 | 9606152 | 432059 | 11540817 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 392.41 | 211.48 | 298675 | 160963 | | 854875 | |
| 262 | Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжкивыравнивающиецементно-песчаныетолщиной15/30/мм.Устройство | м2стяжки | 761.13 | 593.52 | 100.51 | 451746 | 76505 | 212851 | 166434 | 667634 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 213.35 | 24.33 | 162390 | 18516 | | 49454 | |
| 263 | Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | Стяжкивыравнивающиецементно-песчаные.Устройство,добавлятьнакаждый1ммизмененияотолщиныкнорме11-120101-1701 | м2стяжки | 761.13 | 245.39 | 22.26 | 186773 | 16942 | 160809 | 12251 | 214946 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 11.85 | 5.64 | 9022 | 4295 | | 15922 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Кровлискатныеизнаплавляемыхматериалов.Устройствовдваслоя | м2кровли | 761.13 | 190.80 | 13.95 | 145220 | 10617 | 7089 | 120047 | 286489 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 167.53 | 3.91 | 127514 | 2972 | | 21221 | |
| 265 | С121-100403-1807 2110-0403-1807 РСНБ РК 2015 | Рулонныенаплавляемыекровельныеигидроизоляционныебитумно-полимерныематериалыэлит-класса,модифицированныеСБС-полимером,гибкостьнабрусеR25мм,tот-25°Сдо-20°С,теплостойкостьот+85°Сдо+95°С,стеклоткань,крошка/пленка,маркаСКП-5,0(ТКП)ГОСТ30547-97 | м2 | 860.0769 | 942.00 | -- | 810192 | -- | 810192 | -- | 875008 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64815 | |
| 266 | С121-100403-1807 2110-0403-1807 РСНБ РК 2015 | Рулонныенаплавляемыекровельныеигидроизоляционныебитумно-полимерныематериалыэлит-класса,модифицированныеСБС-полимером,гибкостьнабрусеR25мм,tот-25°Сдо-20°С,теплостойкостьот+85°Сдо+95°С,стеклоткань,крошка/пленка,маркаСКП-5,0(ТКП)ГОСТ30547-97 | м2 | 875.2995 | 942.00 | -- | 824532 | -- | 824532 | -- | 890495 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65963 | |
| | | **Покрытиенаотм.+14.700** | | | | | | | | | |
| 267 | Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжкивыравнивающиецементно-песчаныетолщиной15/5/мм.Устройство | м2стяжки | 611.92 | 560.80 | 100.51 | 343162 | 61507 | 151099 | 133807 | 515126 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 213.35 | 24.33 | 130556 | 14887 | | 38157 | |
| 268 | Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10 | Вычитаетсяпозиция:Стяжкивыравнивающиецементно-песчаные.Устройство.исключатьнакаждый1ммизмененияТолщиныкнорме1112-0101-1701 | м2стяжки | 611.92 | -155.84 | -14.84 | -95362 | -9080 | -81447 | -6566 | -110083 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | -7.90 | -3.76 | -4835 | -2302 | | -8154 | |
| 269 | Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляцияизполиэтиленовойпленкинабутилкаучуковомклее.Устройствопервогослоя | м2изолируемойповерхности | 611.92 | 2888.66 | 78.98 | 1767627 | 48327 | 578449 | 1103830 | 3101173 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1864.38 | 54.64 | 1140851 | 33436 | | 229717 | |
| 270 | Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия.Утеплениеплитамиизминеральнойватыилиперлитанабитумноймастикеводинслой | м2утепляемогопокрытия | 611.92 | 848.54 | 52.90 | 519237 | 32368 | 182313 | 286655 | 870363 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 497.71 | 11.48 | 304556 | 7026 | | 64471 | |
| 271 | С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 | ПлитытеплоизоляционныеизбазальтовойватынасинтетическомсвязующемГОСТ9573-2012маркиП200 | м3 | 110.1456 | 31339.00 | -- | 3451853 | -- | 3451853 | -- | 3728001 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276148 | |
| 272 | Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжкивыравнивающиецементно-песчаныетолщиной15мм.Устройство | м2стяжки | 611.92 | 560.80 | 100.51 | 343162 | 61507 | 151099 | 133807 | 515126 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 213.35 | 24.33 | 130556 | 14887 | | 38157 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | Тенге | | | | 19742637 | 669141 | 16456020 | 2690955 | 24228278 |
| | | | | | | | 2617473 | 264819 | -- | 1794685 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19742637 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11369445 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2882293 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5086578 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2690955 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1794687 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 24228279 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2589 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2882293 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 24228279 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2589 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2882293 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.Разныеработы** | | | | | | | | | |
| | | **КрыльцоКр-1-1шт** | | | | | | | | | |
| 273 | Е11-060201-0104<br>1106-0201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Крыльцо/В12,5/.Устройство | м3 | 1.323 | 19971.58 | 622.93 | 26422 | 824 | 20079 | 5283 | 34242 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4171.50 | 216.91 | 5519 | 287 | | 2536 | |
| 274 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012 | т | 0.022032 | 287262.00 | -- | 6329 | -- | 6329 | -- | 6835 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 506 | |
| 275 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытияизплиткоккерамическихдляполовмногоцветныхилиодноцветныхнацементномрастворе.Устройство | м2покрытия | 7.83 | 4307.69 | 71.30 | 33729 | 558 | 24116 | 8748 | 45876 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156.46 | 32.15 | 9055 | 252 | | 3398 | |
| 276 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены.Штукатуркаулучшеннаяцементно-известковымрастворомпокамню | м2оштукатуриваемойповерхности | 1.3 | 1118.64 | 30.27 | 1454 | 39 | 419 | 823 | 2459 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 766.19 | 25.18 | 996 | 33 | | 182 | |
| 277 | Е11-070519-0101<br>1107-0519-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ограждениеметаллическиеспоручнями.УстановкаОГ-1 | мограждения | 3.52 | 2420.03 | 83.42 | 8519 | 294 | 251 | 9553 | 19518 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2265.48 | 34.52 | 7974 | 122 | | 1446 | |
| 278 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсполаданиемгнутосварныхпрофилейикруглыхтруб,средняямассасборочнойединицыдо0,1т | т | 0.024538 | 514897.00 | -- | 12635 | -- | 12635 | -- | 13645 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1011 | |
| | | **КрыльцоКр-2-1шт** | | | | | | | | | |
| 279 | Е11-060201-0104<br>1106-0201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Крыльцо/В12,5/.Устройство | м3 | 1.08 | 19971.58 | 622.93 | 21569 | 673 | 16391 | 4313 | 27953 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4171.50 | 216.91 | 4505 | 234 | | 2071 | |
| 280 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012 | т | 0.019 | 287262.00 | -- | 5458 | -- | 5458 | -- | 5895 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 437 | |
| 281 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытияизплиткоккерамическихдляполовмногоцветныхилиодноцветныхнацементномрастворе.Устройство | м2покрытия | 5.84 | 4307.69 | 71.30 | 25157 | 416 | 17987 | 6525 | 34216 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156.46 | 32.15 | 6754 | 188 | | 2535 | |
| 282 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены.Штукатуркаулучшеннаяцементно-известковымрастворомпокамню | м2оштукатуриваемойповерхности | 1.3 | 1118.64 | 30.27 | 1454 | 39 | 419 | 823 | 2459 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 766.19 | 25.18 | 996 | 33 | | 182 | |
| 283 | Е11-070519-0101<br>1107-0519-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ограждениеметаллическиеспоручнями.УстановкаОГ-1 | мограждения | 3.52 | 2420.03 | 83.42 | 8519 | 294 | 251 | 9553 | 19518 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2265.48 | 34.52 | 7974 | 122 | | 1446 | |
| 284 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсп реобладаниемгнутосварныхпрофилейикруглыхтруб,средня ямассасборочнойединицыдо0,1т | т | 0.024538 | 514897.00 | -- | 12635 | -- | 12635 | -- | 13645 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1011 | |
| | | **Фундаментподколонны** | | | | | | | | | |
| 285 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовкабетонная.Устройство | м3 | 2.16 | 16450.33 | 1089.24 | 35533 | 2353 | 30620 | 2777 | 41374 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1185.30 | 227.35 | 2560 | 491 | | 3065 | |
| 286 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015 | Фундаментыленточныежелезобетонныеприширинеповерху до1000мм.Устройство | м3 | 10.54 | 21421.46 | 2008.01 | 225782 | 21164 | 162462 | 42111 | 289325 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3999.60 | 390.94 | 42156 | 4120 | | 21431 | |
| 287 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012 | т | 0.10948 | 237762.00 | -- | 26030 | -- | 26030 | -- | 28113 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2082 | |
| 288 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм | т | 0.1156 | 18837.36 | 1338.48 | 2178 | 155 | 33 | 1848 | 4348 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210.88 | 358.20 | 1990 | 41 | | 322 | |
| 289 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014 | т | 0.21008 | 202102.00 | -- | 42458 | -- | 42458 | -- | 45854 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3397 | |
| 290 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014 | т | 0.02112 | 221225.00 | -- | 4672 | -- | 4672 | -- | 5046 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 374 | |
| | | **КолоннаКм-1-8шт** | | | | | | | | | |
| 291 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Колонныжелезобетонныевдеревяннойопалубкевысотойдо4 м,периметромдо2м.Устройство | м3 | 1.728 | 35277.73 | 6123.29 | 60960 | 10581 | 30772 | 19851 | 87276 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11346.40 | 1277.78 | 19607 | 2208 | | 6465 | |
| 292 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014 | т | 0.2568 | 202102.00 | -- | 51900 | -- | 51900 | -- | 56052 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4152 | |
| 293 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014 | т | 0.094 | 221225.00 | -- | 20795 | -- | 20795 | -- | 22459 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1664 | |
| 294 | С121-050106-2401<br>2105-0106-2401<br>РСНБ РК 2015 | Прокатсортовойстальнойгорячекатаныйполосовойизуглер одистойстали,ширинойот10до25мм,толщинойот4до22ммГО СТ535-2005 | т | 0.0256 | 283857.00 | -- | 7267 | -- | 7267 | -- | 7848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 581 | |
| | | **ПлитаперекрытиямонолитнаяПл-1-2шт** | | | | | | | | | |
| 295 | Е11-060801-0101<br>1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытиябезбалочныетолщинойдо200мм.Устройствонав ысотеотопорнойплощадидо6м | м3 | 9.24 | 33397.76 | 1816.24 | 308595 | 16782 | 212125 | 75845 | 415195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8624.20 | 395.92 | 79688 | 3658 | | 30755 | |
| 296 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012 | т | 0.29476 | 237762.00 | -- | 70083 | -- | 70083 | -- | 75689 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5607 | |
| 297 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм | т | 0.12812 | 18837.36 | 1338.48 | 2413 | 171 | 37 | 2048 | 4819 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210.88 | 358.20 | 2205 | 46 | | 357 | |
| 298 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014 | т | 0.098736 | 202102.00 | -- | 19955 | -- | 19955 | -- | 21551 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1596 | |
| 299 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014 | т | 0.252176 | 221225.00 | -- | 55788 | -- | 55788 | -- | 60251 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4463 | |
| | | **ПарапетП-1-2шт** | | | | | | | | | |
| 300 | Е11-060801-0101<br>1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытиябезбалочныетолщинойдо200мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадидо6м | м3 | 1.66 | 33397.76 | 1816.24 | 55440 | 3015 | 38109 | 13626 | 74591 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8624.20 | 395.92 | 14316 | 657 | | 5525 | |
| 301 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014 | т | 0.35868 | 202102.00 | -- | 72490 | -- | 72490 | -- | 78289 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5799 | |
| 302 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014 | т | 0.00352 | 221225.00 | -- | 779 | -- | 779 | -- | 841 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| | | **ПандусПн-1-2шт** | | | | | | | | | |
| 303 | Е11-060201-0104<br>1106-0201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Крыльцо/В12,5/.Устройство | м3 | 3.06 | 19971.58 | 622.93 | 61113 | 1906 | 46442 | 12220 | 79200 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4171.50 | 216.91 | 12765 | 664 | | 5867 | |
| 304 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012 | т | 0.0623 | 287262.00 | -- | 17896 | -- | 17896 | -- | 19328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1432 | |
| 305 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытияизплиткеррамическихдляполовмногоцветныхилиодноцветныхнацементномрастворе.Устройство | м2покрытия | 7.826 | 4307.69 | 71.30 | 33712 | 558 | 24104 | 8744 | 45852 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156.46 | 32.15 | 9050 | 252 | | 3396 | |
| 306 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены.Штукатуркаулучшенняяцементно-известковымрастворомпокамню | м2оштукатуриваемойповерхности | 1.8 | 1118.64 | 30.27 | 2014 | 54 | 581 | 1140 | 3405 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 766.19 | 25.18 | 1379 | 45 | | 252 | |
| 307 | Е11-070519-0101<br>1107-0519-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ограждениеметаллическиеспоручнями.УстановкаОГ-2 | мограждения | 12.4 | 2420.03 | 83.42 | 30008 | 1034 | 882 | 33654 | 68755 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2265.48 | 34.52 | 28092 | 428 | | 5093 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсп<br>реобладайиемгнутосварныхпрофилейикруглыхтруб,средня<br>ямассасборочнойединицыдо0,1т | т | 0.06334 | 514897.00 | -- | 32614 | -- | 32614 | -- | 35223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2609 | |
| | | **Кровлявкрыльце-2шт** | | | | | | | | | |
| 309 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляцияпрокладная.Устройствоводинслой | м2изолируемо<br>йповерхности | 29.28 | 326.55 | 12.63 | 9561 | 370 | 6974 | 2118 | 12613 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 75.72 | 2.90 | 2217 | 85 | | 934 | |
| 310 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия.Утеплениекерамзитом | м3утеплителя | 2.7816 | 13255.02 | 1692.16 | 36870 | 4707 | 25545 | 7180 | 47574 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 2379.38 | 426.36 | 6618 | 1186 | | 3524 | |
| 311 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжкивыравнивающиецементно-<br>песчаныетолщиной15/30/мм.Устройство | м2стяжки | 14.64 | 593.52 | 100.51 | 8689 | 1472 | 4093 | 3201 | 12842 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 213.35 | 24.33 | 3124 | 356 | | 951 | |
| 312 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | Стяжкивыравнивающиецементно-<br>песчаные.Устройство,добавлятьнакаждый1ммизменениято<br>лщиныкнорме11-120101-1701 | м2стяжки | 14.64 | 245.39 | 22.26 | 3592 | 326 | 3092 | 236 | 4134 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 11.85 | 5.64 | 174 | 83 | | 306 | |
| 313 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-<br>1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012 | т | 0.0276696 | 287262.00 | -- | 7948 | -- | 7948 | -- | 8584 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 636 | |
| 314 | Е11-120101-1601<br>1112-0101-1601<br>РСНБ РК 2015 | Основанияизбетонаилираствораподводоизоляционныйкров<br>ельныйковер.Огрунтовкабитумнойгрунтовкойсеепригото<br>влением | м2кровли | 14.64 | 106.45 | 1.05 | 1558 | 15 | 831 | 662 | 2398 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 48.66 | 0.50 | 712 | 7 | | 178 | |
| 315 | Е11-120101-0105<br>1112-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>10 | Кровлискатныеизнаплавляемыхматериалов.Устройствовд<br>вослоя | м2кровли | 14.64 | 190.80 | 13.95 | 2793 | 204 | 136 | 2309 | 5510 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 167.53 | 3.91 | 2453 | 57 | | 408 | |
| 316 | С121-100403-0602<br>2110-0403-0602<br>РСНБ РК 2015 | Рулонныенаплавляемыекровельныеигидроизоляционныеб<br>итумно-полимерныематериалыэконом-<br>класса,гибкостьнабруceR25мм,tот-<br>2Сдо0С,теплостойкостьот+70Сдо+85С,стеклоткань,крошка<br>/пленка,маркаСКП-3,5(ТКП)ГОСТ30547-97 | м2 | 16.836 | 477.00 | -- | 8031 | -- | 8031 | -- | 8673 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 642 | |
| 317 | Е11-090401-0201<br>1109-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Покрытиекровельноеизпрофилированноголистапривысоте<br>зданиядо25м.Монтаж | м2покрытия | 9 | 592.24 | 163.04 | 5330 | 1467 | 750 | 2435 | 8386 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 345.85 | 46.27 | 3113 | 416 | | 621 | |
| 318 | С121-050104-0302<br>2105-0104-0302<br>РСНБ РК 2015 | Стальлистоваяоцинкованнаяуглеродистаятолщинойот0,5д<br>о0,75ммГОСТ14918-80 | т | 0.028 | 330227.00 | -- | 9246 | -- | 9246 | -- | 9986 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 740 | |
| 319 | Е11-120101-0707<br>1112-0101-0707<br>РСНБ РК 2015 | Водостокнаружный.Устройствоприпокрытиикровлиметалл<br>очерепицей | мтруб | 10 | 1379.02 | 88.57 | 13790 | 886 | 492 | 11635 | 27459 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1241.20 | 23.47 | 12412 | 235 | | 2034 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | С121-100302-0202<br>2110-0302-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трубаводосточнаяметаллическаяоцинкованнаяполимерн ымпокрытиемкруглогосечениядиаметром150мм | м | 10 | 2220.00 | -- | 22200 | -- | 22200 | -- | 23976 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1776 | |
| 321 | С121-050302-0104<br>2105-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Поковкипростыестроительные(скобы,закрепы,хомутыит.п. )массойдо1,6кгГОСТ8479-70 | кг | 67.68 | 239.00 | -- | 16176 | -- | 16176 | -- | 17470 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1294 | |
| | | **СтойкаСт-1,2навесаНв-1** | | | | | | | | | |
| 322 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фундаментыобщегоназначенияжелезобетонныеподколонн ыобъемомдо3м3.Устройство | м3 | 0.36 | 24483.30 | 1905.18 | 8814 | 686 | 5734 | 2313 | 12017 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6650.66 | 408.57 | 2394 | 147 | | 890 | |
| 323 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014 | т | 0.024 | 214266.00 | -- | 5142 | -- | 5142 | -- | 5554 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 411 | |
| 324 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | МонтажстойкиСт-1,2 | тконструкций | 0.39324 | 24323.89 | 11215.90 | 9565 | 4411 | 841 | 3796 | 14430 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10967.55 | 3023.90 | 4313 | 1189 | | 1069 | |
| 325 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсп ребладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборо чнойединицыдо0,1т | т | 0.3971724 | 463125.00 | -- | 183940 | -- | 183940 | -- | 198656 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14715 | |
| 326 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2015 | Электродуговаясваркаопорныхчастейкаркасов/колонн,под крановыхбалок/примонтажеодноэтажныхпроизводственны хзданий | т | 0.3971724 | 2958.20 | 507.39 | 1175 | 202 | 113 | 594 | 1910 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2165.44 | 1.25 | 860 | -- | | 141 | |
| 327 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмаляминПФ-115 | м2 | 11.40396 | 173.98 | 3.30 | 1984 | 38 | 1386 | 390 | 2564 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49.08 | 0.50 | 560 | 6 | | 190 | |
| | | **НавесНв-1-2шт** | | | | | | | | | |
| 328 | Е11-090302-0401<br>1109-0302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Прогоныпришагефермдо12мпривысотезданиядо25м.Монта ж | тконструкций | 0.43792 | 29243.35 | 10017.87 | 12806 | 4387 | 1682 | 5491 | 19762 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15383.10 | 2790.70 | 6737 | 1222 | | 1464 | |
| 329 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Связираспоркиизодиночныхипарныхуголков,гнутосварн ыепрофилидляпролетовдо24мпривысотезДаниядо25м.Монт аж | тконструкций | 0.14937 | 85055.82 | 21072.21 | 12705 | 3148 | 350 | 6915 | 21189 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 61641.50 | 5450.08 | 9207 | 814 | | 1570 | |
| 330 | С121-050204-0802<br>2105-0204-0802<br>РСНБ РК 2015 | Швеллергорячекатаныйспараллельнымигранямиполок№1 2П-<br>20ПизуглеродистойсталиобыкновенногокачестваГОСТ380-2005 | т | 0.43792 | 288156.00 | -- | 126189 | -- | 126189 | -- | 136284 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10095 | |
| 331 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсп ребладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборо чнойединицыдо0,1т | т | 0.14937 | 463125.00 | -- | 69177 | -- | 69177 | -- | 74711 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5534 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмаляминПФ-115 | м2 | 17.03141 | 173.98 | 3.30 | 2963 | 56 | 2071 | 583 | 3829 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49.08 | 0.50 | 836 | 9 | | 284 | |
| 333 | Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Глухие.ОбщивкапоодинарномуметаллическомукаркасуизПП-профиляоднимслоемгипсокартонныхлистов | м2стен(завычетомпроемов) | 7.2 | 2081.72 | 13.89 | 14988 | 100 | 8340 | 5927 | 22589 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 909.50 | 5.18 | 6548 | 37 | | 1673 | |
| | | **Устройствопарапета** | | | | | | | | | |
| 334 | Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Связиираспоркиизодиночныхинарныхуголков,гнутосварныепрофилидляпролетовдо24мпривысотезданиядо25м.Монтаж | тконструкций | 0.160602 | 85055.82 | 21072.21 | 13660 | 3384 | 376 | 7435 | 22783 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 61641.50 | 5450.08 | 9900 | 875 | | 1688 | |
| 335 | С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсподобладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборочнойединицыот0,1до0,5т | т | 0.162208 | 439488.00 | -- | 71288 | -- | 71288 | -- | 76992 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5703 | |
| 336 | Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Желобанастенные.Устройство | мжеЛобов | 6.6 | 6193.45 | 145.73 | 40877 | 962 | 34722 | 5045 | 49596 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 786.75 | 44.14 | 5193 | 291 | | 3674 | |
| 337 | Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытиекровельноеметаллочерепицейбезслуховыхокон.Устройствоподеревяннойобрешеткесееустройством | м2кровли | 12.432 | 2270.22 | 98.25 | 28223 | 1221 | 4255 | 21225 | 53404 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1829.70 | 26.01 | 22747 | 323 | | 3956 | |
| 338 | С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица,толщинаоцинкованнойстали0,50мм,толщинойзащитногопокрытияот31мкмдо40мкмСТРК2083-2011 | м2 | 13.749792 | 2628.00 | -- | 36134 | -- | 36134 | -- | 39025 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2891 | |
| 339 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытиямелкие(брандмауэры,парапеты,свесыитомуподобное)излистовойоцинковэннойстали.Устройство/ФАРТУК/ | м2покрытия | 3.3 | 2942.26 | 13.82 | 9709 | 46 | 6298 | 3106 | 13841 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1019.63 | 3.39 | 3365 | 11 | | 1025 | |
| | | **0тмостка** | | | | | | | | | |
| 340 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | ОтмосткаизбетонаВ7,5.Устройство | м3подстилающегослоя | 29.475 | 18706.19 | 8.16 | 551365 | 241 | 447237 | 97654 | 700940 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3524.58 | -- | 103887 | -- | | 51922 | |
| 341 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытиядорожекитротуаровасфальтобетонныеоднослойныеизлитоймелкозернистойасфальтобетонноймеситолщиной3см.Устройство | м2покрытия | 196.5 | 1125.29 | 2.82 | 221120 | 554 | 186809 | 36667 | 278410 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 171.79 | 0.99 | 33757 | 194 | | 20623 | |
| | | **Подъемникдляинвалидов** | | | | | | | | | |
| 342 | Ц13-030902-0101 1303-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14прим. | Пассажирскиеконвейеры(траволаторы)наклонные.Монтаж оборудования. | | 2 | 1129523.34 | 139206.70 | 2259047 | 278413 | -- | 1263220 | 3804048 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 990316.64 | 45109.28 | 1980633 | 90219 | | 281781 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **343** | **51-100201-0102 5110-0201-0102 РСНБ РК 2015** | **ПлатформыподъемныедляинвалидовсвертикальнымперемещениеммоделиПВ-250П,грузоподъемность250кг** | **комплект** | **2** | **1499128.00** | **--** | **2998256** | **--** | | **--** | **2998256** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **2998256** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | **Тенге** | | | | **8229270** | **368206** | **2383462** | **1749622** | **10537340** |
| | | | | | | | **2479340** | **111643** | **2998256** | **558450** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **2998256** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **2998256** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **2259047** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2070852** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1263220** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **281781** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **3804048** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1530** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2070852** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2534437** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1364099** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **481485** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **632966** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **459735** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **239534** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3233706** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **447** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **481485** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **437530** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4114** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **38647** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **382289** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **26666** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **37136** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **501332** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **34** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **38647** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | **10537342** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2011** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2590983** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15. ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | |
| **344** | **Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017"** | **Вентиль полипропиленовый шаровой Д20мм ГОСТ 52134-2010** | **шт** | **120** | **1056.43** | **--** | **126771** | **--** | **126771** | **--** | **136913** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **10142** | |
| **345** | **Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017"** | **Вентиль полипропиленовый шаровой Д25мм Г ОСТ 52134-2010** | **шт** | **40** | **1092.86** | **--** | **43714** | **--** | **43714** | **--** | **47211** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3497** | |
| **346** | **Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017"** | **Вентиль полипропиленовый шаровой Д50мм ГО СТ 52134-2010** | **шт** | **1** | **2959.82** | **--** | **2960** | **--** | **2960** | **--** | **3197** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **237** | |
| **347** | **Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017"** | **Вентиль полипропиленовый шаровой Д63мм ГО СТ 52134-2010** | **шт** | **4** | **5919.64** | **--** | **23679** | **--** | **23679** | **--** | **25573** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1894** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжен ия из напорных полимерных труб, наружный диаметр д о 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубоп ровода | 15 | 2077.30 | 543.81 | 31159 | 8157 | 401 | 24294 | 59890 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1506.70 | 145.97 | 22601 | 2190 | | 4436 | |
| 349 | Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы в одоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 27 | 1884.35 | 31.76 | 50877 | 858 | 78 | 48956 | 107820 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1849.65 | 0.55 | 49941 | 15 | | 7987 | |
| 350 | Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы в одоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 65 | 1738.31 | 27.60 | 112990 | 1794 | 220 | 108780 | 239511 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1707.32 | 0.37 | 110976 | 24 | | 17742 | |
| 351 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружны й диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 310 | 1440.69 | 19.75 | 446613 | 6124 | 1563 | 430194 | 946952 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1415.89 | 0.15 | 438926 | 47 | | 70145 | |
| 352 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружны й диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 720 | 1334.45 | 16.43 | 960805 | 11830 | 4563 | 925589 | 2037305 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1311.68 | 0.09 | 944412 | 66 | | 150911 | |
| 353 | С123-010601-0307 2301-0601-0307 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропилен овые PP-R SDR 11-63х5,8 PN 10 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010 | м | 14.19 | 1726.00 | -- | 24492 | -- | 24492 | -- | 26451 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1959 | |
| 354 | С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропилено вые PP-R SDR 11-50х4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 26.73 | 1128.00 | -- | 30151 | -- | 30151 | -- | 32564 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2412 | |
| 355 | С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропилено вые PP-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 64.35 | 777.00 | -- | 50000 | -- | 50000 | -- | 54000 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4000 | |
| 356 | С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропилен овые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010 | м | 306.9 | 280.00 | -- | 85932 | -- | 85932 | -- | 92807 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6875 | |
| 357 | С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропилен овые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 712.8 | 179.00 | -- | 127591 | -- | 127591 | -- | 137798 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10207 | |
| 358 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубо проводы систем отопления, водопровода и горячего в одоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравл ическое | м трубопровода | 1122 | 84.30 | 1.25 | 94586 | 1397 | 3980 | 87425 | 196571 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79.51 | -- | 89209 | -- | | 14561 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы ди аметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубо провода | 1.122 | 57921.94 | -- | 64988 | -- | 4374 | 60008 | 134996 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 54023.50 | -- | 60614 | -- | | 10000 | |
| 360 | С123-020401-3502<br>2302-0401-3502<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R один арная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 300 | 7.00 | -- | 2100 | -- | 2100 | -- | 2268 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 361 | С123-020401-3503<br>2302-0401-3503<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R один арная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 300 | 10.00 | -- | 3000 | -- | 3000 | -- | 3240 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 240 | |
| 362 | С123-020401-3505<br>2302-0401-3505<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одина рная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 65 | 27.00 | -- | 1755 | -- | 1755 | -- | 1895 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 140 | |
| 363 | С123-020401-3506<br>2302-0401-3506<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одина рная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 25 | 40.00 | -- | 1000 | -- | 1000 | -- | 1080 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80 | |
| 364 | С123-020401-3507<br>2302-0401-3507<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одина рная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 178.00 | -- | 1780 | -- | 1780 | -- | 1922 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 142 | |
| 365 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. И золяция трубками из вспененного каучука К-Е1ех | м т рубопровода | 147 | 606.50 | 65.75 | 89155 | 9665 | 39106 | 34194 | 133217 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 274.72 | 31.35 | 40384 | 4608 | | 9868 | |
| 366 | С121-110403-0516<br>2111-0403-0516<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м-К) при +20sС, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 2 5 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 | м | 16.5 | 3443.00 | -- | 56810 | -- | 56810 | -- | 61354 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4545 | |
| 367 | С121-110403-0513<br>2111-0403-0513<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м-К) при +20sС, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 2 5 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 | м | 29.7 | 2781.00 | -- | 82596 | -- | 82596 | -- | 89203 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6608 | |
| 368 | С121-110403-0509<br>2111-0403-0509<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м-К) при +20sС, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 2 5 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 71.5 | 1995.00 | -- | 142643 | -- | 142643 | -- | 154054 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11411 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | С121-110403-0504<br>2111-0403-0504<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м-К) при +20sС, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 2 5 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 44 | 1263.00 | -- | 55572 | -- | 55572 | -- | 60018 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4446 | |
| | | **Водомерный узел холодной воды В1 (поквартирный)** | | | | | | | | | |
| 370 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчик и (водомеры), ди аметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 40 | 542.29 | 26.30 | 21692 | 1052 | 730 | 20003 | 45030 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 497.74 | 12.54 | 19910 | 502 | | 3336 | |
| 371 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 40 | 3194.00 | -- | 127760 | -- | 127760 | -- | 137981 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10221 | |
| 372 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 80 | 575.00 | -- | 46000 | -- | 46000 | -- | 49680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3680 | |
| 373 | Е11-181001-0101<br>1118-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. У становка | фильтр | 40 | 1108.71 | 156.47 | 44348 | 6259 | 576 | 38607 | 89592 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 937.82 | 47.05 | 37513 | 1882 | | 6636 | |
| 374 | С123-020401-3701<br>2302-0401-3701<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр полипропиленовый PP-R прям ой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 40 | 428.00 | -- | 17120 | -- | 17120 | -- | 18490 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1370 | |
| | | **Узел водомерный без вставки /ВК-8/** | | | | | | | | | |
| 375 | Е11-160401-0202<br>1116-0401-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабже ния из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 2 | 2779.87 | 38.23 | 5560 | 76 | 4071 | 1412 | 7529 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706.73 | 13.67 | 1413 | 27 | | 558 | |
| 376 | С123-040501-0106<br>2304-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 2636.00 | -- | 7908 | -- | 7908 | -- | 8541 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 633 | |
| | | **Водомерная вставка В1 /ВК-8/** | | | | | | | | | |
| 377 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчик и (водомеры), диа метр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 542.29 | 26.30 | 542 | 26 | 18 | 500 | 1126 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 497.74 | 12.54 | 498 | 13 | | 83 | |
| 378 | С123-030301-0212<br>2303-0301-0212<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 | шт. | 1 | 28650.00 | -- | 28650 | -- | 28650 | -- | 30942 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2292 | |
| 379 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Уст ановка | комплект | 1 | 10354.28 | -- | 10354 | -- | 10059 | 289 | 11495 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 295.03 | -- | 295 | -- | | 851 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 575.00 | -- | 575 | -- | 575 | -- | 621 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 381 | Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диа метр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 2 | 773.77 | 38.23 | 1548 | 76 | 59 | 1412 | 3196 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706.73 | 13.67 | 1413 | 27 | | 237 | |
| 382 | С123-010201-0103 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705 -80 | м | 2 | 326.00 | -- | 652 | -- | 652 | -- | 704 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| 383 | Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Ус тановка | фильтр | 2 | 1108.71 | 156.47 | 2217 | 313 | 28 | 1930 | 4480 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 937.82 | 47.05 | 1876 | 94 | | 332 | |
| 384 | С123-020401-3701 2302-0401-3701 РСНБ РК 2015 | Фильтр полипропиленовый PP-R прямо й внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 428.00 | -- | 856 | -- | 856 | -- | 924 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15** | **Тенге** | | | | **3029502** | **47628** | **1161893** | **1783593** | **5198141** |
| | | | | | | | **1819981** | **9495** | **--** | **385048** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **491763** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **43480** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **105607** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **337620** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **94203** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **46877** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **632843** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **92** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **105607** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **2537739** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **26348** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1723868** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **754447** | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **1347** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1689391** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **338170** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **4565300** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1362** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1723868** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | **5198143** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1454** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1829475** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16. КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 385 | Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых тр уб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 296 | 765.19 | 1.34 | 226497 | 398 | 1030 | 220692 | 482965 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 760.37 | 0.43 | 225069 | 127 | | 35775 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | Е11-160501-0102<br>1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых тр уб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 371 | 742.33 | 3.29 | 275406 | 1219 | 3683 | 265452 | 584126 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 729.12 | 0.99 | 270504 | 366 | | 43269 | |
| 387 | С123-010506-0203<br>2301-0506-0203<br>РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для с истем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 | м | 295.408 | 183.00 | -- | 54060 | -- | 54060 | -- | 58384 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4325 | |
| 388 | С123-010506-0209<br>2301-0506-0209<br>РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для с истем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 370.258 | 800.00 | -- | 296206 | -- | 296206 | -- | 319903 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23697 | |
| 389 | С123-020403-1406<br>2302-0403-1406<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Патрубок полипропиленовый Р P-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 20 | 265.00 | -- | 5300 | -- | 5300 | -- | 5724 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 424 | |
| 390 | С123-020302-2606<br>2302-0302-2606<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° II Э 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 135 | 572.00 | -- | 77220 | -- | 77220 | -- | 83398 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6178 | |
| 391 | С123-020302-2610<br>2302-0302-2610<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 35 | 1885.00 | -- | 65975 | -- | 65975 | -- | 71253 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5278 | |
| 392 | С123-020302-3310<br>2302-0302-3310<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 58 | 4064.00 | -- | 235712 | -- | 235712 | -- | 254569 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18857 | |
| 393 | С123-020302-4714<br>2302-0302-4714<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой пере ходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 46 | 3255.00 | -- | 149730 | -- | 149730 | -- | 161708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11978 | |
| 394 | С123-020302-3306<br>2302-0302-3306<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 102 | 1264.00 | -- | 128928 | -- | 128928 | -- | 139242 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10314 | |
| 395 | С123-020802-0115<br>2302-0802-0115<br>РСНБ РК 2015 | Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98 | шт. | 8 | 4279.00 | -- | 34232 | -- | 34232 | -- | 36971 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2739 | |
| 396 | С123-020303-6806<br>2302-0303-6806<br>РСНБ РК 2015 | Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010 | шт. | 25 | 2655.00 | -- | 66375 | -- | 66375 | -- | 71685 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5310 | |
| 397 | С123-020302-8710<br>2302-0302-8710<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Прочистка полиэтиленовая лит ая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010 | шт. | 9 | 2869.00 | -- | 25821 | -- | 25821 | -- | 27887 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2066 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015 прим. | Ревизия полипропиленовая PP -R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 60 | 759.00 | -- | 45540 | -- | 45540 | -- | 49183 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3643 | |
| 399 | С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015 прим. | Ревизия полипропиленовая PP -R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 20 | 293.00 | -- | 5860 | -- | 5860 | -- | 6329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 469 | |
| 400 | Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях | м трубопровода | 15 | 5831.20 | 40.32 | 87468 | 605 | 74546 | 12336 | 107789 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 821.10 | 18.11 | 12317 | 272 | | 7984 | |
| 401 | Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим. | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррози онной битумно-резиновой или битумно-полимерной изо ляции | км трубопровода | 0.015 | 853666.55 | 21110.84 | 12805 | 317 | 10321 | 2152 | 16154 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 144495.00 | 437.34 | 2167 | 7 | | 1197 | |
| 402 | Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 5.25 | 1195.34 | -- | 6276 | -- | -- | 4518 | 11657 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1195.34 | -- | 6276 | -- | | 864 | |
| 403 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 5.25 | 741.63 | -- | 3894 | -- | -- | 2803 | 7233 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741.63 | -- | 3894 | -- | | 536 | |
| 404 | С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОС Т 7473-2010 /для упор/ | м3 | 0.09 | 12752.00 | -- | 1148 | -- | 1148 | -- | 1239 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16** | **Тенге** | | | | **1804452** | **2538** | **1281687** | **507953** | **2497399** |
| | | | | | | | **520225** | **771** | **--** | **184995** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 24122 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10321 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 12343 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1148 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9474 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2688 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 36283 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12343 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1780330 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 79261 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 508653 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1190959 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 498480 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 182305 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2461115 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 392 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 508653 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 2497399 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 404 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 520996 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 17. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2** | | | | | | | | | |
| **405** | **Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стал ьных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **80** | **7043.69** | **74.02** | **563495** | **5922** | **492823** | **65644** | **679471** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **809.37** | **27.93** | **64750** | **2234** | | **50331** | |
| **406** | **Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12** | **Воронки внутреннего водостока на кр овле из рулонных кровельных материалов. Установка** | **1 воронка** | **4** | **2003.49** | **119.74** | **8014** | **479** | **6953** | **628** | **9333** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **145.46** | **25.08** | **582** | **100** | | **691** | |
| **407** | **С123-030102-1303 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015 прим.** | **Сифон ревизия** | **шт.** | **6** | **956.00** | **--** | **5736** | **--** | **5736** | **--** | **6195** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **459** | |
| **408** | **Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стекля иного и базальтового), матами звукопоглощающими** | **м3 изоляции** | **0.17** | **134568.00** | **2178.02** | **22877** | **370** | **2041** | **15687** | **41649** |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **120387.60** | **1028.28** | **20466** | **175** | | **3085** | |
| **409** | **С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015** | **Маты теплоизоляционные из стекл оволокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фо льгой М-И-ф-100 ГОСТ 10499-95** | **м3** | **0.17** | **10208.00** | **--** | **1735** | **--** | **1735** | **--** | **1874** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **139** | |
| **410** | **С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015** | **Крепления для трубопроводов /кр онштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **1.35** | **537.00** | **--** | **725** | **--** | **725** | **--** | **783** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **58** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17** | **Тенге** | | | | **602582** | **6771** | **510013** | **81959** | **739305** |
| | | | | | | | **85797** | **2509** | **--** | **54763** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **32626** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **8994** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **21323** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1735** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **16315** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3915** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **52856** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **17** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **21323** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **569956** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **492824** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **66984** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **6461** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **65644** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **50848** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **686449** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **57** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **66984** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | **739304** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **74** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **88307** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 18. ВОДОПРОВОД Т3** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017" | Вентиль полипропиленовый шаровой Д20мм Г ОСТ 52134-2010 | шт | 40 | 1056.43 | -- | 42257 | -- | 42257 | -- | 45638 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3381 | |
| 412 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружны й диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 420 | 1334.45 | 16.43 | 560469 | 6901 | 2661 | 539927 | 1188428 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1311.68 | 0.09 | 550907 | 38 | | 88032 | |
| 413 | С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропилен овые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010 | м | 415.8 | 179.00 | -- | 74428 | -- | 74428 | -- | 80382 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5954 | |
| 414 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы си стем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое м трубопровода | м трубопровода | 420 | 84.30 | 1.25 | 35407 | 523 | 1490 | 32726 | 73583 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79.51 | -- | 33394 | -- | | 5451 | |
| 415 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-6 5 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0.42 | 57921.94 | -- | 24327 | -- | 1637 | 22463 | 50533 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 54023.50 | -- | 22690 | -- | | 3743 | |
| 416 | Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Нагреватели индивидуальн ые водоводяные. Установка | комплект | 20 | 10041.31 | 441.59 | 200826 | 8832 | 910 | 191109 | 423290 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 9554.18 | 196.28 | 191084 | 3926 | | 31355 | |
| 417 | 51-040106-0113 5104-0106-0113 РСНБ РК 2015 | Водонагреватели электрические накоп ительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управлени е электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2 003 | комплект | 20 | 44712.00 | -- | 894240 | -- | | -- | 894240 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 894240 | -- | |
| 418 | С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R один арная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 300 | 7.00 | -- | 2100 | -- | 2100 | -- | 2268 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 419 | Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Е1ех | м трубопров ода | 420 | 606.50 | 65.75 | 254729 | 27615 | 111731 | 97698 | 380621 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 274.72 | 31.35 | 115383 | 13167 | | 28194 | |
| 420 | С121-110403-0504 2111-0403-0504 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -2 00°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,0 38 Вт/(м-К) при +20sС, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 462 | 1263.00 | -- | 583506 | -- | 583506 | -- | 630186 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46680 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 2672289 | 43871 | 820720 | 883923 | 3769169 |
| | | | | | | | 913458 | 17131 | 894240 | 212958 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 894240 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 894240 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 862562 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 113368 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 151240 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 583506 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 120161 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 78618 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1061341 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 121 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 151240 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 915487 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5062 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 779349 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 118785 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 763762 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 134340 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1813589 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 621 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 779349 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 3769170 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 742 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 930589 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 19. ПРИБОРЫ** | | | | | | | | | |
| **421** | **Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка унитазов с бач ком непосредственно присоединенным** | **комплект** | **40** | **3446.59** | **169.65** | **137864** | **6786** | **21410** | **110708** | **268457** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **2741.70** | **82.47** | **109668** | **3299** | | **19886** | |
| **422** | **С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015** | **Унитаз напольный керамический с к осым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арм атуры ГОСТ 30493-96** | **комплект** | **40** | **17988.00** | **--** | **719520** | **--** | **719520** | **--** | **777082** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **57562** | |
| **423** | **Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка одиночных умыв альников с подводкой холодной и горячей воды** | **компл ект** | **60** | **2750.12** | **85.29** | **165007** | **5117** | **13172** | **146208** | **336112** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **2445.30** | **41.23** | **146718** | **2474** | | **24897** | |
| **424** | **С123-030102-0923 2303-0102-0923 РСНБ РК 2015** | **Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96** | **шт.** | **60** | **4307.00** | **--** | **258420** | **--** | **258420** | **--** | **279094** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **20674** | |
| **425** | **Е11-170201-0104 1117-0201-0104 РСНБ РК 2015** | **Пьедестал для ум ывальников. Установка** | **шт.** | **60** | **4191.03** | **0.15** | **251462** | **9** | **230386** | **20646** | **293876** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **351.12** | **--** | **21067** | **--** | | **21769** | |
| **426** | **Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Смесители. Установка** | **шт** | **100** | **914.89** | **0.15** | **91489** | **15** | **3694** | **86024** | **191714** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **877.80** | **--** | **87780** | **--** | | **14201** | |
| **427** | **С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015** | **Смеситель для умывальника двухрук ояточный, центральный, набортный, излив с аэраторо м, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **60** | **8128.00** | **--** | **487680** | **--** | **487680** | **--** | **526694** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **39014** | |
| **428** | **С123-030102-1231 2303-0102-1231 РСНБ РК 2015** | **Смеситель для душа двухрукояточны й, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96** | **шт** | **40** | **7555.00** | **--** | **302200** | **--** | **302200** | **--** | **326376** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **24176** | |
| **429** | **Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Мойки на одно отделение.Установка** | **комплект** | **40** | **2349.09** | **64.25** | **93964** | **2570** | **13144** | **77907** | **185621** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1956.24** | **31.19** | **78250** | **1248** | | **13750** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | С123-030102-1104<br>2303-0102-1104<br>РСНБ РК 2015 | Мойка стальная эмалированная униф ицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 40 | 4258.00 | -- | 170320 | -- | 170320 | -- | 183946 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13626 | |
| 431 | С123-030102-1205<br>2303-0102-1205<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстия х, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 40 | 2382.00 | -- | 95280 | -- | 95280 | -- | 102902 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7622 | |
| 432 | Е11-170101-0101<br>1117-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ванны купальные чугунные . Установка | комплект | 40 | 4309.71 | 424.84 | 172388 | 16993 | 9931 | 150179 | 348373 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3636.60 | 194.50 | 145464 | 7780 | | 25805 | |
| 433 | С123-030102-0103<br>2303-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | Ванна чугунная эмалированная, дли ной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96 | шт. | 40 | 85758.00 | -- | 3430320 | -- | 3430320 | -- | 3704746 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 274426 | |
| 434 | С123-030102-1305<br>2303-0102-1305<br>РСНБ РК 2015 | Сифон с выпуском и переливом дляванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-9 4 | шт. | 40 | 956.00 | -- | 38240 | -- | 38240 | -- | 41299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3059 | |
| 435 | Ц13-070401-0101<br>1307-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Агрегат насосный лопастны й центробежный одноступенчатый, многоступенчатый о бъемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 35043.91 | 994.25 | 35044 | 994 | 1272 | 20050 | 59502 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 32778.00 | 91.35 | 32778 | 91 | | 4408 | |
| 436 | 51-021401-0715<br>5102-1401-0715<br>РСНБ РК 2015 | Станция насосная повысительная, моде ль ЕпКо-2 VSC 10-8 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 10 м3/ч, Н 62 м вод. ст., типа ЭнКо | шт. | 1 | 1102528.00 | -- | 1102528 | -- | | -- | 1102528 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1102528 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19** | **Тенге** | | | | **7551725** | **32485** | **5794989** | **611722** | **8728322** |
| | | | | | | | **621725** | **14891** | **1102528** | **564875** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **1102528** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **1102528** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **35044** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1272** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **32869** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **20050** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4408** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **59502** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **27** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **32869** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **6414153** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **291736** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **603747** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **5501980** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **591672** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **560466** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **7566292** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **483** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **603747** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | **8728321** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **510** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 636616 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 20.Отопление** | | | | | | | | | |
| | | **Жилой дом** | | | | | | | | | |
| 437 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабж ения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 2590 | 1341.17 | 16.43 | 3473632 | 42556 | 33814 | 3329548 | 7347435 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1311.68 | 0.09 | 3397262 | 237 | | 544254 | |
| 438 | С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиле новые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010 | м | 2564.1 | 132.00 | -- | 338461 | -- | 338461 | -- | 365538 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27077 | |
| 439 | Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим. | Радиаторы алюминие вые. Установка | кВт | 270 | 1026.39 | 80.88 | 277126 | 21837 | 69237 | 192495 | 507191 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 689.08 | 38.41 | 186052 | 10371 | | 37570 | |
| 440 | С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 1 55 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 1421 | 1926.00 | -- | 2736846 | -- | 2736846 | -- | 2955794 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 218948 | |
| 441 | Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугу нные. Установка | кВт | 7.22 | 16726.97 | 152.92 | 120769 | 1104 | 113924 | 6147 | 137069 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 795.18 | 73.60 | 5741 | 531 | | 10153 | |
| 442 | Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Воздухоотводч ики. Установка | шт. | 120 | 2290.17 | 288.87 | 274820 | 34665 | 8133 | 242353 | 558547 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1933.52 | 127.31 | 232022 | 15277 | | 41374 | |
| 443 | С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015 | Автоматический воздухоотводчик d 15 мм | шт. | 120 | 2560.00 | -- | 307200 | -- | 307200 | -- | 331776 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24576 | |
| 444 | С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 20 | 982.00 | -- | 19640 | -- | 19640 | -- | 21211 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1571 | |
| 445 | Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 7 | 472.14 | 0.53 | 3305 | 4 | 350 | 2894 | 6695 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 421.60 | 0.25 | 2951 | 2 | | 496 | |
| 446 | С123-041008-0421 2304-1008-0421 РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, угловой, никели рованный, под прессовое соединение, Т 120°С, PN 10 , DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 7 | 6353.00 | -- | 44471 | -- | 44471 | -- | 48029 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3558 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | С123-041008-0417 2304-1008-0417 РСНБ РК 2015 прим. | Клапан термостатический RLV- II для двухтрубных систем отопления, прямой, никели рованный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 1 5, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 5 | 7062.00 | -- | 35310 | -- | 35310 | -- | 38135 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2825 | |
| 448 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | компл ект | 1421 | 276.23 | -- | 392528 | -- | 155244 | 232538 | 675071 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 166.98 | -- | 237284 | -- | | 50005 | |
| 449 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхнос ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115 /за 2 раза/ | м2 | 128 | 173.98 | 3.30 | 22269 | 423 | 15564 | 4379 | 28780 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49.08 | 0.50 | 6282 | 64 | | 2132 | |
| 450 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задви жки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм . Установка | шт. | 62 | 2086.92 | 95.60 | 129389 | 5927 | 18469 | 103655 | 251688 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1693.44 | 12.54 | 104993 | 777 | | 18644 | |
| 451 | Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка | шт. | 1 | 2113.22 | 121.90 | 2113 | 122 | 298 | 1684 | 4101 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1693.44 | 25.08 | 1693 | 25 | | 304 | |
| 452 | С123-041006-2001 2304-1006-2001 РСНБ РК 2015 | Клапан настраиваемый запорно-изме рительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С,PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 62 | 19096.00 | -- | 1183952 | -- | 1183952 | -- | 1278668 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94716 | |
| 453 | С123-041006-2006 2304-1006-2006 РСНБ РК 2015 | Клапан настраиваемый запорно-измер ительный ASV-I с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5761- 2005 | шт. | 1 | 72266.00 | -- | 72266 | -- | 72266 | -- | 78047 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5781 | |
| 454 | Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Устан овка на резьбовом соединении | шт. | 104 | 527.85 | 2.26 | 54897 | 235 | 2366 | 51306 | 114699 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 502.84 | 0.55 | 52296 | 57 | | 8496 | |
| 455 | Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Клала ны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка н а резьбовом соединении | шт. | 1 | 603.93 | 2.26 | 604 | 2 | 36 | 555 | 1252 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 565.93 | 0.55 | 566 | 1 | | 93 | |
| 456 | С123-041009-0301 2304-1009-0301 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматиче ский ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 62 | 52435.00 | -- | 3250970 | -- | 3250970 | -- | 3511048 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 260078 | |
| 457 | С123-041009-0302 2304-1009-0302 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматичес кий ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт | 2 | 56266.00 | -- | 112532 | -- | 112532 | -- | 121535 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9003 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | С123-041009-0305<br>2304-1009-0305<br>РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочныйавтоматичес кий ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт | 1 | 95135.00 | -- | 95135 | -- | 95135 | -- | 102746 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7611 | |
| 459 | С123-041009-0503<br>2304-1009-0503<br>РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-PV с внутренней резьбой, Тм акс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-20 05 | шт. | 40 | 39966.00 | -- | 1598640 | -- | 1598640 | -- | 1726531 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 127891 | |
| 460 | Е11-181001-0101<br>1118-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. У становка | фильтр | 20 | 1108.71 | 156.47 | 22174 | 3129 | 289 | 19303 | 44796 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 937.82 | 47.05 | 18756 | 941 | | 3318 | |
| 461 | С123-041013-1003<br>2304-1013-1003<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый Y 222 с внутренне й резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110° С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2 010 | шт. | 20 | 13131.00 | -- | 262620 | -- | 262620 | -- | 283630 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21010 | |
| 462 | Е11-200201-0101<br>1120-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Воздухораспределители, п редназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка | воздухораспре делитель | 20 | 1703.37 | 95.89 | 34067 | 1918 | 3685 | 28153 | 67198 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1423.19 | 13.17 | 28464 | 263 | | 4978 | |
| 463 | С123-051207-1201<br>2305-1207-1201<br>РСНБ РК 2015 | Распределители штанговые типа Dan foss, на 3 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25 | шт. | 20 | 31617.00 | -- | 632340 | -- | 632340 | -- | 682927 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50587 | |
| 464 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диа метр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 40 | 542.29 | 26.30 | 21692 | 1052 | 730 | 20003 | 45030 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 497.74 | 12.54 | 19910 | 502 | | 3336 | |
| 465 | С123-030301-0401<br>2303-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики горячей воды одноструйны е (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus | шт. | 40 | 6020.00 | -- | 240800 | -- | 240800 | -- | 260064 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19264 | |
| | | Лестничная клетка | | | | | | | | | |
| 466 | Е11-160301-0102<br>1116-0301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 1557.84 | 17.67 | 31157 | 353 | 23355 | 7430 | 41674 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372.44 | 6.65 | 7449 | 133 | | 3087 | |
| 467 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 2 | 2086.92 | 95.60 | 4174 | 191 | 596 | 3344 | 8119 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1693.44 | 12.54 | 3387 | 25 | | 601 | |
| 468 | С123-041006-2001<br>2304-1006-2001<br>РСНБ РК 2015 | Клапан настраиваемый запорно-измер ительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 19096.00 | -- | 38192 | -- | 38192 | -- | 41247 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3055 | |
| 469 | Е11-160602-0201<br>1116-0602-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Клала ны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении шт. | шт. | 2 | 527.85 | 2.26 | 1056 | 5 | 45 | 987 | 2206 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 502.84 | 0.55 | 1006 | 1 | | 163 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | С123-041009-0503 2304-1009-0503 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный запорно-изм ерительный ручной ASV-PV с внутренней резьбой, Тма кс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-200 5 | шт. | 2 | 39966.00 | -- | 79932 | -- | 79932 | -- | 86327 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6395 | |
| 471 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | комплект | 2 | 276.23 | -- | 552 | -- | 218 | 327 | 950 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 166.98 | -- | 334 | -- | | 70 | |
| 472 | Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрам и и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетич еском вязующем | м3 изоляции | 0.45 | 73476.84 | 1092.12 | 33065 | 491 | 22650 | 7713 | 44040 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 22052.40 | 501.60 | 9924 | 226 | | 3262 | |
| | | **Стояки** | | | | | | | | | |
| 473 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 13 | 1557.84 | 17.67 | 20252 | 230 | 15180 | 4830 | 27088 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372.44 | 6.65 | 4842 | 86 | | 2007 | |
| 474 | Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальн ых водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 25.2 | 1910.00 | 17.67 | 48132 | 445 | 38302 | 9362 | 62093 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372.44 | 6.65 | 9385 | 167 | | 4600 | |
| 475 | Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальн ых водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 12.6 | 2063.97 | 17.67 | 26006 | 223 | 21090 | 4681 | 33142 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372.44 | 6.65 | 4693 | 84 | | 2455 | |
| 476 | Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 2142.75 | 32.29 | 32141 | 484 | 24660 | 7047 | 42324 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 466.49 | 12.92 | 6997 | 194 | | 3135 | |
| 477 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1 15 /за 2 раза/ | м2 | 6 | 173.98 | 3.30 | 1044 | 20 | 730 | 205 | 1349 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49.08 | 0.50 | 294 | 3 | | 100 | |
| 478 | Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрам и и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетич еском вязующем | м3 изоляции | 0.39 | 73476.84 | 1092.12 | 28656 | 426 | 19630 | 6685 | 38168 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 22052.40 | 501.60 | 8600 | 196 | | 2827 | |
| | | **Магистральные трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 479 | Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, ди аметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 25 | 773.77 | 38.23 | 19344 | 956 | 720 | 17650 | 39954 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706.73 | 13.67 | 17668 | 342 | | 2960 | |
| 480 | С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные пря мошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 1070 5-80 | м | 25 | 297.00 | -- | 7425 | -- | 7425 | -- | 8019 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 594 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабж ения из стальных электросварных труб, диаметр до 5 0 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 2779.87 | 38.23 | 55597 | 765 | 40697 | 14120 | 75295 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706.73 | 13.67 | 14135 | 273 | | 5577 | |
| 482 | Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 2 | 356.66 | -- | 713 | -- | -- | 492 | 1302 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 356.66 | -- | 713 | -- | | 96 | |
| 483 | Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтова иные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 2 | 122.82 | 3.00 | 246 | 6 | 203 | 26 | 293 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 18.43 | 0.38 | 37 | 1 | | 22 | |
| 484 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 2 | 175.13 | 4.67 | 350 | 9 | 173 | 117 | 504 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 84.02 | 0.50 | 168 | 1 | | 37 | |
| 485 | Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрам и и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетич еском вязующем | м3 изоляции | 0.25 | 73476.84 | 1092.12 | 18369 | 273 | 12583 | 4285 | 24467 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 22052.40 | 501.60 | 5513 | 125 | | 1812 | |
| 486 | Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной масти ке | м2 поверхности покрытия изоляции | 15.2 | 995.83 | 25.19 | 15137 | 383 | 7077 | 5902 | 22722 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 505.04 | 5.89 | 7677 | 90 | | 1683 | |
| 487 | С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, ма рка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0.01748 | 438576.00 | -- | 7666 | -- | 7666 | -- | 8280 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 613 | |
| 488 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопров одов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 2.178 | 537.00 | -- | 1170 | -- | 1170 | -- | 1263 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94 | |
| 489 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводысистем отопления, водопровода и горячего водоснабж ения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 45 | 84.30 | 1.25 | 3794 | 56 | 160 | 3506 | 7884 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79.51 | -- | 3578 | -- | | 584 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20** | **Тенге** | | | | **16234739** | **118289** | **11715776** | **4333722** | **22213941** |
| | | | | | | | **4400671** | **30995** | **--** | **1645478** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **127515** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **78610** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **39913** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **7666** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **29805** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12586** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **169905** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **35** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **39913** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **16107224** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **571601** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4391753** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **11057902** | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **23027** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4303918** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1632891 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 22044033 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3514 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4391753 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | 22213939 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3549 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4431667 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 21.Узел ввода** | | | | | | | | | |
| 490 | Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабже ния из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 8 | 2779.87 | 38.23 | 22239 | 306 | 16279 | 5648 | 30118 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706.73 | 13.67 | 5654 | 109 | | 2231 | |
| 491 | Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | м трубопровода | 1 | 2063.97 | 17.67 | 2064 | 18 | 1674 | 372 | 2630 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372.44 | 6.65 | 372 | 7 | | 195 | |
| 492 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | м трубопровода | 1 | 1416.25 | 17.67 | 1416 | 18 | 1026 | 372 | 1931 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372.44 | 6.65 | 372 | 7 | | 143 | |
| 493 | Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015 | **Грязевики, наружный диаметр патрубк ов 57 мм. Установка** | шт. | 2 | 53973.05 | 235.79 | 107946 | 472 | 100986 | 6420 | 123515 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3244.01 | 31.36 | 6488 | 63 | | 9149 | |
| 494 | Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм . Установка** | шт. | 4 | 2113.22 | 121.90 | 8453 | 488 | 1191 | 6737 | 16405 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1693.44 | 25.08 | 6774 | 100 | | 1215 | |
| 495 | С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 | **Задвижки стальные фланцевые 30с41н ж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 ° С, Р N 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86** | шт. | 4 | 26209.00 | -- | 104836 | -- | 104836 | -- | 113223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8387 | |
| 496 | С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80** | шт. | 15 | 1369.00 | -- | 20535 | -- | 20535 | -- | 22178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1643 | |
| 497 | Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2015 | **Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях** | шт. | 1 | 2749.71 | -- | 2750 | -- | 68 | 2012 | 5142 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 2682.12 | -- | 2682 | -- | | 381 | |
| 498 | Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 | **Счетчик диаметр условного прохода д о 50 мм. Установка на межфланцевых соединениях** | шт. | 2 | 3651.60 | 289.30 | 7303 | 579 | 178 | 5116 | 13413 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 3273.00 | 137.94 | 6546 | 276 | | 994 | |
| 499 | С123-070502-0101 2307-0502-0101 РСНБ РК 2015 | **Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество к аналов измерения до 9, диаметр условного прохода о т 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет** | шт. | 1 | 145243.00 | -- | 145243 | -- | 145243 | -- | 156862 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11619 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | С123-070502-0362<br>2307-0502-0362<br>РСНБ РК 2015 | Расходомер-счетчик электромагнитны й ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индик атора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет | шт. | 2 | 189424.00 | -- | 378848 | -- | 378848 | -- | 409156 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30308 | |
| 501 | С123-040905-0201<br>2304-0905-0201<br>РСНБ РК 2015 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 1068.00 | -- | 2136 | -- | 2136 | -- | 2307 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 502 | Е11-181101-0103<br>1118-1101-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном и тр убкой-сифоном. Установка | комплект | 2 | 11903.32 | -- | 23807 | -- | 22991 | 800 | 26575 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 408.07 | -- | 816 | -- | | 1969 | |
| 503 | Е11-181101-0104<br>1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Термометры в оправе пря мые или угловые. Установка | комплект | 3 | 448.99 | -- | 1347 | -- | 184 | 1140 | 2686 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 387.63 | -- | 1163 | -- | | 199 | |
| 504 | С123-051501-0301<br>2305-1501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Термометры прямые в оправе | шт. | 3 | 4304.00 | -- | 12912 | -- | 12912 | -- | 13945 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1033 | |
| 505 | Е11-250130-0102<br>1125-0130-0102<br>РСНБ РК 2015 | Здания из спаренных и одиночны х блок-боксов. Установка | ! блок-боксов | 0.4015 | 29750.62 | 15292.04 | 11945 | 6140 | 770 | 6173 | 19567 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12540.00 | 4354.55 | 5035 | 1748 | | 1449 | |
| 506 | 51-040201-0101<br>5104-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Пункт блочный заводской готовн ости типа Danfoss | шт. | 1 | 1754051.00 | -- | 1754051 | -- | | -- | 1754051 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1754051 | -- | |
| 507 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 27.44 | 537.00 | -- | 14735 | -- | 14735 | -- | 15914 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1179 | |
| 508 | Е11-181001-0106<br>1118-1001-0106<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Ус тановка | фильтр | 2 | 2136.71 | 401.83 | 4273 | 804 | 78 | 3537 | 8436 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1695.73 | 109.04 | 3391 | 218 | | 625 | |
| 509 | С123-041013-0408<br>2304-1013-0408<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со с ливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80 , типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 46392.00 | -- | 92784 | -- | 92784 | -- | 100207 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7423 | |
| 510 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | В ентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаме тром до 50 мм. Установка | шт. | 19 | 2113.22 | 121.90 | 40151 | 2316 | 5660 | 31999 | 77922 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1693.44 | 25.08 | 32175 | 477 | | 5772 | |
| 511 | С123-040902-0506<br>2304-0902-0506<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропу скной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, D N 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 20551.00 | -- | 82204 | -- | 82204 | -- | 88780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6576 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | С123-040902-0505<br>2304-0902-0505<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропу скной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 18283.00 | -- | 36566 | -- | 36566 | -- | 39491 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2925 | |
| 513 | С123-040902-0504<br>2304-0902-0504<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварк у, стандартнопроходные, из углеродистой стали, про пускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 13431.00 | -- | 80586 | -- | 80586 | -- | 87033 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6447 | |
| 514 | С123-041001-3101<br>2304-1001-3101<br>РСНБ РК 2015 | Клапан обратный пружинный 402 флан цевый чугунный, Тмакс 100С, PN 16, DN 32, типа Da nfoss ГОСТ 11823-91 | шт. | 2 | 47160.00 | -- | 94320 | -- | 94320 | -- | 101866 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7546 | |
| 515 | С123-041001-3102<br>2304-1001-3102<br>РСНБ РК 2015 | Клапан обратный пружинный 402 флан цевый чугунный, Тмакс 100С, PN 16, DN 50, типа Da nfoss ГОСТ 11823-91 | шт. | 3 | 49155.00 | -- | 147465 | -- | 147465 | -- | 159262 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11797 | |
| 516 | С123-051307-0108<br>2305-1307-0108<br>РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий седельный двух ходовой зональный, модель VB2, с наружной резьбой G 1 1/4", Kvs 6,3 м3/ч, DN 25, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 60682.00 | -- | 60682 | -- | 60682 | -- | 65537 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4855 | |
| 517 | С123-051307-0209<br>2305-1307-0209<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Клапан регулирующий седельны й двухходовой, модель VB2 с приводом, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 74533.00 | -- | 74533 | -- | 74533 | -- | 80496 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5963 | |
| 518 | Е11-180501-0101<br>1118-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Насос ы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2 | 17598.97 | 435.44 | 35198 | 871 | 2378 | 31566 | 72105 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 15974.27 | 130.99 | 31949 | 262 | | 5341 | |
| 519 | 51-020602-0159<br>5102-0602-0159<br>РСНБ РК 2015 | Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-6 CAN PN 16, типа WILO | шт. | 2 | 347350.00 | -- | 694700 | -- | | -- | 694700 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 694700 | -- | |
| 520 | С123-051401-0202<br>2305-1401-0202<br>РСНБ РК 2015 | Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, ти па Danfoss | шт. | 1 | 134224.00 | -- | 134224 | -- | 134224 | -- | 144962 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10738 | |
| 521 | Е11-160602-0301<br>1116-0602-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Рег улятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Устан овка на резьбовом соединении | шт. | 2 | 601.62 | 2.26 | 1203 | 5 | 45 | 1131 | 2521 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 576.61 | 0.55 | 1153 | 1 | | 187 | |
| 522 | С123-041010-1001<br>2304-1010-1001<br>РСНБ РК 2015 | Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоедин ение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тма кс 150°С, PN 25, DN до 32, типа Danfoss ГОСТ 30815 -2 002 | шт. | 2 | 479380.00 | -- | 958760 | -- | 958760 | -- | 1035461 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76701 | |
| 523 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхнос ти металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 2.6 | 175.13 | 4.67 | 455 | 12 | 225 | 152 | 656 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 84.02 | 0.50 | 218 | 1 | | 49 | |
| 524 | Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрам и и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетич еском вязующем | м3 изоляции | 0.15 | 73476.84 | 1092.12 | 11022 | 164 | 7550 | 2571 | 14680 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 22052.40 | 501.60 | 3308 | 75 | | 1087 | |
| 525 | Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. О клеивание рулонными материалами на битумной мастик е | м2 поверхности покрытия изоляции | 4.8 | 995.83 | 25.19 | 4780 | 121 | 2235 | 1864 | 7175 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 505.04 | 5.89 | 2424 | 28 | | 532 | |
| 526 | С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, мар ка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0.00552 | 438576.00 | -- | 2421 | -- | 2421 | -- | 2615 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 194 | |
| 527 | С123-040501-0216 2304-0501-0216 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 2112.00 | -- | 2112 | -- | 2112 | -- | 2281 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 169 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 5181005 | 12311 | 2609420 | 107610 | 5515804 |
| | | | | | | | 110522 | 3372 | 2448751 | 227192 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 2448751 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 2448751 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 534144 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 246 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9504 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 524091 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7128 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 43302 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 584574 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9504 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 30623 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10780 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 12838 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2421 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10759 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3311 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 44693 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12838 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2167488 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 152494 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 91551 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1919390 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 1338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 89720 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 180577 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2437785 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 77 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 91551 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 5515802 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 96 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 113894 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 22.Вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | **Система В1** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, м асса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 2 | 7507.75 | 161.68 | 15016 | 323 | 1476 | 13016 | 30274 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6608.70 | 31.97 | 13217 | 64 | | 2242 | |
| 529 | С123-050401-0113<br>2305-0401-0113<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст али, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 2 | 27876.00 | -- | 55752 | -- | 55752 | -- | 60212 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4460 | |
| 530 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регу лирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Устано вка | решетка | 240 | 1614.97 | 31.87 | 387592 | 7648 | 74712 | 302225 | 745002 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1271.80 | 13.17 | 305232 | 3160 | | 55185 | |
| 531 | Е11-180901-0107<br>1118-0901-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Насосы ручные. Установка | узел | 2 | 8143.21 | 319.29 | 16286 | 639 | 1595 | 14046 | 32759 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7026.19 | 140.22 | 14052 | 280 | | 2427 | |
| 532 | 51-020406-0301<br>5102-0406-0301<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Насос ручной БКФ-4 | шт. | 2 | 36745.00 | -- | 73490 | -- | | -- | 73490 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 73490 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 548136 | 8610 | 133535 | 329287 | 941737 |
| | | | | | | | 332502 | 3504 | 73490 | 64314 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 73490 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 73490 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 474646 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 77781 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 336007 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 55752 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 15972 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 329287 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 64315 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 868247 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 298 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 336007 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 941737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 298 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 336007 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 23.Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| | | ВРУ-1 | | | | | | | | | |
| 533 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка | шт. | 1 | 4047.25 | 1369.87 | 4047 | 1370 | 73 | 2227 | 6776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604.00 | 489.03 | 2604 | 489 | | 502 | |
| 534 | 51-080401-0303<br>5108-0401-0303<br>РСНБ РК 2015 | Вводная панель ВРУ-1-13-20, номиналь ный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 193189.00 | -- | 193189 | -- | | -- | 193189 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 193189 | -- | |
| 535 | Ц13-080303-0201<br>1308-0303-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка н а металлическом основании | шт. | 2 | 1692.28 | 4.65 | 3385 | 9 | 528 | 2051 | 5870 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1424.00 | -- | 2848 | -- | | 435 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | С123-070205-0106<br>2307-0205-0106<br>РСНБ РК 2015 | Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-АЗО 220/ПЦ-2/ 250А | шт. | 2 | 6934.00 | -- | 13868 | -- | 13868 | -- | 14977 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1109 | |
| 537 | Ц13-080103-0201<br>1308-0103-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор тока напряжением до 1 0 кВ. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 3270.03 | 425.24 | 19620 | 2551 | 2021 | 11451 | 33557 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2508.00 | 142.78 | 15048 | 857 | | 2486 | |
| 538 | С123-070503-0111<br>2307-0503-0111<br>РСНБ РК 2015 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 80 /5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 | шт. | 6 | 3210.00 | -- | 19260 | -- | 19260 | -- | 20801 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1541 | |
| 539 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на г отовом основании | шт. | 2 | 1241.66 | 87.55 | 2483 | 175 | 43 | 1675 | 4491 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1132.74 | 30.45 | 2265 | 61 | | 333 | |
| 540 | С123-070501-1107<br>2307-0501-1107<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /CE301 S31 146/ | шт. | 2 | 45036.00 | -- | 90072 | -- | 90072 | -- | 97278 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7206 | |
| 541 | Ц13-080303-0301<br>1308-0303-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Предохранитель на ток до 100 А. Уст ановка на изоляционном основании | шт. | 6 | 1544.35 | 2.90 | 9266 | 17 | 561 | 6255 | 16763 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1448.00 | -- | 8688 | -- | | 1242 | |
| 542 | С123-070207-0211<br>2307-0207-0211<br>РСНБ РК 2015 | Предохранители плавкие низковольти ые типа ППН-35-ХЗ-1-125А/100А-УХЛЗ | шт. | 6 | 804.00 | -- | 4824 | -- | 4824 | -- | 5210 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 386 | |
| | | **ВРУ-2** | | | | | | | | | |
| 543 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка | шт. | 1 | 4047.25 | 1369.87 | 4047 | 1370 | 73 | 2227 | 6776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604.00 | 489.03 | 2604 | 489 | | 502 | |
| 544 | 51-080401-0508<br>5108-0401-0508<br>РСНБ РК 2015 | Распределительная панель ВРУ-1-50-00 , количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 111964.00 | -- | 111964 | -- | | -- | 111964 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 111964 | -- | |
| 545 | Ц13-080303-0301<br>1308-0303-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании | шт. | 24 | 1544.35 | 2.90 | 37064 | 70 | 2242 | 25021 | 67053 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1448.00 | -- | 34752 | -- | | 4967 | |
| 546 | С123-070207-0211<br>2307-0207-0211<br>РСНБ РК 2015 | Предохранители плавкие низковол ьтные типа ППН-35-ХЗ-1-125А/80,32А-УХЛЗ | шт. | 24 | 804.00 | -- | 19296 | -- | 19296 | -- | 20840 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1544 | |
| | | **ШУ-1,2** | | | | | | | | | |
| 547 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Устан овка | шт. | 2 | 4047.25 | 1369.87 | 8095 | 2740 | 147 | 4454 | 13552 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604.00 | 489.03 | 5208 | 978 | | 1004 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | С123-070201-0309<br>2307-0201-0309<br>РСНБ РК 2015 | Щиты учетно-распределительные наве сные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК Г ОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 12252.00 | -- | 12252 | -- | 12252 | -- | 13232 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 980 | |
| 549 | С123-070201-0312<br>2307-0201-0312<br>РСНБ РК 2015 | Щиты учетно-распределительные наве сные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК Г ОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 8894.00 | -- | 8894 | -- | 8894 | -- | 9606 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 712 | |
| 550 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 19 | 1311.99 | -- | 24928 | -- | 190 | 17811 | 46158 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1302.00 | -- | 24738 | -- | | 3419 | |
| 551 | С123-070204-0860<br>2307-0204-0860<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47- 29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2 010 | шт. | 2 | 2913.00 | -- | 5826 | -- | 5826 | -- | 6292 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 466 | |
| 552 | С123-070204-0810<br>2307-0204-0810<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47- 29 IP 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2 010 | шт. | 14 | 637.00 | -- | 8918 | -- | 8918 | -- | 9631 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 713 | |
| 553 | С123-070204-1606<br>2307-0204-1606<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 3180.00 | -- | 9540 | -- | 9540 | -- | 10303 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 763 | |
| 554 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 2 | 1241.66 | 87.55 | 2483 | 175 | 43 | 1675 | 4491 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1132.74 | 30.45 | 2265 | 61 | | 333 | |
| 555 | С123-070501-1107<br>2307-0501-1107<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /CE301 S31 146/ | шт. | 2 | 45036.00 | -- | 90072 | -- | 90072 | -- | 97278 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7206 | |
| | | **Щит этажный ЩЭ** | | | | | | | | | |
| 556 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Устано вка | шт. | 10 | 4047.25 | 1369.87 | 40473 | 13699 | 734 | 22270 | 67762 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604.00 | 489.03 | 26040 | 4890 | | 5019 | |
| 557 | С123-070201-0602<br>2307-0201-0602<br>РСНБ РК 2015 | Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 10 | 27813.00 | -- | 278130 | -- | 278130 | -- | 300380 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22250 | |
| 558 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 40 | 1311.99 | -- | 52480 | -- | 400 | 37498 | 97175 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1302.00 | -- | 52080 | -- | | 7198 | |
| 559 | С123-070204-0813<br>2307-0204-0813<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-2 9 IP 32А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-20 10 | шт. | 40 | 637.00 | -- | 25480 | -- | 25480 | -- | 27518 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2038 | |
| 560 | Ц13-080305-1001<br>1308-0305-1001<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | шт. | 40 | 551.60 | 87.55 | 22064 | 3502 | 855 | 13626 | 38545 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 442.68 | 30.45 | 17707 | 1218 | | 2855 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | С123-070501-0904<br>2307-0501-0904<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные однофазные м ноготарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точн ости 1 /CE 102 S6 145 OKУ/ | шт. | 40 | 25817.00 | -- | 1032680 | -- | 1032680 | -- | 1115294 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 82614 | |
| | | **Щит квартирный ЩК** | | | | | | | | | |
| 562 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Устано вка | шт. | 40 | 4047.25 | 1369.87 | 161890 | 54795 | 2935 | 89079 | 271047 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604.00 | 489.03 | 104160 | 19561 | | 20078 | |
| 563 | С123-070201-0116<br>2307-0201-0116<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные м одели ЩРн-П-8 IP40, на 8 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 40 | 2059.00 | -- | 82360 | -- | 82360 | -- | 88949 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6589 | |
| 564 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установк а | шт. | 120 | 1311.99 | -- | 157439 | -- | 1199 | 112493 | 291526 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1302.00 | -- | 156240 | -- | | 21595 | |
| 565 | С123-070204-0810<br>2307-0204-0810<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-2 9 IP 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-20 10 | шт. | 40 | 637.00 | -- | 25480 | -- | 25480 | -- | 27518 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2038 | |
| 566 | С123-070204-1606<br>2307-0204-1606<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 40 | 3180.00 | -- | 127200 | -- | 127200 | -- | 137376 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10176 | |
| 567 | С123-070204-1611<br>2307-0204-1611<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 40 | 3164.00 | -- | 126560 | -- | 126560 | -- | 136685 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10125 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23** | **Тенге** | | | | 2835629 | 80473 | 1992756 | 349813 | 3415863 |
| | | | | | | | 457248 | 28604 | 305153 | 230424 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 305153 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 305153 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2530476 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12043 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 485852 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1980712 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 349814 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 230423 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3110712 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 369 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 485852 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | 3415865 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 369 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 485852 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 24.Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| 568 | Ц13-080305-0402<br>1308-0305-0402<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в св етильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 60 | 2344.74 | 852.83 | 140684 | 51170 | 12175 | 78424 | 236636 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1288.98 | 526.38 | 77339 | 31583 | | 17529 | |
| 569 | Ц13-080305-0401<br>1308-0305-0401<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 96 | 1787.42 | 594.97 | 171593 | 57117 | 19482 | 94498 | 287377 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 989.52 | 377.63 | 94994 | 36253 | | 21287 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | С123-070102-1208 2307-0102-1208 РСНБ РК 2015 прим. | Светильники потолочные с оп аловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели O TS 218, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 60 | 13960.00 | -- | 837600 | -- | 837600 | -- | 904608 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67008 | |
| 571 | С123-070102-0127 2307-0102-0127 РСНБ РК 2015 прим. | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х18-002/ЛСП 3908-136/ "Норд" I Р65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82 | шт. | 2 | 3373.00 | -- | 6746 | -- | 6746 | -- | 7286 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 540 | |
| 572 | С123-070102-1801 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015 прим. | Светильники для люминесцент ных ламп, модели С360-132, мощность 32 Вт | шт. | 54 | 10481.00 | -- | 565974 | -- | 565974 | -- | 611252 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 45278 | |
| 573 | С123-070102-1301 2307-0102-1301 РСНБ РК 2015 прим. | Светильники для люминесцен тных ламп, тип ФБ064-15-001 ГОСТ 17677-82 | шт. | 40 | 1787.00 | -- | 71480 | -- | 71480 | -- | 77198 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5718 | |
| 574 | С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-36 | шт. | 2 | 440.00 | -- | 880 | -- | 880 | -- | 950 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 70 | |
| 575 | С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13 , мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-18 | шт. | 120 | 205.00 | -- | 24600 | -- | 24600 | -- | 26568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1968 | |
| 576 | С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015 | Стартер S4-65 | 10 шт. | 12.2 | 439.00 | -- | 5356 | -- | 5356 | -- | 5784 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 428 | |
| 577 | С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической с ети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 /L 32W/ | iНТ. | 54 | 646.00 | -- | 34884 | -- | 34884 | -- | 37675 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2791 | |
| 578 | С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической с ети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 | шт. | 40 | 637.00 | -- | 25480 | -- | 25480 | -- | 27518 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2038 | |
| | | Электроустановочные изделия | | | | | | | | | |
| 579 | Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утоплен ного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 182 | 394.02 | 3.50 | 71712 | 637 | 2355 | 49638 | 131057 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377.58 | 1.22 | 68720 | 222 | | 9708 | |
| 580 | С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрыт ой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номи нальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГО СТ Р 51324.1-2012 | шт. | 182 | 303.00 | -- | 55146 | -- | 55146 | -- | 59558 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4412 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Ц13-080305-0105<br>1308-0305-0105<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный утопленн ого типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 98 | 394.02 | 3.50 | 38614 | 343 | 1268 | 26728 | 70569 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377.58 | 1.22 | 37003 | 119 | | 5227 | |
| 582 | С123-070218-1503<br>2307-0218-1503<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, скрыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012 | шт. | 98 | 324.00 | -- | 31752 | -- | 31752 | -- | 34292 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2540 | |
| 583 | Ц13-080305-0101<br>1308-0305-0101<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишны й неутепленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 25 | 440.02 | 3.59 | 11001 | 90 | 169 | 7750 | 20251 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 429.66 | 0.91 | 10742 | 23 | | 1500 | |
| 584 | С123-070218-1702<br>2307-0218-1702<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индик атором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP4 4 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 25 | 444.00 | -- | 11100 | -- | 11100 | -- | 11988 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 888 | |
| 585 | Ц13-080305-0104<br>1308-0305-0104<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 2 | 492.26 | 4.46 | 985 | 9 | 13 | 695 | 1814 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 481.74 | 1.22 | 963 | 2 | | 134 | |
| 586 | С123-070218-1704<br>2307-0218-1704<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный с индика тором, открытой проводки, номинальное напряжение д о 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 498.00 | -- | 996 | -- | 996 | -- | 1076 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80 | |
| 587 | Ц13-080305-0109<br>1308-0305-0109<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утоплен ного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 620 | 469.35 | 3.50 | 290999 | 2171 | 14366 | 198156 | 528287 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 442.68 | 1.22 | 274462 | 755 | | 39132 | |
| 588 | С123-070220-0504<br>2307-0220-0504<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместн ая для скрытой установки с заземляющими контактами , с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень за щиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 540 | 419.00 | -- | 226260 | -- | 226260 | -- | 244361 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18101 | |
| 589 | С123-070220-0512<br>2307-0220-0512<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная д ля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 80 | 559.00 | -- | 44720 | -- | 44720 | -- | 48298 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3578 | |
| 590 | Ц13-080305-0108<br>1308-0305-0108<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 46 | 479.96 | 4.46 | 22078 | 205 | 312 | 15564 | 40654 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 468.72 | 1.22 | 21561 | 56 | | 3011 | |
| 591 | С123-070220-0508<br>2307-0220-0508<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная д ля открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защит ы IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 46 | 302.00 | -- | 13892 | -- | 13892 | -- | 15003 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1111 | |
| | | **Кабели и провода** | | | | | | | | | |
| 592 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных тру бах, блоках и коробах | м кабеля | 7685 | 317.77 | 147.15 | 2442053 | 1130882 | 347472 | 933703 | 3645816 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125.40 | 43.35 | 963699 | 333110 | | 270060 | |
| 593 | С123-060141-0907<br>2306-0141-0907<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распрост раняющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 8 0 | км | 0.055 | 889202.00 | -- | 48906 | -- | 48906 | -- | 52819 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3912 | |
| 594 | С123-060144-0903<br>2306-0144-0903<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распрост раняющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.02 | 692133.00 | -- | 13843 | -- | 13843 | -- | 14950 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1107 | |
| 595 | С123-060144-0506<br>2306-0144-0506<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяю щие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.4 | 607622.00 | -- | 243049 | -- | 243049 | -- | 262493 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19444 | |
| 596 | С123-060144-0505<br>2306-0144-0505<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространя ющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.87 | 415444.00 | -- | 361436 | -- | 361436 | -- | 390351 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28915 | |
| 597 | С123-060144-0504<br>2306-0144-0504<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 3.445 | 269000.00 | -- | 926705 | -- | 926705 | -- | 1000841 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74136 | |
| 598 | С123-060144-0503<br>2306-0144-0503<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 2.895 | 171879.00 | -- | 497590 | -- | 497590 | -- | 537397 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39807 | |
| | | **Трубы, короба и прочие материалы** | | | | | | | | | |
| 599 | Ц13-080305-1401<br>1308-0305-1401<br>РСНБ РК 2015 | Звонок электрический с кнопкой. Мо нтаж оборудования | комплект | 40 | 872.03 | 11.64 | 34881 | 465 | 1085 | 24086 | 63685 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 833.28 | 3.05 | 33331 | 122 | | 4717 | |
| 600 | С123-070218-1101<br>2307-0218-1101<br>РСНБ РК 2015 | Звонки электрические бытовые со с ветодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степе нь защиты IP20 ГОСТ 7220-89 | шт. | 40 | 925.00 | -- | 37000 | -- | 37000 | -- | 39960 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2960 | |
| 601 | С123-061709-0202<br>2306-1709-0202<br>РСНБ РК 2015 | Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 | шт. | 148 | 1673.00 | -- | 247604 | -- | 247604 | -- | 267412 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19808 | |
| 602 | С123-070202-1401<br>2307-0202-1401<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ | шт. | 587 | 39.00 | -- | 22893 | -- | 22893 | -- | 24724 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1831 | |
| 603 | С123-070202-0703<br>2307-0202-0703<br>РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные установочные д ля твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, г лубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 844 | 31.00 | -- | 26164 | -- | 26164 | -- | 28257 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2093 | |
| 604 | С124-040207-2501<br>2404-0207-2501<br>РСНБ РК 2015 | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 5117 7-98 | 100 шт. | 1.4 | 4265.00 | -- | 5971 | -- | 5971 | -- | 6449 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 478 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | Ц13-080305-0201<br>1308-0305-0201<br>РСНБ РК 2015 | Патрон стенной или потолочный. Мон таж оборудования | шт. | 40 | 658.06 | 11.94 | 26322 | 477 | 326 | 18479 | 48385 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 637.98 | 3.65 | 25519 | 146 | | 3584 | |
| 606 | С123-070219-0101<br>2307-0219-0101<br>РСНБ РК 2015 | Патрон угловой настенный для элек троламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ ТЕС 60238-2012 | шт | 40 | 183.00 | -- | 7320 | -- | 7320 | -- | 7906 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 586 | |
| 607 | Ц13-080305-0202<br>1308-0305-0202<br>РСНБ РК 2015 | Патрон подвесной. Монтаж оборудова ния | шт. | 66 | 1615.76 | 12.43 | 106640 | 820 | 63713 | 30505 | 148117 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 637.98 | 3.96 | 42107 | 261 | | 10972 | |
| 608 | С123-070219-0103<br>2307-0219-0103<br>РСНБ РК 2015 | Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ ТЕС 60238-2012 | шт. | 66 | 111.00 | -- | 7326 | -- | 7326 | -- | 7912 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 586 | |
| 609 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметр ом до 25 мм. Прокладка по установленным конструкци ям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 7610 | 403.76 | 15.90 | 3072577 | 120969 | 919129 | 1481737 | 4918659 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267.08 | 3.35 | 2032479 | 25490 | | 364345 | |
| 610 | С123-010504-0102<br>2301-0504-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм м | м | 6340 | 32.00 | -- | 202880 | -- | 202880 | -- | 219110 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16230 | |
| 611 | С123-010504-0103<br>2301-0504-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из П ВХ диаметром 25 мм | м | 1270 | 45.00 | -- | 57150 | -- | 57150 | -- | 61722 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4572 | |
| 612 | Ц13-080206-1902<br>1308-0206-1902<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 5 0 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 55 | 508.87 | 35.56 | 27988 | 1956 | 6669 | 14339 | 45713 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 352.06 | 10.05 | 19363 | 553 | | 3386 | |
| 613 | С123-010504-0105<br>2301-0504-0105<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм | м | 55 | 91.00 | -- | 5005 | -- | 5005 | -- | 5405 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 400 | |
| 614 | С123-061702-0804<br>2306-1702-0804<br>РСНБ РК 2015 | Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт. | 0.1 | 7827.00 | -- | 783 | -- | 783 | -- | 845 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24** | **Тенге** | | | | **11126616** | **1367313** | **6057025** | **2974302** | **15228988** |
| | | | | | | | **3702281** | **428695** | **--** | **1128069** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **10855610** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1388532** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4130976** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **4397484** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2974303** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1106393** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **14936305** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3357** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4130976** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **5971** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **5971** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **478** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6449 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 265035 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 265035 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21203 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 286238 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | | 15228992 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3357 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4130976 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 25.Заземление электрооборудования и молниезащита здания** | | | | | | | | | |
| | | **Заземление** | | | | | | | | | |
| 615 | Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник зазем ляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2 . Монтаж по строительным основаниям | м | 110 | 500.54 | 23.29 | 55059 | 2562 | 31131 | 15842 | 76573 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194.24 | 5.79 | 21366 | 636 | | 5672 | |
| 616 | Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Мо нтаж по строительным основаниям | м | 200 | 533.49 | 4.55 | 106699 | 909 | 11098 | 68310 | 189009 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 473.46 | 0.91 | 94692 | 183 | | 14001 | |
| 617 | С123-060902-0111 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрически х установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0.2 | 183706.00 | -- | 36741 | -- | 36741 | -- | 39680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2939 | |
| 618 | Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Труба стальная диаметро м до 25 мм. Прокладка по установленным конструкция м, в готовых бороздах, по основанию пола | м | 200 | 333.68 | 49.56 | 66736 | 9913 | 17975 | 30031 | 104509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194.24 | 14.31 | 38848 | 2862 | | 7741 | |
| 619 | С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 107 05-80 | м | 200 | 233.00 | -- | 46600 | -- | 46600 | -- | 50328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3728 | |
| | | **Молниезащита** | | | | | | | | | |
| 620 | Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальн ый из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж об орудования | шт. | 18 | 1588.82 | 201.00 | 28599 | 3618 | 5314 | 14910 | 46989 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1092.60 | 57.86 | 19667 | 1041 | | 3481 | |
| 621 | С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горяче катаный равнополочный из углеродистой стали обыкно венного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, то лщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0.19981 | 251727.00 | -- | 50298 | -- | 50298 | -- | 54321 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4024 | |
| 622 | Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальн ый из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж обо рудования | м | 53 | 249.33 | 25.46 | 13214 | 1349 | 2857 | 6741 | 21552 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 169.96 | 6.70 | 9008 | 355 | | 1596 | |
| 623 | С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальн ой горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОС Т 535-2005 | т | 0.06678 | 223137.00 | -- | 14901 | -- | 14901 | -- | 16093 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1192 | |
| 624 | Ц13-080208-0204<br>1308-0208-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проводник заземляющий с крыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в по дливке пола** | м | 490 | 269.22 | 55.38 | 131920 | 27139 | 15552 | 69294 | 217311 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 182.10 | 14.31 | 89229 | 7013 | | 16097 | |
| 625 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0.10878 | 221225.00 | -- | 24065 | -- | 24065 | -- | 25990 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1925 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25** | Тенге | | | | 574832 | 45489 | 256532 | 205128 | 842355 |
| | | | | | | | 272810 | 12090 | -- | 62396 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 438968 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 83927 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 284901 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 36741 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 205128 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51528 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 695624 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 233 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 284901 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 89264 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 89264 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7141 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 96405 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 46600 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 46600 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3728 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 50328 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | | 842357 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 233 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 284901 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 26.Кабельное телевидение** | | | | | | | | | |
| 626 | Ц13-100408-0507<br>1310-0408-0507<br>РСНБ РК 2015 | **Розетка микрофонная. Монтаж обору дования** | шт. | 125 | 1064.26 | -- | 133033 | -- | 1908 | 79986 | 230060 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1049.00 | -- | 131125 | -- | | 17042 | |
| 627 | С123-070220-0701<br>2307-0220-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Розетка коммуникационная одномес тная скрытой установки телевизионная, 1Р20** | шт. | 125 | 351.00 | -- | 43875 | -- | 43875 | -- | 47385 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3510 | |
| 628 | Ц13-100501-0116<br>1310-0501-0116<br>РСНБ РК 2015 | **Усилитель ТВ. Настройка в домо вой распределительной сети на один ТВ канал** | усилит ель | 54 | 3808.75 | -- | 205673 | -- | -- | 125460 | 357623 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 3808.75 | -- | 205673 | -- | | 26491 | |
| 629 | С123-080505-0803<br>2308-0505-0803<br>РСНБ РК 2015 | **Телевизионный ответвитель на 4 от вода ПМЗбВ** | шт. | 50 | 640.00 | -- | 32000 | -- | 32000 | -- | 34560 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2560 | |
| 630 | С123-080505-0803<br>2308-0505-0803<br>РСНБ РК 2015 | **Телевизионный ответвитель на 1 отв ода** | шт. | 2 | 640.00 | -- | 1280 | -- | 1280 | -- | 1382 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | С123-080505-0802<br>2308-0505-0802<br>РСНБ РК 2015 | Делитель DM12 | шт | 10 | 363.00 | -- | 3630 | -- | 3630 | -- | 3920 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 290 | |
| 632 | С123-080505-0901<br>2308-0505-0901<br>РСНБ РК 2015 | Широкополосные усилители | шт. | 2 | 16256.00 | -- | 32512 | -- | 32512 | -- | 35113 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2601 | |
| 633 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и ко робах | м кабеля | 1724 | 317.77 | 147.15 | 547833 | 253694 | 77949 | 209460 | 817877 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125.40 | 43.35 | 216190 | 74728 | | 60584 | |
| 634 | С123-060407-0601<br>2306-0407-0601<br>РСНБ РК 2015 | Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 | км | 1.68 | 103905.00 | -- | 174560 | -- | 174560 | -- | 188525 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13965 | |
| 635 | С123-060407-0603<br>2306-0407-0603<br>РСНБ РК 2015 | Кабели коаксиальные со спло шной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 | км | 0.044 | 159238.00 | -- | 7006 | -- | 7006 | -- | 7567 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 561 | |
| 636 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Пр окладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 1724 | 403.76 | 15.90 | 696074 | 27405 | 208223 | 335679 | 1114293 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267.08 | 3.35 | 460446 | 5775 | | 82540 | |
| 637 | С123-010504-0102<br>2301-0504-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из П ВХ диаметром 20 мм | м | 1724 | 32.00 | -- | 55168 | -- | 55168 | -- | 59581 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4413 | |
| 638 | Ц13-080206-0701<br>1308-0206-0701<br>РСНБ РК 2015 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования | м | 25 | 263.60 | 35.27 | 6590 | 882 | 2976 | 2148 | 9436 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 109.26 | 10.05 | 2732 | 251 | | 699 | |
| 639 | С123-061710-1606<br>2306-1710-1606<br>РСНБ РК 2015 | Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 500 мм | м | 25 | 4390.00 | -- | 109750 | -- | 109750 | -- | 118530 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8780 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26** | **Тенге** | | | | **2048984** | **281981** | **750837** | **752733** | **3025852** |
| | | | | | | | **1016165** | **80753** | **--** | **224138** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **1993816** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **291057** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1096918** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **404614** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **752733** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **219724** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **2966273** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **898** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1096918** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **55168** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **55168** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4413** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **59581** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | Тенге | | | | **3025855** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **898** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1096918** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 27.Домофонная связь** | | | | | | | | | |
| 640 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Бокс монтажный. Установка | шт. | 1 | 4047.25 | 1369.87 | 4047 | 1370 | 73 | 2227 | 6776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604.00 | 489.03 | 2604 | 489 | | 502 | |
| 641 | С123-080504-0501<br>2308-0504-0501<br>РСНБ РК 2015 | Бокс монтажный VIZIT-MB1 для устан овки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевы е розетки, защитное заземление, вентиляция, габари тные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм | шт. | 1 | 9803.00 | -- | 9803 | -- | 9803 | -- | 10587 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 784 | |
| 642 | Ц13-100203-0102<br>1310-0203-0102<br>РСНБ РК 2015 | Аппарат телефонный систе мы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования | шт. | 25 | 1082.81 | -- | 27070 | -- | 4498 | 13769 | 44106 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 902.88 | -- | 22572 | -- | | 3267 | |
| 643 | С123-080504-1001<br>2308-0504-1001<br>РСНБ РК 2015 | Устройство квартирное переговорно е УКП-7, с регулировкой громкости вызова | шт. | 25 | 2084.00 | -- | 52100 | -- | 52100 | -- | 56268 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4168 | |
| 644 | Ц13-100412-0111<br>1310-0412-0111<br>РСНБ РК 2015 | Блок коммутации. Монтаж на стене | шт | 5 | 5029.74 | -- | 25149 | -- | 4524 | 12581 | 40748 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 4125.00 | -- | 20625 | -- | | 3018 | |
| 645 | С123-080504-1106<br>2308-0504-1106<br>РСНБ РК 2015 | Коммутатор этажный ВК-4MV, совмеще нный с разветвителем видеосигнала для мониторов се рии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов | шт. | 5 | 3089.00 | -- | 15445 | -- | 15445 | -- | 16681 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1236 | |
| 646 | Ц13-100412-0215<br>1310-0412-0215<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Блок вызова. Монтаж оборудованИЯ | шт. | 1 | 15820.89 | -- | 15821 | -- | 773 | 9179 | 27000 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 15048.00 | -- | 15048 | -- | | 2000 | |
| 647 | С123-080504-0602<br>2308-0504-0602<br>РСНБ РК 2015 | Блок вызова БВД-311П/343, для совм естной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 | шт. | 1 | 8261.00 | -- | 8261 | -- | 8261 | -- | 8922 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 661 | |
| 648 | Ц13-100405-0103<br>1310-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 | Кнопка управления выходом на пульт ах и панелях | шт. | 1 | 963.00 | -- | 963 | -- | -- | 587 | 1674 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 963.00 | -- | 963 | -- | | 124 | |
| 649 | С123-080504-0808<br>2308-0504-0808<br>РСНБ РК 2015 | Кнопка управления выходом и аварий ным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 30ОМ" | шт. | 1 | 4522.00 | -- | 4522 | -- | 4522 | -- | 4884 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 362 | |
| 650 | Е11-090403-0501<br>1109-0403-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Доводчики дверные. Устано вка | шт. | 1 | 1193.54 | 2.55 | 1194 | 3 | -- | 822 | 2177 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1190.99 | -- | 1191 | -- | | 161 | |
| 651 | С121-090404-0106<br>2109-0404-0106<br>РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 6 класса, на масс у дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014 | ком плект | 1 | 10342.00 | -- | 10342 | -- | 10342 | -- | 11169 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 827 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 | Аппарат (кнопка, ключ управления, з амок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, коли чество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудован ия | шт. | 1 | 1643.91 | 350.20 | 1644 | 350 | 40 | 991 | 2845 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1254.00 | 121.80 | 1254 | 122 | | 211 | |
| 653 | С123-080504-0801 2308-0504-0801 РСНБ РК 2015 | Замок электромагнитный VIZIT-ML300 (М)-40 | шт. | 1 | 11656.00 | -- | 11656 | -- | 11656 | -- | 12588 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 932 | |
| 654 | С123-080504-0902 2308-0504-0902 РСНБ РК 2015 | Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) | шт. | 25 | 201.00 | -- | 5025 | -- | 5025 | -- | 5427 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 402 | |
| 655 | Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям , в готовых бороздах, по основанию пола | м | 15 | 333.68 | 49.56 | 5005 | 743 | 1348 | 2252 | 7838 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194.24 | 14.31 | 2914 | 215 | | 581 | |
| 656 | С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопр сводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщин а стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 15 | 425.00 | -- | 6375 | -- | 6375 | -- | 6885 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 510 | |
| 657 | Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 4 0 мм. Монтаж оборудования | м | 195 | 224.59 | 2.28 | 43795 | 445 | 4120 | 28261 | 77821 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 201.18 | 0.10 | 39230 | 20 | | 5764 | |
| 658 | С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм | м | 195 | 81.00 | -- | 15795 | -- | 15795 | -- | 17059 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1264 | |
| 659 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и кор обах | м кабеля | 231 | 317.77 | 147.15 | 73405 | 33993 | 10445 | 28066 | 109588 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125.40 | 43.35 | 28967 | 10013 | | 8118 | |
| 660 | С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015 | Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PV C CAT5E | км | 0.195 | 85682.00 | -- | 16708 | -- | 16708 | -- | 18045 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1337 | |
| 661 | С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со с крученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0.036 | 61018.00 | -- | 2197 | -- | 2197 | -- | 2372 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 176 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27** | Тенге | | | | 356321 | 36904 | 184050 | 98735 | 491460 |
| | | | | | | | 135368 | 10859 | -- | 36405 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 338411 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 25820 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 145036 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 141512 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 97913 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 34906 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 471230 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 116 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 145036 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 11536 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1191 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 10342 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 822 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 989 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 13346 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1191 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 6375 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6375 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 510 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 6885 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | Тенге | | | | 491461 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 117 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 146227 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 28.Газоснабжение** | | | | | | | | | |
| **662** | **Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Счетчики газовые поквартирные. Уст ановка** | **счетчик** | **40** | **16653.26** | **8.58** | **666130** | **343** | **547145** | **116269** | **844991** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **2966.04** | **--** | **118642** | **--** | | **62592** | |
| **663** | **Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Трубоп роводы отопления и газоснабжения из стальных бесшо вных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопров ода** | **374** | **768.26** | **38.23** | **287329** | **14299** | **8711** | **264042** | **595480** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **706.73** | **13.67** | **264319** | **5112** | | **44110** | |
| **664** | **С123-010302-0110 2301-0302-0110 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные бесшовные холоднод сформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, тол щина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74** | **м** | **38** | **1309.00** | **--** | **49742** | **--** | **49742** | **--** | **53721** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3979** | |
| **665** | **С123-010302-0105 2301-0302-0105 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные бесшовные холодно деформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, то лщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74** | **м** | **196** | **1043.00** | **--** | **204428** | **--** | **204428** | **--** | **220782** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **16354** | |
| **666** | **С123-010302-0102 2301-0302-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные бесшовные холодно деформированные из стали марки 15, 20, D 22 мм, то лщина стенки 2,0 мм ГОСТ 8733-74** | **м** | **140** | **727.00** | **--** | **101780** | **--** | **101780** | **--** | **109922** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8142** | |
| **667** | **С123-040909-0604 2304-0909-0604 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые стальные для газа м уфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **40** | **4395.00** | **--** | **175800** | **--** | **175800** | **--** | **189864** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **14064** | |
| **668** | **С123-040909-0605 2304-0909-0605 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые стальные для газа м уфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **40** | **4622.00** | **--** | **184880** | **--** | **184880** | **--** | **199670** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **14790** | |
| **669** | **С123-040909-0606 2304-0909-0606 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые стальные для газа му фтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **4** | **5069.00** | **--** | **20276** | **--** | **20276** | **--** | **21898** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1622** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Плит ы газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | пр ибор | 40 | 1575.26 | 231.27 | 63010 | 9251 | 767 | 56276 | 128829 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1324.80 | 110.81 | 52992 | 4432 | | 9543 | |
| 671 | С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015 прим. | Плиты электрогазовые комбин ированные бытовые напольные отдельно стоящие со щи тком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | 40 | 44039.00 | -- | 1761560 | -- | 1761560 | -- | 1902485 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 140925 | |
| 672 | Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования /СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ/ | шт. | 40 | 14267.64 | 1.95 | 570706 | 78 | 8308 | 343015 | 986818 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 14058.00 | -- | 562320 | -- | | 73098 | |
| 673 | Прайс-лист ТОО "Казприбор" | Система автомат.контр. САКЗ-МК-2 Сигнализатор за газованности СЗ-1,2 с электромагнитным клапаном КЗ ЭГУ-15 Ду20мм низкого давления | компл | 40 | 30305.79 | -- | 1212231 | -- | | -- | 1212231 |
| | | *Отпускная цена - 29946,43* | | | -- | -- | -- | -- | 1212231 | -- | |
| | | **Крепление газопровода к стене** | | | | | | | | | |
| 674 | Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 | Крепление газопровода к кирпичной стене. Мо нтаж | т конструкций | 0.004608 | 127585.96 | 1894.86 | 588 | 9 | 58 | 361 | 1025 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 113086.80 | 453.18 | 521 | 2 | | 76 | |
| 675 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 4.608 | 537.00 | -- | 2474 | -- | 2474 | -- | 2672 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198 | |
| | | **Футляры** | | | | | | | | | |
| 676 | Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубо проводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м тру бопровода | 24 | 768.26 | 38.23 | 18438 | 918 | 558 | 16944 | 38213 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706.73 | 13.67 | 16962 | 328 | | 2831 | |
| 677 | С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конст руктивные элементы зданий и сооружений с преоблада нием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.08096 | 514897.00 | -- | 41686 | -- | 41686 | -- | 45021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3335 | |
| 678 | Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,05125 | Концы футляра д иаметром 800 мм/45х2,0мм/. Заделка битумом и прядь ю | футляр | 48 | 1532.11 | 172.29 | 73541 | 8270 | 43021 | 22180 | 103379 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463.54 | 3.21 | 22250 | 154 | | 7658 | |
| 679 | Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 24 | 1220.36 | 7.34 | 29289 | 176 | 3712 | 25198 | 58845 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058.38 | 2.13 | 25401 | 51 | | 4359 | |
| 680 | Е12-190101-0101 1219-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Отверстия в кирпичных стенах то лщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Про бивка вручную | отверстие | 48 | 443.39 | -- | 21283 | -- | -- | 15324 | 39535 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 443.39 | -- | 21283 | -- | | 2929 | |
| | | **Испытание и контроль соединений** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | Е11-191101-0101<br>1119-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пне вматическое | м газопровода | 374 | 521.43 | -- | 195013 | -- | 4713 | 186494 | 412028 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 508.82 | -- | 190300 | -- | | 30521 | |
| 682 | Е11-250211-0101<br>1125-0211-0101<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,26 | Трубопроводы диаметром до 100 м м/32х3мм/. Контроль качества сварных соединений ме тодом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 1 | 5243.02 | 4881.98 | 5243 | 4882 | 48 | 1183 | 6940 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 313.00 | 987.20 | 313 | 987 | | 514 | |
| 683 | Е11-250211-0101<br>1125-0211-0101<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,2 | Трубопроводы диаметром до 100 мм/25 х2,5мм/. Контроль качества сварных соединений мето дом радиографирования, избыточное давление среды д о 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 2 | 4033.10 | 3755.37 | 8066 | 7511 | 73 | 1820 | 10677 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 240.77 | 759.38 | 482 | 1519 | | 791 | |
| 684 | Е11-250211-0101<br>1125-0211-0101<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,18 | Трубопроводы диаметром до 100 м м/22х2мм/. Контроль качества сварных соединений ме тодом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 2 | 3629.79 | 3379.83 | 7260 | 6760 | 67 | 1638 | 9610 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 216.69 | 683.45 | 433 | 1367 | | 712 | |
| | | **Антикоррозийные мероприятия** | | | | | | | | | |
| 685 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхно сти металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 29.3 | 175.13 | 4.67 | 5131 | 137 | 2532 | 1709 | 7387 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 84.02 | 0.50 | 2462 | 15 | | 547 | |
| 686 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхно сти металлические огрунтованные. Окраска эмалями П Ф-115 | м2 | 29.3 | 173.98 | 3.30 | 5098 | 97 | 3563 | 1002 | 6588 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49.08 | 0.50 | 1438 | 15 | | 488 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28** | Тенге | | | | 5710982 | 52729 | 3165902 | 1053455 | 7208611 |
| | | | | | | | 1280116 | 13982 | 1212231 | 444178 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1197857 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 14374 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1212231 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2332266 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8308 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 562320 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1761560 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 343015 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 214022 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2889303 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 440 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 562320 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 154910 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 53017 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 78169 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 70054 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17997 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 242961 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 70 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 78169 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 42274 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 58 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 523 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 523 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 41686 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 361 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3411 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 46046 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 523 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1969301 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 561897 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 653086 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 739380 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 640025 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 208746 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2818072 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 478 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 653086 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | Тенге | | | | 7208614 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 989 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1294098 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **421623213** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 80326559 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 15394692 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4135486 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 212872006 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 93019 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 9034649 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 74065224 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 30620121 | |
| Стоимость строительно монтажных работ | | | Тенге | | | | | | | | 421 623 213 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | 9 034 649 |
| Временные здания и сооружения 0,9% | | | Тенге | | | | | | | | 3 713 297 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | | | | | | 416 301 861 |
| Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 0,49% | | | Тенге | | | | | | | | 2 039 879 |
| Итого с зимними затратами | | | Тенге | | | | | | | | 418 341 740 |
| Итого доп. оплатами труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | Тенге | | | | | | | | 444 631 240 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | | Тенге | | | | | | | | 8 366 835 |
| НДС 12 % | | | Тенге | | | | | | | | 55 443 927 |
| **Всего по акту** | | | **Тенге** | | | | | | | | **517 476 650** |

Заказчик:
**АО "СПК Туркестан"**

Руководитель_____ Бупежанов М.

М.П

Технический надзор:
**ТОО "Фараб Құрылыс"**

Директор_____ Ақжігіт Т.А.

М.П.

Подрядчик:
**ПК "Шанырак"**

Директор_____ Расул М.

М.П.