Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Алдабергенова Майра Тенелбаевна, ИИН 720222401488, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би , Токтар Аубакиров , 122**

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания "Люкс Сервис", БИН 050540004049, г Кызылорда, ул Проектная, б/н**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство здания магазина Кызылординская область Казалинский район кент Айтеке би по ул.Байтурсынова №72А**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за **ноябрь 2022 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№4	05-07-2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь)	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство здания магазина Кызылординская область Казалинский район кент Айтеке би по ул.Байтурсынова №72А	22470000	20062500	20062500						2407500	22470000
ИТОГО по справке	**22470000**	**20062500**	**20062500**						**2407500**	**22470000**

Заказчик Алдабергенова Майра Тенелбаевна, ИИН 720222401488

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "Строительная компания "Люкс Сервис", БИН 050540004049

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ИП Куттыбаев Танжарык, ИИН 460906301157

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Алдабергенова Майра Тенелбаевна, ИИН 720222401488, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би , Токтар Аубакиров , 122**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания "Люкс Сервис", БИН 050540004049, г Кызылорда, ул Проектная, б/н**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания магазина Кызылординская область Казалинский район кент Айтеке би по ул.Байтурсынова №72А**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№4** от **05.07.2022г**

за **Ноябрь 2022 год**

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	46,134364	160,85	152,58	7420,71	7039,18		1457,38	9588,56	
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,307439	8,27	35,60	381,53	1642,38		710,47		
2	2	1101-0205-0802 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	м3 грунта	1,426836	1806,46	188,80	2577,52	269,39		1661,86	4578,52	
		001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,555251	1617,66	0,00	2308,14	0,00		339,14		
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20 М**	м3 грунта	47,5612	76,51	76,51	3638,91	3638,91		753,85	4744,24	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	47,5612	0,00	22,01	0,00	1046,82		351,48		
5	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**	м3 грунта	47,5612	65,46	65,46	3113,36	3113,36		644,93	4058,88	
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	33,29284	76,51	76,51	3638,91	3638,91		753,85	4744,24	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,426836	0,00	22,01	0,00	1046,82		351,48		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,501031	36,71	36,71	1222,18	1222,18		249,03	1589,07	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	33,29284	0,00	10,39	0,00	345,91		117,86		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,928555	1242,92	0,00	1773,44	0,00		1276,88	3294,35	
9	9	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	16,795	1242,92	0,00	1773,44	0,00		244,03		
		001-0114	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,030231	235,38	114,19	7836,47	3801,71		4109,34	12901,31	
10	10	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	16,795	121,19	50,24	4034,76	1672,63		955,50		
			Итого по разделу 1: Земляные работы			700,69	698,43	11768,09	11730,13	1,34	2538,73	15451,40	
						2,18	207,76	36,61	3489,33		1144,58		
						4819,00		80935,11		80935,11	6474,81	87409,92	
			Раздел 2: Фундаментная плита / л.3-5/									148360,49	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное фр.5-20мм толщ.200мм. Устройство	м3 основания	1,702	11612,98	2553,08	19765,29	4345,34	13293,47	3660,71	25300,07	
						1249,40	1063,32	2126,48	1809,77		1874,07		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,56584								
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная толщ.100мм / кл.В7,5/. Устройство	м3	0,837	29999,96	1611,12	25109,97	1348,51	22247,01	1642,42	28892,58	
						1809,38	346,96	1514,45	290,41		2140,19		
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,22202								
13	13	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские / бетон кл.В25, F100, W4/. Устройство	м3	3,2854	30919,03	2468,32	101581,38	8109,42	84052,92	10242,04	120769,30	
						2866,94	558,82	9419,04	1835,95		8945,88		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,340822								
14	14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,042291	28315,77	1647,53	1197,50	69,68	16,24	1032,59	2408,50	
						26284,24	546,91	1111,59	23,13		178,41		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,682577								
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арманая периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,246629	409726,00		101050,31		101050,31		109134,34	
											8084,03		
16	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000354	434300,00		153,83		153,83		166,14	
											12,31		
17	17	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м. периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройство	м3	0,0176	49094,67	7407,01	864,07	130,36	532,93	207,66	1157,47	
						11407,72	1558,06	200,78	27,42		85,74		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,13024								
18	18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003071	409726,00		1258,35		1258,35		1359,02	
											100,67		
19	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001294	434300,00		561,81		561,81		606,75	
											44,94		
20	20	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройство	м3	0,0088	49094,67	7407,01	432,03	65,18	266,46	103,83	578,73	
						11407,72	1558,06	100,39	13,71		42,87		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,06512								
21	21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001504	409726,00		616,39		616,39		665,70	
											49,31		
22	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000726	434300,00		315,39		315,39		340,62	
											25,23		
23	23	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройство	м3	0,0088	49094,67	7407,01	432,03	65,18	266,46	103,83	578,73	
						11407,72	1558,06	100,39	13,71		42,87		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,06512								
24	24	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003621	409726,00		1483,70		1483,70		1602,40	
											118,70		
25	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001032	434300,00		448,20		448,20		484,06	
											35,86		
26	26	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройство	м3	0,0088	49094,67	7407,01	432,03	65,18	266,46	103,83	578,73	
						11407,72	1558,06	100,39	13,71		42,87		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,06512								
27	27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000908	409726,00		372,03		372,03		401,79	
											29,76		
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000609	434300,00		264,40		264,40		285,55	
											21,15		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройство	м3	0,0044	49094,67	7407,01	216,02	32,60	133,23	51,91	289,36	
						11407,72	1558,06	50,19	6,86		21,43		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,03256								
30	30	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000501	409726,00		205,44		205,44		221,87	
											16,43		
31	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013016	431408,00		5615,12		5615,12		6064,33	
											449,21		
32	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000374	434300,00		162,43		162,43		175,42	
											12,99		
33	33	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские / бетон кл.В25, F75, W4/. Устройство	м3	0,034	30919,03	2468,32	1051,25	83,92	869,85	105,99	1249,82	
						2866,94	558,82	97,48	19,00		92,58		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,06562								
34	34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002582	431408,00		1113,90		1113,90		1203,01	
											89,11		
			Итого по разделу 2: Фундаментная плита / л.3-5/									304514,29	
			Раздел 1: Колонны / л.8, л.13-16/										
1	1	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройство	м3	1,92	49094,67	7407,01	94261,76	14221,44	58137,52	22653,84	126268,88	
						11407,72	1558,06	21902,80	2991,44		9353,28		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,20416								
2	2	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342394	409726,00		140287,60		140287,60		151510,64	
											11223,04		
3	3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156806	434300,00		68101,04		68101,04		73549,12	
											5448,08		
4	4	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройство	м3	0,7424	49094,67	7407,01	36447,92	5498,96	22479,84	8759,44	48823,92	
						11407,72	1558,06	8469,12	1156,72		3616,56		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,49376								
5	5	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150893	409726,00		61824,72		61824,72		66770,72	
											4946,00		
6	6	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059763	434300,00		25955,12		25955,12		28031,52	
											2076,40		
7	7	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройство	м3	0,3712	49094,67	7407,01	18223,92	2749,44	11239,92	4379,76	24412,00	
						11407,72	1558,06	4234,56	578,32		1808,32		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,74688								
8	8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064774	409726,00		26539,76		26539,76		28662,96	
											2123,20		
9	9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027283	434300,00		11849,12		11849,12		12797,04	
											947,92		
10	10	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройс от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0816	49094,67	7407,01	4006,16	604,40	2470,88	962,80	5366,48	
						11407,72	1558,06	930,88	127,12		397,52		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,60384								
			Итого по разделу 1: Колонны / л.8, л.13-16/									566193,28	
			Раздел 2: Диаграмма жесткости ДЖМ1-2шт, ДЖМ2-1шт , ДЖМ3-2шт / л.18,19,19А/										
11	11	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		3,2472	48729,20	5267,26	158233,44	17103,92	101220,32	39510,56	213563,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		12290,36	1080,60	39909,28	3508,96		15819,52		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,880184								
12	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,398658	431408,00		171984,08		171984,08	13758,72	185742,80	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010963	434300,00		4761,28		4761,28	380,88	5142,16	
			Итого по разделу 2: Диаграмма жесткости ДЖМ1-2шт, ДЖМ2-1шт , ДЖМ3-2шт / л.18,19,19А/									404448,48	
			Раздел 4: Балки										
17	17	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм / бетон кл.В25, F100, W4/. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,6672	79510,71 23530,18	8961,01 1847,72	212070,96 62759,68	23900,80 4928,24	125410,48	61596,00 21893,36	295560,32	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,47496								
18	18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,361896	409726,00		148278,24		148278,24	11862,24	160140,48	
19	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252704	434300,00		109749,36		109749,36	8779,92	118529,28	
20	20	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм / бетон кл.В25, F100, W4/. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,4352	79510,71 23530,18	8961,01 1847,72	273135,20 80830,88	30782,88 6347,28	161521,44	79332,16 28197,36	380664,72	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53,41736								
21	21	1106-0701-0104 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм / БМ27-3. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,064	62688,85 16503,80	6655,24 1344,04	129389,76 34063,84	13736,40 2774,08	81589,52	33522,48 13032,96	175945,20	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,51824								
22	22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,678776	409726,00		278112,16		278112,16	22248,96	300361,12	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячека аметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,429384	434300,00		186481,44		186481,44	14918,48	201399,92	
24	24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	434300,00		2779,52		2779,52	222,40	3001,92	
25	25	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,608	60803,24 23147,47	7341,03 2841,28	36968,40 14073,68	4463,36 1727,52	18431,36	14379,04 4107,76	55455,20	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,20192								
26	26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055138	431408,00		23786,80		23786,80	1902,96	25689,76	
27	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	434300,00		416,96		416,96	33,36	450,32	
			Итого по разделу 4: Балки									1717198,24	
			Раздел 5: Крыльца										
28	28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом / фр.5-20мм до толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	1,344	1858,60 757,66	459,05 140,92	2497,92 1018,32	616,96 189,36	862,72	1135,20 290,64	3923,76	
		003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,729792								
29	29	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,016666	156320,00		2605,20		2605,20	208,40	2813,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,256	1184,12	27,97	303,12	7,12	193,68	96,00	431,04	
						399,54	3,83	102,32	0,96		31,92		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,059392								
31	31	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые / бетон кл.В15/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,608	85684,50	4078,58	52096,16	2479,76	31733,44	16724,96	74326,80	
						29412,72	816,09	17882,96	496,16		5505,68		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,81952								
32	32	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, 5Вр1-100 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005383	567060,00		3052,56		3052,56	244,24	3296,80	
33	33	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,000883	210000,28	1842,52	185,44	1,68	0,48	167,36	381,04	
						207599,76	607,54	183,36	0,56		28,24		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,112555								
34	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000346	434300,00		150,08		150,08	12,00	162,08	
35	35	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000538	490575,00		263,76		263,76	21,12	284,88	
36	36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,35484	2867,67	229,53	32561,92	2606,32	25654,08	4795,52	40346,00	
						378,83	70,46	4301,52	800,08		2988,56		
		003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,099871								
37	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,63872	1184,12	27,97	5492,80	129,76	3509,68	1740,16	7811,60	
						399,54	3,83	1853,36	17,76		578,64		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,076183								
38	38	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые / бетон кл.В25/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,88	83970,16	4078,58	241834,08	11746,32	145379,12	79223,68	346742,40	
						29412,72	816,09	84708,64	2350,32		25684,64		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	55,9872								
39	39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячека	т	0,14428	431408,00		62243,52		62243,52	4979,52	67223,04	
40	41	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Тех.часть Р.21-06 МК тб.6 п.3	Надбавка на марку стали С255	т	0,02832	14178,00		401,52		401,52	32,16	433,68	
41	42	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02832	973520,00		27570,08		27570,08	2205,60	29775,68	
42	43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,909072	188,36	4,32	171,20	3,92	101,68	45,76	234,32	
						72,18	0,74	65,60	0,64		17,36		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,037545							578186,72	
			Итого по разделу 5: Крыльца										
												3405131,28	
			Итого по отделу Конструкции железобетонные										
			Отдел 2: Ограждающие конструкции										
			Раздел 6: Фасад										
43	44	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными / травертин плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	31,52	7808,87	65,02	246135,60	2049,44	55911,44	151098,72	429013,12	
						5970,01	22,17	188174,72	698,80		31778,80		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	106,20664								
44	45	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	31,52	334,29 48,80	0,29 0,14	10536,80 1538,16	9,12 4,40	8989,52	1234,00 941,84	12712,64	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,907776								
45	46	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	3,152	41869,00		131971,12		131971,12	10557,68	142528,80	
46	47	231-102-0101 РСНБ РК 2022	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	31,52	11764,00		370801,28		370801,28	29664,08	400465,36	
47	48	231-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 30 мм	м2	32,1504	16279,00		523376,40		523376,40	41870,08	565246,48	
48	49	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	11,4848	7782,23 5814,29	533,36 13,88	89377,36 66775,92	6125,60 159,44	16475,84	53548,32 11434,00	154359,68	
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,727568								
49	50	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	11,4848	334,29 48,80	0,29 0,14	3839,28 560,48	3,36 1,60	3275,44	449,60 343,20	4632,08	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,330762								
50	51	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	1,14848	41869,00		48085,68		48085,68	3846,88	51932,56	
51	52	Т Приложение п.159 ТОО "Astera build company"	Декоративный панель из GRC (стеклофибробетон) гравированный (Обрамление над окнами)	м2	11,4848	151015,08		1734378,00		1734378,00	138750,32	1873128,32	
52	53	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	4,6168	7782,23 5814,29	533,36 13,88	35928,96 26843,44	2462,40 64,08	6623,20	21526,00 4596,40	62051,36	
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,166188								
53	54	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	4,6168	334,29 48,80	0,29 0,14	1543,36 225,28	1,36 0,64	1316,72	180,72 137,92	1862,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,132964								
54	55	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,46168	41869,00		19330,08		19330,08	1546,40	20876,48	
55	56	Т Приложение п.161 ТОО "Astera build company"	Стеклофибробетон GFRC (колонна тип 1)	м2	1,1472	119508,30		137099,92		137099,92	10968,00	148067,92	
56	57	Т Приложение п.162 ТОО "Astera build company"	Стеклофибробетон GFRC. (колонна тип 2)	м2	1,7216	119508,30		205745,52		205745,52	16459,60	222205,12	
57	58	Т Приложение п.163 ТОО "Astera build company"	Стеклофибробетон GFRC. (колонна тип 3)	м2	4,592	119508,30		548782,08		548782,08	43902,56	592684,64	
58	59	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,754378	125464,19 94092,84	27863,93 8321,94	94647,36 70981,52	21019,92 6277,92	2645,92	53308,96 11836,48	159792,80	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,032121								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	60	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Тех.часть Р.21-06 МК тб.6 п.2	Надбавка на марку стали С245	т	0,754378	7791,00		5877,36		5877,36	470,16	6347,52	
60	61	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,658894	488405,00		321807,20		321807,20	25744,56	347551,76	
61	62	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,095484	521841,00		49827,20		49827,20	3986,16	53813,36	
62	63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	22,631328	188,36 72,18	4,32 0,74	4262,80 1633,52	97,76 16,72	2531,52	1138,56 432,00	5833,36	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,934674								
63	64	1115-0406-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной свыше 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	10,0384	599,72 567,55	0,78 0,00	6020,24 5697,28	7,84 0,00	315,12	4557,84 846,24	11424,32	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,463248								
64	65	232-402-0206 РСНБ РК 2022	Галтель из пенополиуретана рельефная шириной от 100 до 160 мм	м	10,54032	3938,00		41507,76		41507,76	3320,64	44828,40	
65	66	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	18,4112	7782,23 5814,29	533,36 13,88	143280,16 107048,08	9819,76 255,52	26412,32	85842,96 18329,84	247452,96	
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	60,480792								
66	67	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	18,4112	334,29 48,80	0,29 0,14	6154,72 898,48	5,36 2,56	5250,88	720,80 550,16	7425,68	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,530243								
67	68	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	1,84112	41869,00		77085,84		77085,84	6166,88	83252,72	
68	69	Т Приложение п.160 ТОО "Astera build company"	Профиль П-2. Обрамление вокруг окон, Стеклофибробетон GFRC	м2	18,4112	119508,30		2200291,20		2200291,20	176023,20	2376314,40	
			Итого по разделу 6: Фасад									8025803,84	
			Раздел 7: Кровля										
69	70	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	51,36	911,29 325,68	142,17 37,13	46803,84 16726,96	7301,84 1906,96	22775,04	17143,44 5116,00	69063,28	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,50768								
70	71	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины / толщ.40мм / к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	51,36	521,96 30,24	52,71 14,35	26807,84 1553,12	2707,20 737,04	22547,52	2106,80 2313,28	31227,92	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,073424								
71	72	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройствременены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	51,36	537,75 115,57	17,98 4,43	27618,88 5935,68	923,44 227,52	20759,68	5670,16 2663,04	35952,08	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,077984								
72	73	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,000416	666104,21 95692,75	3351,46 1033,43	277,20 39,84	1,36 0,40	235,92	37,44 25,20	339,84	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,025345								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	74	1109-0306-0501 РСНБ РК 2022	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж / обрамление кирпича швеллером 12	м	0,1344	244,42	3,32	32,88	0,48	1,04	21,68	58,96	
						233,22	0,96	31,36	0,16		4,40		
		002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,018547								
74	75	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001398	550014,00		768,80		768,80	61,52	830,32	
75	76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,060243	188,36	4,32	11,36	0,32	6,72	3,04	15,52	
						72,18	0,74	4,32	0,08		1,12		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,002488								
76	77	1109-0306-0501 РСНБ РК 2022	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж / профиль цокольный из оцинкованной стали	м	0,5376	244,42	3,32	131,44	1,76	4,24	86,88	235,76	
						233,22	0,96	125,36	0,48		17,44		
		002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,074189								
77	78	261-102-0120 РСНБ РК 2022	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм / профиль цокольный из оцинкованной стали толщ.0,6мм	т	0,000152	576228,00		87,52		87,52	7,04	94,56	
78	79	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные / толщ.60мм. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,00768	44589,68	3667,83	342,48	28,16	19,76	231,52	619,92	
						38351,75	1320,49	294,56	10,16		45,92		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,166195								
79	80	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 /Технофас	м3	0,00745	49780,00		370,88		370,88	29,68	400,56	
80	81	217-109-0103 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	1,28	31,00		39,68		39,68	3,20	42,88	
81	82	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные / переходный бортик Техноруф В60, галтел 1мп норма расхода 0,005м3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,00132	44589,68	3667,83	58,88	4,88	3,36	39,76	106,56	
						38351,75	1320,49	50,64	1,76		7,92		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,028565								
82	83	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 /Бортик Техноруф D60	м3	0,00132	58760,00		77,60		77,60	6,24	83,84	
83	84	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	0,112	185,40	3,00	20,80	0,40	10,88	6,56	29,52	
						84,96	0,37	9,52	0,08		2,16		
		003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,004626								
84	85	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,112	3024,05	40,65	338,72	4,56	112,08	179,68	559,84	
						1982,97	22,63	222,08	2,56		41,44		
		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1344								
85	86	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	0,290909	845,65	23,34	246,00	6,72	107,84	122,72	398,24	
						451,65	7,00	131,36	2,00		29,52		
		003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,086225								
86	87	235-103-0211 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материал, карниз состоящий из необходимых комплектующих, точка фиксации кровельных картин; плоский лист перфорированный для концевых уголков, обрамлений, в т.ч. транспортировка материла	м2	0,144	1194,00		171,92		171,92	13,76	185,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	88	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,032	11978,98	3899,49	383,36	124,80	64,00	205,92	636,40	
						6078,63	842,05	194,48	26,96		47,12		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,12864								
88	89	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2.5, D500	м3	0,02944	23845,00		702,00		702,00		758,16	
											56,16		
89	90	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,070688	4556,26	780,12	322,08	55,12	130,24	135,28	493,92	
						1934,15	191,71	136,72	13,52		36,56		
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,094015								
90	91	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,070688	43654,00		3085,84		3085,84		3332,72	
											246,88		
91	92	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,00568	103964,09	34447,81	590,48	195,60	90,64	257,12	915,44	
						53559,79	12047,22	304,24	68,40		67,84		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,177273								
92	93	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,00568	1004968,00		5708,24		5708,24		6164,88	
											456,64		
93	94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1704	188,36	4,32	32,08	0,80	19,04	8,56	43,92	
						72,18	0,74	12,32	0,16		3,28		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,007038								
94	95	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,010277	103964,09	34447,81	1068,48	354,08	164,00	465,28	1656,48	
						53559,79	12047,22	550,48	123,84		122,72		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,320759								
95	96	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 / Стремянка Стр-1/	т	0,010277	1004968,00		10328,48		10328,48		11154,72	
											826,24		
96	97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,308323	188,36	4,32	58,08	1,36	34,48	15,52	79,52	
						72,18	0,74	22,24	0,24		5,92		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,012734								
97	98	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа толщ.0,6мм. Устройство	м примыканий	9,04	869,73	15,47	7862,32	139,84	1321,12	5920,64	14885,60	
						708,12	3,77	6401,44	34,08		1102,64		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,9098								
98	99	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,025547	630491,00		16107,20		16107,20		17395,76	
											1288,56		
99	100	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные / переходный бортик Техноруф В60, галтел 1мп норма расхода 0,005м3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,0452	44589,68	3667,83	2015,44	165,76	116,16	1362,80	3648,48	
						38351,75	1320,49	1733,52	59,68		270,24		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,978128								
100	101	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 /Бортик Техноруф D60	м3	0,0452	58760,00		2655,92		2655,92		2868,40	
											212,48		
101	102	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные / толщ.100мм. Изоляция изделем из закаленного стекла /Добавлен по ССЦ РК 8.04-08-2021. таб. 9 надбавка 1,04 на энергосберегающие блоки/	м2	0,7684	65745,68	3667,83	50518,96	2818,32	18231,12	23167,92	79581,84	
						38351,75	1320,49	29469,52	1014,64		5894,96		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,628176								
			Итого по разделу 7: Кровля									283861,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: Двери /л.17.2/										
102	103	1110-0502-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	3,7632	1100,16 1054,40	45,76 13,97	4140,16 3967,92	172,16 52,56		3618,40 620,72	8379,28	
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,752028								
103	104	223-301-0208 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла /Добавлен по ССЦ РК 8.04-08-2021. таб. 9 надбавка 1.04 на энергосберегающие блоки/	м2	3,7632	110260,80		414933,44		414933,44	33194,64	448128,08	
			Итого по разделу 8: Двери /л.17.2/									456507,36	
			Раздел 11: Перекрытие ПМ2, ПМ3, ПМ4 /л.39-45/										
154	155	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм / бетон кл.В25/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,304	75459,98 25491,02	2681,17 604,23	98399,84 33240,32	3496,24 787,92	61663,28	30965,68 10349,20	139714,72	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,9724								
155	156	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм / бетон кл.В25/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	19,456	56489,72 16340,40	2198,23 493,04	1099064,00 317918,80	42768,72 9592,56	738376,40	298035,36 111767,92	1508867,28	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	210,1248								
156	157	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,032304	431408,00		445344,24		445344,24	35627,52	480971,76	
157	158	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,674586	409726,00		686121,28		686121,28	54889,68	741010,96	
158	159	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042408	434300,00		18417,76		18417,76	1473,44	19891,20	
159	160	1129-0174-0101 РСНБ РК 2022	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм/ 80мм. Установка	гильза	1,52	1443,07 1435,60	0,87 0,00	2193,44 2182,08	1,36 0,00	10,00	2400,32 367,52	4961,28	
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,34672								
160	161	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм / 80 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,456	3189,00		1454,16		1454,16	116,32	1570,48	
161	162	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 500 мм / В25. Устройство	м3	1,7624	48212,32 11923,98	5266,71 1080,60	84969,36 21014,80	9282,08 1904,48	54672,56	20856,56 8466,08	114292,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,623352								
162	163	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144296	431408,00		62250,48		62250,48	4980,00	67230,48	
163	164	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005568	354275,00		1972,64		1972,64	157,84	2130,48	
			Итого по разделу 11: Перекрытие ПМ2, ПМ3, ПМ4 /л.39-45/									3080640,64	
			Раздел 12: Лестницы / л.49-53/										
164	165	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые / бетон кл.В25/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,2984	83970,16 29412,72	4078,58 816,09	276967,20 97014,88	13452,72 2691,76	166499,44	90733,12 29416,00	397116,32	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	64,120896								
165	166	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,141032	431408,00		60842,32		60842,32		65709,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4867,36		
166	167	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,37824	409726,00		154974,80		154974,80	12398,00	167372,80	
												630198,80	
			Итого по разделу 12: Лестницы / л.49-53/										
			Раздел 13: Отмостка /л.46/										
167	168	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное фр.5-20мм толщ.200мм. Устройство	м3 основания	1,56	9904,08	2553,08	15450,40	3982,80	9518,48	3355,28	20310,16	
						1249,40	1063,32	1949,04	1658,80		1504,48		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,4352								
168	169	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная толщ.100мм / кл.В15/. Устройство	м3	2,088	32570,36	1611,12	68006,88	3364,08	60864,88	4097,20	77872,40	
						1809,38	346,96	3778,00	724,48		5768,32		
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,04848								
169	170	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой	т	0,09624	21742,79	2019,30	2092,56	194,32	4,08	1798,88	4202,72	
						19681,49	858,56	1894,16	82,64		311,28		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,205887								
170	171	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, 5Вр1-50 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09624	567060,00		54573,84		54573,84	4365,92	58939,76	
												161325,04	
			Итого по разделу 13: Отмостка /л.46/										
												16669476,88	
			Итого по отделу Ограждающие конструкции										
			Отдел 3: Конструкции металлические										
171	172	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	0,39384	80163,51	32446,89	31571,60	12778,88	2670,32	13926,24	49137,68	
						40936,32	10310,19	16122,40	4060,56		3639,84		
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,078366								
172	173	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,388378	965674,00		375046,16		375046,16	30003,68	405049,84	
173	174	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Тех.часть Р.21-06 МК тб.6 п.2	Надбавка на марку стали С245	т	0,388378	7791,00		3025,84		3025,84	242,08	3267,92	
174	175	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,021216	990060,00		21005,12		21005,12	1680,40	22685,52	
175	176	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Тех.часть Р.21-06 МК тб.6 п.3	Надбавка на марку стали С255	т	0,021216	14178,00		300,80		300,80	24,08	324,88	
176	177	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,53392	38075,45	16443,18	20329,28	8779,36	6124,96	5598,64	28002,16	
						10160,64	5036,36	5424,96	2689,04		2074,24		
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,390392								
177	178	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Тех.часть Р.21-06 МК тб.6 п.3	Надбавка на марку стали С255	т	0,555277	14178,00		7872,72		7872,72	629,84	8502,56	
178	179	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,555277	973520,00		540573,04		540573,04	43245,84	583818,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	44,1656	188,36	4,32	8319,04	190,80	4940,40	2222,00	11384,16	
						72,18	0,74	3187,84	32,72		843,12		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,824039								
180	181	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,39752	125464,19	27863,93	49874,56	11076,48	1394,24	28091,20	84203,04	
						94092,84	8321,94	37403,76	3308,16		6237,28		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,25667								
181	182	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Тех.часть Р.21-06 МК тб.6 п.2	Надбавка на марку стали С245	т	0,3692	7791,00		2876,40		2876,40	230,08	3106,48	
182	183	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными / гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	5,312	7808,87	65,02	41480,72	345,36	9422,64	25464,32	72300,64	
						5970,01	22,17	31712,72	117,76		5355,60		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,898784								
183	184	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	5,312	334,29	0,29	1775,76	1,52	1514,96	208,00	2142,48	
						48,80	0,14	259,20	0,72		158,72		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,152986								
184	185	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,5312	41869,00		22240,80		22240,80	1779,28	24020,08	
185	186	231-201-0203 РСНБ РК 2022	Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	м2	5,41824	30921,00		167537,36		167537,36	13402,96	180940,32	
186	187	231-102-0101 РСНБ РК 2022	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	5,312	11764,00		62490,40		62490,40	4999,20	67489,60	
187	188	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме толщ.100мм	м3 изоляции	3,6064	58580,88	1877,13	211266,08	6769,68	76614,00	98974,08	335059,36	
						35459,85	650,68	127882,40	2346,64		24819,20		
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	70,757568								
188	189	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,534272	34911,00		123384,96		123384,96	9870,80	133255,76	
189	190	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	36,064	844,03	10,56	30439,12	380,88	6592,16	21910,32	56537,52	
						650,68	2,59	23466,16	93,44		4188,08		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,442605								
190	191	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	36,064	174,09	-5,72	-6278,40	-206,32		-5699,20	-12935,84	
						-168,37	-1,55	-6072,08	-55,92		-958,24		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,00671								
191	192	261-107-0508 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,041474	107893,00		4474,72		4474,72	358,00	4832,72	
192	193	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /л.34 п.9/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,7048	3024,05	40,65	14227,52	191,28	4706,80	7548,72	23518,32	
						1982,97	22,63	9329,44	106,48		1742,08		
		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,64576								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	194	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,041564	34736,17	14836,07	1443,76	616,64	131,28	612,56	2220,80	
						16742,48	4617,09	695,92	191,92		164,48		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,419796								
194	195	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т / трубы диам.102х7мм	т	0,041564	1018274,00		42323,52		42323,52		45709,44	
											3385,92		
195	196	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	7,4608	7231,13	533,36	53950,00	3979,28	6591,44	34786,24	95835,12	
						5814,29	13,88	43379,28	103,52		7098,88		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,508728								
196	197	1112-0101-1304 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	7,4608	1105,18	72,97	8245,52	544,40	3314,16	4156,32	13394,00	
						588,00	17,53	4386,96	130,80		992,16		
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,476986								
197	198	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /толщ.120мм	м3	0,922155	43327,00		39954,24		39954,24		43150,56	
											3196,32		
198	199	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	7,4608	1372,99	74,87	10243,60	558,64	4018,56	5333,52	16823,28	
						759,50	17,53	5666,48	130,80		1246,16		
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,230526								
199	200	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180/ толщ.40мм	м3	0,307385	58760,00		18061,92		18061,92		19506,88	
											1444,96		
200	201	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	7,4608	1372,99	74,87	10243,60	558,64	4018,56	5333,52	16823,28	
						759,50	17,53	5666,48	130,80		1246,16		
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,230526								
201	202	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180/ толщ.40мм	м3	0,307385	58760,00		18061,92		18061,92		19506,88	
											1444,96		
202	203	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление керамзитом / уклон мин. 60мм	м3 утеплителя	0,447648	22373,98	2408,08	10015,68	1078,00	7311,76	1763,84	12721,92	
						3632,16	650,68	1625,92	291,28		942,40		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,311609								
203	204	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение / пролив цементным молоком	м2 покрытия	7,4608	203,16	4,53	1515,76	33,76	127,92	1284,80	3024,64	
						181,48	1,72	1354,00	12,80		224,08		
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,74608								
204	205	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	7,4608	911,29	142,17	6798,96	1060,72	3308,40	2490,32	10032,48	
						325,68	37,13	2429,84	277,04		743,20		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,96219								
205	206	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины / толщ.40мм / к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	7,4608	521,96	52,71	3894,24	393,20	3275,36	306,08	4536,32	
						30,24	14,35	225,60	107,04		336,00		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,155931								
206	207	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой диам.4мм 100х100мм /вес 1,91 кг/м2/	т	0,01425	21742,79	2019,30	309,84	28,80	0,56	266,32	622,24	
						19681,49	858,56	280,48	12,24		46,08		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,178554								
207	208	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01425	567060,00		8080,64		8080,64		8727,12	
											646,48		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	209	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	7,4608	522,04 206,01	20,86 7,32	3894,80 1536,96	155,68 54,64	2202,24	1464,24 428,72	5787,76	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,997509								
209	210	235-103-0401 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С. теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	8,57992	1294,00		11102,40		11102,40	888,16	11990,56	
210	211	235-103-0212 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97	м2	8,57992	1142,00		9798,24		9798,24	783,84	10582,08	
211	212	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, пы стандарт-класса. модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С. полиэстер. пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	0,04	32034,54 9231,13	4287,79 1025,78	1281,36 369,28	171,52 41,04	740,64	381,52 133,04	1795,92	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,235228								
212	213	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	0,224	1372,99 759,50	74,87 17,53	307,52 170,16	16,80 3,92	120,64	160,16 37,44	505,12	
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,096992								
213	214	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,023072	41869,00		966,00		966,00	77,28	1043,28	
214	215	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	0,576	522,04 206,01	20,86 7,32	300,72 118,64	12,00 4,24	170,00	113,04 33,12	446,88	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,077011								
215	216	235-103-0211 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	0,6624	1194,00		790,88		790,88	63,28	854,16	
216	217	235-103-0212 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	0,6624	1142,00		756,48		756,48	60,48	816,96	
217	218	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12,24	1090,59 978,57	29,44 11,40	13348,80 11977,68	360,32 139,52	1010,80	11147,84 1959,76	26456,40	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,543512								
218	219	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,24	133,55 115,57	17,98 4,43	1634,64 1414,56	220,08 54,24		1351,28 238,96	3224,88	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,971856								
219	220	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	12,24	834,37 759,50	74,87 17,53	10212,72 9296,32	916,40 214,56		8750,00 1517,04	20479,76	
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,29992								
220	221	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит древесностружечных / плита OSB-3. Устройство		12,24	761,48	48,37	9320,48	592,08	427,52	8081,68	18794,32	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		678,18	24,24	8300,96	296,72		1392,16		
		003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,52024								
221	222	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,24	133,55 115,57	17,98 4,43	1634,64 1414,56	220,08 54,24		1351,28 238,96	3224,88	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,971856								
222	223	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	12,24	1707,27 1414,50	48,17 12,71	20896,96 17313,52	589,60 155,60	2993,92	16071,52 2957,44	39925,92	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,57536								
223	224	Т Приложение п.157 ТОО "ASTERA BUILD COMPANY"	Фальцевая кровля состоит из высокопрофильных кровельных картин выпукло-вогнутые из оцинкованной стали 0.6 мм с PVDF покрытием ; под ними теплоизоляция толщиной 150 мм, плотность 28-32 кг/м3; подконструкция из стальной квадратной трубы 50х2 мм в т.ч. кронштейн толщ. 2 мм; Плита OSB-3 (водостойкая); кляммеры (подвижный, неподвижный)пароизоляция самоклеящаяся на битумной основе; оцинкованный профнастил. Данная кровля также включает в себялиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	12,24	137100,75		1678113,20		1678113,20	134249,04	1812362,24	
224	225	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,745348	41869,00		31206,96		31206,96	2496,56	33703,52	
225	226	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм / ЦСП	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,684	1302,56 1254,02	20,86 9,38	10008,88 9635,92	160,32 72,08	212,72	8737,20 1499,68	20245,76	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,247092								
226	227	261-201-0610 РСНБ РК 2022	Плиты цементностружечные неошлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	7,8761	1980,00		15594,64		15594,64	1247,60	16842,24	
227	228	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов/ дополнительный слой ЭПП4 полосой 0,33м. Устройство без фартуков	м примыканий	12,24	422,82 225,82	11,67 3,50	5175,28 2764,00	142,88 42,88	2268,40	2582,24 620,56	8378,08	
		003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,791936								
228	229	235-103-0211 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,62548	1194,00		3134,80		3134,80	250,80	3385,60	
229	230	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	9,04	845,65 451,65	23,34 7,00	7644,64 4082,88	210,96 63,28	3350,80	3814,48 916,72	12375,84	
		003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,679456								
230	231	235-103-0211 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	7,8	1194,00		9313,20		9313,20	745,04	10058,24	
231	232	235-103-0212 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	10,2	1142,00		11648,40		11648,40	931,84	12580,24	
232	233	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	17,176	1612,05 1556,80	20,69 5,17	27688,56 26739,60	355,36 88,80	593,60	24682,08 4189,60	56560,24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,069152								
233	234	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	17,176	4270,00		73341,52		73341,52		79208,88	
											5867,36		
			Раздел 14: Витражи /л.17, 17.1, 17.2/										
234	235	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструкций. окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м2	22,0496	10788,80	581,99	237888,72	12832,64	179,28	160163,68	429896,64	
						10198,68	328,55	224876,80	7244,40		31844,24		
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	122,154784								
235	236	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетый мрамор 265х400х295мм, Турция	шт	22,0496	110297,20		2432009,12		2432009,12		2626569,92	
											194560,80		
236	237	Т Приложение п.168 ТОО "DEKO DESIGN"	Декоративный элемент ограждения (перила) бежевый мрамор шириной 50мм, Турция	мп	1,8224	87965,41		160308,16		160308,16		173132,80	
											12824,64		
237	238	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,4984	982,27	115,41	3436,40	403,76	342,00	3374,72	7356,00	
						769,11	48,38	2690,64	169,28		544,88		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,556788								
238	239	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней/ наружней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	3,4984	24659,00		86267,04		86267,04		93168,40	
											6901,36		
239	240	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,001266	1078883,54	1908,98	1365,92	2,40	1234,32	118,48	1603,12	
						102040,56	812,07	129,20	1,04		118,72		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,079305								
240	241	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,0832	918,89	33,55	1914,24	69,92	850,16	972,88	3118,08	
						477,24	19,59	994,16	40,80		230,96		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,762451								
241	242	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины 40мм стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,0832	453,83	22,87	945,44	47,60	848,64	71,60	1098,40	
						23,59	12,96	49,12	26,96		81,36		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,029998								
242	243	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой диам.4мм 100х100мм /вес 1,91кг/м2/	т	0,003979	21742,79	2019,30	86,48	8,08	0,16	74,40	173,76	
						19681,49	858,56	78,32	3,44		12,88		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,049856								
243	244	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003979	567060,00		2256,32		2256,32		2436,80	
											180,48		
244	245	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022	Покрытия из гранитных плит/ площадка 600х600х20мм. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	1,3344	22197,66	418,45	29620,56	558,40	24132,80	4772,80	37144,80	
						3694,08	110,97	4929,36	148,08		2751,44		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,082464								
245	246	1115-0105-0101 РСНБ РК 2022	Ступени и подступенки. Облицовка мраморными полированными / гранитными плитами	м2 поверхности облицовки	1,1808	12196,51	78,26	14401,60	92,40	719,84	10909,92	27336,48	
						11508,64	40,66	13589,44	48,00		2024,96		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,754176								
246	247	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	2,527008	14255,00		36022,48		36022,48		38904,24	
											2881,76		
247	248	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические без поручня. Установка		1,664	982,27	115,41	1634,48	192,00	162,64	1605,20	3498,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м ограждения		769,11	48,38	1279,76	80,48		259,20		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,74048								
248	249	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней/ наружней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	1,664	24659,00		41032,56		41032,56	3282,64	44315,20	
249	250	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,000723	1078883,54 102040,56	1908,98 812,07	780,56 73,84	1,36 0,56	705,36	67,68 67,84	916,08	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,045317								
250	251	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами / Казырьек из закаленного стекла	м2 поверхности козырька	1,1232	874,35 867,34	7,01 1,84	982,08 974,16	7,92 2,08		781,04 141,04	1904,16	
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,568339								
251	252	217-401-0110 РСНБ РК 2022	Стекло листовое, толщина 12 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,145664	11105,00		12722,56		12722,56	1017,84	13740,40	
			Итого по разделу 14: Витражи /л.17, 17.1, 17.2/									3506314,16	
			ИТОГО по акту									19669117,65	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2838709,98			
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			393382,35					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20062500,00	
			НДС	%	12,00			2407500,00					
			Итого с НДС									22 470 000,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания "Люкс Сервис", БИН 050540004049
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдабаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Алдабергенова Майра Тенелбаевна, ИИН 720222401488
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алдабергенова М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "СтройПроектКызылорда", БИН 140240009662
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер автроского надзора

Байхуатов С.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Технический надзор

ИП Куттыбаев Танжарык, ИИН 460906301157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт

Куттыбаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.