Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ВКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "ГазСтройХолдинг"
Стройка: Строительствораспределительных сетей газопровода г.Зайсанул.Баитова д.5А, ул.Жангельдина, д 104,ул.Победы д.46

Договор подряда: №474584/2020/1 от 01.10.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 1 за ноябрь 2020 г.
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Низкое давление (надземный газопровод)										
		Трубопроводы										
1	**1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,16**		**839353,94**	**249467,29**	**134297**	**39915**	**3879**	**99217**	**252195**
		НР - 99%, СП - 85%				**565645,00**	**60723,98**	**90503**	**9716**		**18681**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	415	66,4	1363,00		90503,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,99	5,12							
1.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	65,8	10,528		629,00		6622,00			
1.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,0128		5045,00		65,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0128		1977,00		25,31			
1.5	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	4,4256		7232,00		32006,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,66	4,4256		1977,00		8749,41			
1.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	1,3216		26,00		34,00			
1.7	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,13	0,6608		1717,00		1135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,6608		1384,00		914,55			
1.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,0192		2770,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0192		1384,00		26,57			
1.9	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,03471	0,005554	448977,00				2493,00		
1.10	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0006	0,000096	347560,00				33,00		
1.11	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0064	211228,00				1352,00		
		Отводы										
2	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4**		**360,00**	**--**	**1440**	**--**	**1440**	**--**	**1555**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Заглушки										
3	**2302-0103-3507 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**2**		**3753,00**	**–**	**7506**	**–**	**7506**	**–**	**8106**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**600**	
		Крепление горизонтального газопровода d57х3,0 на опоре ОП11-2-3900										
4	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	**т**	**0,76992**		**514917,00**	**–**	**396445**	**–**	**396445**	**–**	**428160**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**31716**	
		Фундаменты под опоры ФМ 1-4-5 /0,11М3/ - 32шт										
5	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3**	**8,32**		**2713,20**	**–**	**22574**	**–**	**–**	**16253**	**41933**
		НР - 72%; СП - 8%				**2713,20**	**–**	**22574**	**–**		**3106**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,8	23,3	969,01		22574,00				
6	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте**	**м3**	**5,76**		**818,63**	**–**	**4715**	**–**	**–**	**3395**	**8759**
		НР - 72%; СП - 8%				**818,63**	**–**	**4715**	**–**		**649**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	5,1	924,95		4715,00				
7	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**3,52**		**9114,13**	**1732,58**	**32082**	**6099**	**8007**	**17653**	**53713**
		НР - 91%; СП - 8%				**5106,78**	**404,25**	**17976**	**1423**		**3979**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,41	15,52	1158,01		17976,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	1,02							
7.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009504		4563,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009504		1384,00		13,15			
7.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,92576		33,00		31,00			
7.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,98032		6023,00		5904,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,98032		1384,00		1356,76			
7.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,013024		5045,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,013024		1977,00		25,75			
7.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,019712		2770,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,019712		1384,00		27,28			
7.8	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,32	70,00				92,00		
7.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,023936	47457,00				1136,00		
7.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00095	31805,00				30,00		
7.11	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,53856	6932,00				3733,00		
7.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,015523	26,00				0,40		
7.13	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,25632	1207,00				2723,00		
7.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,83776	348,00				292,00		
8	**2102-0101-0514 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,5904**		**16930,00**	**–**	**60785**	**–**	**60785**	**–**	**65648**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		4863	
		Защитное заземление газопровода на отдельно стоящей опоре - 3шт										
9	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**3**		**3179,39** **938,00**	**165,99** **47,05**	**9538** **2814**	**498** **141**	**6226**	**2128** **933**	**12599**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,7	2,1	1340,00		2814,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,084							
9.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,042		5406,00		227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,042		1977,00		83,03			
9.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	0,762		150,00		114,00			
9.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,042		3729,00		157,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,042		1384,00		58,13			
9.6	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000234	234319,00				55,00		
9.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1260,00				756,00		
9.8	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0243	222855,00				5415,00		
10	**1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**1,5**		**552,67** **174,20**	**61,03** **18,49**	**829** **261**	**92** **28**	**476**	**208** **83**	**1120**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,13	0,195	1338,46		261,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,0165							
10.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,00825		5406,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,00825		1977,00		16,31			
10.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,10785		150,00		16,00			
10.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,00825		3729,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,00825		1384,00		11,42			
10.6	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,0075	379,00				3,00		
10.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000024	234319,00				6,00		
10.8	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,0555	1260,00				70,00		
10.9	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,001215	327379,00				398,00		
11	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**2,4**		**686,71** **187,60**	**24,79** **7,39**	**1648** **450**	**60** **18**	**1138**	**337** **159**	**2144**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	0,336	1339,29		450,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0106							
11.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,00528		5406,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,00528		1977,00		10,44			
11.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,07512		150,00		11,00			
11.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,00528		3729,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,00528		1384,00		7,31			
11.6	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000022	234319,00				5,00		
11.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,0888	1260,00				112,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.8	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,00312	327379,00				1021,00		
						Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ						
12	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,005		152724,12	–	764	–	8	575	1445
		НР - 76%; СП - 8%				151221,00	–	756	–		107	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	133	0,665	1136,84		756,00				
12.2	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,0004	16859,00				7,00		
12.3	2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,004	193,00				0,77		
13	2301-0501-1511 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5		1242,00	–	6210	–	6210	–	6707
		СП - 8%				–	–	–	–		497	
14	2401-0107-0201 РСНБ РК 2015	**Втулки изолирующие текстолитовые**	1000шт	0,002		48187,00	–	96	–	96	–	104
		СП - 8%				–	–	–	–		8	
15	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 57 мм**	м	5		1329,45	7,58	6647	38	769	5794	13436
		НР - 99%; СП - 8%				1168,10	2,35	5840	12		995	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,844	4,22	1383,89		5840,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0085							
15.3	3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	1,304		11,00		14,00			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0085		2770,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0085		1384,00		11,76			
15.5	2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,00269	239,00				0,64		
15.6	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000185	359374,00				66,00		
15.7	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	1,13	621,00				702,00		
16	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	м	5		576,67	–	2883	–	76	2751	6085
		НР - 98%; СП - 8%				561,44	–	2807	–		451	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,333	1,67	1685,89		2807,00				
16.2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	0,0225	320,00				7,00		
16.3	2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	0,0125	127,00				2,00		
16.4	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,05	759,00				38,00		
16.5	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	0,045	654,00				29,00		
						Окраска газопровода и опор						
17	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями**	м2	51,84		169,93	3,32	8809	172	5828	1958	11629
		НР - 69%; СП - 8%				54,19	0,55	2809	29		861	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0426	2,21	1271,97		2809,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0207							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,010368		4563,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010368		1384,00		14,35			
17.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,010368		26,00		0,27			
17.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,010368		2770,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010368		1384,00		14,35			
17.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,67392		142,00		96,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001452	453501,00				658,00		
17.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,009331	554046,00				5170,00		
						Испытание трубопроводов						
18	1339-0201-0102	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1		165,40	–	165	–	–	101	288
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,1	0,1	165,40 1650,00	– 	165 165,00	– 	 	21 	
						Переврезка						
19	1124-0202-0101	**Газопроводы врезаемые диаметром до 57 мм. Врезка штуцером** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1		9823,79 7558,62	1174,90 –	9824 7559	1175 –	1090 	7483 1385	18691
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	5,26	5,26	1437,07		7559,00				
19.2	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,745	1,745		629,00		1098,00			
19.3	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,726	0,726		26,00		19,00			
19.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,247	2,247		26,00		58,00			
19.5	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	312,00				279,00		
19.6	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,757	0,757	163,00				123,00		
19.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00043	0,00043	234319,00				101,00		
19.8	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	0,56	1048,00				587,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					707258	48047	499979	157853	934317
								159231	11366	–	69209	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					12181				
	Материалы		Тенге					7841				
	Всего заработная плата		Тенге						3878			
		Накладные расходы	Тенге					2774				
		Сметная прибыль	Тенге					1196				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					16151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3878			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					280593				
	Материалы		Тенге					19581				
	Всего заработная плата		Тенге						163912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					96				
	Местные материалы		Тенге					60785				
		Накладные расходы	Тенге					152327				
		Сметная прибыль	Тенге					34634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					467554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									129
		Сметная заработная плата	Тенге						163912			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					396445				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					396445				
		Сметная прибыль	Тенге					31716				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					428160				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					18039				
	Материалы		Тенге					76				
	Всего заработная плата		Тенге						2807			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15156				
		Накладные расходы	Тенге					2751				
		Сметная прибыль	Тенге					1663				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					22454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					934319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					170596			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								934319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				159231				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48047			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11366			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						499979		
		- Накладные расходы	Тенге							157853	
		- Сметная прибыль	Тенге							69209	

	ИТОГО по Акту:		Тенге					934 319				
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9%				8 409				
		Итого	Тенге					942 728				
		Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время	Тенге	2,89%				27 245				
		Итого	Тенге					969 973				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%				19 399				
		Итого	Тенге					989 372				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год -100%, К=1,049901						1 038 743				
		Итого сметная стоимость	Тенге					1 038 743				
		Коэффициент договорной стоимости		0,962702				1 000 000				
		НДС	Тенге	12%				120 000				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге					1 120 000				

Заказчик:

Заместитель генерального директора по маркетингу АО "КазТрансГаз Аймак"

Сисеров А.А

Директор ВКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Оразбеков С.М.

Начальник ПТО ВКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Кабдешов О.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «ГазСтройХолдинг»

Кулболдинов О.А.

Авторский надзор:

Гип ТОО "OPTIUM-KZ"

Ахметова М.Р.

Технадзор:

Эксперт ТОО «A2A Company»

Тамимов А.Б.