Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ВКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "ГазСтройХолдинг"
Стройка: «Строительство распределительных сетей газопровода г.Зайсан ул.Айтыкова д.37,ул.Касеинова, д 37,39,41, ул.Победы д.44»
Договор подряда: №569749/2021/1 от 12.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 1 за июль 2021 г.
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Низкое давление (надземный газопровод)										
		Трубопроводы										
1	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,15		839353,94 565645,00	249467,29 60723,98	125903 84847	37420 9109	3636	93016 17514	236432
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	415	62,25	1363,00		84847,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,99	4,8							
1.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	65,8	9,87		629,00		6208,00			
1.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,012		5045,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,012		1977,00		23,72			
1.5	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	4,149		7232,00		30006,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,66	4,149		1977,00		8202,57			
1.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	1,239		26,00		32,00			
1.7	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,13	0,6195		1717,00		1064,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,6195		1384,00		857,39			
1.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,018		2770,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,018		1384,00		24,91			
1.9	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,03471	0,005206	448977,00				2338,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.10	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0006	0,00009	347560,00				31,00		
1.11	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,006	211228,00				1267,00		
		Отводы										
2	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4**		**360,00**	**–**	**1440**	**–**	**1440**	**–**	**1555**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**115**	
		Заглушки										
3	**2302-0103-3507 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**3**		**3753,00**	**–**	**11259**	**–**	**11259**	**–**	**12160**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**901**	
		Крепление горизонтального газопровода d57х3,0 на опоре ОП11-2-4400										
4	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	**т**	**0,91428**		**514917,00**	**–**	**470778**	**–**	**470778**	**–**	**508441**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**37662**	
		Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 /0,11М3/ - 38шт										
5	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3**	**9,88**		**2713,20**	**–**	**26806**	**–**	**–**	**19301**	**49796**
		НР - 72%; СП - 8%				**2713,20**	**–**	**26806**	**–**		**3689**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,8	27,66	968,98		26806,00				
6	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте**	**м3**	**6,84**		**818,63**	**–**	**5599**	**–**	**–**	**4032**	**10401**
		НР - 72%; СП - 8%				**818,63**	**–**	**5599**	**–**		**770**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	6,05	924,93		5599,00				
7	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,18**		**9114,13**	**1732,58**	**38097**	**7242**	**9509**	**20963**	**63785**
		НР - 91%; СП - 8%				**5106,78**	**404,25**	**21346**	**1690**		**4725**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,41	18,43	1157,98		21346,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	1,21							
7.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011286		4563,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011286		1384,00		15,62			
7.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	1,09934		33,00		36,00			
7.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	1,16413		6023,00		7012,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	1,16413		1384,00		1611,16			
7.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,015466		5045,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,015466		1977,00		30,58			
7.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,023408		2770,00		65,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,023408		1384,00		32,40			
7.8	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,5675	70,00				110,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,028424	47457,00				1349,00		
7.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001129	31805,00				36,00		
7.11	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,63954	6932,00				4433,00		
7.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,018434	26,00				0,48		
7.13	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,67938	1207,00				3234,00		
7.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,99484	348,00				346,00		
8	2102-0101-0514 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	4,2636		16930,00 –	– –	72183 –	– –	72183	– 5775	77957
		Защитное заземление газопровода на отдельно стоящей опоре - 10шт										
9	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10		3179,39 938,00	165,99 47,05	31794 9380	1660 471	20754	7092 3111	41997
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,7	7	1340,00		9380,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,28							
9.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,14		5406,00		757,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,14		1977,00		276,78			
9.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	2,54		150,00		381,00			
9.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,14		3729,00		522,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,14		1384,00		193,76			
9.6	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,00078	234319,00				183,00		
9.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	2	1260,00				2520,00		
9.8	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,081	222855,00				18051,00		
10	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	5		552,67 174,20	61,03 18,49	2763 871	305 92	1587	694 277	3734
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,13	0,65	1340,00		871,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,055							
10.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,0275		5406,00		149,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0275		1977,00		54,37			
10.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,3595		150,00		54,00			
10.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,0275		3729,00		103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0275		1384,00		38,06			
10.6	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,025	379,00				9,00		
10.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,00008	234319,00				19,00		
10.8	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,185	1260,00				233,00		
10.9	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,00405	327379,00				1326,00		
11	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	8		686,71 187,60	24,79 7,39	5494 1501	198 59	3795	1123 529	7146
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	1,12	1340,18		1501,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0352							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0176		5406,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0176		1977,00		34,80			
11.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,2504		150,00		38,00			
11.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0176		3729,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0176		1384,00		24,36			
11.6	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000072	234319,00				17,00		
11.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,296	1260,00				373,00		
11.8	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0104	327379,00				3405,00		
		Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ										
12	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,021**		**152724,12**	**–**	**3207**	**–**	**31**	**2413**	**6070**
		НР - 76%; СП - 8%				**151221,00**	**–**	**3176**	**–**		**450**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	133	2,79	1137,13		3176,00				
12.2	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00168	16859,00				28,00		
12.3	2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,0168	193,00				3,00		
13	**2301-0501-1511 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**21**		**1242,00**	**–**	**26082**	**–**	**26082**	**–**	**28169**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2087**	
14	**2401-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Втулки изолирующие текстолитовые**	**1000шт**	**0,006**		**48187,00**	**–**	**289**	**–**	**289**	**–**	**312**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**23**	
15	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 57 мм**	**м**	**21**		**1329,45**	**7,58**	**27918**	**159**	**3229**	**24334**	**56432**
		НР - 99%; СП - 8%				**1168,10**	**2,35**	**24530**	**49**		**4180**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,844	17,72	1384,00		24530,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0357							
15.3	3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	5,4768		11,00		60,00			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0357		2770,00		99,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0357		1384,00		49,41			
15.5	2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,011298	239,00				3,00		
15.6	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000777	359374,00				279,00		
15.7	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	4,746	621,00				2947,00		
16	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**21**		**576,67**	**–**	**12110**	**–**	**320**	**11554**	**25558**
		НР - 98%; СП - 8%				**561,44**	**–**	**11790**	**–**		**1893**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,333	6,99	1685,97		11790,00				
16.2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	0,0945	320,00				30,00		
16.3	2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	0,0525	127,00				7,00		
16.4	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,21	759,00				159,00		
16.5	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	0,189	654,00				124,00		
		Окраска газопровода и опор										
17	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями**	**м2**	**48,6**		**169,93**	**3,32**	**8259**	**161**	**5465**	**1836**	**10902**
		НР - 69%; СП - 8%				**54,19**	**0,55**	**2633**	**27**		**808**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0426	2,07	1271,76		2633,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0194							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00972		4563,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00972		1384,00		13,45			
17.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00972		26,00		0,25			
17.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00972		2770,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00972		1384,00		13,45			
17.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,6318		142,00		90,00			
17.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001361	453501,00				617,00		
17.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,008748	554046,00				4847,00		
		Испытание трубопроводов										
18	**1339-0201-0102**	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром**	**стык**	**1**		**165,40**	**–**	**165**	**–**	**–**	**101**	**288**
		НР - 61%; СП - 8%				**165,40**	**–**	**165**	**–**		**21**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,1	0,1	1650,00		165,00				
		Переврезка										
19	**1124-0202-0101**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 57 мм. Врезка штуцером**	**врезка**	**2**		**9823,79**	**1174,90**	**19648**	**2350**	**2181**	**14966**	**37383**
		НР - 99%; СП - 8%				**7558,62**	**–**	**15117**	**–**		**2769**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	5,26	10,52	1436,98		15117,00				
19.2	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,745	3,49		629,00		2195,00			
19.3	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,726	1,452		26,00		38,00			
19.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,247	4,494		26,00		117,00			
19.5	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	1,79	312,00				558,00		
19.6	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,757	1,514	163,00				247,00		
19.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00043	0,00086	234319,00				202,00		
19.8	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	1,12	1048,00				1174,00		
20	**1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 76 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1**		**9823,79**	**1174,90**	**9824**	**1175**	**1090**	**7483**	**18691**
		НР - 99%; СП - 8%				**7558,62**	**–**	**7559**	**–**		**1385**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	5,26	5,26	1437,07		7559,00				
20.2	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-	маш.-ч	1,745	1,745		629,00		1098,00			
20.3	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,726	0,726		26,00		19,00			
20.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,247	2,247		26,00		58,00			
20.5	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	312,00				279,00		
20.6	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,757	0,757	163,00				123,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00043	0,00043	234319,00				101,00		
20.8	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	0,56	1048,00				587,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**899619**	**50671**	**633628**	**208908**	**1197209**
		Стоимость монтажных работ	**Тенге**					**215321**	**11497**	**–**	**88684**	
		Материалы	**Тенге**					**40216**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**26136**				
		Накладные расходы	**Тенге**						**12539**			
		Сметная прибыль	**Тенге**					**9010**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	**Тенге**					**3938**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**					**53165**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**									**9**
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**						**12539**			
		Материалы	**Тенге**					**337733**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**25140**				
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**						**202489**			
		Местные материалы	**Тенге**					**289**				
		Накладные расходы	**Тенге**					**72183**				
		Сметная прибыль	**Тенге**					**188343**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**					**42086**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**					**568162**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**									**159**
		Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**						**202489**			
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**					**470778**				
		Сметная прибыль	**Тенге**					**470778**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**					**37662**				
		Стоимость сантехнических работ	**Тенге**					**508441**				
		Материалы	**Тенге**					**50891**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**320**				
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**						**11790**			
		Накладные расходы	**Тенге**					**38781**				
		Сметная прибыль	**Тенге**					**11554**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	**Тенге**					**4996**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**					**67441**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**									**7**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**						**11790**			
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**					**1197209**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**									**175**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**226818**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**1197209**
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					**215321**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**						**50671**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**						**11497**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**							**633628**		
		- Накладные расходы	**Тенге**								**208908**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**								**88684**	
	ИТОГО по Акту:		**Тенге**					**1 197 209**				
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**0,9%**				**10 775**				
		Итого	**Тенге**					**1 207 984**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время	**Тенге**	**2,89%**				**34 911**				
		Итого	**Тенге**					**1 242 894**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%			24 858				
		Итого	Тенге				1 267 752				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743					1 397 791				
		Итого сметная стоимость	Тенге				1 397 791,00				
		НДС	Тенге	12%			167 734,92				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге				1 565 525,92				

Директор ВКГФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Оразбеков С.М.

Главный инженер ПТО ВКГФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Кабдешов О.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «ГазСтройХолдинг»

Кулболдинов О.А.

Авторский надзор:

ГИП ТОО "OPTIUM-KZ"

Ахметова М.Р.

Технадзор:

Эксперт ТОО «A2A Company»

Тамимов А.Б.