Форма по приложению 53
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан [illegible]

Заказчик **Алина Назгул Калыбековна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "ABD building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство мойки по адресу:г.Кызылорда,мкр.Сырдария,ул.Есен Демесинов,дом 62**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство мойки по адресу:г.Кызылорда,мкр.Сырдария,ул.Есен Демесинов,дом 62**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№84/9** от **06.10.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0109-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей**	м²	1 800	4,0 0,0	4,0 1,0	7 200,0 0,0	7 200,0 1 800,0			7 200,0
2	2	1101-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 м³ при работе на гидроэнергетическом строительстве**	м³ грунта	1 500	188,0 17,0	171,0 42,0	358 400,0 30 600,0	307 800,0 8 600,0			358 400,0
3	3	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м² грунта	300	113,0 0,0	113,0 29,0	33 900,0 0,0	33 900,0 8 700,0			33 900,0
4	4	1106-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м³. Устройство**	м³	40	16 453,0 12 634,0	1 252,0 312,0	658 120,0 505 360,0	50 080,0 12 480,0	102 680,0		658 120,0
5	5	212-101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м³	40,6	24 498,0 24 498,0		994 619,0 994 619,0		994 619,0		994 619,0
6	6	1106-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	5,6	79 108,0 71 027,0	4 203,0 1 205,0	443 005,0 397 751,0	23 537,0 6 748,0	21 717,0		443 005,0
7	7	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	5,6	344 958,0 344 958,0		1 931 765,0 1 931 765,0		1 931 765,0		1 931 765,0
8	8	1109-0302-0106 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	м	560	24 021,0 1 707,0	2 593,0 554,0	13 451 760,0 955 920,0	1 452 080,0 310 240,0	11 043 760,0		13 451 760,0
9	9	1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	м² покрытия	800	4 585,0 2 317,0	1 325,0 410,0	3 668 000,0 1 853 600,0	1 060 000,0 328 000,0	754 400,0		3 668 000,0
10	10	1109-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 5 т. Монтаж**	1 конструкций	4,2	59 726,0 34 076,0	17 747,0 4 796,0	250 849,0 143 119,0	74 537,0 20 143,0	33 193,0		250 849,0
11	11	1109-0302-0111 *РСНБ РК 2022*	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 48 м, массой более 15 т. Монтаж на высоте 25 м**	1 конструкций	3,15	112 794,0 47 733,0	44 882,0 12 302,0	355 301,0 150 359,0	141 378,0 38 754,0	63 564,0		355 301,0
12	**12**	**1109-0302-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**0,578**	**365 848,0**	**52 343,0**	**211 460,0**	**30 254,0**	**2 813,0**		**211 460,0**

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкции		308 639,0	13 594,0	178 393,0	7 857,0			
13	13	222-525-0202 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т**		0,578	1 106 138,0		639 348,0		639 348,0		639 348,0
				1								
14	14	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		40	36 980,0	4 567,0	1 479 200,0	182 680,0	606 440,0		1 479 200,0
				м³ изоляции		17 252,0	1 267,0	690 080,0	50 680,0			
15	15	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		800	2 091,0	87,0	1 672 800,0	69 600,0	361 600,0		1 672 800,0
				м² стяжки		1 552,0	32,0	1 241 600,0	25 600,0			
16	16	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		800	585,0	59,0	468 000,0	47 200,0	360 800,0		468 000,0
				м² стяжки		75,0	21,0	60 000,0	16 800,0			
17	17	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		800	6 376,0	410,0	5 100 800,0	328 000,0	958 400,0		5 100 800,0
				м² покрытия		4 768,0	135,0	3 814 400,0	108 000,0			
18	18	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1063-2010 матовая размерами 60х60х10мм**		816	3 266,0		2 665 056,0		2 665 056,0		2 665 056,0
				м								
19	19	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		815	4 942,0	34,0	4 027 730,0	27 710,0	2 986 160,0		4 027 730,0
				м		1 244,0	10,0	1 015 860,0	8 150,0			
20	20	Прайс	**Оборудование для мойки**		1	1 465 076,0	0,0	1 465 076,0	0,0	1 465 076,0		1 465 076,0
				кг		0,0	0,0	0,0	0,0			
21	21	1116-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		210	5 421,0	5,0	1 138 410,0	1 050,0	3 150,0		1 138 410,0
				м трубопровода		5 401,0	0,0	1 134 210,0	0,0			
22	22	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**		210	236,0		49 560,0		49 560,0		49 560,0
				м								
23	23	1116-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		120	5 408,0	4,0	648 960,0	480,0	1 680,0		648 960,0
				м трубопровода		5 390,0	0,0	646 800,0	0,0			
24	24	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**		120	396,0		47 520,0		47 520,0		47 520,0
				м								
25	25	1116-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		110	5 261,0	17,0	578 710,0	1 870,0	1 760,0		578 710,0
				м трубопровода		5 228,0	1,0	575 080,0	110,0			
26	26	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**		110	671,0		73 810,0		73 810,0		73 810,0
				м								
27	27	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		35	10 160,0	272,0	355 600,0	9 520,0	53 760,0		355 600,0
				шт.		8 352,0	60,0	292 320,0	2 100,0			
28	28	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый затунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		22	9 164,0		201 608,0		201 608,0		201 608,0
				шт.								
29	29	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый затунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**		3	5 588,0		16 764,0		16 764,0		16 764,0
				шт.								
30	30	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый затунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		5	3 588,0		17 940,0		17 940,0		17 940,0
				шт.								
31	31	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый затунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		5	2 805,0		14 025,0		14 025,0		14 025,0
				шт.								

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	1308-0505-0402 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп. Установка отдельно на штырях**	шт.	30	9 872,0	3 125,0	296 160,0	93 750,0	8 040,0		296 160,0
33	33	247-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ** 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001-011 IP65	шт.	30	6 479,0	1 288,0	194 370,0	38 640,0			194 370,0
34	34	247-214-0105 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	30	41 834,0		1 255 020,0		1 255 020,0		1 255 020,0
35	35	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	10	467,0		4 670,0		4 670,0		4 670,0
36	36	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	шт.	10	352,0		3 520,0		3 520,0		3 520,0
37	37	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ** 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1	419 775,0		41 978,0		41 978,0		41 978,0
38	38	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ** 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	609 368,0		30 468,0		30 468,0		30 468,0
			ИТОГО по акту					44 642 857	3 942 626	26 822 409	0	44 642 857
			НДС	12%				13 877 822	1 060 399	0	0	
			Итого с учетом НДС									5357142,86
												50000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ABD building"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер / индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Алина Назгул Калыбековна

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер / индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "DOS GROUP Development"

М.П.