Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

5 декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СК ЭнкиСтрой», Павлодарская область, г. Павлодар, ул,М.Жусупа 189, офис 408**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Сулейменов Ерболат Аскатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство зернохранилищ, расположенных по адресу: Павлодарская область, Железинский район, село Береговое, улица Береговая, строение 7»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком, которого **Сельскохозяйственный производственный кооператив «АГРОСТАТУС» Павлодарская область, Железенский район, Башмачинский сельский округ, село Береговое, ул.Береговая строение 7, в лице председателя Амержанов Азат Темирханович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «СК ЭнкиСтрой», Павлодарская область, г. Павлодар, ул,М.Жусупа 189, офис 408 лицензия № 000793 от 24.12.2008 года, директор Сулейменов Ерболат Аскатович, БИН 081040005611
наименованиеорганизации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Стимул-ПВ», город Аксу No FE-0028/22 от 28.04.2022 г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ТОО «Fast expert».**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Рабочим проектом предусмотрено строительство двух складов для хранения зерна и овощей. Здание (склад) No 1: габаритные размеры 21,2х42,0 м, площадь - 890,4 м2. По оси «15» здание примыкает к существующей стене из бетонных блоков ФБС. Здание (склад) No 2: габаритные размеры 21,2х54,0м, площадь - 1144,8 м2.

Проектом предусмотрены следующие работы:

Здание No 1:

- облицовка наружных стен профилированным листом;
- устройство кровельного покрытия из профилированного листа;
- установка ворот индивидуального изготовления;
- устройство бетонного пола толщиной 180 мм.

Здание No 2:

- облицовка наружных стен профилированным листом;
- устройство кровельного покрытия из профилированного листа;
- установка ворот индивидуального изготовления;
- устройство бетонного пола толщиной 180 мм.

Электрооборудование и электроосвещение

Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан. Электроснабжение здания разработано на основании ПУЭ РК 2015 «Правила устройства электроустановок в Республики Казахстан и СП РК 4.04-106-2013 на напряжение 380/220 В. Проектом предусмотрена прокладка сетей освещения, установка светильников, и выключателей. Напряжение питающей сети принято 380/220В с глухозаземленной нейтралью и системой заземления TN-C-5. По степени надежности электроснабжения потребители здания относятся к III категории. Электроснабжение объекта существующее. Потребляемая мощность - Ру/Рр=2,73/2,73 кВт. Распределительные щиты освещения и силового оборудования устанавливаются на стене в местах, удобных для обслуживания электрооборудования. В качестве силового кабеля принят кабель марки АВВГнг-LS. Прокладка силовых кабелей осуществляется открыто на скобах. Проход кабеля сквозь стены осуществляется в ПВХ трубе. Освещение выполнено светодиодными прожекторами. Освещённость помещений принята в соответствии со СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции выполняется автоматическое отключение питания, основная и дополнительная системы уравнения потенциалов и повторное заземление защитных проводников на вводе в здание и в других доступных местах. Для выполнения основной системы уравнения потенциалов предусмотрена главная заземляющая шина (шина PE ВУ), являющаяся частью заземляющего устройства. В качестве проводников системы уравнения потенциалов и защитного заземления приняты третья- пятая жила

кабеля групповой и распределительной сети и стальные проводники. Каждая открытая проводящая часть электроустановки присоединяется к основной системе уравнения потенциалов при помощи отдельного ответвления. Присоединение защитных проводников к открытым проводящим частям должно быть надежным и выполнено при помощи болтовых соединений или сварки. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний. Стальные проводники системы уравнения потенциалов и их контактные соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений и в местах их присоединения к магистрали и сторонних проводящих частях обозначены желто- зелеными полосами. Изолированные проводники уравнения потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную желто-зелеными полосами.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2022 года;**
месяц,год
окончание работ **сентябрь 2022 года**
месяц,год
при продолжительности строительства, месяц:по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**;
фактически, месяц: **4**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство зернохранилищ, расположенных по адресу: Павлодарская область, Железинский район, село Береговое, улица Береговая, строение 7»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик) **Сулейменов Ерболат Аскатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)