Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау"
Инженер: ТОО "Atlas Engineering"
Авторский надзор: ТОО "АрхЮгПроект"
Подрядчик: ТОО "Ердәуіт-Н Стройтранс"

Наименование строительства и его адрес -Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Толе би №88 в г.Кентау Туркестанской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 14.05. 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		141	**04.08.2020г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2020г	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Толе би №88 в г.Кентау Туркестанской области	**16 827 616**	**15 024 657**	**15 024 657**	**15 024 657**					**1 802 959**	**16 827 616**
Удержание аванса										**7 047 000**
Итого к оплате:										**9 780 616**

М.П. **Заказчик:** **Директор ТОО "Құрылыс Кентау"** _____ **Искаков Т.**

М.П. **Инженер:** **Директор ТОО "Atlas Engineering"** _____ **Кудеубаев Е.**

М.П. **Авторский надзор:** **Директор ТОО "АрхЮгПроект"** _____ **Арапбаев Н.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Ердәуіт-Н Стройтранс"** _____ **Танирбергенов С.**

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау"
Инженер: ТОО "Atlas Engineering"
Авторский надзор: ТОО "АрхЮгПроект"
Подрядчик: ТОО "Ердәуіт-Н Стройтранс"
Договор № 141 от 04.08.2020г

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Толе би №88 в г.Кентау Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за май месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	8,19	1100,72	171,91	9015	1408	--	5993	16209
		НР - 72%; СП - 8%			928,82	87,54	7607	717		1201	
		Отделка									
6	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	275,6	168,57	--	46457	--	--	33449	86298
		НР - 72%; СП - 8%			168,57	--	46457	--		6392	
7	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены внутренние. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	815,88	168,57	--	137530	--	--	99021	255475
		НР - 72%; СП - 8%			168,57	--	137530	--		18924	
		Кровля									
9	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Плиты парапета и карниза массой до 0,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций	170	1238,24	687,78	210501	116923	26707	77065	310572
		НР - 72%; СП - 8%			393,36	236,26	66871	40165		23005	
11	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм /для установки анкеров/. Сверление электроперфоратором**	отверстие	304	63,03	0,94	19161	285	--	13591	35372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			62,09	--	18876	--		2620	
		Вывоз мусора									
13	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	8,9028	97,00	--	864	--		--	933
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
14	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	8,9028	117,00	--	1042	--		--	1125
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				705984				
		В том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		Двери наружные металлические									
17	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	8,19	2679,41	51,50	21944	422	3496	13106	37855
		НР - 72%; СП - 8%			2201,00	21,64	18026	177		2804	
18	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	8,19	44250,00	--	362408	--	362408	--	391400
		СП - 8%			--	--	--	--		28993	
		Потолки									
19	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	275,6	798,67	4,84	220113	1335	54024	119096	366347
		НР - 72%; СП - 8%			597,80	2,39	164754	658		27137	
		Стены внутренние									
20	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	341,96	660,19	4,57	225757	1562	61490	117702	370936
		НР - 72%; СП - 8%			475,80	2,25	162705	770		27477	
22	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,3	3157,94	45,75	38843	563	9966	20592	64190
		НР - 72%; СП - 8%			2301,94	23,30	28314	287		4755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	12,3	660,19 475,80	4,57 2,25	8120 5852	56 28	2212	4234 988	13342
24	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное /металлические перила/. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	11,86	908,30 773,91	1,05 0,52	10772 9179	12 6	1581	6613 1391	18776
		Кровля									
34	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,097183	348491,38 346222,00	2269,38 982,37	33867 33647	221 95	--	24295 4653	62815
35	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,097183	221796,00 --	-- --	21555 --	-- --	21555	-- 1724	23279
36	С121-020401-2805 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м3	0,1	16298,00 --	-- --	1630 --	-- --	1630	-- 130	1760
		Устройство крыши									
37	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил (нарожники), мауэрлата, коньковый брус, опорный брус *НР - 72%; СП - 8%*	м3	8,38	98054,27 23735,40	1428,29 586,72	821695 198903	11969 4917	610823	146750 77476	1045920
38	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка прогонов из брусьев, диагональной ноги, стоек, лежня, связь жесткости, затяжек, раскосов, подкосов, накладок *НР - 72%; СП - 8%*	м3	13,173	87713,69 18643,80	1330,60 573,21	1155452 245595	17528 7551	892329	182265 107017	1444735
39	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *НР - 72%; СП - 8%*	м3	21,553	8850,03 899,34	58,03 25,86	190745 19383	1251 557	170111	14357 16408	221510
40	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	830	2418,60	100,83	2007438	83687	287298	1194993	3458625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							90300
41	С121-100101-0301 2110-0101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	917,98	1971,63 1866,00 --	28,02 -- --	1636453 1712951 --	23260 -- --	1712951	256194 -- 137036	1849987
42	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	22,339	50389,00 -- --	-- -- --	1125640 -- --	-- -- --	1125640	-- 90051 --	1215691
43	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	830	576,85 168,87 --	6,87 3,38 --	478784 140165 --	5704 2803 --	332915	102937 46538 --	628259
44	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	830	308,26 34,10 --	2,69 1,20 --	255855 28306 --	2234 996 --	225315	21098 22156 --	299109
45	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок, кобылки/. Устройство карнизов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	133,6	1654,01 1617,33 --	24,94 12,16 --	220975 216075 --	3332 1624 --	1568	156744 30218 --	407937
46	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	3,34	54979,00 -- --	-- -- --	183630 -- --	-- -- --	183630	-- 14690 --	198320
47	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	7,452	54851,00 -- --	-- -- --	408750 -- --	-- -- --	408750	-- 32700 --	441450
48	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *НР - 72%; СП - 8%*	м3	10,792	8850,03 899,34 --	58,03 25,86 --	95510 9706 --	626 279 --	85178	7189 8216 --	110914
49	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м планки	87	929,79 335,34 --	11,71 2,99 --	80892 29175 --	1019 260 --	50698	21193 8167 --	110252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-100102-0213 2110-0102-0213 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	87	835,00 --	-- --	72645 --	-- --	72645	-- 5812	78457
51	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /обертывание толем дерев.конструкций/. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	106,8	91,21 81,61	9,59 3,13	9741 8716	1024 334	--	6516 1301	17558
52	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	117,48	226,00 --	-- --	26550 --	-- --	26550	-- 2124	28675
		Крепежные изделия									
53	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые /скрутка, анкер АС-2, МНД-2, противоветровая скоба/. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,13432	250461,43 247520,00	2941,43 1445,57	33642 33247	395 194	--	24078 4618	62337
54	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,01864	233988,00 --	-- --	4362 --	-- --	4362	-- 349	4710
55	С121-050302-0101 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 *СП - 8%*	т	0,08882	216144,00 --	-- --	19198 --	-- --	19198	-- 1536	20734
56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02686	221796,00 --	-- --	5957 --	-- --	5957	-- 477	6434
57	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,006748	499537,00 --	-- --	3371 --	-- --	3371	-- 270	3641
		Металлическое ограждение									
58	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 72%; СП - 8%*	м ограждения	140	101,90 70,68	24,23 6,45	14265 9895	3392 902	978	7775 1763	23803
59	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	0,686	540082,00 --	-- --	370496 --	-- --	370496	-- 29640	400136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	19,894	908,30 773,91	1,05 0,52	18070 15396	21 10	2653	11093 2333	31495
		Ходовой настил									
61	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м ходов	88	45,37 38,11	5,11 2,08	3992 3354	449 183	189	2547 523	7062
62	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,704	54851,00 --	-- --	38615 --	-- --	38615	-- 3089	41704
63	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,16896	53018,00 --	-- --	8958 --	-- --	8958	-- 717	9675
64	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,87296	8850,03 899,34	58,03 25,86	7726 785	51 23	6890	582 665	8972
		Слуховое окно (6 шт)									
69	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	слуховоеокно	6	8188,50 6876,48	855,62 360,91	49131 41259	5134 2165	2738	31266 6432	86828
70	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,7314	54851,00 --	-- --	40118 --	-- --	40118	-- 3209	43327
71	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,8838	54979,00 --	-- --	48590 --	-- --	48590	-- 3887	52478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев /СО-1, ВЖ-1/. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,1668	33504,07	1047,21	5588	175	1315	3009	9285
		НР - 72%; СП - 8%			24570,00	486,36	4098	81		688	
73	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций**	м3	1,782	8225,13	42,03	14657	75	10642	2860	18919
		НР - 72%; СП - 8%			2210,88	18,53	3940	33		1401	
78	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	19,2	2971,74	14,14	57057	272	35678	15248	78089
		НР - 72%; СП - 8%			1099,33	3,65	21107	70		5784	
79	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев /лестница Л-1/. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,0672	33504,07	1047,21	2251	70	530	1212	3741
		НР - 72%; СП - 8%			24570,00	486,36	1651	33		277	
80	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0672	53018,00	--	3563	--	3563	--	3848
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
81	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций**	м3	0,0672	8225,13	42,03	553	3	401	108	713
		НР - 72%; СП - 8%			2210,88	18,53	149	1		53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13847464				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				14553446				
		В том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**14 553 446**				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**14 553 446**				
Временные здания и сооружения, 0,7%			Тенге			0,72%	104 785				
Итого с временными			Тенге				**14 658 231**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,49%			Тенге			0,49%	71 825				
Итого с дополнительнымы затратами			Тенге				**14 730 056**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	294 601				
Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге				**15 024 657**				
Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге				-				
Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге				**15 024 657**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС 12%			Тенге			12%	1 802 959				
Стоимость строительства			**Тенге**				**16 827 616**				

М.П. **Заказчик:** **Директор ТОО "Құрылыс Кентау"** _____ **Искаков Т.**

М.П. **Инженер:** **Инженер-эксперт ТОО "Atlas Engineering"** _____ **Куздеубаев Ж.**

М.П. **Авторский надзор:** **ГИП ТОО "АрхЮгПроект"** _____ **Арапбаев Н.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Ердәуіт-Н Стройтранс"** _____ **Танирбергенов С.**