Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» ноября 2019 года

Заказчик: **ГУ «Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководитель Шункеева А.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 11.11 .2019 года ТОО «Бабэк Курылыс», Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ул.Есет-батыра д.22/42** от **19.06.2018 года**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 11.11.2019 года ТОО «АктобеСтройЭксперт», Эксперт Умбеталиев М.Ж. Номер аттестата №KZ61VJE00011224 от 14.05.2015года, №KZ88VJE00011223 от 14.05.2015года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 11.11.2019 года ТОО «ТМ Проект Строй», Эксперт Алибаев А.А. Номер лицензии 001453 от 06.06.2008**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство автомобильной дороги улиц города Алга Алгинского района»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **город Алга Алгинского района**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено.на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

от 09.02.2018года ГУ «Аппарат Акима города Алга»

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», №KZ39RFA00136258**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ТМ Проект Строй»**

наименование проектной организации,

номер проекта **005-18АД**

утвержденного(й) утвержденным(ой) ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» №ЭЦКос-0003/19 от 24.01.2019 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 01,07.2019 года ;

месяц, год

окончание работ 11.11. 2019 года ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4 месяца

по норме или по проекту организации строительства: 6 месяца;

фактически: 4 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том чи пусково комплекса очеред
Площадь участка	км	6,842		6,842	
Ул.Степная	км	0,511		0,511	
Ул.Рабочая	км	0,467		0,467	
Ул.Трудовая	км	0,525		0,525	
Ул.Муратбаева	км	0,900		0,900	
Ул.Ауезова	км	0,644		0,644	
Ул.Атанязова	км	0,648		0,648	
Ул.Гоголя	км	0,682		0,682	
Ул.Садовая	км	0,891		0,891	
Ул.Казахская	км	0,883		0,883	
Ул.Химик	км	0,691		0,691	

Жилой дом имеет следующие показатели: Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных Помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общее протяжение участка строительства 6,842 км. Видимость в плане обеспечена.

Ширина проезжей части предусмотрена 3,0-3,5м х2 без разделительной полосы с устройством обочин по краям проезжей части шириной 1,0м.

Продольный профиль улиц выполнен из условий безопасности движения, а так же с учетом устройства новой дорожной одежды общей толщеной 36,0см.

Поверхностный водоотвод осуществляется за счет поперечного и продольного уклона проезжей части.

На всем протяжении дороги предусмотрено 1 тип конструкции дорожной одежды с различными конструктивными слоями.

ТИП-1

- покрытие из горячие плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 6,0см,
- верхний слой основания из черного щебня, толщиной 8,0см
- средний слой основания щебень фракции 0-40мм, толщиной 10см,
- нижний слой основания песчано-гравийная смесь, толщиной 10см.

Пересечения и примыкания в проекте рассматривались совместно с основной улицей. Радиуса закругления приняты от 5м до 8м, в зависимости от существующих параметров закруглений кромок по съездам. Ширина проезжей части принята 3,5-6,0м.

Для организованного движения пешеходов предусмотрены переходы с разметкой 1.14.1, и установкой знаков 5.16.1, 5.16.2

Планировка существующего створа улиц осуществляется бульдозерами и грейдерами на глубину до 1,0м с вывозом автосамосвалами на 10км.

На выровненном, после планировки подстилающего слоя на участке между слоями основания из ПГС и покрытия производиться укладка верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 1,0см.

Затем производиться подгрунтовка из битумной эмульсии с подвозкой вяжущего автогудронатором Д-640 и с розливом за 2 часа до укладки слоя.

Слои покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси укладывается асфальтоукладчиком и уплотняется самоходными катками 6тн за 5 проходов по одному следу и окончательно – гладковальцовым катком массой 16т за 6-8 проходов по одному следу. Уплотнение производилось непосредственно после их укладки, соблюдая при этом температурный режим и технологию производства работ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **368 979 895** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **368 979 895** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **350 530 900,16** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **350 530 900,16** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство автомобильной дороги улиц города Алга Алгинского района»принять в эксплуатацию».

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Шункеева Асел Жасаровна_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор:

Умбеталиев Мажит Жаншинич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:

Алибаев Айбек Айтуарович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Азизов Рахиб Хазайыроглы_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.