Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Государственное учреждение "Отдел строительства "Жаркаинского района" | 060140008742

Заказчик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72 | 001040002266

Исполнитель

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 42 от 03.09.2019г.Доп.согл.№1 от 03.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
69	24.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция шестидесятиквартирного жилого дома (позиция 7) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области			раб	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Вр.и.о.руководителя / _____ / Жамалиев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2020

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Жаркаинского района
Подрядчик: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция шестидесятиквартирного жилого дома (позиция 7) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

приказом Председателя Агентства РК по
делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости актов выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№42 Доп согл №1	03.09.2019 г 03.04.2020 г	Наименование	Код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочихзатрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретениематериалов	Другие дополнительные расходы		
	с НДС	(за апрель)								
		без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция шестидесятиквартирного жилого дома (позиция 7) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области	50 098 265,44	44 642 857,0							5 357 143,0	50 000 000,0

ЗАКАЗЧИК:

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел строительства" Жаркаинского района

Жамалиев Б.К._____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А.К._____

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Жаркаинского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция шестидесятиквартирного жилого дома (позиция 7) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция 60-ти квартирного жилого дома (позиция 7) в микрорайоне "Молодежный" города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **03.09.2019 года, допсогл.№1 от 03.04.2020 г.**

Акт №2

приемки выполненных работ за апрель 2020 год

Локальный сметный расчет №2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) на 4 квартал 2016г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Восстановительные работы											
Демонтажные работы											
1	1	11-070201-0115 РСНБ РК 2015 К=0,8	Панели перегородок (ненесущие). Демонтаж	21	5739.94	2940.38	120539	61748	57970	3.40	71
			м3 сборных железобетонных конструкций		2799.56	1170.00	58791	24570	62.1	1.35	28
2	2	11-070512-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	48	674.69	27.47	32385	1319	21350	0.82	40
			шт. сборных конструкций		647.22	6.40	31067	307	62.1	0.01	--
3	3	11-070512-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	4	3343.51	1591.47	13374	6366	5935	2.10	8
			шт. сборных конструкций		1752.04	367.00	7008	1468	62.1	0.44	2
4	4	11-070108-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Площадки лестничные. Демонтаж. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	32	2187.40	1101.68	69997	35254	30152	1.40	45
			шт. сборных конструкций		1085.71	256.48	34743	8207	62.1	0.31	10
5	5	11-070108-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	Марши лестничные. Демонтаж. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	32	3583.39	1759.18	114668	56294	49865	2.34	75
			шт. сборных конструкций		1811.59	410.03	57971	13121	62.1	0.49	16

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	13.51	73.00	--	986	--	36	--	--
			тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
7	7	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	13.51	135.85	--	1835	--	66	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					Разные работы						
8	8	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка из пенобетона без облицовки толщиной 100 мм	18.7	18635.94	1967.29	348492	36788	48499	4.28	80
			м3 кладки		3195.24	458.00	59751	8565	50.8	0.55	10
9	9	11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	7	2463.04	22.48	17241	157	4592	1.16	8
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		907.43	8.29	6352	58	59.8	0.01	--
10	10	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	1.7	21673.39	1339.13	36845	2277	5914	5.63	10
			м3 кладки		4082.54	324.76	6940	552	59.1	0.39	1
11	11	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	160	188.43	80.73	30148	12916	13205	0.13	21
			отверстие		107.70	36.22	17232	5796	50.8	0.04	7
12	12	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0.4	72044.68	440.66	28818	176	9204	55.16	22
			м3 заделки		38592.14	199.85	15437	80	50.8	0.24	--
13	13	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	2.93	96056.12	769.42	281444	2254	92225	75.58	221
			м3 заделки		52878.79	358.07	154935	1049	50.8	0.43	1
14	14	12-030101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек (лист 8)	0.97182	153265.81	1388.24	148947	1349	79415	165.88	161
			т металлоконструкций перемычек		123895.77	557.92	120404	542	59.1	0.67	1
15	15	21-050201-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0.91392	184922.62	--	169004	--	6084	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	16	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0.0579	184922.92	--	10707	--	385	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
Восстановление плит перекрытий ПМ1 - ПМ4, лист 35											
17	17	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	270	41.21	0.72	11127	194	7095	0.05	15
			отверстие		40.49	--	10933	--	59.1	--	--
18	18	12-190101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	270	79.27	1.38	21402	373	13646	0.11	29
			отверстие		77.89	--	21030	--	59.1	--	--
19	19	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0.23802	368527.48	13278.87	87717	3161	29766	195.50	47
			т стальных элементов		172646.05	1113.76	41093	265	62.1	1.34	--
20	20	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж балок из уголка 160х100х10	2.299	24864.22	9805.67	57163	22543	23025	16.22	37
			т конструкций		12272.32	2182.65	28214	5018	60.9	2.00	5
21	21	21-050106-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0.58058	205505.20	--	119312	--	4295	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	22	21-050201-0349 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 150 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	1.752905	271416.58	--	475767	--	17128	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	23	ТССЦ РК 8.04-08-2016 т.8 п8.2	Надбавка на марку стали С245	2.299	4756.00	--	10934	--	394	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
24	24	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	66.67	65.24	1.30	4350	87	1334	0.03	2
			м2		31.25	0.21	2083	14	54.2	--	--
25	25	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	66.67	107.49	2.05	7167	137	1714	0.05	3
			м2		38.48	0.42	2565	28	54.2	--	--
26	26	11-130301-1706 РСНБ РК 2015 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	66.67	3868.72	52.79	257928	3519	23337	0.45	30
			м2		356.46	18.90	23765	1260	54.2	0.02	2

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	27	11-060801-0111 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	10.4	27921.57	2277.37	290384	23685	50693	9.68	101
			м3		7232.23	468.27	75215	4870	48.5	0.56	6
28	28	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0945	150625.87	--	14234	--	512	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	29	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	2.0958	179045.20	--	375243	--	13509	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
Ремонт плит перекрытий, лист 8											
30	30	11-130601-0207 РСНБ РК 2015 прим	Поверхности плит перекрытия. Очистка щетками	47.2727273	288.39	--	13633	--	8146	0.39	18
			м2		288.39	--	13633	--	54.2	--	--
31	31	11-130601-0209 РСНБ РК 2015 прим	Поверхности плит перекрытия. Обеспыливание	47.2727273	78.17	18.80	3695	889	1709	0.08	4
			м2		59.37	--	2807	--	54.2	--	--
32	32	11-060301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	47.2727273	1863.00	50.01	88069	2364	7559	0.23	11
			м2		167.01	17.76	7895	840	48.5	0.02	1
33	33	11-060301-0302 РСНБ РК 2015 К=4,5	Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона. исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	47.2727273	-810.49	-22.10	-38314	-1045	-2706	-0.07	-3
			м2		-47.99	-7.88	-2269	-372	48.5	-0.01	--
Ремонт плит перекрытия, лист 35.1											
34	34	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности ж/б плиты. Очистка щетками	81	288.39	--	23360	--	13958	0.39	32
			м2		288.39	--	23360	--	54.2	--	--
35	35	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности ж/б плиты. Обеспыливание	81	78.17	18.80	6332	1522	2928	0.08	7
			м2		59.37	--	4809	--	54.2	--	--
36	36	11-120101-1601 РСНБ РК 2015 прим	Основания из бетона. Огрунтовка грунтовкой ATLAS UNI-GRUNT	81	121.89	0.89	9873	72	2212	0.05	4
			м2 пола		38.82	0.42	3144	34	56.4	--	--
37	37	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	260	668.85	285.38	173900	74199	84997	0.45	118
			отверстие		377.22	198.19	98078	51529	50.8	0.24	62

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	38	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0.06635	358692.13	13278.87	23799	881	8274	195.50	13
			т стальных элементов		172646.05	1113.76	11455	74	62.1	1.34	--
39	39	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.188	15436.72	843.61	2902	159	1479	19.41	4
			т		14317.71	237.35	2692	45	48.5	0.21	--
40	40	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.188	150625.87	--	28318	--	1019	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	41	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.188	9794.14	876.46	1841	165	940	11.60	2
			т		8887.69	361.91	1671	68	48.5	0.38	--
42	42	11-060301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	72.7272725	1863.00	50.01	135491	3637	11630	0.23	17
			м2		167.01	17.76	12146	1292	48.5	0.02	1
43	43	11-060301-0302 РСНБ РК 2015 К=4,5	Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона. исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	72.7272725	-810.49	-22.10	-58945	-1607	-4164	-0.07	-5
			м2		-47.99	-7.88	-3490	-573	48.5	-0.01	-1
Восстановление сквозных отверстий, лист 35.1											
44	44	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0.55	72044.68	440.66	39625	242	12655	55.16	30
			м3 заделки		38592.14	199.85	21226	110	50.8	0.24	--
45	45	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.06171	15436.72	843.61	953	52	486	19.41	1
			т		14317.71	237.35	884	15	48.5	0.21	--
46	46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.02717	191844.34	--	5212	--	188	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
47	47	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.03454	150625.87	--	5203	--	187	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
Ремонт балконных плит, лист 33											
48	48	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности ж/б плиты. Очистка щетками	131.58	288.39	--	37946	--	22673	0.39	51
			м2		288.39	--	37946	--	54.2	--	--
49	49	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности ж/б плиты. Обеспыливание	131.58	78.17	18.80	10286	2473	4757	0.08	11

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		59.37	--	7812	--	54.2	--	--
50	50	11-120101-1601 РСНБ РК 2015 прим	Основания из бетона. Огрунтовка грунтовкой ATLAS UNI-GRUNT	131.58	121.89	0.89	16038	116	3594	0.05	7
			м2 пола		38.82	0.42	5108	55	56.4	--	--
51	51	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	480	507.67	220.85	243684	106008	117950	0.34	162
			отверстие		280.63	151.56	134701	72746	50.8	0.18	87
52	52	11-460301-0117 РСНБ РК 2015 К=21	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	480	118.94	45.98	57090	22070	27235	0.08	38
			отверстие		66.45	33.23	31897	15948	50.8	0.04	19
53	53	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. обрамление плит швеллером. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	2.72376	22369.51	7844.54	60929	21367	25367	15.51	42
			т конструкций		11738.74	1746.12	31974	4756	60.9	1.60	4
54	54	21-050204-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	2.22768	179376.17	--	399593	--	14385	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
55	55	21-050201-0134 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.47208	174845.23	--	82541	--	2971	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
56	56	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0.00808	368527.48	13278.87	2978	107	1010	195.50	2
			т стальных элементов		172646.05	1113.76	1395	9	62.1	1.34	--
57	57	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0.06384	434915.96	1769.92	27765	113	9191	332.35	21
			т		254639.92	734.17	16256	47	48.5	0.78	--
58	58	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1.18728	422981.83	6845.11	502198	8127	52022	49.11	58
			т стальных элементов		43364.63	1072.13	51486	1273	62.1	1.29	2
59	59	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.8928	11346.41	1095.58	10130	978	5153	13.34	12
			т		10220.84	452.38	9125	404	48.5	0.48	--

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	60	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0.8928	199153.66	--	177804	--	6401	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
61	61	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	131.58	936.78	83.97	123261	11048	30494	0.42	55
			м2 покрытия		285.29	28.57	37539	3760	60.9	0.04	5
62	62	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2,5	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	131.58	250.49	8.55	32960	1125	3256	0.03	4
			м2 покрытия		20.55	4.38	2704	576	60.9	0.01	1
63	63	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	215.76	8831.90	67.96	1905572	14663	126169	0.48	103
			м ограждения		388.22	26.51	83762	5719	62.1	0.03	7
			Парапет, лист 12, 13, 28								
64	64	12-060101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью, лист 28	0.21112	227774.17	778.67	48088	164	6189	44.00	9
			т		34122.44	363.55	7204	77	59.1	0.48	--
65	65	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой на карнизную часть (лист 12)	173	557.82	21.04	96502	3641	18451	0.18	31
			м2 изолируемой поверхности		145.00	3.16	25085	547	56.4	--	1
66	66	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стена из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка из газобетона без облицовки толщиной 200 мм на растворе М100	34.8192	18829.60	1967.29	655632	68499	90548	4.28	149
			м3 кладки		3195.24	458.00	111256	15947	50.8	0.55	19
67	67	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета	7.1136	21227.28	1788.45	151002	12722	21047	5.22	37
			м3 кладки		3753.48	416.36	26701	2962	50.8	0.50	4
68	68	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0.674	250562.37	1714.27	168879	1155	23907	64.86	44
			т металлических изделий		49694.43	562.09	33494	379	50.8	0.68	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8433983	626503			2114
				Тенге			1629012	254034			301
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8315891				
			Материалы -	Тенге			4287778				
			Всего заработная плата -	Тенге				1813085			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1873873				
			Транспортные расходы -	Тенге			2822				
			Накладные расходы -	Тенге			1327220				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					992131		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					335089		
			Сметная прибыль -	Тенге			771449				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10414560				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2327
			Сметная заработная плата -	Тенге				1813085			

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			118092				
			Материалы -	Тенге			13995				
			Всего заработная плата -	Тенге				69962			
			Накладные расходы -	Тенге			48392				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42607		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5785		
			Сметная прибыль -	Тенге			13319				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			179802				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
			Сметная заработная плата -	Тенге				69962			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10594362				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2415
			Сметная заработная плата -	Тенге				1883046			
			РАЗДЕЛ 2. Кровля								
69	69	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	810.5	117.78	0.30	95459	245	61734	0.17	141
			м2 кровли		117.48	--	95214	--	59.1	--	--
70	70	12-080101-2001 РСНБ РК 2015 К=0,4	**Стяжка выравнивающая цементная. Разборка**	810.5	146.63	17.15	118842	13897	70583	0.17	139
			м2		129.48	4.13	104945	3348	59.1	--	4
71	71	12-080101-2203 РСНБ РК 2015 К=0,4	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка**	243.15	62.98	1.99	15313	483	9782	0.09	21
			м2		60.99	1.01	14831	246	59.1	--	--
72	72	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная из мембраны паро-влаго-ветрозащитной паронепроницаемой двухслойной микроперфорированной тканой. Устройство в один слой**	662.18	215.91	9.80	142973	6488	29433	0.08	53
			м2 изолируемой поверхности		60.40	2.36	39998	1565	56.4	--	2
73	73	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	662.18	422.50	40.89	279768	27077	161338	0.46	307
			м2 утепляемого покрытия		381.60	9.35	252691	6191	56.4	0.01	7
74	74	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой до 160 мм**	662.18	335.15	39.71	221927	26295	125915	0.36	238
			м2 утепляемого покрытия		295.44	9.35	195632	6191	56.4	0.01	7
75	75	21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175**	109.127264	24818.31	--	2708354	--	97501	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
76	76	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	662.18	513.72	87.80	340175	58140	93017	0.28	185
			м2 стяжки		188.56	20.19	124862	13372	56.4	0.02	16

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	77	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	662.18	149.44	12.89	98953	8535	7473	0.01	7
			м2 стяжки		6.98	3.12	4625	2068	56.4	--	2
78	78	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	33.03	75187.20	1102.43	2483433	36413	472262	25.42	839
			м3 древесины в конструкции		18271.35	438.42	603503	14481	59.8	0.46	15
79	79	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	3.44	52853.00	1038.17	181814	3571	35622	15.87	55
			м3 древесины в конструкции		13215.27	428.01	45461	1472	59.8	0.45	2
80	80	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	36.47	6097.46	45.58	222375	1662	23583	0.90	33
			м3 древесины в конструкции		669.97	19.47	24434	710	59.8	0.02	1
81	81	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная из мембраны гидроизоляционной. Устройство в один слой	662.18	311.09	9.80	206001	6488	31702	0.08	53
			м2 изолируемой поверхности		60.40	2.36	39998	1565	56.4	--	2
82	82	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-стружечными толщиной 12 мм	78.2	1578.07	17.45	123405	1365	26688	0.60	47
			м2 потолков		451.80	7.37	35331	577	59.8	0.01	1
83	83	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	886.5	2174.19	75.09	1927415	66569	841241	1.97	1743
			м2 кровли		1468.78	21.33	1302072	18907	56.4	0.02	22
84	84	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	770.496	212.60	2.11	163810	1629	18377	0.03	26
			м2 обработанной поверхности		25.24	0.90	19448	697	59.8	--	1
85	85	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	10	1558.13	75.09	15581	751	8113	1.70	17
			м2 кровли		1271.22	21.33	12712	213	56.4	0.02	--
86	86	21-100101-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	991.529	1282.86	--	1271993	--	45792	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
87	87	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	102	1157.46	10.57	118060	1078	18916	0.31	32
			м планки		243.89	2.20	24876	224	56.4	--	--
88	88	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	102	1035.32	--	105603	--	3802	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	89	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	302.09	--	1813	--	65	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	90	21-100102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	150	693.80	--	104070	--	3747	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
91	91	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	150	562.19	--	84329	--	3036	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
92	92	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	87.1	567.89	19.60	49464	1707	8170	0.16	14
			м2 изолируемой поверхности		120.81	4.73	10522	412	56.4	0.01	--
93	93	12-080101-1808 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	6	778.42	1.88	4671	11	624	0.17	1
			м		123.25	0.96	740	6	59.1	--	--
94	94	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	140.4	78.02	19.39	10954	2723	5058	0.07	10
			м ограждения		51.99	4.87	7299	683	56.4	0.01	1
95	95	12-080101-1808 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к канализационным стоякам	5.652	761.97	1.50	4307	8	529	0.15	1
			м		107.18	0.77	606	4	59.1	--	--
96	96	11-120101-0506 РСНБ РК 2015	Разжелобки (ендовы слуховоых окон) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	34	944.70	21.65	32120	736	9307	0.52	18
			м ендовы		405.70	4.57	13794	155	56.4	--	--
97	97	21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	10	1441.28	--	14413	--	519	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
98	98	21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	10	924.72	--	9247	--	333	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	99	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка, лист 13	177.5	134.77	3.93	23922	697	4230	0.04	7
			м ходов		29.10	1.53	5166	272	59.8	--	--
100	100	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство временного настила для устройства цементной стяжки кровли (лист 12)	240	1590.06	30.59	381614	7343	86127	0.63	151
			м2 покрытия		463.97	14.09	111352	3382	60.9	0.02	4
101	101	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	129.04	1106.13	67.70	142735	8736	81714	1.33	172
			м труб		996.36	19.24	128571	2483	56.4	0.02	3
102	102	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	3.5213307	267062.97	--	940417	--	33855	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
103	103	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	1.44	33538.42	4407.80	48295	6347	11271	14.36	21
			м3		11683.99	1490.00	16825	2146	48.5	1.56	2
104	104	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0.02464	199153.66	--	4907	--	177	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
Продухи, проемы, лист 7,9,12											
			т		--	--	--	--	--	--	--
105	105	12-030101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	1.7	46152.40	1160.28	78459	1972	32710	40.70	69
			м3		28221.15	491.28	47976	835	59.1	0.54	1
106	106	11-090601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0.184	49107.16	2775.16	9036	511	5415	58.95	11
			т конструкций		43479.01	365.31	8000	67	60.9	0.39	--
107	107	21-050201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.1712	137201.49	--	23489	--	846	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
108	108	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.01156	191844.34	--	2218	--	80	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	109	21-050308-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	6.2	295.30	--	1831	--	66	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
					Слуховое окно						
110	110	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	2	11056.79	665.10	22114	1330	7518	6.99	14
			слуховое окно		5157.09	268.08	10314	536	59.8	0.28	1
111	111	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	2	8667.99	--	17336	--	624	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
112	112	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	428.36	--	1713	--	62	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	113	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	2	611.59	--	1223	--	44	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	114	21-090404-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	2	346.66	--	693	--	25	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	115	21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	2	1818.65	--	3637	--	131	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
116	116	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	2	1798.45	17.36	3597	35	677	0.65	1
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок		476.69	5.72	953	11	54.8	0.01	--
					Противопожарные перегородки, лист 12						
117	117	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка из газобетона без облицовки толщиной 200 мм на растворе М100	6	18829.60	1967.29	112978	11804	15603	4.28	26
			м3 кладки		3195.24	458.00	19171	2748	50.8	0.55	3
118	118	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0.187	250562.37	1714.27	46855	321	6633	64.86	12

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т металлических изделий		49694.43	562.09	9293	105	50.8	0.68	--
119	119	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	60	811.76	49.89	48706	2994	20529	0.65	39
			м2 оштукатуриваемой поверхности		511.26	39.92	30675	2395	54.8	0.05	3
120	120	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	60	79.85	0.62	4791	37	2729	0.11	6
			м2 окрашиваемой поверхности		74.75	0.30	4485	18	54.8	--	--
Вентшахты 12 шт, лист 12, 26											
121	121	12-060101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление швеллерной сталью	0.8028	234632.43	778.67	188363	625	23732	44.00	35
			т		34122.44	363.55	27393	292	59.1	0.48	--
122	122	11-080201-0303 РСНБ РК 2015	Вентшахты. Кладка из кирпича облицовочного	13.608	30297.35	1877.87	412286	25554	62592	7.66	104
			м3 кладки		6230.21	437.18	84781	5949	50.8	0.53	7
123	123	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности вентшахты. Очистка щетками	60	288.39	--	17303	--	10339	0.39	23
			м2		288.39	--	17303	--	54.2	--	--
124	124	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности вентшахты. Обеспыливание	60	78.17	18.80	4690	1128	2169	0.08	5
			м2		59.37	--	3562	--	54.2	--	--
125	125	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	60	44.40	0.89	2664	53	1567	0.06	4
			м2 оштукатуриваемой поверхности		42.77	0.42	2566	25	54.8	--	--
126	126	21-110101-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012	4.944	24872.56	--	122970	--	4427	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
127	127	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по стеклосетке без устройства каркаса улучшенное	60	2066.11	28.46	123967	1708	40725	1.32	79
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1051.11	13.44	63067	807	54.8	0.02	1
128	128	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	60	79.85	0.62	4791	37	2729	0.11	6
			м2 окрашиваемой поверхности		74.75	0.30	4485	18	54.8	--	--
129	129	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	12	7507.92	22.13	90095	266	14795	2.22	27
			колпак		1637.04	10.41	19644	125	56.4	0.01	--
130	130	11-120101-1102 РСНБ РК 2015 К=6,5	Колпаки над шахтами. Устройство. Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 11-120101-1101	12	24632.61	143.82	295591	1726	48614	7.25	87
			колпак		5347.94	67.66	64175	812	56.4	0.08	1

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	131	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука и капельника	80.064	2043.16	10.49	163584	840	44590	1.12	89
			м2 покрытия		824.46	2.81	66009	225	56.4	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14503510	339933			4968
				Тенге			3719361	96339			110
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14487207				
			Материалы -	Тенге			5023435				
			Всего заработная плата -	Тенге				3807633			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5412988				
			Накладные расходы -	Тенге			2775926				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2176049		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					599877		
			Сметная прибыль -	Тенге			1381051				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18644183				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5068
			Сметная заработная плата -	Тенге				3807633			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16303				
			Материалы -	Тенге			525				
			Всего заработная плата -	Тенге				8067			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7267				
			Накладные расходы -	Тенге			5677				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4913		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					764		
			Сметная прибыль -	Тенге			1758				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23738				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
			Сметная заработная плата -	Тенге				8067			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18667922				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5078
			Сметная заработная плата -	Тенге				3815700			
			РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка								
			Герметизация панельных швов, лист 10								
132	132	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	2339	504.14	1.55	1179185	3623	502232	0.50	1167
			м2 вертикальной проекции		372.78	0.73	871927	1704	50.8	--	2
133	133	12-030101-2006 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный	1400	559.54	311.40	783361	435967	331474	0.29	411
			м стыка		248.14	105.66	347395	147926	59.1	0.12	165
134	134	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	54	1005.88	--	54318	--	1955	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	**135**	**11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	**1400**	**315.16**	**2.21**	**441221**	**3098**	**68321**	**0.07**	**102**
			м шва		**57.18**	**1.04**	**80049**	**1457**	**62.1**	**--**	**2**
136	**136**	**12-120102-0701 РСНБ РК 2015 прим**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**140**	**122.08**	**5.29**	**17091**	**740**	**3119**	**0.04**	**5**
			м2		**29.13**	**0.08**	**4078**	**12**	**59.1**	**--**	**--**
Наружняя отделка фасада и балконов, лист 17											
137	**143**	**21-050109-0110 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012. Металлосайдинг**	**54.1215**	**1810.57**	**--**	**97991**	**--**	**3528**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**			**2573168**	**443428**			**1686**
				Тенге			**1303448**	**151099**			**169**
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			**2573168**				
Материалы -				Тенге			**673983**				
Всего заработная плата -				Тенге				**1454548**			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			**152308**				
			Накладные расходы -	Тенге			**910630**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**789572**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**121058**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**278704**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			**3762502**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1855**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1454548**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**3762502**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1855**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1454548**			
РАЗДЕЛ 4.Проемы											
Окна											
138	**197**	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**99.9552**	**2053.35**	**136.35**	**205243**	**13629**	**61755**	**1.07**	**107**
			м2 проемов		**812.93**	**65.00**	**81257**	**6497**	**59.8**	**0.08**	**8**
139	**198**	**21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**99.9552**	**15446.40**	**--**	**1543948**	**--**	**55582**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
140	**199**	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**17.0016**	**3183.35**	**143.16**	**54122**	**2434**	**14579**	**1.50**	**25**

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 проемов		1134.10	65.00	19282	1105	59.8	0.08	1
141	200	21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	17.0016	23393.29	--	397723	--	14318	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
142	201	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	225.228	2684.83	143.22	604698	32256	166031	1.28	288
			м2 проемов		967.95	65.93	218009	14848	59.8	0.08	19
143	202	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	225.228	15564.79	--	3505627	--	126203	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
144	203	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	95.1328	2284.37	139.24	217319	13247	58397	1.05	100
			м2 проемов		793.09	65.00	75449	6184	59.8	0.08	8
145	204	21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	95.1328	16320.68	--	1552632	--	55895	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
146	205	21-090404-0402 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2016 года	Блокирующий замок PenKid	152	1959.78	--	297887	--	10724	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	206	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (оконные свесы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	94.6	2043.16	10.49	193283	992	52685	1.12	106
			м2 покрытия		824.46	2.81	77994	266	56.4	--	--
Двери балконные											
148	210	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	63.648	3193.21	148.04	203242	9423	54195	1.48	94
			м2 проемов		1120.70	68.14	71330	4337	59.8	0.09	6
149	211	21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	63.648	16780.59	--	1068051	--	38450	--	--

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**9843775**	**71981**			**721**
				Тенге			**543319**	**33238**			**42**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9545888**				
			Материалы -	Тенге			**862607**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**576557**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**8067981**				
			Накладные расходы -	Тенге			**698089**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**342120**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**355969**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**819518**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11063495**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**763**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**576557**			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**297887**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**297887**				
			Накладные расходы -	Тенге			**10724**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**24689**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**333299**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**11396794**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**763**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**576557**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**35354435**	**1481845**			**9488**
				Тенге			**7195141**	**534710**			**623**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**34922153**				
			Материалы -	Тенге			**10847803**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**7651822**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**15507151**				
			Транспортные расходы -	Тенге			**2822**				
			Накладные расходы -	Тенге			**5711865**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4299872**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1411993**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**3250721**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**43884740**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10012**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**7651822**			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**432282**				
			Материалы -	Тенге			**14519**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**78029**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**305154**				
			Накладные расходы -	Тенге			**64792**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**47520**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**17272**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**39766**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**536840**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**99**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**78029**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**44421580**				

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		44421580
Итого с временными 0,72%			44 741 415,00
Итого с зимними удорожаниями 1,47%			45 399 114,00
Итого в текущих ценах с 01.10.16 г			45 399 114,00
Итого в текущих ценах 2017 г (Иинф=1,07)			48 577 052,00
С учетной ценовой скидки 0,919011237802975			44 642 857,00
НДС (12 %)			5 357 143,00
Итого с НДС			50 000 000,00

Заказчик:

Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" Жаркаинского района **Жамалиев Б.К.**

Технадзор:
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
эксперт по технадзору **Абдибеков М.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Алюминстрой" **Муканов А.К.**

Начальник СУ **Абдиков Д.Ж.**

Мастер СУ **Серік Ж.М.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Жаркаинского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция шестидесятиквартирного жилого дома (позиция 7) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция 60-ти квартирного жилого дома (позиция 7) в микрорайоне "Молодежный" города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **03.09.2019 года**

Акт №6
приемки выполненных работ за май 2020 год

Локальный сметный расчет №2-1-6

Электромонтажные работы

Составлен(а) на 4 квартал 2016г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Комплектные устройства для распределения **Комплектные устройства для распределения**								
1	**1**	**13-080304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене** **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене** **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене** **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене** **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**								
				1	**8869.10**	**2026.75**	**8869**	**2027**	**1746**	**3.00**	**3**
				шт.	**2574.66**	**643.38**	**2575**	**643**	**42.8**	**0.66**	**1**

2	**2**	**51-080401-0402 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2016 года51-080401-0402 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2016 года51-080401-0402 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2016 года51-080401-0402 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2016 года51-080401-0402 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2016 года**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55, ВРУ-1-23-55 количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55, ВРУ-1-23-55 количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55, ВРУ-1-23-55 количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55, ВРУ-1-23-55 количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55, ВРУ-1-23-55 количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**									
				1	**155456.00**	**--**	**155456**	**--**	**--**	**--**	**--**
				шт.	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Трубы и кабель-каналы											
3	**59**	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**									
				1835	**302.64**	**11.36**	**555343**	**20848**	**167348**	**0.22**	**404**
				м	**178.96**	**2.14**	**328390**	**3935**	**42.8**	**--**	**4**

4	60	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-011305-0102 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-011305-0102 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-011305-0102 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-011305-0102 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	1861.5	54.13	--	100763	--	3627	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
5	61	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-011305-0103 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-011305-0103 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-011305-0103 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-011305-0103 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	10.2	72.51	--	740	--	27	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

6	62	13-080206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	140	323.31	23.46	45264	3284	13643	0.23	32
			м		187.09	6.43	26193	901	42.8	0.01	1
7	63	23-011305-0106 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-011305-0106 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-011305-0106 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-011305-0106 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-011305-0106 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	142.8	249.16	--	35580	--	1281	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
8	64	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	2900	151.85	2.11	440361	6120	188426	0.16	472
			м		134.13	0.07	388982	214	42.8	--	--

9	65	23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	2900	37.88	--	109852	--	3955	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
10	66	13-080206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	60	176.06	2.38	10563	143	4411	0.18	11
			м		151.42	0.07	9085	4	42.8	--	--
11	67	23-061710-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года23-061710-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года23-061710-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года23-061710-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	60	252.08	--	15125	--	544	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
12	68	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	1	573.86	43.45	574	43	127	0.29	--

			м		235.90	4.29	236	4	42.8	--	--
13	69	23-061705-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года23-061705-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года23-061705-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года23-061705-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 18 Металлорукав РЗ-ЦХ 18 Металлорукав РЗ-ЦХ 18 Металлорукав РЗ-ЦХ 18								
				1	96.11	--	96	--	3	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Провода и кабели								
14	70	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
				140	141.61	7.66	19825	1072	7448	0.13	18
			м		105.75	2.73	14805	382	42.8	--	--
15	71	13-080206-2211 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава								
				560	90.53	7.66	50695	4288	18662	0.08	45
			м		65.08	2.73	36443	1529	42.8	--	2

16	72	23-060901-0112 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-060901-0112 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-060901-0112 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	0.714	139049.67	--	99281	--	3574	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--	--
17	73	13-110601-0202 РСНБ РК 2015	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных	330	115.90	--	38247	--	18687	0.12	40
			м		115.08	--	37975	--	44	--	--
18	74	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 к=1,03 в ценах IV квартала 2016 года23-060902-0109 РСНБ РК 2015 к=1,03 в ценах IV квартала 2016 года23-060902-0109 РСНБ РК 2015 к=1,03 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0.309	74292.78	--	22956	--	826	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
19	75	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 к=1,03 в ценах IV квартала 2016 года23-060902-0111 РСНБ РК 2015 к=1,03 в ценах IV квартала 2016 года23-060902-0111 РСНБ РК 2015 к=1,03 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0.031003	108254.39	--	3356	--	121	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--

20	**76**	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**1526**	**58.10**	**0.55**	**88665**	**835**	**30845**	**0.05**	**76**
			м		**40.67**	**0.19**	**62066**	**298**	**42.8**	**--**	**--**
21	**77**	**13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**1914**	**32.64**	**0.55**	**62482**	**1047**	**16222**	**0.02**	**38**
			м		**16.27**	**0.19**	**31139**	**373**	**42.8**	**--**	**--**
22	**78**	**23-060902-0105 РСНБ РК 2015 к=1,03 в ценах IV квартала 2016 года23-060902-0105 РСНБ РК 2015 к=1,03 в ценах IV квартала 2016 года23-060902-0105 РСНБ РК 2015 к=1,03 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**1.5969944**	**28430.15**	**--**	**45403**	**--**	**1635**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**79**	**23-060902-0107 РСНБ РК 2015 к=1,03 в ценах IV квартала 2016 года23-060902-0107 РСНБ РК 2015 к=1,03 в ценах IV квартала 2016 года23-060902-0107 РСНБ РК 2015 к=1,03 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**1.947009**	**47334.16**	**--**	**92160**	**--**	**3318**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

24	**80**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах, электротехническом плинтусе** **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах, электротехническом плинтусе**	**4800**	**195.53**	**88.97**	**938565**	**427059**	**274299**	**0.10**	**480**
			м кабеля		**83.27**	**29.73**	**399706**	**142708**	**42.8**	**0.04**	**181**
25	**81**	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-060144-0504 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**2.856**	**166857.97**	**--**	**476546**	**--**	**17156**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**82**	**23-060144-0401 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-060144-0401 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**0.306**	**75570.80**	**--**	**23125**	**--**	**832**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**83**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-060144-0503 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**1.265004**	**104920.86**	**--**	**132725**	**--**	**4778**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**84**	**23-060144-0703 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года23-060144-0703 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0.4690011**	**162334.81**	**--**	**76135**	**--**	**2741**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Заземление											

29	**85**	**12-010101-0204 РСНБ РК 2015 прим**	**Грунт. Разработка (для прокладки заземлителя -стали полосовой 40х4) при подводке, смене или усилении фундаментов. 3, 4 группа, без крепления** **Грунт. Разработка (для прокладки заземлителя -стали полосовой 40х4) при подводке, смене или усилении фундаментов. 3, 4 группа, без крепления**	**21**	**3638.55**	**0.18**	**76410**	**4**	**49533**	**5.25**	**110**
			м3 грунта		**3638.37**	**0.08**	**76406**	**2**	**59.1**	**--**	**--**
30	**86**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**150**	**445.84**	**17.41**	**66877**	**2612**	**10267**	**0.14**	**21**
			м		**113.88**	**4.29**	**17082**	**643**	**42.8**	**--**	**1**
31	**87**	**13-080208-0206 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**90**	**367.22**	**16.17**	**33050**	**1455**	**6532**	**0.16**	**14**
			м		**130.15**	**3.70**	**11714**	**333**	**42.8**	**--**	**--**
32	**88**	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10мм, 12 мм. Монтаж по строительным основаниям. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**48**	**335.80**	**16.17**	**16118**	**776**	**3931**	**0.19**	**9**
			м		**153.74**	**3.70**	**7380**	**178**	**42.8**	**--**	**--**
33	**89**	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10мм,12 мм. Монтаж по строительным основаниям. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**56**	**333.79**	**16.17**	**18692**	**905**	**4764**	**0.20**	**11**
			м		**161.06**	**3.70**	**9020**	**207**	**42.8**	**--**	**--**
34	**90**	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10мм, 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**36**	**319.15**	**16.17**	**11489**	**582**	**2810**	**0.18**	**6**
			м		**146.42**	**3.70**	**5271**	**133**	**42.8**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3871390**	**473100**			**1792**
				Тенге			**1464467**	**152488**			**192**
			Стоимость оборудования -	Тенге			**155456**				
			Накладные расходы -	Тенге			**5596**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**12884**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**173937**				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**3639525**				
			Материалы -	Тенге			**544523**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**1540547**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1233844**				
			Накладные расходы -	Тенге			**814586**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**659810**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**154776**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**356329**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4810440**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1873**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1540547**			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**76410**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**76408**			
			Накладные расходы -	Тенге			**49533**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**45157**		

	Накладные расходы								
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			10075				
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			136018				110
	Сметная прибыль -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				76408			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			5120394				1984
	Сметная заработная плата -	Тенге							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				1616955			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			5120394				
	Сметная заработная плата -	Тенге							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				5156008				
	Итого с временными 0,72%				5229245				
	Итого с зимними удорожаниями 1,47%				5229245				
	Итого в текущих ценах с 01.10.16 г				5595292				
	Итого в текущих ценах 2017 г (Иинф=1,07)				5142136				
	С учетной ценовой скидки 0,919011237802975				617056				
	НДС (12 %)				5759193				
	Итого с НДС								

Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" Жаркаинского района **Жамалиев Б.К.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Алюминстрой" **Муканов А.К.**

Технадзор:
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" **Начальник СУ** **Абдиков Д.Ж.**
эксперт по технадзору **Абдибеков М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства "Жаркаинского района"

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 060140008742

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

001040002266

Договор (контракт) № 42 от 03.09.2019г.Доп.согл.№1 от 03.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
79	25.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция шестидесятиквартирного жилого дома (позиция 7) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области			раб	1	14 408 457,00	14 408 457,00
				Итого	1	x	14 408 457,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Вр.и.о.руководителя / _____ / Жамалиев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2020

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140008742

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства "Жаркаинского района"**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**

001040002266

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 42 от 03.09.2019г.Доп.согл.№1 от 03.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
73	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция шестидесятиквартирного жилого дома (позиция 7) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области			раб	1	85 591 543,00	85 591 543,00
				Итого	1	x	85 591 543,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Вр.и.о.руководителя / _____ / Жамалиев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жаркаинского района»
Подрядчик: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция шестидесятиквартирного жилого дома (позиция 7) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

приказом Председателя Агентства РК по
делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

С П Р А В К А
о стоимости актов выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№42 Доп согл №1 Доп согл №2	03.09.2019 г. 03.04.2020 г. 25.05.2020 г.	Наименование	Код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочихзатрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретениематериалов	Другие дополнительные расходы		
	с НДС	(за сентябрь)								
		без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция шестидесятиквартирного жилого дома (позиция 7) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области	226 723 098,67	68 415 029,67							8 209 803,56	76 624 833,23

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел строительства Жаркаинского района»

Ахметов А.М._____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140008742

Государственное учреждение "Отдел строительства "Жаркаинского района"

Заказчик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72

001040002266

Исполнитель

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 42 от 03.09.2019г.Доп.согл.№1 от 03.04.2020г.Доп.согл№2 от 25.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
202	28.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция шестидесятиквартирного жилого дома (позиция 7) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области			раб	1	76 624 833,23	76 624 833,23
				Итого	1	x	76 624 833,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / _____ / Ахметов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2020

М.П.