Форма 2

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: №11 от 28.01.2022 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство электролинии новой застройки в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области"

АКТ №2
приемки выполненных работ
за Май месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сети электроснабжения 10 кВ										
	Раздел 1 Строительство 10 кВ										
	1.2 Строительство КЛ-10 кВ										
29	1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	300	68,12	68,12	20436	20436		5127	27608
						23,74		7121		2045	
30	1101-0104-0402	Траншеии котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72%	м3 грунта	210,7	35,22	35,22	7421	7421		1964	10136
						12,94		2727		751	
31	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	1885,6	502,18	415,72	946905	783876		354491	1405508
					86,46	174,65	163029	329320		104112	
32	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	115,351	6839		788885		788885		851996
										63111	

34	2301-0510-0405	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 К=1,010;	м	185,84	715		132876		132876		143506
										10630	
36	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1366	612,10	324,49	836133	443258	245168	345782	1276468
					241,92	109,66	330463	149790		94553	
38	2306-0109-1007	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	2	5430844		10861688		10861688		11730623
										868935	
	Наружное электроосвещение ВЛ 0,4 кВ										
9	2306-1201-1475	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50+2х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 К=1,020;	км	5,42888	1129721		6133120		6133120		6623769
										490650	
10	2306-1201-1477	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70+2х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 К=1,020;	км	6,81666	1367731		9323357		9323357		10069226
										745869	
13	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР= 80 %	опора	50	7365,44	3120,62	368272	156031	33384	205524	619700
					3577,14	1560,96	178857	78048		45904	

14	1133-0202-0102	Опоры железо бетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	6	14871,90	7213,60	89231	43282	4006	50881	151321
					6990,62	3609,60	41944	21658		11209	
15	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	8	22801,10	11612,42	182409	92899	5341	104530	309894
					10521,00	5811,84	84168	46495		22955	
17	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетонакласса В25 СТ РК 2387-2013	шт	349	27176		9484424		9484424		10243178
									–	758754	
		Итого по смете:					**43462933**				
		в том числе:									
		Зарплата рабочих строителей					798460				
		Затраты на эксплуатацию машин						1547204			
		в том числе зарплата машинистов						635159			
		Материалов, изделий и конструкций							37012250		
		Оборудование, инвентарь							–		
		Накладные расходы								1068299	
		Сметная прибыль								3219477	
		Всего:					43462933				
		Временные здания и сооружения (2,4 %):					1043110				
		Итого:					**44506043**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61 %)					1161608				
		Итого:					**45667651,08**				
		Итого по сметному расчету:									
		- в текущих ценах с 06.04.20 г.					**45667651**				
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2020 г. - 80%					36534120,9				

		2021 г. - 20%					9133530,2				
		- в текущих и прогнозных ценах.					46124328				
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2020 г. - 80% (Иинф = 1,000)					36534121				
		2021 г. - 20% (Иинф = 1,050)					9590207				
		Итого с понижающим коэффициентом:					44694473,44				
		НДС 12%:					5363336,81				
		Всего с НДС 12%					50057810,25				

Заказчик:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Н.Ш.Кульшанаев**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Б.С.Мухашов**

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Гл.инженер _____ **И.Н.Бурамбаев**

ТОО «СпецСтрой Согласование»
Эксперт авторского надзора
БУРАМБАЕВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Эксперт _____ **А.М.Ерниязов**