Форма 2

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 11 от 28.01.2022: №1 от 20.06.2022 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство электролинии новой застройки в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области"

АКТ №3
приемки выполненных работ
за Июнь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сети электроснабжения 10 кВ									
	Раздел 1 Строительство 10 кВ										
	1.2 Строительство КЛ-10кВ										
29	1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	500	68,12	68,12	34060	34060		8545	46013
						23,74		11868		3408	
30	1101-0104-0402	Траншеии котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72%	м3 грунта	345	35,222	35,222	12152	12152		3215	16596
						12,944		4466		1229	
31	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	2414	502.18	415.72	1212255	1003541		453830	1799372
					86.46	174,65	208714	421605		133287	
32	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	160	6839		1094240		1094240		1181779
										87539	

33	1134-0201-0301	Трубо проводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76%	канало-километр трубопровода	0,184	148657,61		27353		311	20552	51737
					146967,39		27042			3832	
35	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	184	746,73	378,95	137399	69727	8321	59349	212488
					322,56	125,422	59351	23078		15740	
36	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	3350	612,10	324,49	2050545	1087054	153059	848001	3130430
					241,92	109,66	810432	367348		231884	
37	1308-0201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	480,4	913,17	431,78	438686	207428	31104	191652	680765
					416,64	137,45	200154	66030		50427	
38	2306-0109-1007	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	1,000	5430844		5430844		5430844		5865312
										434468	
40	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с	шт	2	13415		26830		26830		28976
										2146	
41	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной	шт	12	13415		160980		160980		173858
										12878	
42	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной	шт	2	13415		26830		26830		28976,4000
										2146	
43	2306-1703-1008	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3СТП-10-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт	13	19224		249912		249912		269904,9600

										19993	
44	1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее ПР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	4,7016	29339,16	19731,58	137941	92770		41102	193366
					9607,58	4723,71	45171	22209		14323	
45	2901-0101-0102 (пл)	Лента сигнальная "Электро" с логотипом "Осторожно кабель" 150 мм	м	3779,4	32		120941		120941		130616
										9675	
46	2901-0101-0103 (пл)	Лента сигналльная "Электро" с логотипом "Осторожно кабель" 250 мм	м	922,2	54		49799		49799		53783
										3984	
		Итого по смете:					**13863973**				
		в том числе:									
		Зарплата рабочих строителей					1350864				
		Затраты на эксплуатацию машин						2506731			
		в том числе зарплата машинистов						916603			
		Материалов, изделий и конструкций							7353171		
		Оборудование, инвентарь									
		Накладные расходы								1626246	
		Сметная прибыль								1026961	
		Всего:					**13863973**				
		Наружное электроосвещение ВЛ 0,4 кВ									
3	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,022	1215700		26745		26745		28885
										2140	
5	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,78744	120076		94553		94553		102117

										7564	
8	2306-1201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50- 0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 К=1,020;	км	3,3405	839101		2803017		2803017		3027258
										224241	
9	2306-1201-1475	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50+2х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 К=1,020;	км	4	1129721		4518884		4518884		4880395
										361511	
13	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР= 80 %	опора	223	7365,44	3120,62	1642493	695898	148893	916637	2763861
					3577,14	1560,96	797702	348094		204730	
14	1133-0202-0102	Опоры железо бетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	79	14871,9035	7213,6	1174880	569874	52747	669934	1992399
					6990,62	3609,6	552259	285158		147585	
15	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	15	22801,09	11612,42	342016	174186	10015	195994	581051
					10521	5811,84	157815	87178		43041	
16	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт	71	40611		2883381		2883381		3114051
										230670	
17	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, маркаСВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт	215	27176		5842840		5842840		6310267

										467427	
18	1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	15,25	10335,21	5592,39	157612	85284		83960	260898
					4742,82	2139,15	72328	32622		19326	
19	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	15,25	37973		579088		579088		625415
										46327	
20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	271,45	876,16	19,84	237834	5385	156256	71538	334122
					280,69	2,69	76193	730		24750	
21	2113-0814-2803	Стяжки Г1	т	1,784	121637		217000		217000		234360
										17360	
22	2106-0801-0101	Проводник 3П6	т	0,088	497991		43823		43823		47329
										3506	
23	2106-0601-0801	Кронштейны КС1, У3, У4	т	1,966	555030		1091189		1091189		1178484
										87295	
24	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	т	0,193	106825		20617		20617		22266
										1649	
25	2404-0207-5318	Бандажи дистанционные ВІС-15.50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	66	954		62964		62964		68001
										5037	
26	2404-0207-3806	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017	100шт	6,29	26377		165911		165911		179184
										13273	

27	2404-0207-2812	Колпачки герметичные КИ-6-150 (СЕСТ 6-150) ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	2,64	46852		123689		123689		133584
										9895	
28	2404-0207-4930	Крюк монтажный CF 16 ГОСТ Р 51177-2017	шт	716	731		523396		523396		565268
										41872	
29	2404-0207-2606	Бугель для фиксацииленты NB 20 ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	154		308		308		333
										25	
30	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	176	356		62655,472		62655,472		67668
										5012	
31	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	25	483		12075		12075		13041
										966	
32	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177- 2017	шт	1230	130		159900		159900		172692
										12792	
33	2404-0207-3155	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 ГОСТ Р 51177-2017	шт	772	2717		2097524		2097524		2265326
										167802	
34	2404-0207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017	шт	224	1016		227584		227584		245791
										18207	
35	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р70 ГОСТ Р 51177-2017	шт	564	1823		1028172		1028172		1110426
										82254	

36	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017	шт	629	1823		1146666,371		1146666,371		1238400
										91733	
37	2307-0207-0211	Предохранитель съемный, 6А с корпусом	шт	386	1237		477482		477482		515681
										38199	
38	2404-0202-0801	Зажимы поддерживающие PS25/120 ГОСТ Р 51177-2017	шт	513	860		441180		441180		476474
										35294	
39	2404-0207-3214	Зажимы анкерные RPA 470/120 ГОСТ Р 51177-2017	шт	16	1437		22992		22992		24831
										1839	
40	2404-0207-3216	Зажимы анкерные RPA 425/50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	187	909		169983		169983		183582
										13599	
41	2404-0207-4501	Адаптер изолированный для закороток и заземлений AIZZ ГОСТ Р 51177-2017	шт	224	1263		282912		282912		305545
										22633	
		Итого по смете:					**33068985**				
		в том числе:									
		Зарплата рабочих строителей					1656297				
		Затраты на эксплуатацию машин						1530628			
		в том числе зарплата машинистов						753782			
		Материалов, изделий и конструкций							25494443		
		Оборудование, инвентарь									
		Накладные расходы								1938063	
		Сметная прибыль								2449554	
		Всего:					**33068985**				
	Ответвления к вводам в здания										
2	2306-1201-1302	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 К=1,020;	км	0,84048	173173		145548		145548		157192

										11644	
3	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-2017	шт	824	478		393872		393872		425382
										31510	
4	2404-0207-3219	Зажимы анкерные DN 123 ГОСТ Р 51177-2017	шт	824	5928		4884672		4884672		5275446
										390774	
5	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1236	48		59327,7528		59327,7528		64073,973
										4746	
6	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м и нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	9	483		4347		4347		4695,231
										348	
7	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт	412	130		53560		53560		57844,800
										4285	
8	2404-0207-3110	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P616R ГОСТ Р 51177- 2017	шт	1648	515		848720		848720		916617,600
										67898	
		Итого по смете:					**6901251**				
		в том числе:									
		Зарплата рабочих строителей									
		Затраты на эксплуатацию машин									
		в том числе зарплата машинистов									
		Материалов, изделий и конструкций							6390047		
		Оборудование, инвентарь									
		Накладные расходы									
		Сметная прибыль								511204	
		Всего:					6901251				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:					53834209				
		Оборудование, инвентарь									

		Временные здания и сооружения (2,4 %):					1292021				
		Итого:					55126230				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61 %)					1438795				
		Итого:					56565025				
		Итого по сметному расчету:									
		- в текущих ценах с 06.04.20 г.					56565025				
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2020 г. - 80%					45252020				
		2021 г. - 20%					11313005				
		- в текущих и прогнозных ценах.					57130675				
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2020 г. - 80% (Иинф = 1,000)					45252020				
		2021 г. - 20% (Иинф = 1,050)					11878655				
		Итого с понижающим коэффициентом:					55359624,27				
		НДС 12%:					6643154,91				
		Всего с НДС 12%					62002779,18				

Заказчик:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Н.Ш.Кульшанаев**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Б.С.Мухашов**

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Гл.инженер _____ **И.Н.Бурамбаева**

ТОО «СпецСтрой Согласование»
Эксперт авторского надзора
БУРАМБАЕВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Эксперт _____ **А.М.Ерниязов**