Форма 2

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 11 от 28.01.2022: №1 от 20.06.2022 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство электролинии новой застройки в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области"

АКТ №5
приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сети электроснабжения 10 кВ									
	Раздел 1 Строительство 10 кВ										
	1.1 Строительство КТП										
6	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА.Установка. Строительные работы НР = 80 % К=8,000;	подстанция	8	11601,88	6735,88	92815	53887	10872	44059	147824
					3507	3377,25	28056	27018		10950	
7	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА.Установка. Монтажные работы НР = 80 % К=8,000;	подстанция	8	36739,47	9170,63	293916	73365	87935	126970	454557
					16577	3262,13	132616	26097		33671	
8	5108-0102-0106 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ К=7,000;	шт	7	1958528		13709696				13709696

									13709696		
9	5108-0101-0106 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ11677-85 К=7,000;	шт	7	1131566		7920962				7920962
									7920962		
10	5108-0102-0104 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт	1	1711951		1711951				1711951
									1711951		
11	5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	871593		871593				871593
									871593		
13	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей.Установка НР = 118 % К=8,000;	м оград	136	3263,01	1087,6	443769	147913	40165	366748	875358
					1880,08	405,24	255691	55112		64841	
14	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 % К=8,000;	шт	8	869,13	28,75	6953	230	333	7584	15700
					798,75	4,63	6390	37		1163	

39	1308-0201-1820	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	29	2874,41	81,21	83358	2355	3051	56807	151378
					2688	32,66	77952	947		11213	
	1.3 Камера КРН-IV-10кВ										
47	1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	53588	8156	53588	8156	1080	34047	94646
					44352	2936	44352	2936		7011	
48	5801-0101-0101 (пл) (об)	Комплектное распределительное устройство наружной установки напряжением 10 кВ типа КРН -IV-10кВ с вакуумным выключателем ВВ-АЕ	комплект	1	2916388		2916388				2916388
									2916388		
		Итого по смете:					**28870053**				
		в том числе:									
		Зарплата рабочих строителей					**545057**				
		Затраты на эксплуатацию машин						**285906**			
		в том числе зарплата машинистов						**112147**			
		Материалов, изделий и конструкций							**143435**		
		Оборудование, инвентарь							**27130590**		
		Накладные расходы								**636216**	
		Сметная прибыль								**128849**	
		Всего:					**28870053**				
		Наружное электроосвещение ВЛ 0,4 кВ									
3	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	-0,022	1215700		-26745		-26745		-28885
										-2140	
5	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	-0,78744	120076		-94553		-94553		-102117

										-7564	
11	1133-0207-0101	Светильники с лампами светодиодными. Установка НР = 80 %	светильник	393	1917,25	164,52	753481	64656	7457	570448	1429843
					1733,76	80,64	681368	31692		105914	
		Итого по смете:					**1298841**				
		в том числе:									
		Зарплата рабочих строителей					**681368**				
		Затраты на эксплуатацию машин						**64656**			
		в том числе зарплата машинистов						**31692**			
		Материалов, изделий и конструкций							**-113841**		
		Оборудование, инвентарь									
		Накладные расходы								**570448**	
		Сметная прибыль								**96210**	
		Всего:					**1298841**				
	Ответвления к вводам в здания										
1	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР = 80 %	ответвление	412	2010,53	442,08	828338	182137		583409	1524687
					1568,45	201,6	646201	83060		112940	
		Итого по смете:					**1524687**				
		в том числе:									
		Зарплата рабочих строителей					646201				
		Затраты на эксплуатацию машин						182137			
		в том числе зарплата машинистов						83060			
		Материалов, изделий и конструкций									
		Оборудование, инвентарь									
		Накладные расходы								583409	
		Сметная прибыль								112940	
		Всего:					**1524687**				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:					**31693582**				
		Оборудование, инвентарь					**27130590**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %):					109512				
		Итого:					**31803093**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61 %)					121952				
		Итого:					**31925045,666**				
		Итого по сметному расчету:					**31925046**				

		- в текущих ценах с 06.04.20 г.					31925046				
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2020 г. - 80% (МРП=2778)					25540037				
		2021 г. - 20% (МРП=2917)					6385009				
		- в текущих и прогнозных ценах.					**32244296**				
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2020 г. - 80% (Иинф = 1,000)					25540037				
		2021 г. - 20% (Иинф = 1,050)					6704260				
		Итого с понижающим коэффициентом:					**30724086,92**				
		НДС 12%:					3686890,43				
		Всего с НДС 12%					**34410977,35**				

Заказчик:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Н.Ш.Кульшанаев**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Б.С.Мухашов**

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Гл.инженер _____ **И.Н.Бурамбаев**

ТОО «СпецСтрой Согласование»
Эксперт авторского надзора
БУРАМБАЕВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Эксперт _____ **А.М.Ерниязов**