Приложение 4

Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Организац-правовая форма код	Организац-правовая форма Наимен-е	Организац-правовая форма код
		№ 2021-97	28.07.2021 г.				
		д/с №18	17.07.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____ 2024 г) без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшеату Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)	**276 564 104,08**	**150 026 633,61**							**18 003 196,03**	**168 029 829,65**
Всего к оплате	**276 564 104,08**	**150 026 633,61**							**18 003 196,03**	**168 029 829,65**

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН: БИН 060540003386
Директор_____ Рашев А.А.

Заказчик:
ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской
БИН 000140001467
_____ Байгошин И.Т

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Нуралем Курылыс"
БИН 880113350499, Аттестат №KZ79VJE00048439

Эксперт_____ Миниахметов Р.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Стройка: 14-23 Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшеату Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Объект: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшеату Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Акт выполненных работ №6

за 11.12. **2024 года**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п по акту	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Надземная строительная часть здания									
			РАЗДЕЛ 1. Стены выше нуля									
			Кладка многослойная, сер.2.030-2.01 (КР-20)									
1	1	6105-0201-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	848,1341519	44 700	5 541	37911597	4699512	47495	--	37911597
						39 103	1 079	33164590	915137		--	
2	4	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	$м^3$	133,1570618	23 887	--	3180723	--	3180723	--	3180723
						--	--	--	--		--	
3	6	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	7 266,3469003	55	--	399649	--	399649	--	399649
						--	--	--	--		--	
			Сетка Ск-1(23 шт) (КР-20)									
4	7	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,9921667	91 723	2 721	274451	8142	4623	--	274451
						87 457	748	261686	2238		--	
5	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 т.7 п.10 попр. на оцинков.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6121451	434 256	--	700084	--	700084	--	700084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		--	
6	9	214-210-0601 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 т.7 п.10 попр. на оцинков.	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,3788256	440 254	--	607033	--	607033	--	607033
						--	--	--	--		--	
			Стены внутренние									
7	18	6105-0201-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,7866589	46 565	6 649	362586	51774	15	--	362586
						39 914	1 295	310797	10084		--	
8	20	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,713065	23 887	--	40920	--	40920	--	40920
						--	--	--	--		--	
9	21	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка внутренних стен	$м^3$	711,0326223	35 866	7 543	25501896	5363319	711	--	25501896
						28 322	1 652	20137866	1174626		--	
10	23	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	170,6478294	23 887	--	4076265	--	4076265	--	4076265
						--	--	--	--		--	
11	24	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,4514429	316 027	6 567	142668	2964	--	--	142668
						309 460	1 664	139704	751		--	
12	25	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4514429	382 476	--	172666	--	172666	--	172666
						--	--	--	--		--	
			Вентканалы									
13	26	6105-0201-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	127,8332055	36 391	5 224	4651978	667800	7159	--	4651978
						31 111	1 017	3977019	130006		--	
14	28	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	26,8449732	23 887	--	641246	--	641246	--	641246
						--	--	--	--		--	
			Леса строительные									
15	29	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	$м^2$	305,283828	4 174	17	1274255	5190	136157	--	1274255
						3 711	6	1132908	1832		--	
			Перегородки (КР-20)									
16	30	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	975,5256911	8 798	690	8582675	673112	--	--	8582675
						8 108	149	7909562	145353		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	32	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	22,4370909	23 887	--	535955	--	535955	--	535955
						--	--	--	--		--	
			Перемычки (АР-26)									
18	36	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	82,666584	7 850	3 419	648933	282637	4299	--	648933
						4 379	666	361997	55056		--	
19	37	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	503,666163	1 731	632	871846	318317	152611	--	871846
						796	123	400918	61951		--	
20	38	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,1293332	155 510	--	20113	--	20113	--	20113
						--	--	--	--		--	
21	39	6104-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка ригелей, масса до 1 т	шт	58,999941	14 867	3 540	877152	208860	53749	--	877152
						10 416	695	614543	41005		--	
22	40	6104-0301-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка ригелей, масса до 2т	шт.	19,99998	22 529	5 109	450580	102180	34620	--	450580
						15 689	968	313780	19360		--	
23	41	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	$м^3$	20,6133127	229 460	--	4729931	--	4729931	--	4729931
						--	--	--	--		--	
			Металлические перемычки У1-У19 (АР-26)									
24	42	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	5,5789711	116 185	26 966	648193	150443	74061	--	648193
						75 944	6 860	423689	38272		--	
25	43	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,5789711	459 474	--	2563392	--	2563392	--	2563392
						--	--	--	--		--	
			Металлические опорные подушки ОП1-ОП9									
26	54	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,672138	362 907	53 760	969738	143654	12915	--	969738
						304 314	13 402	813169	35812		--	
27	55	222-525-0101 РСНБ РК 2022 попр. на грунтовку ФЛ-03К	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	2,672138	1 111 049	--	2968876	--	2968876	--	2968876
						--	--	--	--		--	
			Утепление перемычек									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	57	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,1700965	316 027	6 567	53755	1117	--	--	53755
						309 460	1 664	52638	283		--	
29	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1700965	306 812	--	52188	--	52188	--	52188
						--	--	--	--		--	
30	59	6111-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	$м^2$ конструкций стен (без вычета проемов)	43,2907567	2 945	72	127491	3117	--	--	127491
						2 873	15	124374	649		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104 038 835				
			РАЗДЕЛ 2. Перекрытие (КР-10)									
31	61	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	621,399522	23 009	3 399	14297782	2112137	2494298	--	14297782
						15 596	697	9691347	433115		--	
32	62	6104-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	136,066562	17 836	2 572	2426883	349964	450515	--	2426883
						11 953	519	1626404	70619		--	
			Металлические балки Бп1-Бп12									
33	65	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,113742	193 396	69 209	408789	146289	32808	--	408789
						108 666	13 702	229692	28962		--	
34	66	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,113742	579 522	--	1224960	--	1224960	--	1224960
						--	--	--	--		--	
			Металлические перемычки Уп1-Уп13									
35	69	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,3469793	116 185	26 966	40314	9356	4607	--	40314
						75 944	6 860	26351	2380		--	
36	70	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3469793	459 474	--	159428	--	159428	--	159428
						--	--	--	--		--	
			Каркас Кр1-Кр19									
37	76	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,6657832	291 689	--	194202	--	194202	--	194202
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	77	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,210969	312 810	--	65993	--	65993	--	65993
						--	--	--	--		--	
39	78	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8767523	87 001	911	76278	798	3400	--	76278
						82 212	119	72080	104		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18 894 629				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**122 933 464**

Итого по акту	**Тенге**	**122 933 464,00**
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)	Тенге	8 974 142,87
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**Тенге**	**131 907 606,87**
Сметная прибыль (5%)	Тенге	6 595 380,34
Непредвиденные работы и затраты (3%)	Тенге	3 957 228,21
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**	**142 460 215,42**
В т.ч. В ценах 2023г 15% К=1,0	Тенге	21 369 032,31
В т.ч. В ценах 2024г 85% К=1,075	Тенге	130 173 021,84
Итого в текущих ценах 2023-2024 гг	**Тенге**	**151 542 054,15**
С понижающим коэффициентом К=0,99	Тенге	150 026 633,61
НДС	Тенге	18 003 196,03
Всего	**Тенге**	**168 029 829,65**

Сдал (ТОО "SCS Инжиниринг") БИН 060540005386

Директор Рашев А.А.

Принял (ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области") БИН 000140001467

Байгошин И.Т

Жолдаспаев С.Д.

Эксперт технического надзора:

Эксперт ТОО "Нуралем Курылыс"

Миниахметов Р.С. БИН 880113350499
Аттестат №KZ79VJE00048439

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Институт ТОО "Институт "Агропромпроект"

Шилохостов Д.С., БИН 981240000725