Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на май 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстрой-Group"
Вид работы и объект: "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ташкентская"
Договор: №231 от 22.07.2022г., доп.согл. №231/1 от 09.08.2022 г., доп.согл. №231/2 от 12.05.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ташкентская"	**700 850 552,19**	**700 850 552,19**			**70 085 055,23**	**70 085 055,23**		
Удержание 5%	**3 504 252,76**	**3 504 252,76**			**3 504 252,76**	**3 504 252,76**		
в том числе НДС 12%	**75 091 130,59**	**75 091 130,59**			**7 509 113,06**	**7 509 113,06**		
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**697 346 299,43**	**697 346 299,43**			**66 580 802,47**	**66 580 802,47**		

Заказчик:

КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз Жамбылской области"

И.о. руководителя отдела _____ Кенесбеков Е.

Технадзор:

ТОО "Бірлік Сапа"

Директор _____ Испамбетов М.Б.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-Group"

Директор _____ Сапуакасова А.А.

Форма по приложению 3 к 8360
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Арайстрой-Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ташкентская"**
(наименование)

Договор **№231 от 22.07.2022г., доп.согл. №231/1 от 09.08.2022 г., доп.согл. №231/2 от 12.05.2023 г.**

Акт выполненных работ

за май 2023 (месяц, год) на работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ул.Ташкентская - Демонтажные работы					
		Подраздел 1.Подготовительные работы-Демонтаж дороги					
1	**1320-0101-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с тремя головками. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**27681,22**	**83044**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	19,5	58,5	1296,00	75816
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	0,45	1851,11	833
		Итого оплата труда:				**25549,80**	**76649**
1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,45	4931,00	2219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,45	1852,00	833
		Итого эксплуатация машин:				**739,65**	**2219**
1. 4	2113-0816-3011 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	кг	0,0025	0,0075	579,00	4
1. 5	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000005	0,000015	878378,00	13
1. 6	2204-0601-0606 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-7 ГОСТ 7827-74	т	0,000145	0,000435	782148,00	340
1. 7	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	0,006	781,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	2204-0701-0601 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-1100 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0012	0,0036	1005849,00	3621
1. 9	2404-0207-1803 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,8	32,4	12,00	389
1.10	2204-0201-1001 РСНБ РК 2015	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,005	0,015	406,00	6
1.11	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00065	0,00195	323248,00	630
		Итого материалов:				**1669,57**	**5009**
		Накладные расходы	%	61		15585,38	46756
		Сметная прибыль	%	8		3461,33	10384
		Сметная стоимость:				**46727,93**	**140184**
2	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Бетонные блоки ограждения массой до 0,5 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1410,33**	**5641**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1128)	чел-ч	0,3461	1,384	1128,00	1562
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1132	0,4528	2212,90	1002
		Итого оплата труда:				**640,91**	**2564**
2. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1132	0,4528	9010,00	4080
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1132	0,4528	2213,00	1002
		Итого эксплуатация машин:				**1019,93**	**4080**
		Накладные расходы	%	118		756,27	3025
		Сметная прибыль	%	8		173,33	693
		Сметная стоимость:				**2339,93**	**9359**
3	**1218-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**1,8900**		**3029,56**	**5726**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1048)	чел-ч	2,57	4,857	1048,00	5090
		Итого оплата труда:				**2693,36**	**5090**
3. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,05	3,874	164,00	635
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**336,20**	**635**
		Накладные расходы	%	72		1939,22	3665
		Сметная прибыль	%	8		397,50	751
		Сметная стоимость:				**5366,28**	**10142**
4	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные линий связи одностоечные. Демонтаж**	**опора**	**13,0000**		**6214,34**	**80786**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1128)	чел-ч	3,06	39,78	1128,00	44872
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	11,31	1296,02	14658
		Итого оплата труда:				**4579,20**	**59530**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	3105-0310-0101 РСНБ РК 2015	Краны-манипуляторы, 1,6 т	маш.-ч	0,68	8,84	3310,00	29260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	8,84	1296,00	11457
4. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2,47	2694,00	6654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	2,47	1296,00	3201
		Итого эксплуатация машин:				**2762,66**	**35915**
		Накладные расходы	%	80		3663,36	47624
		Сметная прибыль	%	8		790,22	10273
		Сметная стоимость:				**10667,92**	**138682**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**127340**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**42849**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**16493**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**5009**
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**104**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**11**		
		Накладные расходы	Тенге				**101070**
		Сметная прибыль	Тенге				**22101**
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				**298368**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**115**		
		Заработная плата	Тенге				**143833**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**175197**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**83044**
		Материалы -	Тенге				**5009**
		Всего заработная плата -	Тенге				**76649**
		Накладные расходы -	Тенге				**46756**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10384**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**140184**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76649**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**92153**
		Всего заработная плата -	Тенге				**67184**
		Накладные расходы -	Тенге				**54314**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11717**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**158184**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67184**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**298368**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				115
		Сметная заработная плата -	Тенге				143833
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие дорог					
		Подраздел 2.Монтажные работы					
5	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты под светофоры. Устройство**	м3	2,8800		19713,18	56774
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1065)	чел-ч	3,94	11,347	1065,00	12085
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0258	0,074304	1520,78	113
		Итого оплата труда:				**4235,37**	**12198**
5.3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,6048	40,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,03024	4931,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,03024	1852,00	56
5.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,044064	2694,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,044064	1296,00	57
		Итого эксплуатация машин:				**101,39**	**292**
5.6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,938	13636,00	40057
5.7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	1,152	70,00	81
5.8	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002304	25036,00	58
5.9	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00576	45752,00	264
5.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,019872	50374,00	1001
5.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00144	27462,00	40
5.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,016128	6931,00	112
5.13	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,019872	57137,00	1135
5.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,0504	29,00	1
5.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	1,426	913,00	1302
5.16	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,066	326,00	347

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**15415,69**	**44397**
		Накладные расходы	%	91		3854,19	11100
		Сметная прибыль	%	8		1885,39	5430
		Сметная стоимость:				**25452,76**	**73304**
6	**1320-0101-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с тремя головками. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**56360,29**	**169081**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	39	117	1296,00	151632
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,9	1852,22	1667
		Итого оплата труда:				**51099,60**	**153299**
6. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3	0,9	4931,00	4438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	0,9	1852,00	1667
		Итого эксплуатация машин:				**1479,30**	**4438**
6. 4	2105-0307-0905 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,00012	0,00036	176795,00	64
6. 5	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,015	48064,00	721
6. 6	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,042	50374,00	2116
6. 7	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00012	0,00036	27462,00	10
6. 8	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,062	0,186	448,00	83
6. 9	2113-0816-3011 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	кг	0,005	0,015	579,00	9
6.10	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00001	0,00003	878378,00	26
6.11	2204-0601-0606 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-7 ГОСТ 7827-74	т	0,00029	0,00087	782148,00	680
6.12	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,004	0,012	781,00	9
6.13	2204-0701-0601 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-1100 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0024	0,0072	1005849,00	7242
6.14	2404-0207-1803 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21,6	64,8	12,00	778
6.15	2204-0201-1001 РСНБ РК 2015	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,03	406,00	12
6.16	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0013	0,0039	323248,00	1261
		Итого материалов:				**4336,99**	**13011**
		Накладные расходы	%	61		31170,76	93512
		Сметная прибыль	%	8		7002,48	21007

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**94533,53**	**283601**
7	**1134-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации**	**опора**	**10,0000**		**3201,50**	**32015**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1170)	чел-ч	2,72	27,2	1170,00	31824
		Итого оплата труда:				**3182,40**	**31824**
7. 2	3105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	0,68	6,8	12,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**8,16**	**82**
7. 3	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0062	0,062	90,00	6
7. 4	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,1	580,00	58
7. 5	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,1	458,00	46
		Итого материалов:				**10,94**	**109**
		Накладные расходы	%	76		2418,62	24186
		Сметная прибыль	%	8		449,61	4496
		Сметная стоимость:				**6069,73**	**60697**
8	**2104-9999-9920 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные СТ РК 937-92**	**шт.**	**10,0000**		**35714,00**	**357140**
		Сметная прибыль	%	8		2857,12	28571
		Сметная стоимость:				**38571,12**	**385711**
9	**2104-9999-9920 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные СТ РК 937-92**	**шт.**	**3,0000**		**35714,00**	**107142**
		Сметная прибыль	%	8		2857,12	8571
		Сметная стоимость:				**38571,12**	**115713**
						Устройство остановочного павильона	
10	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы (под стойки автопавильонов)**	**м3**	**6,3000**		**2542,40**	**16017**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=908)	чел-ч	2,8	17,64	908,00	16017
		Итого оплата труда:				**2542,40**	**16017**
		Накладные расходы	%	72		1830,53	11532
		Сметная прибыль	%	8		349,83	2204
		Сметная стоимость:				**4722,76**	**29753**
11	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонных фундаментов под стойки автопавильонов**	**м3**	**6,3000**		**20319,12**	**128010**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1065)	чел-ч	3,94	24,822	1065,00	26435
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	0,09639	1296,82	125
		Итого оплата труда:				**4215,93**	**26560**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	1,323	40,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,09639	2694,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,09639	1296,00	125
		Итого эксплуатация машин:				**49,62**	**313**
11. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,426	15174,00	97508
11. 6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	2,52	70,00	176
11. 7	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00315	27462,00	87
11. 8	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,03528	6931,00	245
11. 9	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,04347	57137,00	2484
11.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,11025	29,00	3
11.11	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,331	326,00	760
		Итого материалов:				**16073,40**	**101262**
		Накладные расходы	%	91		3836,50	24170
		Сметная прибыль	%	8		1932,45	12174
		Сметная стоимость:				**26088,07**	**164354**
12	**8601-0501-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 02**	**комплект**	**6,0000**		**1056850,00**	**6341100**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	47,22	283,32	1296,00	325956
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	1,68	1407,14	2364
		Итого оплата труда:				**54720,00**	**328320**
		Накладные расходы	%	--		41061,00	246366
		Сметная прибыль	%	8		87833,00	526998
		Сметная стоимость:				**1185744,00**	**7114464**
						Устройство остановочного павильона	
13	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы (под стойки автопавильонов)**	**м3**	**6,3000**		**2542,40**	**16017**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=908)	чел-ч	2,8	17,64	908,00	16017
		Итого оплата труда:				**2542,40**	**16017**
		Накладные расходы	%	72		1830,53	11532
		Сметная прибыль	%	8		349,83	2204
		Сметная стоимость:				**4722,76**	**29753**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонных фундаментов под стойки автопавильонов**	**м3**	**6,3000**		**20331,29**	**128087**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1065)	чел-ч	3,94	24,822	1065,00	26435
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,1134	1296,30	147
		Итого оплата труда:				**4219,43**	**26582**
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01701	4509,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01701	1296,00	22
14. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	1,323	40,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,09639	2694,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,09639	1296,00	125
		Итого эксплуатация машин:				**61,79**	**389**
14. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,426	15174,00	97508
14. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	2,52	70,00	176
14. 8	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00315	27462,00	87
14. 9	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,03528	6931,00	245
14.10	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,04347	57137,00	2484
14.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,11025	29,00	3
14.12	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,331	326,00	760
		Итого материалов:				**16073,40**	**101263**
		Накладные расходы	%	91		3839,68	24190
		Сметная прибыль	%	8		1933,68	12182
		Сметная стоимость:				**26104,65**	**164459**
15	**8601-0501-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 02**	**комплект**	**6,0000**		**1056850,00**	**6341100**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	47,22	283,32	1296,00	325956
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	1,68	1407,14	2364
		Итого оплата труда:				**54720,00**	**328320**
		Накладные расходы	%	--		41061,00	246366
		Сметная прибыль	%	8		87833,00	526998

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1185744,00**	**7114464**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**932357**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**27450**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**6780**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**12732675**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**464282**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**807**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**5**		
	Накладные расходы		Тенге				**692954**
	Сметная прибыль		Тенге				**1150835**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге				**15536272**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**812**		
		Заработная плата	Тенге				**939137**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13692483**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**169081**
	Материалы -		Тенге				**13011**
	Всего заработная плата -		Тенге				**153299**
		Накладные расходы -	Тенге				**93512**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21007**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**283600**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153299**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13523402**
	Материалы -		Тенге				**12255382**
	Всего заработная плата -		Тенге				**785838**
	Местные материалы -		Тенге				**464282**
		Накладные расходы -	Тенге				**599442**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1129828**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15252672**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**694**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**785838**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15536272**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**812**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**939137**

РАЗДЕЛ 3.Обустройство дороги

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**40,0000**		**4672,67**	**186907**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1085)	чел-ч	3,2	128	1085,00	138880
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1301	5,204	1766,14	9191
		Итого оплата труда:				**3701,77**	**148071**
16. 3	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	4,4	6125,00	26950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	4,4	1852,00	8149
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,804	2694,00	2166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,804	1296,00	1042
		Итого эксплуатация машин:				**727,90**	**29116**
16. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0192	633838,00	12170
16. 6	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,00774	523635,00	4053
16. 7	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,001352	575604,00	778
16. 8	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,002248	849677,00	1910
		Итого материалов:				**472,77**	**18911**
		Накладные расходы	%	108		3997,91	159916
		Сметная прибыль	%	8		693,65	27746
		Сметная стоимость:				**9364,23**	**374569**
17	**2401-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**22,0000**		**6390,00**	**140580**
		Сметная прибыль	%	8		511,20	11246
		Сметная стоимость:				**6901,20**	**151826**
18	**2401-0201-0115 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**18,0000**		**9122,00**	**164196**
		Сметная прибыль	%	8		729,76	13136
		Сметная стоимость:				**9851,76**	**177332**
19	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**8,9800**		**32402,27**	**290972**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=881)	чел-ч	3,18	28,556	881,00	25158
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	17,062	1411,85	24089
		Итого оплата труда:				**5484,09**	**49247**
19. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	7,813	4121,00	32196

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	7,813	1549,00	12102
19. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	9,249	5661,00	52361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	9,249	1296,00	11987
		Итого эксплуатация машин:				**9416,10**	**84557**
19. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,007184	608242,00	4370
19. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42	377,16	469,00	176888
		Итого материалов:				**20184,59**	**181257**
		Накладные расходы	%	108		5922,82	53187
		Сметная прибыль	%	8		3066,01	27533
		Сметная стоимость:				**41391,09**	**371692**
20	**1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**9,5800**		**17628,77**	**168884**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=881)	чел-ч	3,18	30,464	881,00	26839
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	18,202	1411,82	25698
		Итого оплата труда:				**5484,09**	**52537**
20. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	8,335	4121,00	34347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	8,335	1549,00	12911
20. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	9,867	5661,00	55859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	9,867	1296,00	12788
		Итого эксплуатация машин:				**9416,10**	**90206**
20. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,007664	608242,00	4662
20. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	100,59	469,00	47177
		Итого материалов:				**5411,09**	**51839**
		Накладные расходы	%	108		5922,82	56741
		Сметная прибыль	%	8		1884,13	18050
		Сметная стоимость:				**25435,71**	**243675**
21	**1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Проезжая часть. Разметка желтой и белой краской пешеходный переход**	**м2 разметки**	**140,0000**		**890,53**	**124674**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1170)	чел-ч	0,2518	35,252	1170,00	41245
		Итого оплата труда:				**294,61**	**41245**
21. 2	3201-0211-0105 РСНБ РК 2015	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0,0617	8,638	490,00	4233

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,23**	**4232**
21. 3	2204-0901-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	0,819	114,66	594,00	68108
21. 4	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0,258	36,12	307,00	11089
		Итого материалов:				**565,69**	**79197**
		Накладные расходы	%	108		318,18	44545
		Сметная прибыль	%	8		96,70	13538
		Сметная стоимость:				**1305,41**	**182757**
22	**1127-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	**м**	**8,0000**		**551,09**	**4409**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1106)	чел-ч	0,2695	2,156	1106,00	2385
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	0,2264	1519,43	344
		Итого оплата труда:				**341,11**	**2729**
22. 3	3301-0202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,00333	0,02664	4195,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00333	0,02664	1296,00	35
22. 4	3201-0212-1301 РСНБ РК 2015	Установки сваебойные самоходные для устройства дорожных барьерных ограждений, мощность молота до 1060 Дж	маш.-ч	0,025	0,2	9562,00	1912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,2	1549,00	310
		Итого эксплуатация машин:				**253,02**	**2024**
		Накладные расходы	%	108		368,40	2947
		Сметная прибыль	%	8		73,56	588
		Сметная стоимость:				**993,05**	**7945**
23	**2401-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**6,0000**		**12977,00**	**77862**
		Сметная прибыль	%	8		1038,16	6229
		Сметная стоимость:				**14015,16**	**84091**
24	**2401-0202-0201 РСНБ РК 2015**	**Секция балки СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**2,0000**		**30137,00**	**60274**
		Сметная прибыль	%	8		2410,96	4822
		Сметная стоимость:				**32547,96**	**65096**
25	**2401-0202-0408 РСНБ РК 2015**	**Элемент световозвращающий Катафот ф70**	**шт.**	**8,0000**		**830,00**	**6640**
		Сметная прибыль	%	8		66,40	531
		Сметная стоимость:				**896,40**	**7171**
26	**2401-0202-0525 РСНБ РК 2015**	**Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм**	**шт.**	**4,0000**		**6995,00**	**27980**
		Сметная прибыль	%	8		559,60	2238
		Сметная стоимость:				**7554,60**	**30218**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**2401-0202-0601 РСНБ РК 2015**	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	**т**	**0,1500**		**1258306,00**	**188746**
		Сметная прибыль	%	8		100664,48	15100
		Сметная стоимость:				**1358970,48**	**203846**
28	**2401-0202-0604 РСНБ РК 2015**	**Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78**	**т**	**0,1000**		**1112970,00**	**111297**
		Сметная прибыль	%	8		89037,60	8904
		Сметная стоимость:				**1202007,60**	**120201**
29	**2401-0202-0606 РСНБ РК 2015**	**Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,1500**		**1659894,00**	**248984**
		Сметная прибыль	%	8		132791,52	19919
		Сметная стоимость:				**1792685,52**	**268903**
30	**1127-0903-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство**	**м2 горизонтальной проекции ИДН**	**56,0000**		**2911,20**	**163027**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1372)	чел-ч	1,8	100,8	1372,00	138298
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,462	25,872	280,53	7258
		Итого оплата труда:				**2599,20**	**145556**
30. 3	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,362	20,272	18,00	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
30. 4	3301-0201-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили грузопассажирские, бортовые до 1,5 т	маш.-ч	0,1	5,6	2711,00	15182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	5,6	1296,00	7258
30. 5	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	Электростанции переносные, до 4 кВт	маш.-ч	0,362	20,272	453,00	9183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,362	20,272	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**441,60**	**24730**
		Накладные расходы	%	108		2807,14	157200
		Сметная прибыль	%	8		457,47	25618
		Сметная стоимость:				**6175,80**	**345845**
31	**СТПРАЙС лист**	**Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Средная часть.Устройство в ком-те с болтами**	**шт**	**216,0000**		**4910,71**	**1060713**
32	**СТПРАЙС лист**	**Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Средная часть.Устройство в ком-те с болтами**	**шт**	**32,0000**		**4285,71**	**137143**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3163288**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1965432**
Материалы -			Тенге				**331204**
Всего заработная плата -			Тенге				**439385**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1026559
		Накладные расходы -	Тенге				474536
		Сметная прибыль -	Тенге				195198
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2635166
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				391
		Сметная заработная плата -	Тенге				439385
		Стоимость прочих работ -	Тенге				1197856
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1197856
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				1197856
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3833022
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				391
		Сметная заработная плата -	Тенге				439385

РАЗДЕЛ 4.Тротуары

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--
		В том числе: Монтажные работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--

РАЗДЕЛ 5. ул.Лермонтова Демонтажные работы

Подраздел 3.Подготовительные работы-Демонтаж дороги

33	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**246,0000**		**736,32**	**181135**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=960)	чел-ч	0,767	188,682	960,00	181135
		Итого оплата труда:				**736,32**	**181135**
		Накладные расходы	%	108		795,23	195625
		Сметная прибыль	%	8		122,52	30141
		Сметная стоимость:				**1654,07**	**406901**
34	**1218-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**0,9450**		**3029,56**	**2863**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1048)	чел-ч	2,57	2,429	1048,00	2545
		Итого оплата труда:				**2693,36**	**2545**
34. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,05	1,937	164,00	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**336,20**	**318**
		Накладные расходы	%	72		1939,22	1833
		Сметная прибыль	%	8		397,50	376
		Сметная стоимость:				**5366,28**	**5071**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**183680**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**318**
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**191**		
	Накладные расходы		Тенге				**197458**
	Сметная прибыль		Тенге				**30517**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге				**411973**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**191**		
		Заработная плата	Тенге				**183680**
		Подраздел 4.Подготовительные работы-Демонтаж автобусных остановок					
35	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**66,0000**		**736,32**	**48597**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=960)	чел-ч	0,767	50,622	960,00	48597
		Итого оплата труда:				**736,32**	**48597**
		Накладные расходы	%	108		795,23	52485
		Сметная прибыль	%	8		122,52	8087
		Сметная стоимость:				**1654,07**	**109168**
36	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**13,4400**		**3932,42**	**52852**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1030)	чел-ч	2,434	32,706	1030,00	33687
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	5,736	1323,87	7594
		Итого оплата труда:				**3071,53**	**41281**
36. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	0,287616	10288,00	2959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,287616	1852,00	533
36. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	5,275	2770,00	14612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	5,275	1296,00	6836
36. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,177	15,826	55,00	870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 6	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	0,173376	195,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 7	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	0,173376	3973,00	689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,173376	1296,00	225
		Итого эксплуатация машин:				**1425,92**	**19164**
		Накладные расходы	%	72		2211,50	29723
		Сметная прибыль	%	8		491,51	6606

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6635,44**	**89181**
37	**1218-0101-2101 РСНБ РК 2015**	**Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой**	**м2 покрытия**	**78,0000**		**1261,76**	**98417**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=960)	чел-ч	1,221	95,238	960,00	91428
		Итого оплата труда:				**1172,16**	**91428**
37. 2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,04	3,12	2240,00	6989
		Итого материалов:				**89,60**	**6989**
		Накладные расходы	%	72		843,96	65829
		Сметная прибыль	%	8		168,46	13140
		Сметная стоимость:				**2274,17**	**177385**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**173712**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**19164**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**7594**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**6989**
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**179**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**6**		
		Накладные расходы	Тенге				**148037**
		Сметная прибыль	Тенге				**27833**
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге				**375736**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**185**		
		Заработная плата	Тенге				**181306**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**383864**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**383864**
		Материалы -	Тенге				**6989**
		Всего заработная плата -	Тенге				**364986**
		Накладные расходы -	Тенге				**345495**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58350**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**787709**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**376**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364986**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**787709**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**376**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364986**

РАЗДЕЛ 6. Покрытие дорог

Подраздел 5.Посадочная площадка остановок

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см под бордюры. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**9,9000**		**994,18**	**9842**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=960)	чел-ч	0,144	1,426	960,00	1369
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0954	0,94446	1798,91	1699
		Итого оплата труда:				**309,86**	**3068**
38. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15345	10288,00	1579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15345	1852,00	284
38. 4	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,70092	9081,00	6365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0708	0,70092	1852,00	1298
38. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,09009	5661,00	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,09009	1296,00	117
		Итого эксплуатация машин:				**853,91**	**8454**
38. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	0,693	29,00	20
		Итого материалов:				**2,03**	**19**
		Накладные расходы	%	108		334,65	3313
		Сметная прибыль	%	8		106,31	1052
		Сметная стоимость:				**1435,14**	**14207**
39	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**9,9000**		**1359,00**	**13454**
		Сметная прибыль	%	8		108,72	1076
		Сметная стоимость:				**1467,72**	**14530**
40	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**66,0000**		**1681,02**	**110947**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1065)	чел-ч	0,698	46,068	1065,00	49062
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0264	1287,88	34
		Итого оплата труда:				**743,89**	**49096**
40. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0264	2694,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0264	1296,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**71**
40. 4	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,894	15174,00	59088
40. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0396	16858,00	668

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 6	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1122	16430,00	1843
40. 7	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,66	326,00	215
		Итого материалов:				**936,57**	**61814**
		Накладные расходы	%	108		803,40	53024
		Сметная прибыль	%	8		198,75	13118
		Сметная стоимость:				**2683,17**	**177089**
41	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)**	**м3**	**2,9700**		**41194,00**	**122346**
		Сметная прибыль	%	8		3295,52	9788
		Сметная стоимость:				**44489,52**	**132134**
42	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0528**		**127962,73**	**6756**
42. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,030624	1534,74	47
		Итого оплата труда:				**898,42**	**47**
42. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015312	6090,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,030624	1549,00	47
		Итого эксплуатация машин:				**1766,10**	**93**
42. 3	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	0,054384	122521,00	6663
		Итого материалов:				**126196,63**	**6663**
		Накладные расходы	%	108		970,29	51
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	545
		Сметная стоимость:				**139247,67**	**7352**
43	**1127-0602-0308 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**66,0000**		**1542,01**	**101773**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	0,0336	2,218	1296,00	2874
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	1,115	1773,35	1978
		Итого оплата труда:				**73,52**	**4852**
43. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,22902	5004,00	1146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,22902	1549,00	355
43. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,6666	6663,00	4442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,6666	1852,00	1235
43. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0033	4931,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0033	1852,00	6
43. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,02574	5661,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,02574	1296,00	33

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0924	120,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1848	13457,00	2487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1848	1852,00	342
43. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,00528	2694,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00528	1296,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**125,18**	**8262**
43.10	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0937	6,184	14558,00	90030
43.11	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000002	0,000141	216144,00	31
43.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00029	0,01914	25036,00	479
43.13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,000713	122521,00	87
43.14	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,000183	53700,00	10
		Итого материалов:				**1373,28**	**90637**
		Накладные расходы	%	108		79,40	5241
		Сметная прибыль	%	8		129,71	8561
		Сметная стоимость:				**1751,12**	**115575**
						Устройство остановочного павильона	
44	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы (под стойки автопавильонов)**	**м3**	**6,3000**		**2542,40**	**16017**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=908)	чел-ч	2,8	17,64	908,00	16017
		Итого оплата труда:				**2542,40**	**16017**
		Накладные расходы	%	72		1830,53	11532
		Сметная прибыль	%	8		349,83	2204
		Сметная стоимость:				**4722,76**	**29753**
45	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонных фундаментов под стойки автопавильонов**	**м3**	**6,3000**		**20319,12**	**128010**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1065)	чел-ч	3,94	24,822	1065,00	26435
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	0,09639	1296,82	125
		Итого оплата труда:				**4215,93**	**26560**
45. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	1,323	40,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,09639	2694,00	260

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,09639	1296,00	125
		Итого эксплуатация машин:				**49,62**	**313**
45. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,426	15174,00	97508
45. 6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	2,52	70,00	176
45. 7	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00315	27462,00	87
45. 8	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,03528	6931,00	245
45. 9	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,04347	57137,00	2484
45.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,11025	29,00	3
45.11	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,331	326,00	760
		Итого материалов:				**16073,40**	**101262**
		Накладные расходы	%	91		3836,50	24170
		Сметная прибыль	%	8		1932,45	12174
		Сметная стоимость:				**26088,07**	**164354**
46	**8601-0501-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 02**	**комплект**	**6,0000**		**1056850,00**	**6341100**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	47,22	283,32	1296,00	325956
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	1,68	1407,14	2364
		Итого оплата труда:				**54720,00**	**328320**
		Накладные расходы	%	--		41061,00	246366
		Сметная прибыль	%	8		87833,00	526998
		Сметная стоимость:				**1185744,00**	**7114464**
			Карманы остановок				
47	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3140**		**127962,73**	**40180**
47. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,18212	1548,43	282
		Итого оплата труда:				**898,42**	**282**
47. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,09106	6090,00	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,18212	1549,00	282
		Итого эксплуатация машин:				**1766,10**	**554**
47. 3	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	0,32342	122521,00	39626
		Итого материалов:				**126196,63**	**39626**
		Накладные расходы	%	108		970,29	305
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	3239

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**139247,67**	**43723**
48	**1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**392,5000**		**137,27**	**53878**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1170)	чел-ч	0,0196	7,693	1170,00	9000
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	5,77	1655,70	9553
		Итого оплата труда:				**47,27**	**18553**
48. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0066	2,591	5004,00	12963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	2,591	1549,00	4013
48. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0044	1,727	6663,00	11507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,727	1852,00	3198
48. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	0,471	2785,00	1312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,471	1296,00	610
48. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0004	0,157	5661,00	889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,157	1296,00	203
48. 7	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,0021	0,82425	21563,00	17773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,82425	1852,00	1527
		Итого эксплуатация машин:				**113,23**	**44442**
48. 8	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,00001	0,003925	104550,00	410
48. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,8635	29,00	25
		Итого материалов:				**1,11**	**436**
		Накладные расходы	%	108		51,05	20038
		Сметная прибыль	%	8		15,07	5913
		Сметная стоимость:				**203,39**	**79829**
49	**2102-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	**т**	**50,0438**		**17235,00**	**862504**
		Сметная прибыль	%	8		1378,80	69000
		Сметная стоимость:				**18613,80**	**931504**
					Дорожная одежда		
50	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,5784**		**127962,73**	**201976**
50. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,915472	1548,93	1418
		Итого оплата труда:				**898,42**	**1418**
50. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,457736	6090,00	2788

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,915472	1549,00	1418
		Итого эксплуатация машин:				**1766,10**	**2788**
50. 3	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	1,626	122521,00	199189
		Итого материалов:				**126196,63**	**199188**
		Накладные расходы	%	108		970,29	1532
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	16281
		Сметная стоимость:				**139247,67**	**219788**
51	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1973,0000**		**1346,19**	**2656033**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	0,0336	66,293	1296,00	85924
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	33,146	1772,62	58756
		Итого оплата труда:				**73,33**	**144680**
51. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	6,846	5004,00	34259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	6,846	1549,00	10604
51. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	19,927	6663,00	132776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	19,927	1852,00	36905
51. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,76947	5661,00	4356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,76947	1296,00	997
51. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,762	120,00	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
51. 7	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	5,524	13457,00	74342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	5,524	1852,00	10230
51. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,01973	2694,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,01973	1296,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**124,74**	**246112**
51. 9	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	187,238	12384,00	2318752
51.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,012233	216144,00	2644
51.11	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,021308	122521,00	2611
		Итого материалов:				**1177,90**	**2323997**
		Накладные расходы	%	108		79,20	156254
		Сметная прибыль	%	8		114,03	224983

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1539,42**	**3037270**
52	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**1973,0000**		**292,89**	**577872**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	0,0002	0,3946	1296,00	474
		Итого оплата труда:				**0,24**	**474**
52. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,67082	120,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**79**
52. 3	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0236	46,563	12384,00	576634
52. 4	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,005524	122521,00	677
		Итого материалов:				**292,61**	**577319**
		Накладные расходы	%	108		0,26	511
		Сметная прибыль	%	8		23,45	46271
		Сметная стоимость:				**316,60**	**624654**
53	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,5784**		**127962,73**	**201976**
53. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,915472	1548,93	1418
		Итого оплата труда:				**898,42**	**1418**
53. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,457736	6090,00	2788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,915472	1549,00	1418
		Итого эксплуатация машин:				**1766,10**	**2788**
53. 3	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	1,626	122521,00	199189
		Итого материалов:				**126196,63**	**199188**
		Накладные расходы	%	108		970,29	1532
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	16281
		Сметная стоимость:				**139247,67**	**219788**
54	**1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**1973,0000**		**137,27**	**270834**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1170)	чел-ч	0,0196	38,671	1170,00	45241
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	29,003	1655,79	48023
		Итого оплата труда:				**47,27**	**93264**
54. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0066	13,022	5004,00	65161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	13,022	1549,00	20171

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0044	8,681	6663,00	57843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	8,681	1852,00	16077
54. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	2,368	2785,00	6594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	2,368	1296,00	3069
54. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0004	0,7892	5661,00	4468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,7892	1296,00	1023
54. 7	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,0021	4,143	21563,00	89342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	4,143	1852,00	7673
		Итого эксплуатация машин:				**113,23**	**223403**
54. 8	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,00001	0,01973	104550,00	2063
54. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	4,341	29,00	126
		Итого материалов:				**1,11**	**2190**
		Накладные расходы	%	108		51,05	100725
		Сметная прибыль	%	8		15,07	29725
		Сметная стоимость:				**203,39**	**401283**
55	**2102-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	**т**	**251,5575**		**17235,00**	**4335594**
		Сметная прибыль	%	8		1378,80	346847
		Сметная стоимость:				**18613,80**	**4682441**

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5						
Зарплата рабочих строителей	Тенге					**562352**
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**548327**
- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**125697**			
Материалы, изделия и конструкции	Тенге					**14940416**
- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**5333898**			
Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**488**			
Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**74**			
Накладные расходы	Тенге					**624594**
Сметная прибыль	Тенге					**1334056**
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5	Тенге					**18009742**
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**562**			
Заработная плата	Тенге					**688049**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**16051092**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**16051092**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				9606518
		Всего заработная плата -	Тенге				688049
		Местные материалы -	Тенге				5333898
		Накладные расходы -	Тенге				624594
		Сметная прибыль -	Тенге				1334056
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18009742
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				562
		Сметная заработная плата -	Тенге				688049
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18009742
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				562
		Сметная заработная плата -	Тенге				688049
		РАЗДЕЛ 7.Обустройство дороги					
56	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**4672,67**	**74763**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1085)	чел-ч	3,2	51,2	1085,00	55552
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1301	2,082	1765,95	3676
		Итого оплата труда:				**3701,77**	**59228**
56. 3	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,76	6125,00	10780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,76	1852,00	3260
56. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,3216	2694,00	866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,3216	1296,00	417
		Итого эксплуатация машин:				**727,90**	**11646**
56. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00768	633838,00	4868
56. 6	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,003096	523635,00	1621
56. 7	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000541	575604,00	311
56. 8	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000899	849677,00	764
		Итого материалов:				**472,77**	**7565**
		Накладные расходы	%	108		3997,91	63967
		Сметная прибыль	%	8		693,65	11098
		Сметная стоимость:				**9364,23**	**149828**
57	**2401-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**6390,00**	**51120**
		Сметная прибыль	%	8		511,20	4090
		Сметная стоимость:				**6901,20**	**55210**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**2401-0201-0115 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**9122,00**	**72976**
		Сметная прибыль	%	8		729,76	5838
		Сметная стоимость:				**9851,76**	**78814**
59	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**2,9200**		**32402,27**	**94615**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=881)	чел-ч	3,18	9,286	881,00	8181
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	5,548	1411,86	7833
		Итого оплата труда:				**5484,09**	**16014**
59. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	2,54	4121,00	10469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	2,54	1549,00	3934
59. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	3,008	5661,00	17026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	3,008	1296,00	3898
		Итого эксплуатация машин:				**9416,10**	**27495**
59. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,002336	608242,00	1421
59. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42	122,64	469,00	57518
		Итого материалов:				**20184,59**	**58939**
		Накладные расходы	%	108		5922,82	17295
		Сметная прибыль	%	8		3066,01	8953
		Сметная стоимость:				**41391,09**	**120862**
60	**1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**кмлинии**	**4,9800**		**17628,77**	**87791**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=881)	чел-ч	3,18	15,836	881,00	13952
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	9,462	1411,86	13359
		Итого оплата труда:				**5484,09**	**27311**
60. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4,333	4121,00	17855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	4,333	1549,00	6712
60. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5,129	5661,00	29038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	5,129	1296,00	6647
		Итого эксплуатация машин:				**9416,10**	**46892**
60. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,003984	608242,00	2423

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	52,29	469,00	24524
		Итого материалов:				**5411,09**	**26947**
		Накладные расходы	%	108		5922,82	29496
		Сметная прибыль	%	8		1884,13	9383
		Сметная стоимость:				**25435,71**	**126670**
61	**1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Проезжая часть. Разметка желтой и белой краской пешеходный переход**	**м2 разметки**	**84,0000**		**890,53**	**74805**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1170)	чел-ч	0,2518	21,151	1170,00	24747
		Итого оплата труда:				**294,61**	**24747**
61. 2	3201-0211-0105 РСНБ РК 2015	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0,0617	5,183	490,00	2540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,23**	**2539**
61. 3	2204-0901-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	0,819	68,796	594,00	40865
61. 4	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0,258	21,672	307,00	6653
		Итого материалов:				**565,69**	**47519**
		Накладные расходы	%	108		318,18	26727
		Сметная прибыль	%	8		96,70	8123
		Сметная стоимость:				**1305,41**	**109655**
62	**1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2 разметки**	**20,0000**		**890,53**	**17811**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1170)	чел-ч	0,2518	5,036	1170,00	5892
		Итого оплата труда:				**294,61**	**5892**
62. 2	3201-0211-0105 РСНБ РК 2015	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0,0617	1,234	490,00	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,23**	**605**
62. 3	2204-0901-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	0,819	16,38	594,00	9730
62. 4	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0,258	5,16	307,00	1584
		Итого материалов:				**565,69**	**11314**
		Накладные расходы	%	108		318,18	6364
		Сметная прибыль	%	8		96,70	1934
		Сметная стоимость:				**1305,41**	**26109**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**1127-0903-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство**	**м2 горизонтальной проекции ИДН**	**28,0000**		**2911,20**	**81514**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1372)	чел-ч	1,8	50,4	1372,00	69149
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,462	12,936	280,53	3629
		Итого оплата труда:				**2599,20**	**72778**
63. 3	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,362	10,136	18,00	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
63. 4	3301-0201-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили грузопассажирские, бортовые до 1,5 т	маш.-ч	0,1	2,8	2711,00	7591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	2,8	1296,00	3629
63. 5	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	Электростанции переносные, до 4 кВт	маш.-ч	0,362	10,136	453,00	4592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,362	10,136	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**441,60**	**12365**
		Накладные расходы	%	108		2807,14	78600
		Сметная прибыль	%	8		457,47	12809
		Сметная стоимость:				**6175,80**	**172923**
64	**СТПРАЙС лист**	**Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Средная часть.Устройство в ком-те с болтами**	**шт**	**108,0000**		**4910,71**	**530357**
65	**СТПРАЙС лист**	**Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Средная часть.Устройство в ком-те с болтами**	**шт**	**16,0000**		**4285,71**	**68571**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1154323**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**555395**
Материалы -			Тенге				**152282**
Всего заработная плата -			Тенге				**205970**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**124096**
Накладные расходы -			Тенге				**222449**
Сметная прибыль -			Тенге				**62228**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**840072**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**182**
Сметная заработная плата -			Тенге				**205970**
Стоимость прочих работ -			Тенге				**598928**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**598928**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**1439000**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			чел.-ч				**182**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**205970**
Сметная заработная плата -							

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8.Тротуары					
				Монтажные работы			
66	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,0544**		**127962,73**	**390849**
66. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,772	1548,92	2744
		Итого оплата труда:				**898,42**	**2744**
66. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,885776	6090,00	5394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,771552	1549,00	2744
		Итого эксплуатация машин:				**1766,10**	**5394**
66. 3	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	3,146	122521,00	385455
		Итого материалов:				**126196,63**	**385455**
		Накладные расходы	%	108		970,29	2964
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	31505
		Сметная стоимость:				**139247,67**	**425318**
67	**1127-0602-0308 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3818,0000**		**1542,01**	**5887394**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	0,0336	128,285	1296,00	166274
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	64,524	1773,37	114425
		Итого оплата труда:				**73,52**	**280699**
67. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	13,248	5004,00	66295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	13,248	1549,00	20521
67. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	38,562	6663,00	256937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	38,562	1852,00	71417
67. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,1909	4931,00	941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,1909	1852,00	354
67. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,489	5661,00	8429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,489	1296,00	1930
67. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	5,345	120,00	641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
67. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	10,69	13457,00	143861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	10,69	1852,00	19798
67. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,30544	2694,00	823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,30544	1296,00	396

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**125,18**	**477937**
67.10	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0937	357,747	14558,00	5208075
67.11	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000002	0,008171	216144,00	1766
67.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00029	1,107	25036,00	27720
67.13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,041234	122521,00	5052
67.14	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,010614	53700,00	570
		Итого материалов:				**1373,28**	**5243183**
		Накладные расходы	%	108		79,40	303155
		Сметная прибыль	%	8		129,71	495244
		Сметная стоимость:				**1751,12**	**6685793**
68	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные(поребрики). Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**5096,0000**		**1681,02**	**8566478**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1065)	чел-ч	0,698	3557,008	1065,00	3788214
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	2,038	1300,04	2650
		Итого оплата труда:				**743,89**	**3790864**
68. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	2,038	2694,00	5491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	2,038	1296,00	2641
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**5504**
68. 4	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	300,664	15174,00	4562276
68. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	3,058	16858,00	51545
68. 6	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	8,663	16430,00	142336
68. 7	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	50,96	326,00	16613
		Итого материалов:				**936,57**	**4772760**
		Накладные расходы	%	108		803,40	4094133
		Сметная прибыль	%	8		198,75	1012849
		Сметная стоимость:				**2683,17**	**13673459**
69	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х20х8)**	**м3**	**81,5360**		**41194,00**	**3358794**
		Сметная прибыль	%	8		3295,52	268704
		Сметная стоимость:				**44489,52**	**3627498**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**18203515**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18203515
		Материалы -	Тенге				10401399
		Всего заработная плата -	Тенге				4074307
		Местные материалы -	Тенге				3358794
		Накладные расходы -	Тенге				4400252
		Сметная прибыль -	Тенге				1808302
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				24412069
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3754
		Сметная заработная плата -	Тенге				4074307
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				24412069
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3754
		Сметная заработная плата -	Тенге				4074307
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				50007289
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6484207
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1463350
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				371460
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				44876207
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
		Накладные расходы	Тенге				6861350
		ИТОГО:	Тенге				56868639
		Сметная прибыль	Тенге				4631070
		ИТОГО по смете:	Тенге				61499709
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				61499709
		ИТОГО с непредвиденными затратами 2%:	Тенге				62729703
		ИТОГО с рыночным коофициентом 2022 г. К=1,0500514:	Тенге				65869413
		НДС 12%:	Тенге				7904330
		ИТОГО с НДС:	Тенге				73773742
		ИТОГО с понижающим коофициентом:	Тенге				70085055,23

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз Жамбылской области"
Вр. и.о. руководителя Кенесбеков Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "Бірлік Сапа"
Эксперт Кудертаев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Арайстрой-Group"
Директор Садуакасова А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Нур-Асад"
Директор Ардашева В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)