Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" июня 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Бейнеугаз»*** *(далее – ТОО «Бейнеугаз»)*, ***Мангистауская область, с.Бейнеу, ул.Бейбарыс 15 Б***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Бурина Нуржан Сабидуллаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство линий электроснабжения села Мукыр Кызылкугинского района Атырауской области», Атырауская область, Кызылкугинский район, с.Мукур***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», руководитель Кенжебеков Айдулат Жанатович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***Нет***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «СпецСтройСогласование», 6/08-02-2018-ЭС***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», № 141-ө от 21.08.2019 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**Попроекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
ВЛЗ-10 кВ	м	2417		2417	
КЛ-10 кВ	м	284		284	
ВЛИ-0,4 кВ	м	1631		1631	
КЛ-0,4 кВ	м	14		14	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	***площадь квартир, м2***		***число квартир***	***площадь квартир, м2***	
		общая	***жилая***		***общая***	***жилая***
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Внеплощадочные сети электроснабжения

Строительство линии электропередач напряжением 10 кВ от существующей ПС-35/10 кВ №128 «Мукур». Прокладка ЛЭП-10 кВ от ПС-35/10 кВ №128 «Мукур» . Прокладка ЛЭП-0,4 кВ; Установка КРН-IV-10 СЭЩ на ПС-35/10 кВ №128 «Мукур»; Установка комплектных трансформаторной подстанции на объекте с.Мукур КТПГ- 10/0,4 кВ количеством – 1 шт.

Система электроснабжения 10 кВ.

Точкой подключения ВЛ-10 кВ служат действующий ПС-35/10 кВ №128 «Мукур». Прокладка ВЛ-10 кВ; Прокладка кабеля в траншее Т1 на глубине 0,9 м. Кабель предусмотрен из алюминия в свинцовой оболочке с изоляцией из пропитанной бумаги марки АСБ-10 3х240 мм2 напряжением 10 кВ.

Комплектных трансформаторных подстанций КТПГ-10/0,4 кВ 160 кВА наружной установки количеством 1 шт; Трансформаторная подстанция типа КТПГ представляет собой одно трансформаторную подстанцию наружную и предназначена для приема электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10 кВ преобразованием в электроэнергию напряжением 0,4 кВ; заземление подстанций КТПГ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***апрель 2022 года;***
месяц, год

окончание работ: ***июнь 2023 года;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1,9;***

фактически, месяц: ***14;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Монит. РЭС Маратов Р. Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется);***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***(Не требуется);***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство линий электроснабжения села Мукыр Кызылкугинского района Атырауской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Бейнеугаз», директор Бурин Нуржан Сабидуллаевич

Бурин Н

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)