Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

44

Форма

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"
Костанайская область, г Костанай, М.ДУЛАТОВА, 68 БИН 110140002676

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"
Костанайская область, г Костанай, КАИРБЕКОВА Г, 310/Б БИН 081240010516

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция здания административно-бытового комплекса Индустриальной зоны города Костаная

(наименование)

Договор подряда (контракт) №146 от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2022
на Демонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Цокольный этаж

1	1 1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	29,2	99,92	6,35	2918	185	–	2030	5344
					93,57	3	2732	88	–	396	
2	2 1212-0104-0504	Металлические двери. Очистка вручную от краски масляной НР=72 %	м2	9,45	269,85	–	2550	–	–	1836	4737
					269,85	–	2550	–	–	351	
3	3 1212-0104-0504	Металлические поверхности колонн входной группы. Очистка вручную от краски масляной НР=72 %	м2	16,69	269,85	–	4504	–	–	3243	8367
					269,85	–	4504	–	–	620	
4	4 1206-0101-1101	Уголок пластиковый дверной. Снятие НР=72 %	м	5,7	45,93	–	262	–	–	189	487
					45,93	–	262	–	–	36	
5	5 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,56	519,21	18,46	291	10	–	205	536
					500,75	9,41	280	5	–	40	

6	6 1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0.9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,18	618,35 599,89	18,46 9,41	111 108	3 2	– –	79 15	205
	Раздел 2 Первый этаж										
7	7 1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	39,82	99,92 93,57	6,35 3	3979 3726	253 119	– –	2768 540	7287
8	8 1206-0101-1101	Уголок пластиковый дверной. Снятие НР=72 %	м	11,4	45,93 45,93	– –	524 524	– –	– –	377 72	973
	Раздел 3 Второй этаж										
9	9 1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	44,22	99,92 93,57	6,35 3	4418 4138	281 133	– –	3075 599	8092
10	10 1206-0101-1101	Уголок пластиковый дверной. Снятие НР=72 %	м	11,4	45,93 45,93	– –	524 524	– –	– –	377 72	973

11	11 1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от шпаклевки с земли и лесов НР=72 %	м2	67,32	269,85	–	18166	–	–	13080	33746
					269,85	–	18166	–	–	2500	
12	12 1212-0104-0504	Металлические поверхности пожарной лестницы. Очистка вручную от краски масляной НР=72 %	м2	122,4	269,85	–	33030	–	–	23782	61357
					269,85	–	33030	–	–	4545	
13	13 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов НР=72 %	м2	3295,15	186,9	–	615864	–	–	443422	1144029
					186,9	–	615864	–	–	84743	
14	14 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов НР=72 %	м2	936,42	186,9	–	175017	–	–	126012	325111
					186,9	–	175017	–	–	24082	
	Раздел 4 Кровля										
15	15 1109-0305-0201	Арки (купол) полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Разборка (демонтаж) НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	5,575	27921,85	9844,43	155664	54883	26826	61025	234024
					13265,64	2598,43	73956	14486	–	17335	

16	16 1120-0701-0208										
		Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Демонтаж над шахтами НР=98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	зонт	1	2568,37 2424,1	144,27 39,83	2568 2424	144 40	– –	2415 399	5382
17	17 1120-0701-0205										
		Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Демонтаж над шахтами НР=98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	зонт	2	1455,53 1379,5	76,03 17,99	2911 2759	152 36	– –	2739 452	6102
18	18 1120-0701-0208										
		Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Демонтаж над шахтами НР=98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	зонт	1	2568,37 2424,1	144,27 39,83	2568 2424	144 40	– –	2415 399	5382

19	19 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	дефлектор	2	2038,67	43,22	4077	86	–	3929	8646
					1995,45	8,99	3991	18	–	640	
20	20 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Разборка покрытия НР=76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	44,54	239,85	9,45	10683	421	–	7930	20102
					230,4	3,87	10262	172	–	1489	
21	21 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Демонтаж над шахтами НР=98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	зонт	2	332,33	29,28	665	59	–	612	1379
					303,05	8,99	606	18	–	102	
22	22 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Демонтаж над шахтами НР=98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	зонт	2	444,25	31,77	889	64	–	826	1852
					412,48	8,99	825	18	–	137	

23	23 1120-0701-0204										
		Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Демонтаж над шахтами НР=98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	зонт	2	777,72	44,11	1555	88	–	1455	3251
					733,61	8,99	1467	18	–	241	
24	24 1107-0512-0111										
		Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж НР=118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	17	888,08	36,48	15097	620	–	17256	34941
					851,6	8,63	14477	147	–	2588	
25	25 1208-0101-0401										
		Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	61	95,59	0,04	5831	2	–	4197	10830
					95,55	–	5829	–	–	802	
26	26 1208-0101-0201										
		Кровли из рулонных материалов 2 слоя. Разборка покрытий НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 кровли	434,5	366,11	0,5	159075	217	–	114378	295329
					365,61	–	158858	–	–	21876	

27	27 1112-0101-1701											
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР=92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 стяжки	434,5	220,7	67,61	95894	29377	–	68172	177191
					153,09	17,45	66518	7582	–	13125	
28	28 1112-0101-1702											
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	434,5	2,09	1,33	908	578	–	447	1463
					0,76	0,36	330	156	–	108	
29	29 1112-0101-1402											
		Разборка утепления из керамзита НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	325,9	3790,51	1514,11	1235327	493448	–	804775	2203310
					2276,4	407,72	741879	132876	–	163208	

30	30 1112-0101-1305	Покрытия. Разборка утепления плит из минваты НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	434,5	416,36	115,16	180908	50037	–	135600	341829
					301,2	38,02	130871	16520	–	25321	
31	31 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Разборка в один слой НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	434,5	201,64	21,59	87613	9381	–	73460	173959
					180,05	3,72	78232	1616	–	12886	
32	32 1146-0302-0501	Расчистка швов между покрытиями кровли НР=84 %	м борозд	421	316,03	126,91	133049	53429	–	88403	239168
					189,12	60,86	79620	25622	–	17716	
33	33 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	45	1186,56	749,95	53395	33748	–	37104	97739
					436,61	262,15	19647	11797	–	7240	

34	34 1112-0101-2202										
		Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Разборка вертикальных элементов - водосточные трубы НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м водосточной трубы	25,3	315,75	3,55	7988	90	–	7297	16508
					312,2	1,32	7899	33	–	1223	
35	35 1112-0101-1001										
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Разборка НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	11,7	987,8	11,91	11557	139	–	10540	23865
					975,89	3,24	11418	38	–	1768	

Итого	**5 503 496**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 275 717
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	727 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	211 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 826
- накладные расходы, тенге	2 065 450
в т.ч. зарплата, тенге	185 890
- сметная прибыль (8 %), тенге	407 666
Всего	**5 503 496**

Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**5 503 496**
НДС (12 %)	660 420
Итого	**6 163 916**

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"
БИН 110140002676

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор департамента строительства, управления индустриальной зоной и фронт-офисом Ахметов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Строй Потенциал"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мендекинов Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"
БИН/ИИН 081240010516

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бекишев Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Осыкина Светлана Львовна

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта