Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Договор: №68 от "28" марта 2018 г.
Наименование стройки: "Строительство систем газоснабжения в населенном пункте Жулдыз сельского округа Мактарал Мактаральского района ЮКО"

Справка
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный месяц	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
Строительство систем газоснабжения в населенном пункте Жулдыз сельского округа Мактарал Мактаральского района ЮКО	36 552 013,79	40 938 255,45	36 552 013,79	40 938 255,45	36 552 013,79	40 938 255,45
Удержание 5%	1 827 600,69	2 046 912,77	1 827 600,69	2 046 912,77	1 827 600,69	2 046 912,77
Итого к оплате:	**34 724 413,10**	**38 891 342,68**	**34 724 413,10**	**38 891 342,68**	**34 724 413,10**	**38 891 342,68**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»

И.О. Руководителя отдела
_____ Абишев М.А.

Инженер:
ТОО "Отан Курылыс 888"

Директор:
_____ Б.П.Мамытбаев

Подрядчик:
ТОО "ТВИК"

Директор:
_____ Онибек Е.Н.

Форма №2

Наименование Строительство систем газоснабжения в населенном пункте Жулдыз сельского округа Мактарал Мактаральского района ЮКО

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Отан Курылыс 888"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №68 от "28" марта 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Среднее давление (надземный газопровод)										
Трубопроводы										
1	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,014	497084,90	163377,62	6959	2287	3785	352,00	5
		км трубопровода		321298,56	68816,39	4498	963	62,1	78,46	1
		Накладные расходы -		*270356,55*		*3785*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*242261,39*				*3392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28095,16*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61395,32*		*860*				
		Сметная стоимость				*11604*				
2	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	14,056	1966,83	--	27646	--	1051	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,74*		*1051*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*74,74*				*1051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,33*		*2296*				
		Сметная стоимость				*30992*				
3	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1982,9	834,39	--	1654512	--	62871	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,71*		*62871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31,71*				*62871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,29*		*137391*				
		Сметная стоимость				*1854774*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отводы								
4	23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	711,47	--	711	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,04*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,04*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,08*		*59*				
		Сметная стоимость				*797*				
5	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	78	228,05	--	17788	--	676	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,67*		*676*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,67*				*676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,94*		*1477*				
		Сметная стоимость				*19941*				
		Заглушка								
6	23-020103-3507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	19	3574,22	--	67910	--	2581	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*135,82*		*2581*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*135,82*				*2581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,80*		*5639*				
		Сметная стоимость				*76130*				
КРАНЫ ШАРОВЫЕ										
7	23-040902-1025 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345- 2005	1	13130,79	--	13131	--	499	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*498,97*		*499*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*498,97*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1090,38*		*1090*				
		Сметная стоимость				*14720*				
		Фланец								
8	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816- 80	2	688,42	--	1377	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,16*		*52*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*26,16*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,17*		*114*				
		Сметная стоимость				*1544*				
Защита газопровода от падения проводов d75мм SDR17 - 5м/7шт										
9	23-010502-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	35,35	595,60	--	21054	--	800	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,63*		*800*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*22,63*				*800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,46*		*1748*				
		Сметная стоимость				*23602*				
10	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	0,00077	175714,56	--	135	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6677,15*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6677,15*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14591,34*		*11*				
		Сметная стоимость				*151*				
Крепление горизонтального газопровода d57х3,0 на стойке из труб d57х3,0 Н=3,0м (НГ-01-90) - 395шт										
11	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	0,5372	387497,12	--	208163	--	7910	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14724,89*		*7910*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14724,89*				*7910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32177,76*		*17286*				
		Сметная стоимость				*233359*				
12	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	809,75	511,02	--	413798	--	15724	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,42*		*15724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,42*				*15724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*		*34362*				
		Сметная стоимость				*463884*				
Установка ГРПШ 6 (с 1-м счетчиком G-4) в металлическом шкафу с нижней подводкой - 12шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан	Шкафной регуляторный пункт с 1-м счетчиком СГБ G-4								
			12	46205,36	--	554464	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1755,80*		*21070*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1755,80*				*21070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3836,89*		*46043*				
		Сметная стоимость				*621576*				
14	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			24,096	411,44	--	9914	--	377	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,63*		*377*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,63*				*377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*		*823*				
		Сметная стоимость				*11114*				
15	23-040902-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345- 2005								
			24	8293,19	--	199037	--	7563	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*315,14*		*7563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*315,14*				*7563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,67*		*16528*				
		Сметная стоимость				*223128*				
16	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816- 80								
			48	455,55	--	21866	--	831	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,31*		*831*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,31*				*831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,83*		*1816*				
		Сметная стоимость				*24513*				
17	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
			0,3168	346298,35	--	109707	--	4169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*4169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13159,34*				*4169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*9110*				
		Сметная стоимость				*122986*				
		Фундаменты под подставки из бетона								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	23-020101-3306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	12	7043,30	--	84520	--	3212	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*267,65*		*3212*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*267,65*				*3212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,88*		*7019*				
		Сметная стоимость				*94750*				
19	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,0 мм	12	216,45	--	2597	--	99	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,23*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,23*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,97*		*216*				
		Сметная стоимость				*2911*				
Установка ГРПШ 6 (с 1-м счетчиком G-4) в металлическом шкафу с верхней подводкой - 35шт										
20	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан	Шкафной регуляторный пункт с 1-м счетчиком СГБ G-4	35	46205,36	--	1617188	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1755,80*		*61453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1755,80*				*61453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3836,89*		*134291*				
		Сметная стоимость				*1812932*				
21	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	105,42	411,44	--	43374	--	1648	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,63*		*1648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,63*				*1648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*		*3602*				
		Сметная стоимость				*48624*				
22	23-040902-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345- 2005	70	8293,19	--	580523	--	22060	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*315,14*		*22060*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*315,14*				*22060*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,67*		*48207*				
		Сметная стоимость				*650790*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816- 80	140	455,55	--	63777	--	2424	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,31*		*2424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,31*				*2424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,83*		*5296*				
		Сметная стоимость				*71497*				
24	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,924	346298,35	--	319980	--	12159	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*12159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13159,34*				*12159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*26571*				
		Сметная стоимость				*358710*				
		Фундаменты под подставки из бетона								
25	23-020101-3306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	35	7043,30	--	246516	--	9368	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*267,65*		*9368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*267,65*				*9368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,88*		*20471*				
		Сметная стоимость				*276354*				
26	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,0 мм	35	216,45	--	7576	--	288	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,23*		*288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,23*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,97*		*629*				
		Сметная стоимость				*8493*				
Установка ГРПШ 10 (с 2-мя счетчиками G-4) в металлическом шкафу с нижней подводкой - 11шт										
27	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан	Шкафной регуляторный пункт с 2-мя счетчиками СГБ G-4	11	66741,07	--	734152	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2536,16*		*27898*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2536,16*				*27898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5542,18*		*60964*				
		Сметная стоимость				*823014*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	16,566	411,44	--	6816	--	259	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,63*		*259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,63*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*		*566*				
		Сметная стоимость				*7641*				
29	23-040902-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345- 2005	33	8293,19	--	273675	--	10400	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*315,14*		*10400*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*315,14*				*10400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,67*		*22726*				
		Сметная стоимость				*306801*				
30	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816- 80	66	455,55	--	30066	--	1143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,31*		*1143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,31*				*1143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,83*		*2497*				
		Сметная стоимость				*33705*				
31	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,2904	346298,35	--	100565	--	3821	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*3821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13159,34*				*3821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*8351*				
		Сметная стоимость				*112737*				
		Фундаменты под подставки из бетона								
32	23-020101-3306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	11	7043,30	--	77476	--	2944	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*267,65*		*2944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*267,65*				*2944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,88*		*6434*				
		Сметная стоимость				*86854*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка ГРПШ 10 (с 2-мя счетчиками G-4) в металлическом шкафу с верхней подводкой - 17шт										
33	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан	Шкафной регуляторный пункт с 2-мя счетчиками СГБ G-4	17	66741,07	--	1134598	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2536,16*		*43115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2536,16*				*43115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5542,18*		*94217*				
		Сметная стоимость				*1271930*				
34	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	59,738	411,44	--	24579	--	934	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,63*		*934*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,63*				*934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*		*2041*				
		Сметная стоимость				*27554*				
35	23-040902-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345- 2005	51	8293,19	--	422953	--	16072	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*315,14*		*16072*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*315,14*				*16072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,67*		*35122*				
		Сметная стоимость				*474147*				
36	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816- 80	102	455,55	--	46466	--	1766	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,31*		*1766*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,31*				*1766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,83*		*3859*				
		Сметная стоимость				*52090*				
37	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,4488	346298,35	--	155419	--	5906	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*5906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13159,34*				*5906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*12906*				
		Сметная стоимость				*174231*				
Фундаменты под подставки из бетона										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,0 мм**	34	216,45	--	7359	--	280	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,23*		*280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,23*				*280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,97*		*611*				
		Сметная стоимость				*8250*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			9308348	2287			5
			Тенге			4498	963			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			4040402				
	Накладные расходы -		Тенге			153535				
	Сметная прибыль -		Тенге			335515				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4529452				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7094				
	Материалы -		Тенге			174				
	Всего заработная плата -		Тенге				5462			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135				
		Накладные расходы -	Тенге			3790				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3392		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					398		
		Сметная прибыль -	Тенге			871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5462			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			893834				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			893834				
		Накладные расходы -	Тенге			33966				
		Сметная прибыль -	Тенге			74224				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1002024				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4367018				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4367018				
		Накладные расходы -	Тенге			165947				
		Сметная прибыль -	Тенге			362637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4895602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10438833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5462			
РАЗДЕЛ 2. Среднее давление (подземный газопровод)										
Земляные работы низкого давления										
39	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5**	12211,1845	92,24	84,34	1126391	1029879	315062	0,01	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		7,90	28,44	96512	347298	59,1	0,03	305
		Накладные расходы -		*25,80*		*315062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*262292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,32*				*52770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,44*		*115316*				
		Сметная стоимость				*1556769*				
40	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	377,6655	1364,90	--	515474	--	335810	1,85	698
		м3		1364,90	--	515474	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*889,17*		*335810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*304645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*82,52*				*31165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,33*		*68103*				
		Сметная стоимость				*919386*				
41	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	340	1137,41	--	386720	--	251932	1,54	524
		м3		1137,41	--	386720	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*740,98*		*251932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*228552*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*68,77*				*23380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,27*		*51092*				
		Сметная стоимость				*689744*				
42	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1575,6475	652,64	--	1028330	--	669914	0,97	1532
		м3		652,64	--	1028330	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,17*		*669914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*607743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39,46*				*62171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,22*		*135860*				
		Сметная стоимость				*1834103*				
43	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	694,43	4567,41	118,78	3171750	82482	462361	1,02	708
		м3		733,97	29,69	509692	20615	62,1	0,04	24
		Накладные расходы -		*665,81*		*462361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*329320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*191,58*				*133041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,66*		*290729*				
		Сметная стоимость				*3924840*				
44	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11670,28	22,10	22,10	257929	257929	66163	--	--
		м3		--	7,87	--	91876	59,1	0,01	94
		Накладные расходы -		*5,67*		*66163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*54298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,02*				*11865*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,22*		*25927*				
		Сметная стоимость				*350019*				
45	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**								
		м3	11670,28	10,91	10,91	127364	127364	32671	--	--
				--	3,89	--	45368	59,1	--	46
		Накладные расходы -		*2,80*		*32671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,30*				*26812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,50*				*5859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*12803*				
		Сметная стоимость				*172838*				
46	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	11670,28	119,35	50,94	1392822	594453	702089	0,11	1260
				68,41	22,26	798369	259833	59,1	0,03	306
		Накладные расходы -		*60,16*		*702089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*625397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,57*				*76692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,36*		*167593*				
		Сметная стоимость				*2262504*				
47	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
		м3	224,14	22,10	22,10	4954	4954	1271	--	--
				--	7,87	--	1765	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*5,67*		*1271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*1043*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,02*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,22*		*498*				
		Сметная стоимость				*6723*				
ПЭ Трубопроводы										
48	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**								
		км трубопровода	0,61	220777,94	61791,43	134675	37693	75621	194,00	118
				158891,82	20413,31	96924	12452	62,1	26,83	16
		Накладные расходы -		*123969,29*		*75621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*67923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12620,80*				*7699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27579,78*		*16824*				
		Сметная стоимость				*227120*				
49	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**								
		км трубопровода	1,3	195181,06	48527,34	253735	63086	145864	179,00	233
				146606,37	15954,25	190588	20741	62,1	21,05	27
		Накладные расходы -		*112203,13*		*145864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*131235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11252,99*				*14629*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24590,74*		*31968*				
		Сметная стоимость				*431567*				
50	11-250127-0501 РСНБ РК 2015 к=0,286	**Трубопровод диаметром 90 мм. Испытание гидравлическое**	0,61	-98699,26	-88439,53	-60207	-53948	-11762	-37,50	-23
		км трубопровода		-8885,98	-16604,55	-5420	-10129	58,7	-50,22	-31
		Накладные расходы -		*19282,11*		*11762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*14962,95*				*9127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4319,16*				*2635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9438,51*		*5757*				
		Сметная стоимость				*-42687*				
51	11-250127-0501 РСНБ РК 2015 к=0,2	**Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание гидравлическое**	1,3	-69020,46	-61845,83	-89727	-80400	-17529	-37,50	-49
		км трубопровода		-6213,98	-11611,58	-8078	-15095	58,7	-50,22	-65
		Накладные расходы -		*13483,99*		*17529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*10463,60*				*13603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3020,39*				*3927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6600,36*		*8580*				
		Сметная стоимость				*-63617*				
52	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	616,1	1307,06	--	805280	--	30601	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,67*		*30601*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*49,67*				*30601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,54*		*66870*				
		Сметная стоимость				*902751*				
53	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	1313	646,93	--	849419	--	32278	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*32278*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*				*32278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*70536*				
		Сметная стоимость				*952233*				
ПЭ Отводы										
54	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	23	851,58	520,37	19586	11969	8177	0,41	10
		шт.		331,21	170,10	7618	3912	62,1	0,23	5
		Накладные расходы -		*355,51*		*8177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*7160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*1016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*2221*				
		Сметная стоимость				*29984*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d90 с ЗН	4	4910,71	--	19643	--	746	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,61*		*746*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*186,61*				*746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,79*		*1631*				
		Сметная стоимость				*22021*				
56	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 60град. ПЭ100 SDR11 d63 с ЗН	13	2678,57	--	34821	--	1323	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,79*		*1323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*101,79*				*1323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,43*		*2892*				
		Сметная стоимость				*39036*				
57	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 45град. ПЭ100 SDR11 d63 с ЗН	2	2678,57	--	5357	--	204	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,79*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*101,79*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,43*		*445*				
		Сметная стоимость				*6005*				
58	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 30град. ПЭ100 SDR11 d63 с ЗН	1	2678,57	--	2679	--	102	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,79*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*101,79*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,43*		*222*				
		Сметная стоимость				*3003*				
59	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 22град. ПЭ100 SDR11 d63 с ЗН	3	2678,57	--	8036	--	305	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,79*		*305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*101,79*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,43*		*667*				
		Сметная стоимость				*9009*				
ПЭ Тройники										
60	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	27	851,58	520,37	22993	14050	9599	0,41	11
		шт.		331,21	170,10	8943	4593	62,1	0,23	6
		Накладные расходы -		*355,51*		*9599*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*8406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*1193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*2607*				
		Сметная стоимость				*35199*				
61	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Тройник ПЭ100 SDR11 d90/63 с ЗН**	6	8482,14	--	50893	--	1934	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*322,32*		*1934*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*322,32*				*1934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*704,36*		*4226*				
		Сметная стоимость				*57053*				
62	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Тройник ПЭ100 SDR11 d63 с ЗН**	21	4017,86	--	84375	--	3206	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*152,68*		*3206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*152,68*				*3206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,64*		*7007*				
		Сметная стоимость				*94588*				
ПЭ Переходы										
63	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	1	851,58	520,37	852	520	356	0,41	--
		шт.		331,21	170,10	331	170	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*355,51*		*356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*97*				
		Сметная стоимость				*1304*				
64	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Переход ПЭ100 SDR11 d90/63 с ЗН**	1	4910,71	--	4911	--	187	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,61*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*186,61*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,79*		*408*				
		Сметная стоимость				*5505*				
Выход ПЭ газопровода d90 из земли с использованием отводов с ЗН /8353.05/ - 1шт										
65	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 90 мм с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ**	0,001885	497084,90	163377,62	937	308	510	352,00	1
		км		321298,56	68816,39	606	130	62,1	78,46	--
		Накладные расходы -		*270356,55*		*510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*242261,39*				*457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28095,16*				*53*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61395,32*		*116*				
		Сметная стоимость				*1562*				
66	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,885	1385,57	--	2612	--	99	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,65*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*52,65*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,06*		*217*				
		Сметная стоимость				*2928*				
67	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,10375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	2383,39	245,61	2383	246	515	0,83	1
		футляр		654,79	4,40	655	4	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*515,48*		*515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*409,36*				*409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*106,12*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,91*		*232*				
		Сметная стоимость				*3130*				
68	11-220601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 159 мм	0,0006	1251914,66	111160,53	751	67	57	46,30	--
		км		41058,84	32254,58	25	19	62,1	28,37	--
		Накладные расходы -		*94830,44*		*57*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*45527,64*				*27*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*49302,81*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107739,61*		*65*				
		Сметная стоимость				*873*				
69	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,6	3154,18	--	1893	--	72	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,86*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*119,86*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,92*		*157*				
		Сметная стоимость				*2122*				
70	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,18875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4336,05	446,84	4336	447	938	1,51	2
		футляр		1191,24	8,00	1191	8	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*937,80*		*938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*744,73*				*745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*193,07*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421,91*		*422*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5696*				
71	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	0,00711	39061,21	2355,00	278	17	169	46,60	--
		т		35008,25	297,67	249	2	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23802,68*		*169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2301,38*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5029,11*		*36*				
		Сметная стоимость				*483*				
72	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,00711	310025,52	--	2204	--	84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11780,97*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11780,97*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25744,52*		*183*				
		Сметная стоимость				*2471*				
73	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,0006	224078,24	61791,43	134	37	74	194,00	--
		км		158891,82	20413,31	95	12	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*124094,70*		*74*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12746,22*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27853,84*		*17*				
		Сметная стоимость				*225*				
74	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	0,606	1307,06	--	792	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,67*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*49,67*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,54*		*66*				
		Сметная стоимость				*888*				
75	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	0,6	-53,67	-2,06	-32	-1	-21	-0,05	--
		м		-51,35	--	-31	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,23*		*21*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*19*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,22*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,03*		*4*				
		Сметная стоимость				*-7*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	851,58	520,37	852	520	356	0,41	--
		шт.		331,21	170,10	331	170	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*355,51*		*356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*97*				
		Сметная стоимость				*1304*				
77	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d90 с 3Н	1	4910,71	--	4911	--	187	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,61*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*186,61*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,79*		*408*				
		Сметная стоимость				*5505*				
78	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка пз/сталь	1	851,58	520,37	852	520	356	0,41	--
		шт		331,21	170,10	331	170	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*355,51*		*356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*97*				
		Сметная стоимость				*1304*				
79	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/ст DN90/89	1	18482,14	--	18482	--	702	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*702,32*		*702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*702,32*				*702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1534,76*		*1535*				
		Сметная стоимость				*20719*				
80	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка пз муфт	1	851,58	520,37	852	520	356	0,41	--
		шт		331,21	170,10	331	170	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*355,51*		*356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*97*				
		Сметная стоимость				*1304*				
81	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR 11 d90 с 3Н	1	2500,00	--	2500	--	95	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,00*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*95,00*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,60*		*208*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2803*				
82	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки уплотнительные 30 мм	0,005	22505,28	--	113	--	4	--	--
		100м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*855,20*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*855,20*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1868,84*		*9*				
		Сметная стоимость				*127*				
83	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В12,5	0,005	17722,06	661,24	89	3	6	1,35	--
		м3		927,81	153,77	5	1	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1217,94*		*6*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*3*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*693,37*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1515,20*		*8*				
		Сметная стоимость				*103*				
Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН /8353.05/ - 47шт										
84	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0235	454160,49	139062,57	10673	3268	5945	336,00	8
		км трубопровода		306694,08	59017,13	7207	1387	62,1	67,82	2
		Накладные расходы -		*252994,82*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*5337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*25888,15*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56572,42*		*1329*				
		Сметная стоимость				*17948*				
85	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	23,594	834,39	--	19687	--	748	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,71*		*748*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31,71*				*748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,29*		*1635*				
		Сметная стоимость				*22070*				
86	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	47,188	3154,18	--	148839	--	5656	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,86*		*5656*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*119,86*				*5656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,92*		*12360*				
		Сметная стоимость				*166855*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	0,37318	40321,22	2355,00	15047	879	8901	46,60	17
		т конструкций		35008,25	297,67	13064	111	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23850,56*		*8901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*8024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2349,26*				*877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5133,74*		*1916*				
		Сметная стоимость				*25863*				
88	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	0,37318	310025,52	--	115695	--	4396	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11780,97*		*4396*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11780,97*				*4396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25744,52*		*9607*				
		Сметная стоимость				*129699*				
89	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	0,05405	220777,94	61791,43	11933	3340	6701	194,00	10
		км трубопровода		158891,82	20413,31	8588	1103	62,1	26,83	1
		Накладные расходы -		*123969,29*		*6701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*6018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12620,80*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27579,78*		*1491*				
		Сметная стоимость				*20124*				
90	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	54,5905	646,93	--	35316	--	1342	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*1342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*				*1342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*2933*				
		Сметная стоимость				*39591*				
91	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	47	851,58	520,37	40024	24457	16709	0,41	19
		шт.		331,21	170,10	15567	7995	62,1	0,23	11
		Накладные расходы -		*355,51*		*16709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*14632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*2077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*4539*				
		Сметная стоимость				*61271*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d63 с ЗН	47	2678,57	--	125893	--	4784	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,79*		*4784*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*101,79*				*4784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,43*		*10454*				
		Сметная стоимость				*141131*				
93	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	94	851,58	520,37	80049	48915	33418	0,41	39
		шт.		331,21	170,10	31134	15990	62,1	0,23	21
		Накладные расходы -		*355,51*		*33418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*29264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*4154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*9077*				
		Сметная стоимость				*122544*				
94	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D63/DN57	47	8035,71	--	377679	--	14352	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,36*		*14352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*305,36*				*14352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*667,29*		*31362*				
		Сметная стоимость				*423393*				
95	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d63 с ЗН	47	1071,43	--	50357	--	1914	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,71*		*1914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*40,71*				*1914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,97*		*4182*				
		Сметная стоимость				*56452*				
96	23-021101-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 200 мм ГОСТ 15180-86	0,047	109813,20	--	5161	--	196	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4172,90*		*196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4172,90*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9118,89*		*429*				
		Сметная стоимость				*5786*				
97	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	47	4260,92	--	200263	--	63245	2,36	111
		сальник		1888,05	--	88738	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1345,63*		*63245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1140,38*				*53598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*205,25*				*9647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,52*		*21081*				
		Сметная стоимость				*284588*				
98	11-220601-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	0,047	785780,07	109245,22	36932	5135	3377	37,70	2
		км трубопровода		33432,36	31700,04	1571	1490	62,1	27,88	1
		Накладные расходы -		*71843,85*		*3377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*40447,22*				*1901*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31396,64*				*1476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68609,91*		*3225*				
		Сметная стоимость				*43533*				
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d90 (8353.09) - 1шт								
99	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	0,04	9008,44	4695,95	360	188	156	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		3896,53	1626,51	156	65	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*3902,46*		*156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429,80*				*137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*472,65*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1032,87*		*41*				
		Сметная стоимость				*557*				
100	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)**	0,04	29730,03	--	1189	--	45	--	--
		м3.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1129,74*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1129,74*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2468,78*		*99*				
		Сметная стоимость				*1333*				
101	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство подушки и ковера. Устройство. /ТСН-69/**	1	4769,89	1385,38	4770	1385	1954	2,74	3
		шт.		2270,17	479,49	2270	479	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*1953,68*		*1954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*1708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*246,14*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*537,89*		*538*				
		Сметная стоимость				*7262*				
102	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	4	4567,41	118,78	18270	475	2663	1,02	4
		м3 основания		733,97	29,69	2936	119	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*665,81*		*2663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*1897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*191,58*				*766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,66*		*1675*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*22608*				
103	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Диск из фторопласта 10мм д420хд 140- /1шт/	1,4	4017,86	--	5625	--	214	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*152,68*		*214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*152,68*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,64*		*467*				
		Сметная стоимость				*6306*				
104	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	1	851,58	520,37	852	520	356	0,41	--
		шт		331,21	170,10	331	170	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*355,51*		*356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*97*				
		Сметная стоимость				*1304*				
105	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d 90мм	1	49107,14	--	49107	--	1866	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1866,07*		*1866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1866,07*				*1866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4077,86*		*4078*				
		Сметная стоимость				*55051*				
106	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка телескопической приводной штанги для шарового крана	0,0038	615369,94	292194,45	2338	1110	1062	312,70	1
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	1161	349	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*279454,26*		*1062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*32758,50*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71585,94*		*272*				
		Сметная стоимость				*3672*				
107	23-040105-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 90, длиной от 1,05 м до 1,75 м	1	17304,22	--	17304	--	658	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*657,56*		*658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*657,56*				*658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1436,94*		*1437*				
		Сметная стоимость				*19399*				
108	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	2	851,58	520,37	1703	1041	711	0,41	1
		шт.		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*355,51*		*711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*193*				
		Сметная стоимость				*2607*				
109	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d90 с ЗН	2	2500,00	--	5000	--	190	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,00*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*95,00*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,60*		*415*				
		Сметная стоимость				*5605*				
Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d63 (8353.10) - 7шт										
110	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	28	4567,41	118,78	127888	3326	18643	1,02	29
		м3 основания		733,97	29,69	20551	831	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*665,81*		*18643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*13278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*191,58*				*5364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,66*		*11722*				
		Сметная стоимость				*158253*				
111	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Диск из фторопласта 10мм д420хд 140- /1шт/	9,8	4017,86	--	39375	--	1496	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*152,68*		*1496*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*152,68*				*1496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,64*		*3270*				
		Сметная стоимость				*44141*				
112	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	7	851,58	520,37	5961	3643	2489	0,41	3
		шт		331,21	170,10	2318	1191	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*355,51*		*2489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*2179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*676*				
		Сметная стоимость				*9126*				
113	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d 63мм	7	43750,00	--	306250	--	11638	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1662,50*		*11638*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1662,50*				*11638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3633,00*		*25431*				
		Сметная стоимость				*343319*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка телескопической приводной штанги для шарового крана	0,0266	615369,94	292194,45	16369	7772	7433	312,70	8
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	8124	2443	62,1	94,30	3
		Накладные расходы -		*279454,26*		*7433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*6562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*32758,50*				*871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71585,94*		*1904*				
		Сметная стоимость				*25707*				
115	23-040105-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,05 м до 1,75 м	7	14044,22	--	98310	--	3736	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*533,68*		*3736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*533,68*				*3736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166,23*		*8164*				
		Сметная стоимость				*110209*				
116	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	14	851,58	520,37	11922	7285	4977	0,41	6
		шт.		331,21	170,10	4637	2381	62,1	0,23	3
		Накладные расходы -		*355,51*		*4977*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*4358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*1352*				
		Сметная стоимость				*18251*				
117	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d63 с 3Н	14	1071,43	--	15000	--	570	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,71*		*570*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*40,71*				*570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,97*		*1246*				
		Сметная стоимость				*16816*				
Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2 в ПЭ футляре d140x12,7 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу (методом ГНБ) - 3шт/29пм										
118	11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи (Футляр) диаметром 140 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	29	16604,93	5364,95	481543	155583	101301	8,41	244
		м кожуха		3168,50	1528,87	91886	44337	58,7	3,20	93
		Накладные расходы -		*3493,12*		*101301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*2757,36*				*79963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*735,77*				*21337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1607,84*		*46627*				
		Сметная стоимость				*629471*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	11-250205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 140 мм. Протаскивание плетей через кожух (Футляр)	29	2554,24	1416,07	74073	41066	22736	0,64	19
		м кожуха		716,82	410,57	20788	11907	58,7	0,26	8
		Накладные расходы -		*783,99*		*22736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*661,78*				*19192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*122,21*				*3544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,06*		*7745*				
		Сметная стоимость				*104553*				
120	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	29,116	3134,64	--	91268	--	3468	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,12*		*3468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*119,12*				*3468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,30*		*7579*				
		Сметная стоимость				*102315*				
121	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	12	851,58	520,37	10219	6244	4266	0,41	5
		шт.		331,21	170,10	3974	2041	62,1	0,23	3
		Накладные расходы -		*355,51*		*4266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*3736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15644*				
122	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	6	714,29	--	4286	--	163	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*356*				
		Сметная стоимость				*4805*				
123	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	3	4464,29	--	13393	--	509	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*509*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*1112*				
		Сметная стоимость				*15014*				
124	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	3	7589,29	--	22768	--	865	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*288,39*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*288,39*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*630,21*		*1891*				
		Сметная стоимость				*25524*				
125	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	3	5223,19	1385,38	15670	4156	5913	2,74	8
		шт.		2270,17	479,49	6811	1438	62,1	0,48	1
		Накладные расходы -		*1970,91*		*5913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*5123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*263,37*				*790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,53*		*1727*				
		Сметная стоимость				*23309*				
126	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	3	264,25	--	793	--	30	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,04*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,04*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,94*		*66*				
		Сметная стоимость				*889*				
127	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Уплотнитель "Вилатерм"	2,4	115,94	--	278	--	11	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,41*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,41*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*23*				
		Сметная стоимость				*312*				
128	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка герметиком	3	3327,52	387,06	9983	1161	2388	1,31	4
		футляр		1031,88	6,93	3096	21	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*796,07*		*2388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*645,11*				*1935*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*150,96*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,89*		*990*				
		Сметная стоимость				*13361*				
Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2 в ПЭ футляре d140x12,7 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу (методом откр) - 1шт/10пм										
129	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка ФУТЛЯРА	0,01	265154,96	71769,19	2652	718	1500	236,00	2
		км трубопровода		193291,08	23709,86	1933	237	62,1	31,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*149954,26*		*1500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*134757,58*				*1348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15196,68*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33208,74*		*332*				
		Сметная стоимость				*4484*				
130	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	10,04	3134,64	--	31472	--	1196	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,12*		*1196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*119,12*				*1196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,30*		*2613*				
		Сметная стоимость				*35281*				
131	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 140 мм	10	-53,67	-2,06	-537	-21	-342	-0,05	-1
		м		-51,35	--	-513	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,23*		*342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,22*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,03*		*70*				
		Сметная стоимость				*-124*				
132	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 90мм. Протаскивание в футляр	10	871,07	13,16	8711	132	4955	0,84	8
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	7159	14	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*495,47*		*4955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*4454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,03*				*500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*1093*				
		Сметная стоимость				*14759*				
133	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	851,58	520,37	3406	2081	1422	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*355,51*		*1422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*386*				
		Сметная стоимость				*5214*				
134	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	2	714,29	--	1429	--	54	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*119*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1602*				
135	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	1	4464,29	--	4464	--	170	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*371*				
		Сметная стоимость				*5004*				
136	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	1	7589,29	--	7589	--	288	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*288,39*		*288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*288,39*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*630,21*		*630*				
		Сметная стоимость				*8508*				
137	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	5223,19	1385,38	5223	1385	1971	2,74	3
		шт.		2270,17	479,49	2270	479	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*1970,91*		*1971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*1708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*263,37*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,53*		*576*				
		Сметная стоимость				*7769*				
138	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	1	264,25	--	264	--	10	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,04*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,04*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,94*		*22*				
		Сметная стоимость				*296*				
139	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Уплотнитель "Вилатерм"	0,8	115,94	--	93	--	4	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,41*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,41*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*8*				
		Сметная стоимость				*104*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка герметиком	1	3327,52	387,06	3328	387	796	1,31	1
		футляр		1031,88	6,93	1032	7	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*796,07*		*796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*645,11*				*645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*150,96*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,89*		*330*				
		Сметная стоимость				*4454*				
Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2 в ПЭ футляре d140x12,7 ПЭ100 SDR11. Переход при пересеч. с коммуник (методом откр) - 1шт/4пм										
141	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка ФУТЛЯРА	0,004	265154,96	71769,19	1061	287	600	236,00	1
		км трубопровода		193291,08	23709,86	773	95	62,1	31,17	--
		Накладные расходы -		*149954,26*		*600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*134757,58*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15196,68*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33208,74*		*133*				
		Сметная стоимость				*1794*				
142	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	4,016	3134,64	--	12589	--	478	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,12*		*478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*119,12*				*478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,30*		*1045*				
		Сметная стоимость				*14113*				
143	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 140 мм	10	-53,67	-2,06	-537	-21	-342	-0,05	-1
		м		-51,35	--	-513	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,23*		*342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,22*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,03*		*70*				
		Сметная стоимость				*-124*				
144	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 90мм. Протаскивание в футляр	4	871,07	13,16	3484	53	1982	0,84	3
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	2863	6	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*495,47*		*1982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*1782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,03*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*437*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5903*				
145	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	4	851,58	520,37	3406	2081	1422	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*355,51*		*1422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*386*				
		Сметная стоимость				*5214*				
146	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН**	2	714,29	--	1429	--	54	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*119*				
		Сметная стоимость				*1602*				
147	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Переход ПЭ/сталь D32/DN25**	1	4464,29	--	4464	--	170	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*371*				
		Сметная стоимость				*5004*				
148	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Патрубок-накладка d140/32**	1	7589,29	--	7589	--	288	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*288,39*		*288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*288,39*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*630,21*		*630*				
		Сметная стоимость				*8508*				
149	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	1	5223,19	1385,38	5223	1385	1971	2,74	3
		шт.		2270,17	479,49	2270	479	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*1970,91*		*1971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*1708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*263,37*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,53*		*576*				
		Сметная стоимость				*7769*				
150	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	1	264,25	--	264	--	10	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10,04*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,04*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,94*		*22*				
		Сметная стоимость				*296*				
151	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Уплотнитель "Вилатерм"	0,8	115,94	--	93	--	4	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,41*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,41*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*8*				
		Сметная стоимость				*104*				
152	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка герметиком	1	3327,52	387,06	3328	387	796	1,31	1
		футляр		1031,88	6,93	1032	7	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*796,07*		*796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*645,11*				*645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*150,96*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,89*		*330*				
		Сметная стоимость				*4454*				
Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2 в ПЭ футляре d140x12,7 ПЭ100 SDR11. При пересеч.с арыком (методом откр) - 1шт/8пм										
153	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка ФУТЛЯРА	0,008	265154,96	71769,19	2121	574	1200	236,00	2
		км трубопровода		193291,08	23709,86	1546	190	62,1	31,17	--
		Накладные расходы -		*149954,26*		*1200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*134757,58*				*1078*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15196,68*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33208,74*		*266*				
		Сметная стоимость				*3586*				
154	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	8,032	3134,64	--	25177	--	957	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,12*		*957*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*119,12*				*957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,30*		*2091*				
		Сметная стоимость				*28224*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 140 мм	10	-53,67	-2,06	-537	-21	-342	-0,05	-1
		м		-51,35	--	-513	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,23*		*342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,22*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,03*		*70*				
		Сметная стоимость				*-124*				
156	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 90мм. Протаскивание в футляр	8	871,07	13,16	6969	105	3964	0,84	7
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	5727	12	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*495,47*		*3964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*3564*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,03*				*400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*875*				
		Сметная стоимость				*11807*				
157	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	851,58	520,37	3406	2081	1422	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*355,51*		*1422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*386*				
		Сметная стоимость				*5214*				
158	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	2	714,29	--	1429	--	54	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*119*				
		Сметная стоимость				*1602*				
159	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	1	4464,29	--	4464	--	170	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*371*				
		Сметная стоимость				*5004*				
160	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	1	7589,29	--	7589	--	288	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*288,39*		*288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*288,39*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*630,21*		*630*				
		Сметная стоимость				*8508*				
161	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	5223,19	1385,38	5223	1385	1971	2,74	3
		шт.		2270,17	479,49	2270	479	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*1970,91*		*1971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*1708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*263,37*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,53*		*576*				
		Сметная стоимость				*7769*				
162	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	1	264,25	--	264	--	10	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,04*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,04*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,94*		*22*				
		Сметная стоимость				*296*				
163	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Уплотнитель "Вилатерм"	0,8	115,94	--	93	--	4	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,41*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,41*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*8*				
		Сметная стоимость				*104*				
164	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка герметиком	1	3327,52	387,06	3328	387	796	1,31	1
		футляр		1031,88	6,93	1032	7	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*796,07*		*796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*645,11*				*645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*150,96*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,89*		*330*				
		Сметная стоимость				*4454*				
Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу (методом ГНБ) - 6шт/55пм										
165	11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи (Футляр) диаметром 110 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	55	12995,16	4198,65	714734	230926	150356	8,41	463
		м кожуха		2479,70	1196,51	136383	65808	58,7	3,20	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2733,75*		*150356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*2157,93*				*118686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*575,82*				*31670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1258,31*		*69207*				
		Сметная стоимость				*934297*				
166	11-250205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 110 мм. Протаскивание плетей через кожух	55	2006,90	1112,62	110380	61194	33879	0,64	35
		м кожуха		563,21	322,59	30977	17743	58,7	0,26	14
		Накладные расходы -		*615,99*		*33879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*519,97*				*28598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*96,02*				*5281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,83*		*11541*				
		Сметная стоимость				*155800*				
167	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,0 СТ РК ИСО 4437-2004	55,22	1968,00	--	108673	--	4130	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,78*		*4130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*74,78*				*4130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,42*		*9024*				
		Сметная стоимость				*121827*				
168	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	24	851,58	520,37	20438	12489	8532	0,41	10
		шт.		331,21	170,10	7949	4083	62,1	0,23	5
		Накладные расходы -		*355,51*		*8532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*7472*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*1061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*2318*				
		Сметная стоимость				*31288*				
169	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с 3Н	12	714,29	--	8571	--	326	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*712*				
		Сметная стоимость				*9608*				
170	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	6	4464,29	--	26786	--	1018	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*1018*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*1018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*2224*				
		Сметная стоимость				*30028*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	6	7142,86	--	42857	--	1629	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*271,43*		*1629*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*271,43*				*1629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,14*		*3559*				
		Сметная стоимость				*48044*				
172	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	6	5223,19	1385,38	31339	8312	11825	2,74	16
		шт.		2270,17	479,49	13621	2877	62,1	0,48	3
		Накладные расходы -		*1970,91*		*11825*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*10245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*263,37*				*1580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,53*		*3453*				
		Сметная стоимость				*46618*				
173	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	6	264,25	--	1586	--	60	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,04*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,04*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,94*		*132*				
		Сметная стоимость				*1778*				
174	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Уплотнитель "Вилатерм"	4,8	115,94	--	557	--	21	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,41*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,41*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*46*				
		Сметная стоимость				*624*				
175	11-021401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка герметиком	6	2286,36	266,33	13718	1598	3286	0,90	5
		футляр		710,01	4,77	4260	29	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*547,63*		*3286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*443,88*				*2663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*103,75*				*622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,72*		*1360*				
		Сметная стоимость				*18364*				

Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу (откр.способ) - 12шт/93пм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	0,093	220777,94	61791,43	20532	5747	11529	194,00	18
		км трубопровода		158891,82	20413,31	14777	1898	62,1	26,83	2
		Накладные расходы -		*123969,29*		*11529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*10355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12620,80*				*1174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27579,78*		*2565*				
		Сметная стоимость				*34626*				
177	23-010501-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10,0 ГОСТ 50838- 2011 ФУТЛЯР	93,93	4575,38	--	429765	--	16331	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*173,86*		*16331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*173,86*				*16331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*379,94*		*35688*				
		Сметная стоимость				*481784*				
178	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	93	-53,67	-2,06	-4991	-192	-3184	-0,05	-5
		м		-51,35	--	-4775	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,23*		*3184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*2884*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,22*	-			*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,03*		*654*				
		Сметная стоимость				*-1154*				
179	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	93	871,07	13,16	81009	1224	46079	0,84	78
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	66575	134	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*495,47*		*46079*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*41426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,03*				*4653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*10167*				
		Сметная стоимость				*137255*				
180	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	48	851,58	520,37	40876	24978	17064	0,41	20
		шт.		331,21	170,10	15898	8165	62,1	0,23	11
		Накладные расходы -		*355,51*		*17064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*14943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*2121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*4635*				
		Сметная стоимость				*62575*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с 3Н	24	714,29	--	17143	--	651	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*651*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*1424*				
		Сметная стоимость				*19218*				
182	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	12	4464,29	--	53571	--	2036	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*2036*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*2036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*4449*				
		Сметная стоимость				*60055*				
183	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	12	7142,86	--	85714	--	3257	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*271,43*		*3257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*271,43*				*3257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,14*		*7118*				
		Сметная стоимость				*96089*				
184	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	12	5223,19	1385,38	62678	16625	23651	2,74	33
		шт.		2270,17	479,49	27242	5754	62,1	0,48	6
		Накладные расходы -		*1970,91*		*23651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*20490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*263,37*				*3160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,53*		*6906*				
		Сметная стоимость				*93235*				
185	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	12	264,25	--	3171	--	120	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,04*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,04*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,94*		*263*				
		Сметная стоимость				*3555*				
186	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Уплотнитель "Вилатерм"	9,6	115,94	--	1113	--	42	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,41*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,41*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*92*				
		Сметная стоимость				*1248*				
187	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка герметиком**	12	2286,36	266,33	27436	3196	6572	0,90	11
		футляр		710,01	4,77	8520	57	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*547,63*		*6572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*443,88*				*5327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*103,75*				*1245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,72*		*2721*				
		Сметная стоимость				*36728*				
Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. При стесн.услов. (откр.способ) - 1шт/33пм										
188	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА**	0,033	220777,94	61791,43	7286	2039	4091	194,00	6
		км трубопровода		158891,82	20413,31	5243	674	62,1	26,83	1
		Накладные расходы -		*123969,29*		*4091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*3675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12620,80*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27579,78*		*910*				
		Сметная стоимость				*12287*				
189	23-010501-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10,0 ГОСТ 50838- 2011 ФУТЛЯР**	33,33	4575,38	--	152497	--	5795	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*173,86*		*5795*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*173,86*				*5795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*379,94*		*12663*				
		Сметная стоимость				*170955*				
190	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм**	33	-53,67	-2,06	-1771	-68	-1130	-0,05	-2
		м		-51,35	--	-1694	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,23*		*1130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*1023*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,22*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,03*		*232*				
		Сметная стоимость				*-409*				
191	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые диаметром 63мм. Протаскивание в футляр**	33	871,07	13,16	28745	434	16350	0,84	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	23623	48	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*495,47*		*16350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*14700*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,03*				*1651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*3608*				
		Сметная стоимость				*48703*				
192	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	851,58	520,37	3406	2081	1422	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*355,51*		*1422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*386*				
		Сметная стоимость				*5214*				
193	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	2	714,29	--	1429	--	54	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*119*				
		Сметная стоимость				*1602*				
194	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	1	4464,29	--	4464	--	170	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*371*				
		Сметная стоимость				*5004*				
195	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	1	7142,86	--	7143	--	271	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*271,43*		*271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*271,43*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,14*		*593*				
		Сметная стоимость				*8008*				
196	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	5223,19	1385,38	5223	1385	1971	2,74	3
		шт.		2270,17	479,49	2270	479	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*1970,91*		*1971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*1708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*263,37*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,53*		*576*				
		Сметная стоимость				*7769*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	1	264,25	--	264	--	10	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,04*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,04*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,94*		*22*				
		Сметная стоимость				*296*				
198	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Уплотнитель "Вилатерм"	0,8	115,94	--	93	--	4	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,41*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,41*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*8*				
		Сметная стоимость				*104*				
199	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка герметиком	1	2286,36	266,33	2286	266	548	0,90	1
		футляр		710,01	4,77	710	5	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*547,63*		*548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*443,88*				*444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*103,75*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,72*		*227*				
		Сметная стоимость				*3060*				
		Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 32шт								
200	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка столбиков сигнальных железобетонных	32	1290,24	651,27	41288	20841	15447	0,64	20
		шт		476,75	216,15	15256	6917	60,3	0,19	6
		Накладные расходы -		*482,73*		*15447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*417,82*				*13370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*64,91*				*2077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,84*		*4539*				
		Сметная стоимость				*61274*				
201	21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/, бетон В15	1,6	53158,88	--	85054	--	3232	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2020,04*		*3232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2020,04*				*3232*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4414,31*		*7063*				
		Сметная стоимость				*95349*				
202	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, бетон В12,5	1,728	20545,74	1052,73	35503	1819	4446	4,41	8
		м3		3313,01	247,46	5725	428	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*2573,19*		*4446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*2984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*846,36*				*1463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1849,51*		*3196*				
		Сметная стоимость				*43145*				
Контрольная трубка на ПЭ газопроводе d32x3.0 из стальной трубы L=1.3м - 53шт										
203	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	53	4851,63	1385,38	257136	73425	103710	2,74	145
		шт		2270,17	479,49	120319	25413	62,1	0,48	25
		Накладные расходы -		*1956,79*		*103710*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*90500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*249,25*				*13210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*544,67*		*28868*				
		Сметная стоимость				*389713*				
204	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	68,211	411,44	--	28065	--	1066	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,63*		*1066*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,63*				*1066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*		*2330*				
		Сметная стоимость				*31462*				
Сигнайльный медный. провод сеч. 1x2,5мм2 - 1910м										
205	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка сигнального провода	1910	211,70	95,99	404338	183339	121631	0,11	210
		м		93,30	31,93	178201	60996	42,8	0,04	76
		Накладные расходы -		*63,68*		*121631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*102376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,08*				*19255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,03*		*42078*				
		Сметная стоимость				*568047*				
206	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,91	10804,99	--	20638	--	784	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*410,59*		*784*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*410,59*				*784*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*897,25*		*1714*				
		Сметная стоимость				*23136*				
Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 1967пм										
207	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты	1,967	17951,47	12364,63	35311	24321	8568	21,00	41
		км		5586,84	2682,34	10989	5276	42,8	9,04	18
		Накладные расходы -		*4355,85*		*8568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3539,21*				*6962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*816,65*				*1606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784,59*		*3510*				
		Сметная стоимость				*47389*				
208	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Лента сигнальная	1967	22,32	--	43906	--	1668	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,85*		*1668*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,85*				*1668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*3646*				
		Сметная стоимость				*49220*				
Вскрытие и восстановление гравийного покрытия шириной 1м - 51м2										
209	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований щебеночных	15,3	234,20	153,79	3583	2353	1231	0,12	2
		м3		80,41	33,93	1230	519	60,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*80,47*		*1231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,95*				*1055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,52*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,17*		*385*				
		Сметная стоимость				*5199*				
210	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	51	86,83	69,85	4429	3562	1310	0,02	1
		м2		16,99	18,79	866	958	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*25,69*		*1310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,57*				*1100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,12*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,00*		*459*				
		Сметная стоимость				*6198*				
211	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	51	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	0,02	1
212	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	51	87,40	61,11	4457	3117	1519	0,04	2
		м2		26,29	16,00	1341	816	60,3	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*29,79*		*1519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*25,50*				*1301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,29*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,38*		*478*				
		Сметная стоимость				*6455*				
213	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя								
		м2	51	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	0,02	1
Балласт на газопроводе										
214	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Балластировка газопровода геотекстиль								
		м2	6685	47,42	8,21	316991	54875	118770	0,03	210
				23,59	5,43	157694	36302	53	0,01	42
		Накладные расходы -		*17,77*		*118770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%		*15,38*				*102818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,39*				*15953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,21*		*34861*				
		Сметная стоимость				*470622*				
215	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО"КазГеоСинтетика"Казахстан	Геотекстиль ГТ KGS 300 толщ.2,4мм								
		м2	6685	160,71	--	1074375	--	40826	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,11*		*40826*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,11*				*40826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,35*		*89216*				
		Сметная стоимость				*1204417*				
Просветка стыков										
216	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (90Х8,2)								
		стык	26	743,78	31,27	19338	813	8027	0,70	18
				665,55	--	17304	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*308,74*		*8027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*270,21*				*7026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*38,53*				*1002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,20*		*2189*				
		Сметная стоимость				*29555*				
217	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (63х3,8)								
		стык	110	431,46	18,39	47461	2023	19434	0,40	44
				380,31	--	41834	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*176,67*		*19434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*154,41*				*16985*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*22,26*				*2449*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,65*		*5352*				
		Сметная стоимость				*72246*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**17630013**	**3169756**			**7173**
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**4901368**	**1130385**			**1287**
		Материалы -	Тенге			**1601460**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**47623**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**314600**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1095013**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**199271**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**133348**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**65923**		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**144058**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**1944789**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**408**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**314600**			
		Материалы -	Тенге			**11270356**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**3642983**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5623029**			
		Местные материалы -	Тенге			**23413**				
		Накладные расходы -	Тенге			**86243**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**3908484**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3352804**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**555680**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1214307**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**16393148**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**7931**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**5623029**			
		Материалы -	Тенге			**133224**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**1116**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**13426**			
		Накладные расходы -	Тенге			**117900**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**13550**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8177**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**5373**		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**11742**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**158516**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**18**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**13426**			
		Материалы -	Тенге			**4624973**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**111485**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**80697**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4433114**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**226342**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**48741**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**177601**		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**388105**				
			Тенге			**5239420**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				80697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23735873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8460
		Сметная заработная плата -	Тенге				6031753			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			26938362	3172044			7178
			Тенге			4905866	1131349			1288
	Стоимость оборудования -		Тенге			4040402				
	Накладные расходы -		Тенге			153535				
	Сметная прибыль -		Тенге			335515				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4529452				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1601460				
	Материалы -		Тенге			47623				
	Всего заработная плата -		Тенге				314600			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1095013				
		Накладные расходы -	Тенге			199271				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					133348		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					65923		
		Сметная прибыль -	Тенге			144058				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1944789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				314600			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11277451				
	Материалы -		Тенге			3643157				
	Всего заработная плата -		Тенге				5628491			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23549				
	Местные материалы -		Тенге			86243				
		Накладные расходы -	Тенге			3912274				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3356195		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					556079		
		Сметная прибыль -	Тенге			1215178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16404903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7937
		Сметная заработная плата -	Тенге				5628491			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1027059				
	Материалы -		Тенге			1116				
	Всего заработная плата -		Тенге				13426			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1011734				
		Накладные расходы -	Тенге			47516				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8177		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39339		
		Сметная прибыль -	Тенге			85966				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1160540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				13426			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8991991				
	Материалы -		Тенге			111485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				80697			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8800132				
		Накладные расходы -	Тенге			392289				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					48741		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					343548		
		Сметная прибыль -	Тенге			750742				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10135022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				80697			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34174706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8466
		Сметная заработная плата -	Тенге				6037215			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		1	Тенге			**34 174 706,00**				
в том числе оборудование		1	Тенге			**4 529 452,00**				
в том числе СМР		1	Тенге			**29 645 254,00**				
Временные здания и сооружения, 1,3%		1	Тенге		1,30%	385 388,30				
Итого с временными		1	Тенге			**30 030 642,30**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%		1	Тенге		0,91%	273 278,84				
Итого СМР		1	Тенге			**30 303 921,15**				
Итого оборудование		1	Тенге			**4 529 452,00**				
Итого СМР+оборудование		1	Тенге			**34 833 373,15**				
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383		1	Тенге		1,060	36 921 226,32				
Сметная стоимость в текущем уровне цен		1	Тенге			**36 921 226,32**				
Стоимость с понижающим коэффициентом		1	Тенге		**0,990**	**36 552 013,80**				
НДС (12%)		1	Тенге		12%	4 386 241,66				
ИТОГО К ОПЛАТЕ		1	**Тенге**			**40 938 255,45**				

Технадзор:
ТОО "Отан Курылыс 888"

Инженер: Турсуметов А.А.

Подрядчик:
ТОО "ТВИК"

Начальник участка: Усентаев Б.У.