Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: Итегулова С.О.
Подрядчик: ТОО "СДС-2012"
Наименование объекта: Строительство пристройки к торговому дому "МЕГА ШЫҒЫС" Блок 4, по ул.Кунаева, 208 в г. Актобе.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016г.

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		всего
				номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код	
				2	07.04.2016					
		в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	601 873 481		537 387 037						64 486 444	601 873 481
В том числе за ноябрь месяц		343 012 000	306 260 714						36 751 286	343 012 000
Итого к оплате										**343 012 000**

Заказчик:
Итегулова С.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС-2012"
Жумагалиев М.Ж.

ЗАКАЗЧИК : Итегулова С.О.
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СДС 012"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ТОРГОВОМУ ДОМУ "МЕГА ШЫГЫС", БЛОК 4, ПО УЛ. КУНАВЕА, 208 В Г. АКТОБЕ

ФОРМА 2

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Стены								
		Стены внутренние								
210	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м / из кирпича силикатного	385,624	5725,66	337,41	2207952	130113	362436	4,38	1689
		м3		670,50	126,00	258561	48589	118	0,62	239
211	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002. СН	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	194,016	390,35	34,73	75734	6738	42539	1,14	221
		м2		172,80	13,01	33526	2524	118	0,06	12
		Перегородки металлопластиковые разделительные								
212	Е0110-10-1	Устройство металлопластиковых перегородок	13,736	11231,02	31,62	154270	434	2552	0,89	12
		м2		142,88	11,95	1963	164	120	0,06	1
213	СПрайс лист"	Металлапластиковые перегородки	2064,09	3914,93	--	8080769	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13722957				
		Накладные расходы -	Тенге			634829				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			861467				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			15219253				
		РАЗДЕЛ 7.Кровля								
214	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	3780	207,96	1,19	786070	4498	123476	0,16	586
		м2		27,00	0,45	102060	1701	119	--	8
215	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	3780	189,45	4,72	716102	17842	326839	0,40	1523
		м2		70,88	1,78	267926	6728	119	0,01	33
216	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	378	5891,00	--	2226798	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1346,814	3440,12	245,72	4633202	330939	760886	2,71	3650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		382,50	92,25	515156	124243	119	0,45	606
218	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	3848,04	142,57	15,94	548602	61338	185960	0,24	935
		м2		34,65	5,96	133335	22934	119	0,03	112
219	Е0112-17-2К=3	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	3848,04	15,36	0,42	59101	1616	1694	--	10
		м2		0,22	0,15	847	577	119	--	3
220	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	3848,04	84,88	3,28	326609	12609	96158	0,12	476
		м2		20,22	0,78	77807	2998	119	--	12
221	С11011-1446 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	3848,04	178,00	--	684951	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
222	С11011-1241 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	2,9158452	167,00	--	487	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	173	756,91	4,29	130945	742	14736	0,42	73
		м		69,98	1,60	12107	277	119	0,01	1
224	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	69,2	575,05	1,24	39794	86	12657	0,97	67
		м2		153,23	0,47	10604	33	119	--	--
225	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	14	8426,26	137,88	117968	1930	9274	2,58	36
		1воронка		465,75	51,75	6521	724	128	0,25	4
226	Е0112-19-1 Изм. и	Устройство аэраторов	40	171,09	2,02	6843	81	3562	0,48	19
		шт		74,38	0,45	2975	18	119	--	--
227	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	125	226,98	120,75	28372	15094	10834	0,40	50
		м2		66,60	29,70	8325	3713	90	0,11	13
228	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	125	1190,00	--	148750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
229	С12023-11 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	125	3900,00	--	487500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			10942094				
		Накладные расходы -	Тенге			1546076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			749290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			13237460				
		РАЗДЕЛ 8.Проемы								
		Окна								
230	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	254,395	348,93	18,88	88767	4802	54212	1,02	260
		м2		171,01	6,57	43504	1672	120	0,03	8
231	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	254,395	6433,00	--	1636523	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Витражные окна с дверью								
232	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	367,86	328,76	20,41	120937	7508	57991	0,74	274
		м2		124,24	7,13	45703	2623	120	0,03	13
233	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Витражное остекление с дверью из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	367,86	10900,00	--	4009674	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери наружные								
234	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ДГС; ДГУ	7,56	330,85	32,08	2501	243	2580	1,49	11
		м2		272,25	12,13	2058	92	120	0,06	--
235	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДГС; ДГУ	7,56	11200,00	--	84672	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
236	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	3	583,00	--	1749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Двери внутренние								
237	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2/ДГ21-9, ДГ21-7/	23,94	400,18	102,53	9580	2455	5381	0,90	22
		м2		151,65	35,67	3631	854	120	0,14	3
238	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,26	4010,00	--	5053	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,34	4010,00	--	45473	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
240	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380,00	--	16560	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	29,13	328,76	20,41	9577	595	4592	0,74	22
242		м2		124,24	7,13	3619	208	120	0,03	1
242	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	29,13	10900,00	--	317517	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Витражные перегородки с дверью						
243	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	61,92	328,76	20,41	20357	1264	9761	0,74	46
		м2		124,24	7,13	7693	441	120	0,03	2
244	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Витражные перегородки с дверью из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	61,92	10900,00	--	674928	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7043867				
		Накладные расходы -	Тенге			134517				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			430703				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7609088				
		РАЗДЕЛ 9.Полы								
				Тип2(S=384,4м2)						
251	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	384,4	527,25	23,26	202676	8941	127522	1,57	604
		м2		261,00	8,71	100328	3348	123	0,04	16
252	Е0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/	384,4	168,44	1,34	64748	515	26194	0,31	118
		м2		54,90	0,50	21104	192	123	--	--
				Тип2(S=3516,8м2)						
259	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	3516,8	912,83	15,20	3210241	53455	781518	1,07	3763
		м2		173,30	7,37	609461	25919	123	0,04	130
				Тип3(S=121,8+122,7+91,8м2)						
262	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	336,3	912,83	15,20	306985	5112	74734	1,07	360
		м2		173,30	7,37	58281	2479	123	0,04	12
				Тип4(S=3422+3502,6м2)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	244,5	912,83	15,20	223187	3716	54334	1,07	262
		м2		173,30	7,37	42372	1802	123	0,04	9
				Тип5(S=78,2м2)						
273	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	78,2	912,83	15,20	71383	1189	17378	1,07	84
		м2		173,30	7,37	13552	576	123	0,04	3
				Тип6(S=435,2м2)						
274	Е0111-4-1	Устройство пароизоляции	435,2	223,97	18,42	97471	8016	49708	0,42	181
		м2		85,95	6,91	37405	3007	123	0,03	15
275	СПРАЙС лист	Пароизоляционная пленка Технониколь	435,2	26,54	--	11551	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
276	СПРАЙС лист	Теплоизоляционый материал Технорауф	87,04	7014,25	--	610521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0111-14-5 Изм. и	Устройство полов бетонных армированных	435,2	1390,74	67,71	605250	29467	36525	0,40	172
		м2		63,62	4,61	27687	2008	123	0,01	6
278	СПРАЙС лист	Сетка армированная для стяжки пола	435,2	130,50	--	56793	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	870,4	445,40	2,07	387679	1802	277861	1,38	1201
		м2		258,75	0,79	225216	688	123	--	3
280	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	870,4	266,36	0,30	231843	261	197406	0,97	841
		м2		184,28	0,11	160397	96	123	--	1
281	СПРАЙС лист	Геотекстиль	1740,8	44,86	--	78090	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0127-57-2	Устройство брусчатки с заполнением швов песком	435,2	99,71	42,08	43395	18313	41808	0,38	166
		м2		57,38	14,85	24972	6463	133	0,07	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6201813				
		Накладные расходы -	Тенге			1684988				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			473208				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8360009				
		РАЗДЕЛ 10.Лестничные марши, площадки и пандус								
				=Лестница=						
				КМ-1						
283	Е0109-53-3	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллера и уголка	0,86544	16367,84	681,42	14165	590	11530	95,00	82
		т		14670,00	132,75	12696	115	90	0,65	1
284	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,80264	114900,00	--	92223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0628	48847,00	--	3068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КМ-2						
286	Е0109-53-3	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллера и уголка	2,4168	16367,84	681,42	39558	1647	32198	95,00	230
		т		14670,00	132,75	35454	321	90	0,65	2
287	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	2,4168	114900,00	--	277690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				БМ-1						
288	Е0109-53-3	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллера и уголка	1,3296	16367,84	681,42	21763	906	17714	95,00	126
		т		14670,00	132,75	19505	177	90	0,65	1
289	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,3296	114900,00	--	152771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ЛСм-1						
290	Е0107-47-5	Установка лестничных ступеней	128	1147,16	506,21	146837	64795	97623	2,16	276
		шт		371,25	173,52	47520	22211	140	0,65	83
291	С12021-267	Металлические конструкции лестниц	13,1482	133700,00	--	1757914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ОГм1						
292	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	21,16	4264,83	7,69	90244	163	9551	1,74	37
		м		319,50	2,90	6761	61	140	0,01	--
293	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,68	133700,00	--	90916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0133-254-4	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности металлической щеткой	1,36	8712,23	6670,88	11849	9072	3237	7,13	10
		т		1192,50	1074,33	1622	1461	105	3,46	5
				ОГм2						
295	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	21,16	4264,83	7,69	90244	163	9551	1,74	37
		м		319,50	2,90	6761	61	140	0,01	--
296	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,10112	133700,00	--	13520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0133-254-4	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности металлической щеткой	0,20224	8712,23	6670,88	1762	1349	481	7,13	1
		т		1192,50	1074,33	241	217	105	3,46	1
				=Лестница-стремянка Стм-1=						
298	Е0109-29-1	Монтаж лестницы-стремянки	0,04197	14215,47	5475,87	597	230	268	31,79	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5544,00	1552,87	233	65	90	5,46	--
299	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,04197	133700,00	--	5611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	1,21713	21,80	0,05	27	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
301	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	1,21713	40,72	0,04	50	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
				=Крыльцо и пандус в осях "8-10"=						
302	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	33,12	61,90	2,62	2050	87	468	0,07	2
		м2		10,51	0,99	348	33	123	--	--
303	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	--	1831,96	--	--	--	--	3,24	--
		м3		531,00	--	--	--	--	--	--
304	Е0106-1-16	Устройство ж/бетонного монолитного крыльца и пандуса	6,04	7185,26	196,62	43399	1188	2198	1,79	11
		м3		272,25	74,27	1644	449	105	0,36	2
305	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,40538	65900,00	--	26715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0111-28-2	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток антискользящих	33,12	1679,86	9,70	55637	321	8745	1,16	38
		м2		211,05	3,62	6990	120	123	0,02	1
307	Е0109-29-1	Монтаж ограждения пандуса	0,0349	13711,47	5475,87	479	191	207	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	176	54	90	5,46	--
308	С12021-267	Ограждение металлические пандуса	0,0349	133700,00	--	4666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0095	70437,87	304,24	669	3	98	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	92	1	105	0,56	--
310	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	1,2876	21,80	0,05	28	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
311	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	1,2876	40,72	0,04	52	--	10	0,04	--
		м2		8,32	--	11	--	90	--	--
				=Крыльцо и пандус в осях "Г-Д"=						
312	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,1	61,90	2,62	1058	45	242	0,07	1
		м2		10,51	0,99	180	17	123	--	--
313	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	--	1831,96	--	--	--	--	3,24	--
		м3		531,00	--	--	--	--	--	--
314	Е0106-1-16	Устройство ж/бетонного монолитного крыльца и пандуса	4,94	7185,26	196,62	35495	971	1797	1,79	9
		м3		272,25	74,27	1345	367	105	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,27215	65900,00	--	17935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
316	Е0111-28-2	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток антискользящих	17,1	1679,86	9,70	28726	166	4515	1,16	20
		м2		211,05	3,62	3609	62	123	0,02	--
317	Е0109-29-1	Монтаж ограждения пандуса	0,0349	13711,47	5475,87	479	191	207	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	176	54	90	5,46	--
318	С12021-267	Ограждение металлические пандуса	0,0349	133700,00	--	4666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0095	70437,87	304,24	669	3	98	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	92	1	105	0,56	--
320	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	1,2876	21,80	0,05	28	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
321	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	1,2876	40,72	0,04	52	--	10	0,04	--
		м2		8,32	--	11	--	90	--	--
				=Крыльцо монолитное=						
322	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	36	61,90	2,62	2228	94	509	0,07	2
		м2		10,51	0,99	378	36	123	--	--
323	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	--	1831,96	--	--	--	--	3,24	--
		м3		531,00	--	--	--	--	--	--
324	Е0106-1-16	Устройство ж/бетонного монолитного крыльца и пандуса	6,6	7185,26	196,62	47423	1298	2401	1,79	12
		м3		272,25	74,27	1797	490	105	0,36	2
325	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,42337	65900,00	--	27900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
326	Е0111-28-2	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток антискользящих	36	1679,86	9,70	60475	349	9506	1,16	42
		м2		211,05	3,62	7598	130	123	0,02	1
				=Лифт=						
329	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1949	93997,62	304,24	18320	59	6792	198,00	39
		1т		33075,00	114,75	6446	22	105	0,56	--
330	Е0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок МБ 2	0,0871	740,05	525,74	64	46	29	1,05	--
		м		175,50	198,42	15	17	90	0,78	--
331	С12021-131	Балки двутавровые МБ 2	0,0871	91800,00	--	7996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
332	Е0109-53-1	Монтаж конструкций крышки люков	0,0515	14806,01	1133,15	763	58	616	82,10	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12892,50	398,25	664	21	90	1,95	--
333	С12021-237	Стоимость конструкций крышки люков	0,0515	154400,00	--	7952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
334	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0141	70437,87	304,24	993	4	145	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	136	2	105	0,56	--
335	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	10,0804	21,80	0,05	220	1	53	0,03	--
		м2		5,81	0,02	59	--	90	--	--
336	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	10,0804	40,72	0,04	410	--	75	0,04	--
		м2		8,32	--	84	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**3208356**				
		Накладные расходы -	Тенге			**220903**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**205756**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**3635015**				
		РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы								
		Стены								
339	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	882,35	289,81	4,07	255717	3587	126602	0,74	653
		м2		135,68	0,97	119717	856	105	0,05	46
340	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	882,35	339,18	3,43	299275	3026	69522	0,46	402
		м2		73,73	1,31	65056	1156	105	0,01	6
341	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	882,35	306,50	2,10	270440	1853	60980	0,39	344
		м2		65,03	0,79	57379	697	105	--	3
342	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	74	232,75	3,39	17224	251	9147	0,65	48
		м2		117,00	0,72	8658	53	105	0,05	4
343	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен,столбов,пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	74	920,80	4,62	68139	342	19864	1,52	112
		м2		254,97	3,14	18868	232	104	0,02	1
		Потолок								
344	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG"	11270,3	981,29	2,21	11059433	24907	3790726	1,76	19836
		м2		319,50	0,83	3600861	9354	105	--	46
		Отмостка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345	Е0127-82-1	Устройство корыта под отмостку	180	19,95	15,58	3591	2804	1563	0,01	2
		м2		1,03	5,50	185	990	133	0,03	5
346	Е0111-1-2	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1	51,39	2,62	51	3	1	0,07	--
		м3		--	0,99	--	1	123	--	--
347	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	14,4	6523,84	--	93943	--	10043	3,66	53
		м3		567,00	--	8165	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**12067814**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4088448**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**969376**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**17125638**				
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
1	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 70 мм	300	586,31	7,95	175893	2385	26285	0,37	112
		м		65,48	2,97	19644	891	128	0,01	4
2	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	144	606,31	7,95	87309	1145	12617	0,37	54
		м		65,48	2,97	9429	428	128	0,01	2
3	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	132	472,48	3,96	62367	523	9071	0,30	39
		м		52,20	1,49	6890	197	128	0,01	1
4	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	300	310,32	5,28	93095	1584	73164	1,05	315
		м		188,55	1,98	56565	594	128	0,01	3
5	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	156	336,95	7,90	52564	1232	46865	1,29	201
		м		231,75	2,95	36153	460	128	0,01	2
6	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	76	439,78	12,19	33423	926	28899	1,64	125
		м		292,50	4,57	22230	347	128	0,02	2
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	123	439,78	12,19	54093	1499	46771	1,64	202
		м		292,50	4,57	35978	562	128	0,02	3
8	СПРАЙС лист	Трубы металлопластиковые диам. 32 (40х4)	300	489,37	--	146810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	СПРАЙС лист	Трубы металлопластиковые диам. 25 (32х3)	156	391,49	--	61073	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	СПРАЙС лист	Трубы металлопластиковые диам. 20 (26х3)	76	261,00	--	19836	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС лист	Трубы металлопластиковые диам. 15 (20х2)	123	195,75	--	24077	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб наружным диаметром 32 мм	300	310,32	5,28	93095	1584	73164	1,05	315
		м		188,55	1,98	56565	594	128	0,01	3
13	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	300	180,00	--	54000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб наружным диаметром 25 мм	156	336,95	7,90	52564	1232	46865	1,29	201
		м		231,75	2,95	36153	460	128	0,01	2
15	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-26x3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	156	107,00	--	16692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	154	1390,00	--	214060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	3670,00	--	7340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 70 мм	4	6680,00	--	26720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	154	62,81	--	9672	--	4568	0,12	19
		комплект		23,18	--	3569	--	128	--	--
20	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	22,68	1744,78	19,17	39572	435	3122	0,61	14
		1кВт		100,35	7,19	2276	163	128	0,04	1
21	С131204-72 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 155 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	162	549,00	--	88938	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0115-172-4	Масляная окраска труб за 2 раза	81	148,40	0,07	12020	6	9187	0,65	52
		м2		108,00	0,02	8748	2	105	--	--
23	Ц0108-104-3	Установка тепловой завесы	3	4653,00	1170,00	13959	3510	9471	18,00	54
		комплект		3060,00	263,00	9180	789	95	1,53	5
24	СПРАЙС лист	Воздушно-тепловая завеса с водяным нагревателем Смарт 152 В	3	163122,18	--	489367	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	6	1390,00	--	8340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130905-2033 Изм.	Автоматический воздухоотводчик диам. 15	6	615,00	--	3690	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-2095 Изм.	Переходник DN 40x25	6	21,00	--	126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	470	72,96	16,85	34293	7920	20172	0,21	99
		м		38,59	4,33	18137	2035	100	0,03	12
30	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 32 мм	69	83,00	--	5727	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 40 мм	156	92,00	--	14352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1997908				
	Стоимость оборудования -		Тенге			489367				
		Накладные расходы -	Тенге			412295				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2525450				
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
32	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1123,2	1084,55	9,22	1218168	10355	184984	0,78	875
		м2		125,21	3,45	140639	3880	128	0,02	19
33	Е0120-4-13	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм	61,6	1207,20	9,10	74363	561	9396	0,72	44
		м2		115,76	3,40	7131	210	128	0,02	1
34	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	277,2	1174,73	9,61	325636	2663	74623	1,28	355
		м2		206,72	3,59	57304	995	128	0,02	5
35	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1065,6	1174,73	9,61	1251794	10238	286863	1,28	1365
		м2		206,72	3,59	220285	3827	128	0,02	19
36	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	133,2	1115,92	8,82	148641	1175	27029	0,96	128
		м2		155,22	3,31	20676	441	128	0,02	2
37	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	24,9	1151,91	13,82	28683	344	8448	1,62	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		259,88	5,18	6471	129	128	0,03	1
38	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,77	1169,91	13,82	5580	66	1618	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1240	25	128	0,03	--
39	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных АДН 100х200	432	798,85	16,96	345101	7326	107122	1,12	485
		шт		186,64	7,09	80627	3062	128	0,03	14
40	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100мм	5	599,85	16,96	2999	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
41	Е0120-31-1	Установка вентиляторов	4	1258,00	38,84	5032	155	5600	6,30	25
		шт		1079,66	14,18	4319	57	128	0,07	--
42	СПРАЙС лист	Вентилятор ВКРС 9-ДУ. Двиг. А132 М8 N 2,2 кВт	2	130497,74	--	260995	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0120-34-1	Установка агрегатов ПВ	4	1609,69	242,70	6439	971	7004	7,88	32
		шт		1278,11	89,78	5112	359	128	0,44	2
44	СПРАЙС лист	ПВ 1-3 UTR 100-50 V1-45-5,5x15D	4	1141855,26	--	4567421	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0120-31-1	Установка вентиляторов	2	1258,00	38,84	2516	78	2800	6,30	13
		шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	--
46	СПРАЙС лист	Вентилятор СА 125 - V0 D	2	39149,32	--	78299	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8321667				
	Стоимость оборудования -		Тенге			4906715				
		Накладные расходы -	Тенге			716727				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9286295				

РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод В1

1	Е0116-14-9 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	6	259,53	14,83	1557	89	1550	1,11	7
		м		196,20	5,56	1177	33	128	0,03	--
2	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6	468,00	--	2808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	5	471,67	4,19	2358	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	--
4	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для во[illegible], корпус из высокопрочного чугуна с шаровидн[illegible] графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	15504,00	--	15504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1	1489,10	68,60	1489	69	469	1,98	2
		1счетчик		342,00	24,75	342	25	128	0,13	--
7	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	1	18500,00	--	18500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130905-2061 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 4", Т до +120°С, PN 20, DN 100, типа Bugatti СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	24062,00	--	24062	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 25 мм	33	336,95	7,90	11119	261	9914	1,29	43
		м		231,75	2,95	7648	97	128	0,01	--
10	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x2,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	33	53,00	--	1749	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130904-421 Изм. и	Краны шаровые стальные для воды DN 15 ГОСТ	27	2130,00	--	57510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-424 Изм. и	Краны шаровые стальные для воды DN 32	1	3246,00	--	3246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	100	1550,07	19,03	155007	1903	15889	0,69	69
		м		117,00	7,13	11700	713	128	0,03	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			295802				
		Накладные расходы -	Тенге			28831				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19478				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			344111				
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение выше отм 0.000								
14	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых неармированных труб диаметром 20 мм	11	439,78	12,19	4838	134	4183	1,64	18
		м		292,50	4,57	3218	50	128	0,02	--
15	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x1,9 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	32,00	--	352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-421 Изм. и	Краны шаровые стальные для воды DN 15 ГОСТ	13	2130,00	--	27690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130904-422 Изм. и	Краны шаровые стальные для воды DN 20	1	2450,00	--	2450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0118-5-2	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 2 м3	3	6451,78	735,48	19355	2206	14942	21,12	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		3615,30	275,78	10846	827	128	1,35	4
19	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	3	24468,33	--	73405	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			128090				
	Стоимость оборудования -		Тенге			73405				
		Накладные расходы -	Тенге			19125				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			151643				
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1								
20	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	35	748,88	1,43	26211	50	4611	0,56	20
		м		102,38	0,54	3583	19	128	--	--
21	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	17	620,54	0,64	10549	11	2316	0,58	10
		м		106,20	0,25	1805	4	128	--	--
22	С130810-183	Прочистка,ревизия d 100 мм	4	1137,00	--	4548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-182	Прочистка, ревизия d 50 мм	3	488,00	--	1464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			42772				
		Накладные расходы -	Тенге			6927				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2982				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			52681				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренний водосток К2								
24	Е0116-14-11 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов канализации из безнапорных полиэтиленовых труб диам. 150 мм	37	229,88	14,31	8506	529	9695	1,14	42
		м		199,35	5,36	7376	198	128	0,03	1
25	Е0116-14-9 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов канализации из безнапорных полиэтиленовых труб диам. 100 мм	228	218,73	14,83	49870	3381	58882	1,11	253
		м		196,20	5,56	44734	1268	128	0,03	6
26	С130804-2312 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для канализации DN 150	37	618,00	--	22866	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для канализации DN 100	228	218,00	--	49704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-183	Прочистка,ревизия d 100 мм	6	1137,00	--	6822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-182	Воронка d 100 мм	15	1230,00	--	18450	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**156218**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68577**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13488**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**238282**				
				АПТ						
1	**Ц0107-218-2**	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т**	**2**	**6282,00**	**508,00**	**12564**	**1016**	**8691**	**28,00**	**56**
		шт		**4770,00**	**58,50**	**9540**	**117**	**90**	**0,34**	**1**
2	**СПрайс лист**	**Стоимость насосной установки grundfos hydro mx 105 м3вч**	**1**	**1318027,21**	**--**	**1318027**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**СПрайс лист**	**Стоимость насосной установки grundfos hydro cr 5 м3вч**	**1**	**823767,01**	**--**	**823767**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Ц0112-802-3**	**Задвижки фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм**	**8**	**688,90**	**55,80**	**5511**	**446**	**4604**	**4,00**	**32**
		шт		**626,00**	**13,50**	**5008**	**108**	**90**	**0,08**	**1**
5	**С130902-51**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм**	**4**	**3500,00**	**--**	**14000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С130902-53**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм**	**4**	**6480,00**	**--**	**25920**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Е0116-15-1**	**Монтаж автоматического сбросника воздуха Ду-15мм**	**5**	**473,47**	**39,24**	**2367**	**196**	**1728**	**1,47**	**7**
		шт		**254,25**	**15,75**	**1271**	**79**	**128**	**0,07**	**--**
8	**С130905-1128 Изм.**	**Воздухоудалитель автоматический типа DN 15**	**5**	**496,00**	**--**	**2480**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Ц0112-790-4**	**Клапаны стальные фланцевые обратные диаметр условного прохода 50-100 мм**	**4**	**774,50**	**74,40**	**3098**	**298**	**2560**	**4,00**	**16**
		шт		**693,00**	**18,00**	**2772**	**72**	**90**	**0,10**	**--**
10	**С130903-16**	**Клапаны обратные Dy 50 мм**	**2**	**2300,00**	**--**	**4600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**С130903-19**	**Клапаны обратные Dy 100 мм**	**2**	**5430,00**	**--**	**10860**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Ц0110-669-1**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые**	**1**	**2062,70**	**1,60**	**2063**	**2**	**1784**	**11,00**	**11**
		шт		**1982,00**	**--**	**1982**	**--**	**90**	**--**	**--**
13	**СПрайс лист**	**Сигнализатор потока жидкости VSR-EU**	**1**	**14415,92**	**--**	**14416**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Ц0110-683-1**	**Монтаж узла управления**	**4**	**17901,00**	**--**	**71604**	**--**	**60660**	**109,00**	**436**
		шт		**16850,00**	**--**	**67400**	**--**	**90**	**--**	**--**
15	**СПрайс лист**	**Контрольно-сигнальный клапан сплинкерный КСД-150**	**1**	**16804,85**	**--**	**16805**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11
		шт		1982,00	--	1982	--	90	--	--
17	СПрайс лист	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	1	3262,44	--	3262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0110-669-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	490	2062,70	1,60	1010723	784	874062	11,00	5390
		шт		1982,00	--	971180	--	90	--	--
19	СПрайс лист	Спринклерный ороситель СВН	490	691,64	--	338903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-317-4	Реле сигнальное	1	3104,10	34,10	3104	34	1612	10,00	10
		шт		1688,00	9,00	1688	9	95	0,05	--
21	СПрайс лист	Реле потока	1	11418,55	--	11419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0121-1-3 К=2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 100 мм	4357	199,77	23,99	870406	104532	815474	0,99	4322
		м		161,56	11,74	703917	51151	108	0,05	235
23	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	62	950,00	--	58900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	40	806,00	--	32240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	9	474,00	--	4266	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	660	400,00	--	264000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	660	333,00	--	219780	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,8 мм	8	168,00	--	1344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	463	141,00	--	65283	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	1175	99,00	--	116325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	1280	56,00	--	71680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-67-8	Установка /шкаф/	1	1215,00	444,00	1215	444	688	4,00	4
		шкаф		614,00	110,00	614	110	95	0,64	1
33	СПрайс лист	Шкаф пожарный ШПК-320НЗБ	18	7177,38	--	129193	--	--	--	--
		шкаф		--	--	--	--	--	--	--
34	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	18	1230,00	--	22140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	360	523,00	--	188280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С131103-16	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм	18	480,00	--	8640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	36	194,00	--	6984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С131103-51 Изм. и доп. вып. 22	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	36	3529,00	--	127044	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5885276**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1773647**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**459535**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8118458**				
		Электроосвещение								
		РАЗДЕЛ 1.ЭО.СО								
1	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	4	1135,10	42,10	4540	168	2130	3,00	12
		шт		556,00	4,50	2224	18	95	0,03	--
2	С151803-158	Щиток осветительный на 6 групп, тип ОЩВ-6	4	18600,00	--	74400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862,00	28,00	3448	112	1309	2,00	8
		шт		340,00	4,50	1360	18	95	0,03	--
4	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	24	501,20	13,20	12029	317	5228	1,00	24
		шт		227,00	2,30	5448	55	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С151801-249 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	253,00	--	1012	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С151801-214 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	24	79,00	--	1896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	3	1135,10	42,10	3405	126	1597	3,00	9
		шт		556,00	4,50	1668	14	95	0,03	--
8	С151803-158	Щиток осветительный на 6 групп, тип ОЩВ-6	3	18600,00	--	55800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
10	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	501,20	13,20	9022	238	3921	1,00	18
		шт		227,00	2,30	4086	41	95	0,01	--
11	С151801-249 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	253,00	--	759	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С151801-214 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	18	79,00	--	1422	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (Бокс Viko)	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
14	С151803-600 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6 ГОСТ Р 51778-2001	258	1967,00	--	507486	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	516	501,20	13,20	258619	6811	112403	1,00	516
		шт		227,00	2,30	117132	1187	95	0,01	7
16	С151801-212 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	516	79,00	--	40764	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	258	62,90	5,40	16228	1393	13799	--	--
		шт		54,00	2,30	13932	593	95	0,01	3
18	С151801-973 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, класс точности 1	258	1069,00	--	275802	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151706-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60	0,1	215,00	--	22	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех светодиодных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	1760	704,82	151,67	1240488	266944	960455	2,51	4418
		шт		414,00	91,29	728640	160670	108	0,40	707
24	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя светодиодными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	4	403,01	100,47	1612	402	1259	1,43	6
		шт		234,00	57,50	936	230	108	0,26	1
25	С151702-173 Изм. и	Светильники светодиодные модели LE-СПО-03-040	1760	2776,00	--	4885760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С151702-130 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем LE-СПО-10-010	4	719,00	--	2876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС лист	Лампа светодиодная LED для LE-СПО-03-040	7040	391,49	--	2756112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС лист	Лампа светодиодная LED для LE-СПО-10-010	4	163,12	--	652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	227	35,40	--	8036	--	7227	0,19	42
		шт		29,48	--	6692	--	108	--	--
30	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-16-053/220	227	156,00	--	35412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	38	45,74	--	1738	--	1274	0,20	8
		шт		31,05	--	1180	--	108	--	--
32	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-56-039/220	38	182,00	--	6916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	261	34,70	--	9057	--	8310	0,19	49
		шт		29,48	--	7694	--	108	--	--
34	С151801-776 Изм. и доп. вып. 21	Розетка штепсельная одноместная 220В,с заземленной нейтралью РС 16-264	261	208,00	--	54288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	14665	94,79	10,91	1390060	159960	1349568	0,48	7083
		м кабеля		78,30	6,91	1148270	101330	108	0,03	441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,665	22812,00	--	15170	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
37	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	14	33644,00	--	471016	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12155078				
		Накладные расходы -	Тенге			2470193				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			877516				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15502787				
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств ВРУ-1	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	75-6-46 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	70459,00	--	70459	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 160	1	1414,27	--	1414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 80	2	1247,88	--	2496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 32	3	1081,50	--	3245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств ВРУ-2	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
7	75-6-46 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	70459,00	--	70459	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 80	1	1247,88	--	1248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 25	4	1081,50	--	4326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 16	1	1081,50	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств ВРУ-3	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
12	75-6-46 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	70459,00	--	70459	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 400	2	2911,73	--	5823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 125	1	2745,35	--	2745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ЩР 1.0	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
16	С151803-605 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 50	1	1081,50	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 32	5	1081,50	--	5408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ЩР 1.1	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
20	С151803-605 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 50	1	1081,50	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 32	5	1081,50	--	5408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ЩР 1.2	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
24	С151803-605 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 50	1	1081,50	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 32	5	1081,50	--	5408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ЩР 2.0	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
28	С151803-605 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 50	1	1081,50	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 32	5	1081,50	--	5408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ЩР 2.1	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
32	С151803-606 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1167,00	--	1167	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 50	1	1081,50	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 32	6	1081,50	--	6489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ЩР 2.1	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
36	С151803-605 Изм. и	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 50	1	1081,50	--	1082	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 32	5	1081,50	--	5408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ЩР 3.1	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
40	С151803-604 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	994,00	--	994	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 32	1	1081,50	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 16	3	1081,50	--	3245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 10	1	915,12	--	915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ЩР 3.1	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
45	С151803-605 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 32	32	1081,50	--	34608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПРАЙС лист	Автоматический выключатель ВА 02-01 3р, 25	258	1081,50	--	279027	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	5550	94,79	10,91	526071	60537	510747	0,48	2681
		м кабеля		78,30	6,91	434565	38349	108	0,03	167
49	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	22812,00	--	3422	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
50	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	4	81275,00	--	325100	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
51	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,25	93270,00	--	23318	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
52	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,95	141785,00	--	134696	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
53	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	200060,00	--	10003	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
54	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	324951,00	--	16248	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
55	С151601-1276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	621362,00	--	31068	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
56	С151601-1277Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	882855,00	--	44143	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам.до 25 мм по основанию пола	74	28,10	--	2079	--	1440	0,11	8
		м		18,02	--	1333	--	108	--	--
58	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола	8	44,94	--	360	--	168	0,12	1
		м		19,49	--	156	--	108	--	--
59	Е0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	53	46,26	--	2452	--	1191	0,13	7
		м		20,81	--	1103	--	108	--	--
60	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	135	16,24	1,95	2192	263	2113	0,08	11
		м		13,34	1,16	1801	156	108	0,01	1
61	СПРАЙС лист ТОО "Динар-Электромаш"	Труба ПВХ (жесткая) d 16(серая)	56	16,31	--	913	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	СПРАЙС лист ТОО "Динар-Электромаш"	Труба ПВХ (жесткая) d 20(серая)	8	21,21	--	170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	СПРАЙС лист ТОО "Динар-Электромаш"	Труба ПВХ (жесткая) d 25(серая)	8	30,99	--	248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	СПРАЙС лист ТОО "Динар-Электромаш"	Труба ПВХ (жесткая) d 32(серая)	8	50,57	--	405	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	СПРАЙС лист ТОО "Динар-Электромаш"	Труба ПВХ (жесткая) d 40(серая)	8	56,44	--	452	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	СПРАЙС лист ТОО "Динар-Электромаш"	Труба ПВХ (жесткая) d 50(серая)	45	99,83	--	4492	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1113	46400,00	--	5164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01875	47200,00	--	885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1750842**				
	Стоимость оборудования -		Тенге			211377				
		Накладные расходы -	Тенге			**523856**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**123799**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2398498**				
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
		Строительные работы								
1	Е0101-14-3	Разработка грунта 3 группытраншейными роторными экскаваторами	96,99	22,72	22,72	2204	2204	555	--	--
		м3		--	5,90	--	572	97	0,02	2
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,21	467,10	--	5703	--	6445	2,98	36
		м3		467,10	--	5703	--	113	--	--
3	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	67,374	3,82	3,82	257	257	87	--	--
		м3		--	1,32	--	89	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	7,486	167,18	--	1252	--	1414	1,21	9
		м3		167,18	--	1252	--	113	--	--
5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	67,374	25,65	5,38	1728	362	1325	0,13	9
		м3		20,27	--	1366	--	97	--	--
				Монтажные работы и материалы						
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	504	36,70	27,80	18497	14011	7517	0,06	30
		м		8,80	6,90	4435	3478	95	0,04	20
7	С143008-92 Изм. и	Песок природный	20,16	506,00	--	10201	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	504	31,50	7,50	15876	3780	10246	0,12	60
		м		19,80	1,60	9979	806	95	0,01	5
9	С151601-549 Изм. и	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,504	609341,00	--	307108	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-926-1 Изм. и	Прокладка сигнальной ленты	0,126	6469,41	5158,75	815	650	341	21,00	3
		км		1310,66	724,68	165	91	133	4,20	1
11	С151608-5	Лента сигнальная красная "Осторожно кабель"	0,126	15800,00	--	1991	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-160-6	Заделка концевая эпоксидная для кабеля до 1 кВ, сечение до 500 мм2	8	698,60	7,00	5589	56	4995	4,00	32
		шт		655,00	2,30	5240	18	95	0,01	--
13	С151610-16	Муфты концевые для силовых кабелей	8	6050,00	--	48400	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,006	229995,38	--	1380	--	181	175,00	1
		км		27450,00	--	165	--	110	--	--
15	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	4	70153,47	10674,97	280614	42700	274856	270,00	1080
		км		48825,00	4032,00	195300	16128	130	19,69	79
16	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	4	749,00	--	2996	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			704611				
		Накладные расходы -	Тенге			307962				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60754				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1073327				
				РАЗДЕЛ 1.Водопровод						
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	274,5	23,36	22,08	6412	6061	1821	0,01	2
		м3		1,28	5,56	351	1526	97	0,02	5
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,235	262,72	--	2163	--	2445	1,85	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		262,72	--	2163	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	246	6,83	6,83	1679	1679	445	--	--
		м3		--	1,87	--	459	97	0,01	2
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	246	21,55	4,52	5300	1111	4064	0,11	27
		м3		17,03	--	4189	--	97	--	--
5	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,061	58881,69	25695,31	3592	1567	3163	194,00	12
		км		33075,00	6813,45	2018	416	130	26,38	2
6	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	61	468,00	--	28548	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 110 мм	0,061	8287,75	--	506	--	637	51,50	3
		км		8032,50	--	490	--	130	--	--
8	С130809-13 Изм. и	Пожарная подставка фланцевая ППФ 100	1	656,00	--	656	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
10	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	15504,00	--	31008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
13	СТОО"Инжинири	Кран шаровый диам. 25	2	303,49	--	607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-53-11	Установка бетонного упора	3	364,02	24,15	1092	72	759	1,03	3
		шт		171,90	8,83	516	26	140	0,04	--
15	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Бетонный упор В15 ГОСТ 948-84	0,15	30226,00	--	4534	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,32	27671,13	1879,87	64197	4361	5953	8,86	21
		м3		1435,50	538,43	3330	1249	130	2,06	5
17	СТОО"ТенусаКомпозит"	Люк полимерный	1	2773,86	--	2774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**172914**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20990**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11634**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**205538**				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация								
18	**Е0101-13-5**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**12,992**	**33,67**	**32,10**	**437**	**417**	**175**	**0,01**	**--**
		м3		**1,57**	**12,33**	**20**	**160**	**97**	**0,05**	**1**
19	**Е0101-162-8**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**0,38976**	**407,25**	**--**	**159**	**--**	**179**	**2,64**	**1**
		м3		**407,25**	**--**	**159**	**--**	**113**	**--**	**--**
20	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**12,897**	**6,83**	**6,83**	**88**	**88**	**23**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,87**	**--**	**24**	**97**	**0,01**	**--**
21	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы уширение траншеи**	**0,38691**	**134,10**	**--**	**52**	**--**	**59**	**0,97**	**--**
		м3		**134,10**	**--**	**52**	**--**	**113**	**--**	**--**
22	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**15,505**	**21,55**	**4,52**	**334**	**70**	**256**	**0,11**	**2**
		м3		**17,03**	**--**	**264**	**--**	**97**	**--**	**--**
23	**Е0122-11-5**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	**0,004**	**78245,00**	**36133,62**	**313**	**145**	**268**	**247,00**	**1**
		км		**41850,00**	**9612,90**	**167**	**38**	**130**	**37,30**	**--**
24	**С130804-2312 Изм. и доп.вып.19**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**4**	**618,00**	**--**	**2472**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Колодцы канализационные диам. 1 м.								
25	**Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах**	**0,76**	**25811,01**	**2538,55**	**19616**	**1929**	**3553**	**15,87**	**12**
		м3		**2645,33**	**950,63**	**2010**	**722**	**130**	**4,64**	**4**
26	**СТОО"ТенусаКомпозит"**	**Люк полимерный**	**1**	**2773,86**	**--**	**2774**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Е0108-6-9**	**Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом**	**0,0918**	**8918,85**	**296,60**	**819**	**27**	**111**	**5,95**	**1**
		м3		**915,75**	**110,25**	**84**	**10**	**118**	**0,54**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчаных под отмостку**	0,12	1045,97	--	126	--	70	2,99	--
		м3		477,00	--	57	--	123	--	--
29	Е0111-2-9	**Устройство бетонной отмостки**	0,27	6523,84	--	1761	--	188	3,66	1
		м3		567,00	--	153	--	123	--	--
30	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,27	106,00	--	29	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т(стремянка С-2)**	0,017	154400,00	--	2625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**31605**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4882**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2189**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**38676**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	**Тенге**			**105122210**				
		ИТОГО без оборудования	**Тенге**			**99441346**				
		Временные здания и сооружения 1,44%				1431955				
		Итого				100873302				
		Зимнее время 1,73%				1745108				
		Затраты на выслугу лет, 1%				1008733				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				403493				
		Стоимость оборудования				5680864				
		Итого:				109711500				
		Итого в текущих ценах 2016г, К--2,73677				300255602				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				6005112				
		Итого:				306 260 714				
		НДС 12%				36 751 286				
		ВСЕГО:				343 012 000				

ЗАКАЗЧИК:

Итегулова С.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС-2012"

Жумагалиев М.Ж.

Казакстан Республикасы Актөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СДС 2012» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан