Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

44

Форма

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"
Костанайская область, г.Костанай, М.ДУЛАТОВА, 68 БИН 110140002676

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"
Костанайская область, г.Костанай, КАИРБЕКОВА Г, 310/Б БИН 081240010516

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция здания административно-бытового комплекса Индустриальной зоны города Костаная

(наименование)

Договор подряда (контракт) №146 от _____

Акт приемки выполненных работ №2

за май 2022
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Кровля

1	18 1146-0303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР=84 %	м3 заделки	1,0525	85735,06	776,94	90236	818	36256	44974	146027	
					50510,46	359,76	53162	379	–	10817		
2	19 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	490,54	794	26,99	389489	13240	265848	103667	532608	
					225,06	4,65	110401	2281	–	39452		
3	20 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	200	520,45	143,95	104090	28790	–	78020	196679	
					376,5	47,52	75300	9504	–	14569		
4	21 234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 160	м3	30	55748		1672440		1672440	–	1806235	Казахстан
					–		–		–	133795		

5	22 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	445,6	659,27	112,67	293771	50206	129870	116521	443115
					255,15	29,08	113695	12958	–	32823	
6	23 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 %	м2 стяжки	445,6	18,07	1,66	8052	740	6889	574	9316
					0,95	0,45	423	201	–	690	
7	24 1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР=93 %	м3 кладки	12,5	39255,24	2449,7	490691	30621	371636	89823	626955
					7074,67	652,06	88433	8151	–	46441	
8	25 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,05	1309,15	36,01	81233	2234	22167	46960	138448

					915,89	30,12	56831	1869	–	10255		
9	26 1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР=93 %	м3 кладки	3,67	39255,24	2449,7	144067	8990	109112	26372	184074	
					7074,67	652,06	25964	2393	–	13635		
10	27 1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	62,05	176,47	1,64	10950	102	5376	4415	16594	
					88,19	0,75	5472	47	–	1229		
11	28 1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР=98 %	кг изделия	21,96	70,43	–	1547	–	–	1516	3308	
					70,43	–	1547	–	–	245		
12	29 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02196	424901		9331		9331	–	10077	Казахстан
					–		–		–	746		
13	30 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,161	314		51		51	–	55	

					–		–		–	4		
14	31 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,133	985		131		131	–	141	Казахстан
					–		–		–	10		
15	42 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	17,158	185082,22	1559,88	3175641	26764	2696880	416851	3879891	
					26343,2	651,08	451997	11171	–	287399		
16	43 1110-0102-0205	Стены. Устройство ветровой доски НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	19,13	6215,94	28,79	118911	551	84029	31131	162045	
					1794,65	13,49	34332	258	–	12003		
17	44 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	486,56	103,72	13,22	50466	6432	–	42064	99932	
					90,5	3,47	44034	1688	–	7402		

18	45 261-105-0702	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	973,12	102		99258		99258	–	107199	
					–		–		–	7941		
19	46 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	300	4208,79	106,18	1262637	31854	574143	612692	2025355	
					2188,8	31,1	656640	9330	–	150026		
20	47 224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	345	6133		2115885		2115885	–	2285156	Казахстан

	–	–	– 169271

Итого	**12 673 210**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 718 231
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	201 342
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 230
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 199 302
- накладные расходы, тенге	1 615 580
в т.ч. зарплата, тенге	145 402
- сметная прибыль (8 %), тенге	938 753
Всего	**12 673 210**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**12 673 210**
НДС (12 %)	1 520 785
Итого	**14 193 995**

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"
БИН 110140002676

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор департамента строительства, управления индустриальной зоной и фронт-офисом Ахметов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Строй Потенциал"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мендекинов Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"
БИН/ИИН 081240010516

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бекишев Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Осыкина Светлана Львовна

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта