"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

44

Форма

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"
Костанайская область, г.Костанай, М.ДУЛАТОВА, 68 БИН 110140002676
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"
Костанайская область, г.Костанай, КАИРБЕКОВА Г, 310/Б БИН 081240010516
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция здания административно-бытового комплекса Индустриальной зоны города Костаная
(наименование)

Договор подряда (контракт) №146 от _____

Акт приемки выполненных работ №5

за 2022
на Электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Раздел без наименования											
1	1	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	3120,55	30,71	6241	61	3228	2125	9035	
						1476	–	2952	–	–	669		

	2 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	622		1244		1244	–	1344
					–		–		–	100	
3	3 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	6	203,54	0,22	1221	1	58	837	2223
					193,65	0,09	1162	1	–	165	
4	4 247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1004		3012		3012	–	3253
					–		–		–	241	
5	5 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	344		1032		1032	–	1115
					–		–		–	83	
6	6 1121-0401-0507	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 4. Установка НР=72 %	шт.	8	1859,49	25,31	14876	202	114	10545	27455
					1819,92	10,93	14559	87	–	2034	
7	7 247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	6	9667		58002		58002	–	62642
					–		–		–	4640	

	8 247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	2	6009		12018		12018	–	12979	
					–		–		–	961		
9	9 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	50	84,26	0,89	4213	45	536	2621	7381	
					72,66	0,13	3633	7	–	547		
10	10 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	75	408,26	2,74	30620	206	3264	19562	54197	
					362	0,27	27150	20	–	4015		
11	11 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,095	220596		20957		20957	–	22634	Казахстан
					–		–		–	1677		
12	12 243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	341689		10251		10251	–	11071	Казахстан
					–		–		–	820		
13	13 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	50	291,51	4,01	14576	201	753	9810	26337	
					272,45	0,04	13623	2	–	1951		
14	14 243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	50	113		5650		5650	–	6102	
					–		–		–	452		

Итого	**247 768**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 079
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	716
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	120 119
- накладные расходы, тенге	45 500
в т.ч. зарплата, тенге	4 095
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 355
Всего	**247 768**

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"
БИН 110140002676
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

р департамента строительства, управления индустриальной зоной и фронт-офисом Ахметов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Строй Потенциал"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мендекинов Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"
БИН/ИИН 081240010516
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бекищев Т.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Осьмина Светлана Львовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта