Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"28" апрель 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Бейнеугаз»*** *(далее – ТОО «Бейнеугаз»)*, ***Мангистауская область, с.Бейнеу, ул.Бейбарыс 15 Б***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Бурина Нуржан Сабидуллаевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство линии электроснабжения в разъезде №402 (ПМС) Макатского района Атырауской области», Атырауская область, Макатский район, с/о Бәйгетөбе, разъезд №402 (ПМС)***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», руководитель Кенжебеков Айдулат Жанатович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***Нет***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «STROYCONSALTING» РП-2021***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», № 34-ө от 05.04.2021г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**Попроекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Прокладка ЛЭП-6 кВ в том числе:	км	6,33		6,33	
Воздушной	*км*	*6,20*		*6,20*	
Кабельной	*км*	*0,13*		*0,13*	
Прокладка ВЛИ-0,4 кВ	км	4,10		4,10	
Трансформаторная подстанция с силовым трансформатором мощностью (кВА)	шт	2 (100)		2 (100)	
Светильники наружного освещения	шт	40		40	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		

В том числе подземной части				м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений				м2		
Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	***площадь квартир, м2***		***число квартир***	***площадь квартир, м2***	
		общая	***жилая***		***общая***	***жилая***
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ

КТПН с силовыми трансформаторами мощностью100 кВА в количестве 2 штук

- фундамент – из сборных фундаментных бетонных блоков;

- ограждения – стальные планшеты с заполнением сеткой-рабицей;

- устройство заземления;

Сети электроснабжения напряжением 6 кВ

- разъединители;

- силовые кабели;

- железобетонные стойки;

Сети электроснабжения напряжением 0,4 кВ

- самонесущие изолированные провода СИП-4;

- железобетонные стойки; -

силовые кабели, ПНД- труба диаметром 110 мм;

Наружное электроосвещение

- светильники на опорах;

- силовые кабели;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***апрель 2022 года;***
месяц, год

окончание работ: ***апрель 2023 года;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3;***
фактически, месяц: ***12;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жанаозен ПЭС – Марабаев Р.Т. –
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется);***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***(Не требуется);***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство линии электроснабжения в разъезде №402 (ПМС) Макатского района Атырауской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Бейнеугаз», директор Бурин Нуржан Сабидуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

БЕЙНЕУГАЗ