Справка о стоимости выполненых работ за ноябрь месяц 2017 год

Форма 3

Заказчик: ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района ЮКО
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Договор: № 118 от 23 октября 2017 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Кемербастау Тюлькубасского района ЮКО"

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2017 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	40 223 215	45 050 000	40 223 215	45 050 000	13 482 143	15 100 000
в том числе оборудование	-	-	-	-	-	
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	40 223 215	45 050 000	40 223 215	45 050 000	13 482 143	15 100 000

Заказчик:

Руководитель ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района ЮКО

_____ **А.Усенова**

Подрядчик:

Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

_____ **С.Д.Аширметов**

Инженер:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Н.Сахов**

Заказчик: ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Договор: № 118 от 23 октября 2017 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Кемербастау Тюлькубасского района ЮКО"

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		СТЕНЫ					
145	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	485	123,26	59782	33005
		СЦЕНА					
148	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	18,92	7148,74	135254	92124
149	С11021-36	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 80-100 мм, II сорта	м3	3,49	14100,00	49209	--
150	С11021-55	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, II сорта	м3	15,25	8930,00	136183	--
152	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ МС-1, МС-2	т	0,21038	178191,63	37488	2913
153	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	53	327,51	17358	4231
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
168	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	7,91	14600,00	115557	--
169	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	710	399,51	283655	124897
170	С11011-445прим.	Облицовка фасадная типа "МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ" со стандартными комплектующими, глянцевый	м2	710	4900,00	3479000	--
171	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /ЦОКОЛЬ	м2	66,6	2496,11	166241	33177
172	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м/КАРНИЗ	м2	77,5	399,51	30962	13633
173	С11011-462	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,5 мм	м2	22,31	4470,00	99723	--
		КРЫЛЬЦО/АС-25/					
176	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из рифленных керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	77	1697,09	130676	18760
177	Е0159-9-1	Замена прямой части деревянного поручня	м	7,2	192,33	1385	837
		ИТОГО по смете 2-1-1				4 742 472	323 577
		Локальная смета 2-1-2 НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
53	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1255	10,60	13303	9550
54	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	460	14,60	6716	4680

1	2	3	4	5	6	7	8
55	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	2	19,60	39	28
56	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	м	1717	108,60	186466	76044
57	Прайс-лист "Электрокомплект"	Труба ПВХ диам. 20 мм	м	1715	215,41	369430	--
58	Прайс-лист "Электрокомплект"	Труба ПВХ диам. 25 мм	м	72	309,68	22297	--
59	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,255	39710,00	49836	--
60	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,46	62459,00	28731	--
61	С151601-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	102190,00	7153	--
62	С151601-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	158694,00	317	--
		ИТОГО по смете 2-1-2				684 295	90 310

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				5 426 760	413 879
		в том числе:					
	Итого общестроительных работ с накладными расходами					5 840 639	
		оборудование:				-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		%	6		350 438	
		Итого				6 191 078	
	Временные здания и сооружения		%	3,4*0,8%		168 397	
		Итого				6 359 475	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		%	0,7		44 516	
	За выслугу лет		%	1		63 595	
	Дополнительные отпуска		%	0,4		25 438	
		Итого				6 493 024	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г. (к= 2,55742)					16 605 385	
	Налоги, сборы, обязательные платежи		%	2		332 108	
		Итого				16 937 493	
	НДС		%	12		2 032 499	
		ИТОГО С НДС:				18 969 992	
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФ	*К=0,7959940117*			15 100 000	

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Инженер-эксперт: Ж.Карабаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БеМир-Құрылыс"

Директор: С.Аширметов