Справка о стоимости выполненых работ за ноябрь месяц 2017 год

Форма 3

Заказчик: ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района ЮКО
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Договор: № 118 от 23 октября 2017 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Кемербастау Тюлькубасского района ЮКО"

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2017 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	26 741 072	29 950 000	26 741 072	29 950 000	22 276 786	24 950 000
в том числе оборудование	-	-	-	-	-	
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	26 741 072	29 950 000	26 741 072	29 950 000	22 276 786	24 950 000

Заказчик:

Руководитель ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района ЮКО

_____ А.Усенова

Подрядчик:

Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

_____ С.Аширметов

Инженер:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ Н.Сахов

Заказчик: ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Договор: № 118 от 23 октября 2017 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Кемербастау Тюлькубасского района ЮКО"

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0110-35-1	Демонтаж штучных изделий - сидений	шт	300	119,45	35834	34851
2	Ц0131-23-6	Устройство для зашторивания, полуавтоматическое, тип УЗП-1	комп	1	3963,01	3963	3564
3	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	60,93	270,90	16506	15604
4	Е0109-45-3	Демонтаж металлических дверей	м2	22,66	668,48	15148	11903
5	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	28,68	158,38	4542	4118
6	Е0162-36-2	Очистка вручную потолков и стен от известковой и водоэмульсионной окраски	м2	816,8	32,13	26244	24800
7	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен, откосов и потолков	м2	1399,92	32,87	46015	46015
8	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	715	51,33	36701	37414
9	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	м	314,6	5,64	1774	1905
10	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	15,7	17,38	273	288
11	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	м	16,5	5,64	93	100
12	Е0157-2-8	Разборка стяжки полов	м2	15,7	358,97	5636	4155
13	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	м2	106,5	358,97	38231	28184
14	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	м	110	20,76	2284	2507
15	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	3,7	4899,14	18127	13974
16	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	760	48,37	36761	36376
17	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	225	17,19	3868	3694
18	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	985	24,15	23788	23166
19	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	985	36,77	36218	3733
20	Е0112-14-2	Демонтаж теплоизоляции из керамзита	м3	642,5	463,26	297645	279100
21	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки цоколя, фасадов	м2	776,6	32,87	25527	25527
22	Е0157-2-8	Разборка цементного стяжки сцены	м2	53	358,97	19026	14026
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Перемычка Пм-1					
23	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,063964	38832,23	2484	2135
27	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	6	20,14	121	108
		Перемычка Пм-2					
30	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,063964	38832,23	2484	2135
34	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	6	20,14	121	108
		Перемычка Пм-3					
37	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,194168	38832,23	7540	6481
41	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	16	20,14	322	288
44	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,002912	52657,31	153	146
47	Е0106-18-9	МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-1/АС-30/ Устройство перемычек	м3	0,046	16546,47	761	113
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-2/АС-30/					

50	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,025	16546,47	414	61
		СЕТКА СГ-1					
53	Е0108-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций=СГ-1	т	0,01408	8679,65	122	140
56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ЕРШ, ИМ-1	т	0,0076	175710,10	1335	94
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ					
57	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	3,32505	855,87	2846	2655
58	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из БМ В12,5	м3	1,11	10761,12	11945	837
		ПЕРЕГОРОДКА					
60	Е0155-9-12	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	19,4	1062,99	20622	7223
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ /АС-38/					
61	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 120 мм	м2	753	208,35	156884	73247
63	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/30 мм	м2	753	216,69	163167	40938
64	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	753	94,65	71273	2419
65	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,79	5793,41	4577	1879
67	Е0110-14-1	Установка стропильных ног	м3	3,481	22237,77	77410	16558
69	Е0110-49-1	Укладка конькового бруса	м3	0,07	19900,60	1393	230
71	Е0110-14-1	Установка затяжки, накладки	м3	3,819	22237,77	84926	18166
73	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли	м3	9,818	22237,77	218330	46702
75	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	985	1090,28	1073922	363992
		КАРНИЗ					
86	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	44,72	284,51	12723	13132
89	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ЕРШ, МС-1, МС-2	т	0,15844	178191,63	28233	2194
		ЛЕСТНИЦА Л-1/42/					
93	Е0110-5-1	Устройство лестницы Л-1	м3	0,128	23492,74	3007	623
		СЛУХОВЫЕ ОКНА ОБС-1 (8 шт)					
95	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	8	1417,14	11337	1074
102	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4мм окон с одинарным переплетом	м2	4,96	390,98	1939	199
108	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	36,8	1057,83	38928	11791
109	Е0112-15-3 ПРИМ	Устройство прокладной пароизоляции в один слой, ПРОКЛАДКА Т.А.К.	м2	38,4	81,73	3138	615
111	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	39,84	613,67	24449	8198
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ /АС-40/					
112	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	83	16,46	1366	1178
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА Л-1 /АС-43/					
115	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,153545	16340,43	2509	1025
		ПРОЕМЫ /АС-25/					
					ОКНА		
120	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	32,9	421,93	13881	7207
121	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	29,045	560,62	16283	9299
123	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	61,945	175,77	10888	5521
124	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	м	19,03	2860,00	54429	--

125	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	9,535	430,58	4106	2040
126	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9,535	5206,00	49639	--
127	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	9,535	258,48	2465	1238
128	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	м	9,6	2860,00	27456	--
		ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ					
129	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	м2	51,04	1204,95	61501	48430
130	С12031-31	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-19П, 26-16П	шт	1	21200,00	21200	--
131	С12031-29	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-19П	шт	2	20200,00	40400	--
132	С12031-26	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П, 20-13П, 20-14П	шт	2	16700,00	33400	--
133	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П,20-12П	шт	1	11400,00	11400	--
134	С12031-30	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-15П, 23-17П	шт	1	19300,00	19300	--
135	С12031-31	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-19П. 26-16П	шт	1	21200,00	21200	--
136	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П, 21-9П, 17-8П, 20-9П, 20-7П	шт	10	11400,00	114000	--
137	С12031-25	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 24-10П, 28-9П	шт	1	12100,00	12100	--
138	С12031-27	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-13П, 23-12П	шт	1	17700,00	17700	--
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
139	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /АЛИНЕКС/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	817,92	530,82	434172	100095
		СТЕНЫ					
141	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1731,72	203,01	351561	279530
142	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /АЛИНЕКС/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/ 2 мм	м2	1464,9	438,01	641641	129850
		ДЕТ.55 - ДОЩАТЫЕ					
154	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 35мм	м2	538,3	1931,60	1039779	73981
156	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	251,2	112,97	28377	4248
		ДЕТ.445-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА					

157	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20/40 мм	м2	298,9	274,46	82035	23137
158	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	298,9	141,75	42370	1456
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
167	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	710	1026,30	728674	359089
168	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	48,89	14600,00	713723	--
		ИТОГО по смете 2-1-1				7 318 666	2 330 077
		Локальная смета 2-1-2 НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Ц0108-599-2	Демонтаж щитков осветительных	шт	1	179,43	179	144
2	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	шт	1	40,78	41	39
3	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	43	9,32	401	382
4	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	40	8,42	337	327
		ИТОГО по смете 2-1-2				958	892
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				7 319 624	2 330 969
		в том числе:					
	Итого общестроительных работ с накладными расходами					9 650 593	
		оборудование:				-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		%	6		579 036	
		Итого				10 229 628	
	Временные здания и сооружения		%	3,4*0,8%		278 246	
		Итого				10 507 874	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		%	0,7		73 555	
	За выслугу лет		%	1		105 079	
	Дополнительные отпуска		%	0,4		42 031	
		Итого				10 728 540	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г. (к= 2,55742)					27 437 375	
	Налоги, сборы, обязательные платежи		%	2		548 747	
		Итого				27 986 122	
	НДС		%	12		3 358 335	
		ИТОГО С НДС:				31 344 457	
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФ	*К=0,7959940117*			24 950 000	

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Инженер-эксперт: _____ **Ж.Карабаев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БеМир-Құрылыс"

Директор: _____ **С.Аширметов**