Форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»
Договор о государственных закупках №28 от 17.04.2019 г.

Акт №3
выполненных работ от 5 декабря 2019 года

Объект: « Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час»

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору №28 от 17.04.2019 г.	224 766 931,54
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	26 234 317,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	24 922 601,15
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	46 810 142,00
7	Сумма выполненных работ от 5 декабря 2019г.	20 575 825,00
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	1 028 791,25
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	19 547 033,75

Принял:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства
и жилищной инспекции города Темиртау" Н. А. Гаджиев

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» С.А.Жолдыбаев

проверила

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час

Договор о государственных закупках № 28 от 17.04.2019г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Галжиев Н.А.

АКТ № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 года

Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Карашоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №2-1-1.Общестроительные работы.Включение								
			Демонтажные работы								
1	вкл	Е11-460401-0103	**Фундаменты железобетонные. Разборка** м3	1,3874	23658,40	11043,07	32824	15321	12875	13,32	18
					10893,10	4881,27	15113	6772	50,8	5,63	8
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32824	15321			18
				Тенге			15113	6772			8
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32824				
			Материалы -	Тенге			2389				
			Всего заработная плата -	Тенге				21885			
			Накладные расходы -	Тенге			12875				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11118		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1757		
			Сметная прибыль -	Тенге			3656				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49355				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
			Сметная заработная плата -	Тенге				21885			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49355				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
			Сметная заработная плата -	Тенге				21885			
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета № 04-01.СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
			Оборудование								
2	1	Комер. предлож. АО "Alageum Eltetric"2017г	**Подстанции комплектные двухтрансформаторная КТПН-2х250-6-0,4-У1, типа Alageum Electric** шт.	1	14906043,69	--	14906044	--	--	--	--
			Строительные работы		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	7	Е11-010101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	43,4	190,22	179,68	8255	7798	2468	0,02	1
			м3 грунта		10,54	68,69	457	2981	59,1	0,07	3
4	8	Е11-010205-0103 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2,10225	2518,65	--	5295	--	3486	3,34	7
			м3 грунта		2518,65	--	5295	--	59,1	--	--
5	9	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	11,78125	890,04	--	10486	--	6904	1,21	14
			м3 грунта		890,04	--	10486	--	59,1	--	--
6	10	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка и разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	35,34375	26,13	26,13	924	924	244	--	--
			м3 грунта		--	9,41	--	332	59,1	0,01	--
7	11	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	35,34375	144,98	61,45	5124	2172	2626	0,13	5
			м3 уплотненного грунта		83,53	27,09	2952	958	59,1	0,03	1
8	16	Ц13-080206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	8	655,64	94,53	5245	756	2050	0,57	5
			м		482,76	29,43	3862	235	42,8	0,03	--
9	17	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2	210,38	91,55	421	183	123	0,10	--
			м кабеля		86,70	30,95	173	62	42,8	0,04	--
10	18	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	8	386,33	189,47	3091	1516	949	0,19	2
			м кабеля		164,73	64,56	1318	516	42,8	0,08	1
11	19	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	120	481,40	241,19	57767	28943	18001	0,24	29
			м кабеля		208,08	82,39	24970	9887	42,8	0,10	12
12	20	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	3	621,55	298,36	1865	895	363	0,14	--
			м кабеля		121,38	90,67	364	272	42,8	0,10	--
13	21	Ц13-080201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	22	819,55	444,34	18030	9775	3810	0,20	4
			м кабеля		173,40	136,88	3815	3011	42,8	0,15	3
14	22	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	13	218,89	96,64	2846	1256	863	0,11	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	24	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
			м кабеля	130	95,37	32,64	1240	424	42,8	0,04	1
16	25	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		391,51	208,57	50897	27114	15361	0,18	23
			м кабеля	130	156,06	71,58	20288	9306	42,8	0,08	11
17	26	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		335,99	283,97	43679	36916	10744	0,06	8
			м кабеля	130	52,02	101,29	6763	13168	42,8	0,10	13
18	27	С121-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014		293,31	241,29	38130	31367	9626	0,06	8
			м3	8,76	52,02	86,07	6763	11189	42,8	0,08	11
19	28	С121-030101-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		1410,38	--	12355	--	524	--	--
			1000 шт.	0,581	--	--	--	--	--	--	--
20	32	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		36347,92	--	21118	--	895	--	--
			м	95	--	--	--	--	--	--	--
21	33	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		481,82	18,38	45773	1746	7156	0,14	13
			шт.	24	118,57	4,47	11264	424	42,8	--	--
22	34	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		3375,97	140,88	81023	3381	12010	0,90	22
			м	20	762,25	38,57	18294	926	42,8	0,04	1
23	35	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		349,52	13,83	6990	277	1531	0,16	3
			т	0,01232	135,51	2,84	2710	57	42,8	--	--
24	36	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		197827,94	--	2437	--	103	--	--
			м	2	--	--	--	--	--	--	--
25	37	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования		386,46	3,29	773	7	328	0,39	1
			подстанция	1	330,31	0,61	661	1	42,8	--	--
26	38	Е11-250130-0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка		53933,44	27170,04	53933	27170	16880	27,00	27
			т блок-боксов	1,5	23409,27	9300,31	23409	9300	42,8	8,29	8
27	39	Ц13-080103-1101 Изм. и доп. вып. 6	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования		20600,80	10503,13	30901	15755	11981	10,00	15
			шт.	2	8670,10	2955,67	13005	4434	58,7	3,09	5
					39581,94	13408,90	79164	26818	22238	19,00	38
					16473,19	4687,31	32946	9375	42,8	4,28	9

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	40	Ц13-080103-3304 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	5	21214,34	2503,93	106072	12520	47105	21,00	105
			шт.		18207,21	893,17	91036	4466	42,8	0,88	4
29	41	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	17483,56	4552,59	17484	4553	6494	13,00	13
			шкаф		11271,13	1623,94	11271	1624	42,8	1,60	2
30	42	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	839,81	56,91	840	57	391	0,87	1
			шт.		777,40	20,30	777	20	42,8	0,02	--
31	45	С123-060109-1004 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	0,13	2461841,12	--	320039	--	13570	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
32	46	С123-060137-0734 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,1	2525070,69	--	252507	--	10706	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
33	47	С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,03	447597,33	--	13428	--	569	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
34	50	С123-010101-0208 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	8	1759,63	--	14077	--	597	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16217012	241898			345
				Тенге			294120	82969			85
		Стоимость оборудования -		Тенге			14906044				
		Накладные расходы -		Тенге			632016				
		Сметная прибыль -		Тенге			1243045				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16781105				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			658999				
		Материалы -		Тенге			138989				
		Всего заработная плата -		Тенге				353628			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14077				
			Накладные расходы -	Тенге			188602				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					154125		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34477		
			Сметная прибыль -	Тенге			67808				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			915409				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							398
			Сметная заработная плата -	Тенге				353628			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			651968				
		Всего заработная плата -		Тенге				23462			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			621885				
			Накладные расходы -	Тенге			42097				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13866		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28231		
			Сметная прибыль -	Тенге			55525				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			749591				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
			Сметная заработная плата -	Тенге				23462			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18446105				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429
			Сметная заработная плата -	Тенге				377089			
			РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 07-01.Благоустройство и озеленение.								
			Вертикальная планировка								
35	1	Е11-470101-0104	**Подготовка участка. Очистка участка от мусора**	111,68	27,47	--	3068	--	1922	0,04	4
			м2		27,47	--	3068	--	56,4	--	--
36	2	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка пригодного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	35	24,64	24,64	862	862	205	--	--
			м3 грунта		--	7,92	--	277	59,1	0,01	--
37	3	Е11-010104-0114 к=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	35	39,00	39,00	1365	1365	324	--	--
			м3 грунта		--	12,54	--	439	59,1	0,01	--
38	4	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Погрузка пригодного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3**	21	123,84	116,81	2601	2453	621	0,01	--
			м3 грунта		6,91	33,18	145	697	59,1	0,03	1
39	5	С341-020101-1020 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных пригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	37,8	710,68	--	26864	--	1075	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	6	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	21	15,67	13,22	329	278	98	--	--
			м3 грунта		2,33	4,27	49	90	59,1	--	--
41	7	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка плодородного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	20,34	100,69	94,99	2048	1932	489	0,01	--
			м3 грунта		5,62	26,98	114	549	59,1	0,02	--
42	8	С341-020101-1010 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка плодородного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	24,408	415,39	--	10139	--	406	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
43	9	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	20,34	19,90	19,90	405	405	96	--	--
			м3 грунта		--	6,40	--	130	59,1	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	10	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м	20,34	17,22	17,22	350	350	83	--	--
			м3 грунта		--	5,54	--	113	59,1	--	--
			Благоустройство территории								
45	11	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта глубиной 300мм бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	20,88	24,64	24,64	514	514	122	--	--
			м3 грунта		--	7,92	--	165	59,1	0,01	--
46	12	Е11-010104-0114 к=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	20,88	39,00	39,00	814	814	193	--	--
			м3 грунта		--	12,54	--	262	59,1	0,01	--
47	13	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение пневсатическими трамбовками	69,6	74,04	22,56	5153	1570	2809	0,07	5
			м2 площади уплотнения		51,41	7,63	3578	531	60,9	0,01	1
48	14	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	3,48	2449,54	792,78	8524	2759	880	0,14	1
			м3 материала основания в плотном теле		103,96	143,19	362	498	60,3	0,14	--
49	15	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	69,6	734,57	159,72	51126	11117	5191	0,03	2
			м2 основания		24,27	47,80	1689	3327	60,3	0,04	3
50	16	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до 20см	69,6	206,37	43,25	14364	3010	1127	--	--
			м2 основания		--	12,66	--	881	60,3	--	--
51	17	Е11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 3К=0.5	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 3 см. Устройство	69,6	517,57	29,69	36023	2066	2479	0,04	3
			м2		15,72	8,07	1094	561	60,3	0,01	1
52	18	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	69,6	1612,05	67,02	112199	4665	6583	0,03	2
			м2 покрытия		29,13	18,87	2028	1314	60,3	0,02	1
53	19	Е11-270602-0404 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6см к нормам 11-270602-0304	69,6	753,05	0,06	52413	4	2110	--	--
			м2 покрытия		0,31	--	22	--	60,3	--	--
54	20	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	69,6	1743,20	67,02	121326	4665	6948	0,03	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 покрытия		29,13	18,87	2028	1314	60,3	0,02	1
55	21	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	17	1487,39	20,18	25286	343	6757	0,70	12
			м бортового камня		531,51	7,44	9036	126	60,3	0,01	--
56	22	С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	0,765	40494,93	--	30979	--	1239	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			506752	39173			32
				Тенге			23213	11274			10
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			506752				
		Материалы -		Тенге			376385				
		Всего заработная плата -		Тенге				34486			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30979				
		Транспортные расходы -		Тенге			37003				
			Накладные расходы -	Тенге			41760				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20664		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21096		
			Сметная прибыль -	Тенге			43881				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			592393				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
			Сметная заработная плата -	Тенге				34486			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			592393				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
			Сметная заработная плата -	Тенге				34486			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			16756587	296392			395
				Тенге			332446	101015			102
		Стоимость оборудования -		Тенге			14906044				
		Накладные расходы -		Тенге			632016				
		Сметная прибыль -		Тенге			1243045				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16781105				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			658999				
		Материалы -		Тенге			138989				
		Всего заработная плата -		Тенге				353628			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14077				
			Накладные расходы -	Тенге			188602				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					154125		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34477		
			Сметная прибыль -	Тенге			67808				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			915409				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							398
			Сметная заработная плата -	Тенге				353628			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1191544				
		Материалы -		Тенге			378774				
		Всего заработная плата -		Тенге				79833			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			652863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			37003				
		Накладные расходы -	Тенге			96733				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45647		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51086		
		Сметная прибыль -	Тенге			103062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1391339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				79833			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19087853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							497
		Сметная заработная плата -	Тенге				433461			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без оборудования	Тенге			2306748				
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге			46 135				
		ИТОГО	Тенге			2 352 883				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время,	Тенге			124 232				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			19 258 220				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			20 412 525				
		НДС-12%	Тенге			2 449 503				
		ВСЕГО по акту:	Тенге			22 862 028				
		С понижающим коэфициентом К=0,9	Тенге			20 575 825				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Технадзор:

Эксперт ТОО "Номад Travel"

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой"

гл. специалист сектора строительства
Жанарова А.Т.

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час"

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№28	от 17 апреля 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь 2019 г.) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час	**46 810 142,00**	18 371 272,00	18 371 272,00	18 371 272,00		0	0	0	2 204 553,00	**20 575 825,00**

М.П.	Заказчик	Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	Гаджиев Н.А. БИН 010840003064
М. П.	Подрядчик	Директор ТОО "Агропромремстрой"	Жолдыбаев С.А. БИН 990840000716
М. П.	Технический надзор	Эксперт ТОО "Номад Travel"	Аугалиев Ж.Х. БИН 081140009509
М. П.	Авторский надзор	ГИП ТОО "Гипроводхоз"	Адам Г.И. БИН 980440003239